86 сарик

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«23» декабря 2020г.

Заказчик *Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы", в лице Нурашев Сапар Сейлхановича - руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", адрес: 050001, город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

- Декларации о соответствии(прилагается) *от «18» декабря 2020 года, Генподрядчик ТОО «Global Construction kz» в лице директора Конебаев Болат Койшыбаевича, адрес: 050031, Республика Казахстан, город Алматы, ул.Толе би 293, 4этаж, 407кабинет. Субподрядчики: ТОО «Профистроймонтаж» в лице директора Сурманбаевой А.Т., адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Орбита, д.28, кв.139, ТОО «Ак жол НС строй» в лице директора Шпигер Я.А., адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Рыскулова, 276А*

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

-Заключения о качестве строительно-монтажных работ(прилагается) *от «18» декабря 2020г., ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау") в лице директора Кабилов Дильмурат Турсуновича, адрес: 050031, Республика Казахстан, город Алматы, ул.Толе би, дом 295А, экспертов технического надзора:*

1. *Сарсенбаев Мелис Жумахмедович - аттестаты эксперта КГУ «УГАСК Акимата Жамбылской области» №№ KZ71VJE00048292 от 29.07.2019 , KZ44VJE00048293 от 29.07.2019, KZ17VJE00048294 от 29.07.2019;*
2. *Савутов Дилмурат Давут Оглы - аттестаты эксперта ГУ «УГАСК Восточно-Казахстанской области» № KZ37VJE00016118 от 18.03.2016г., № KZ64VJE00016117 от 18.03.2016г., № KZ91VJE00016116 от 18.03.2016г.;*
3. *Абсаметов Дамир Маркенович - аттестаты эксперта КГУ «УГАСК Алматинской области» № KZ20VJE00038637 от 08.06.2018г., № KZ47VJE00038636 от 08.06.2018г, № KZ74VJE00038635 от 08.06.2018г;*

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

-Заключения о соответствии выполненных работ проекту(прилагается) *от «18» декабря 2020г. ТОО «DES Holding» в лице Генерального директора Шабденов Серик Алдабергенович, юридический адрес: 040926, Алматинская область, Карасайский район, село Турар, ул.Омарбекова, дом 6А, фактический адрес: г.Алматы, пр.Райымбека, дом 223Д, авторского надзора Байшуакова Салима Болатовича приказ №5/20-2 от 25.05.2020г.*

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада №86 расположенного по адресу: ул. Суюнбая 465, Турксибский район, г. Алматы», вид строительства – капитальный ремонт, уровень ответственности – II, технический сложный.*

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

по адресу: *улица Суюнбая 465, Турксибский район, г. Алматы.*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

и проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) *акта № 0140070 на право постоянного землепользования на земельный участок площадью 0,3902 га (кадастровый номер 20-317-017-039) для эксплуатации и обслуживания ясли-сада;*

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *Коммунальное государственное учреждение "Управление градостроительного контроля города Алматы" KZ37REA00176452 от 29.05.2020г, Коммунальное государственное учреждение "Управление градостроительного контроля города Алматы" KZ37REA00176452 от 29.05.2020г.*

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «KMS Optima», РП 27-П-Генеральный план, РП 27-1-П-КЖ, РП 27-1-П-Архитектурные решения, РП 27-П-1-ОВ Здание детского сада, РП 27-П-1-ВК Здание ясли сада, РП 27-П-1-ЭЛ Внутреннее Электроснабжение, РП 27-П-СС Слаботочная система, РП 27-П-1-АС Склад, РП 27-П-1-АС Склад, Конструктивная часть, РП 27-П-2-ОВ Склад, РП 27-П-2-ВК Склад, РП 27-П-2-Эл Склад, Сметная документация.*

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден: письмо № 01-07/833Ш от 25.07.2019 г. Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы";

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *Май 2020г.;*
(месяц, год)
окончание работ *Декабрь 2020г.;*
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***6 (шесть)***;
фактически, месяц: ***7 (семь)***;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность	чел	100	-	100	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период - ;
факт начала выпуска продукции с указанием объема.

Объект детский сад имеет следующие основные технико-экономические показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Здание детского сада			
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	487,38	487,38
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	2096,48	2096,48
В том числе подземной части	м3	-	
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещени	м2	-	-
Здание склада			
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	61,6	61,6
Число этажей	этаж	1	1

Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	288,48	288,48
В том числе подземной части	м3	-	-

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными *Уровень ответственности здания – II. Степень огнестойкости – II. Основное здание (литер А) – прямоугольной формы в плане с размерами в осях 25,80 х 10,0 м, двухэтажное без подвала, высота помещений 3,0 м. Конструктивная схема здания – бескаркасная с несущими каменными стенами, толщина наружных стен – 510 мм, внутренних – 380 мм, перегородок – 120 мм. Фундаменты под стены – ленточные бутобетонные шириной 0,70 и 0,45 м, глубина заложения от уровня планировочной отметки земли 0,50 – 0,80 м. Перекрытия – железобетонные по несъемным опалубкам. Лестничные площадки и марши – металлические с бетонным заполнением ступеней и площадок. Крыша – чердачная, кровля – из металлочерепицы, по деревянным конструкциям. Выполнено сейсмоусиление с капитальным ремонтом здания основного корпуса и здания хозяйственной постройки. Усиление фундаментов зданий выполнено двухсторонними вертикальными сетками с размерами ячеек 150х150 мм из арматуры диаметром 10 мм класса. Сетки усиления капитальных стен – из арматуры диаметром 10 мм с размерами ячеек 150х150 мм. Утеплитель чердачного перекрытия здания детского сада – пенобетон D-300, толщиной 200 мм. Конструкция чердака основного корпуса и хозяйственной постройки – из деревянных элементов хвойных пород. Наружная отделка: декоративная штукатурка, утепление стен – минераловатные плиты толщиной 50 мм; цоколь – оштукатуривание с расшивкой швов. Внутренняя отделка предусмотрена из негорючих и трудносгораемых материалов: потолки – выравнивание, водоэмульсионная покраска; стены – штукатурка, левкас водоэмульсионная, акриловая покраска, плитка керамическая; полы – бетон, линолеум, плитка керамическая. Окна – металлопластиковые, с двойным остеклением. Двери – деревянные, ПВХ, металлические. Кровля – чердачная с покрытием из металлочерепицы. .*

Хозяйственная постройка (литер Б) – прямоугольной формы в плане с размерами в осях 16,80 х 3,75 м, одноэтажное без подвала. Конструктивная схема здания – бескаркасная с несущими каменными стенами, толщина наружных и внутренних стен 250 мм. Наружная отделка: фасадная окраска, улучшенная штукатурка;

Внутренняя отделка предусмотрена из негорючих и трудносгораемых материалов: потолки – выравнивание, водоэмульсионная покраска; стены – штукатурка, водоэмульсионная, известковая покраска, плитка керамическая; полы – плитка керамическая. Окна – металлопластиковые, с двойным остеклением. Двери – деревянные, металлические. Кровля – односкатная, с покрытием из профнастила.

Отопление, вентиляция:

Источник теплоснабжения – существующие тепловые сети, точка подключения - существующий ввод. Теплоноситель - горячая вода с температурой 95-70°С. Система отопления горизонтальная двухтрубная, тупиковая. В качестве нагревательных приборов приняты алюминевые радиаторы с регулируемой

теплоотдачей каждого прибора. Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется термостатическими клапанами.

Приточная вентиляция с механическим побуждением выполнено системами П1, вытяжная механическая вентиляция - системами В1-В7. Раздача и удаления воздуха осуществляется решетками. Самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции предусмотрены для следующих групп помещений: кухня и заготовочный цех, моечная и загрузочная.

Водоснабжение и канализация: объединенный хоз.противопожарный водопровод В1;водопровод горячей воды Т3, Т4; бытовая канализация К1; производственная канализация К3. Внутреннее пожаротушение здания предусмотрено из пожарных кранов. Горячее водоснабжение – от водонагревателя. Склад. Выполнен капитальный ремонт следующих систем: объединенный хоз.питьевой водопровод В1;водопровод горячей воды Т3;бытовая канализация К1.

Электроснабжение. По надежности электроснабжения школа и склада относятся ко II, I – категории и запитаны от разной секции шин подстанции двумя взаиморезервированными кабелями. .

Предусматриваются следующие виды связи: структурная кабельная сеть, видеонаблюдение, пожарная сигнализация и оповещение о пожаре.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями (строительство новых инженерных сетей - проектом не предусмотрено);

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего *185 191,176(сто восемьдесят пять миллионов сто девяносто одна тысяча сто семьдесят шесть)* тысяч тенге с НДС, в том числе строительно-монтажных работ *166 419,93(сто шестьдесят шесть миллионов четыреста девятнадцать тысяч девяносто тридцать)* тыс. тенге с НДС, оборудования, инструмента и инвентаря *3 695 324(три миллиона шестьсот девяносто пять тысяч триста двадцать четыре)* тысяч тенге с НДС;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *166 663,96(сто шестьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят три тысяча девятьсот шестьдесят)* тысяч тенге с НДС, в том числе строительно-монтажных работ *149 777,94(сто сорок девять миллионов семьсот семьдесят семь тысяч девятьсот сорок)* тыс. тенге с НДС, оборудования, инструмента и инвентаря *3 325 091(три миллиона триста двадцать пять тысяч семьсот девяносто одна)* тысяч тенге с НДС;

86 сад

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *«Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада №86 расположенного по адресу: ул. Суюнбая 465, Турксибский район, г. Алматы»* ***принять в эксплуатацию.***

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы", в лице руководителя

Нурашев С.С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау"), в лице директора

Кабилов Д. Т.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: «DES Holding» в лице генерального директора

Шабденов С.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Генеральный подрядчик: ТОО «Global Construction kz», лице директора

Конебаев Б.К.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Субподрядчики: ТОО «Профистроймонтаж», лице директора

Курманбаева А.Т.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

ТОО «Ак жол НС строй», лице директора

Шпигер Я.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 2
к акту приемки объекта в
эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(«Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада №86 расположенного по адресу: ул. Суюнбая 465, Турксибский район, г. Алматы»)

Наименование (многоквартир-ный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки ($м^2$)	объем здания ($м^3$)	общая площадь ($м^2$)	жилая площадь ($м^2$)	площадь не жилых помещений ($м^2$)	площадь парковочных мест ($м^2$)	площадь балкона, лоджии ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ясли сад №86	2	-	26	300,56	2096,48	487,68	-	487,68	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
ленточные бутобетонные	бескаркасная с несущими каменными стенами	металлическая	Двухтрубная система отопления, централизованная	Питание электроприемников выполняется по трехфазной пятипроводной электрической сети напряжением 380/220 В.	Источник водоснабжения - городская водопроводная сеть.	Система горячего водоснабжения от водонагревателя.	Система бытовой канализации предусмотрена для отвода сточных вод от сантех. приборов. Отвод стоков осуществляется самотеком.	-

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	-	-	-	-
2	Количество жилых комнат	-	-	-	-

3	Общая площадь (м ^{2})	-	-	-	-
4	Жилая площадь, (м ^{2})	-	-	-	-

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные
				4	14	1		

Нежилые помещения

Площадь (м^2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
	487,68							
	61,6							

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м^2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7

	372,86	300,56	72,3	-	-	-

продолжение таблицы

Незастроенная площадь ($м^2$)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спор-тивные	дет-ские	хозяй-ствен-ные	всего	газон с дере-вьями	пло-довый сад	газоны, цветоч-ные клумбы	ого-род	про-чие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	*Номер поме-щения, квар-тиры*	*Номера частей поме-щения, квар-тиры*	*Назначение частей помещения, квартиры*	*Площадь по внутреннему обмеру ($м^2$), в том числе*			
				Общая	*Полез-ная*	*Жилая*	*Нежилая*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Яслий сад							
1 этаж							
1-ый подъезд	*7*		*тамбур*	*3,7*			*3,7*
	1		*лестница*	*11,4*			*11,4*
	13		*изолятор*	*4,5*			*4,5*
	12		*медкабинет*	*9,83*			*9,83*
	4		*спальная*	*27,83*			*27,83*
	3		*групповая*	*27,83*			*27,83*
	2		*раздевалка*	*7,67*			*7,67*
	14		*моечная*	*5,48*			*5,48*
	9		*методический кабинет*	*6,05*			*6,05*
	11		*раздевалка*	*4,3*			*4,3*
2-ой подъезд	*7*		*тамбур*	*3,7*			*3,7*
	1		*лестница*	*11,4*			*11,4*
	8		*кухня*	*27,87*			*27,87*
	4		*спальная*	*27,87*			*27,87*
	3		*групповая*	*27,83*			*27,83*
	2		*раздевалка*	*7,67*			*7,67*
	5		*туалетная*	*6,24*			
ТП, щитовая	*6*		*тепловой пункт*	*3,47*			*3,47*
	15		*электрощитовая*	*2,23*			*2,23*
2 этаж							
1-ый подъезд	*1*		*лестница*	*11,52*			*11,52*
	11		*кабинет*	*14,99*			*14,99*

			заведующего				
	4		спальная	27,83			27,83
	3		групповая	27,83			27,83
	8		раздевалка	17,5			17,5
	9		моечная	4,72			4,72
	10		туалетная	4,22			4,22
2-ой подъезд	1		лестница	11,52			11,52
	7		музыкальная зал	27,98			27,89
	4		спальная	27,83			27,83
	3.		групповая	27,98			27,89
	2		раздевалка	7,72			7,72
	5		туалетная	6,24			6,24
Склад	1		продсклад	14,4			14,4
1 этаж	2		техпомещение	6,9			6,9
	3		хозсклад	9,2			9,2
	4		техпомещение	13,8			13,8
	5		техпомещение	12,0			12,0

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру ($м^2$), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банков и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру ($м^2$), в том числе							
Предприятий общественного питания	Учреждений здравоохранения,	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
1							

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2	3
1	Фундамент	ленточные бутобетонные

2	1) наружные и внутренние капитальные стены			бескаркасная с несущими каменными стенами
	2) перегородки			кирпичные, 120мм
3	Перекрытия	чердачное		железобетон
		междуэтажное		железобетон
4	Крыша			металлическая
5	Полы	1-го этажа		растворная стяжка
		последующих этажей		пенобетон
6	Проемы	окна		металлопластик
		двери		металлопластик, деревянные,металл
7	Отделочные работы	внутренние		Оштукатурено, левкас
		наружные		Оштукатурено, мюнхенская фасад
8	Горячее водоснабжение			да
9	Водопровод			да
10	Канализация			да
11	Электроосвещение			да
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		да
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м ^{2})									
Высота строения (м)									
Объем строения (м ^{3})									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									
Наружная отделка									

Печи										

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м ^{3})	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7
склад	17,6	4,1	72,3	2,9	288,48	

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		бутобетон
Стены и перегородки		бескаркасная с несущими каменными стенами
Крыша		металлочерпица
Полы		бетон
Перекрытия		деревянная
Проемы	окна	металлопластик
	двери	Деревянные, металлические
Отделочные работы	внутренние	Гипсокартон, левкас, в/эмульсия,эмаль, керамическая плитка
	наружные	Мюнхенская штукатурка
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		

Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения
(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь ($м^2$)	Высота (м)	Объем ($м^3$)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь ($м^2$)	Высота (м)	Объем ($м^3$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик Нурашев С. С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор Байшуаков С.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)