Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
Договор № 39 от 11.05.2020 г

Сумма по договору:	153 103 729,97 тенге
Сметная стоимость:	170 115 255,00 тенге
Скидка 10%:	17 011 525,03 тенге

РЕЕСТР №2

актов выполненных работ за сентябрь 2020 г. по объекту:

Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада №86 расположенного по адресу: ул.Суюнбая 465, Турксибский район, г. Алматы

№ п.п.	№ акта	№ ЛС	№ОФ	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	в т.ч. оборудование
1	9	2-1-2	95120	Общестроительные работы	18 896 859,00	
8	10		91020	Добавляемые работы	21 580 475,00	
				Всего:	**40 477 334,00**	**0**

Составил: Мыктыбеков Ж.С. _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада №86 расположенного по адресу: ул.Суюнбая 465, Турксибский район, г. Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Ясли-сад**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39** от **11.05.2020**

Акт выполненных работ № 9

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-2 Общестроительные работы

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Устройства обвязок в уровне перекрытий /КЖ-11,11-1/										
			Кирпичная перегородка /КЖ-14/										
1	104	1108-0401-0303 Изм.и д.в.9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	78,6	3991,22	321,32	313710	25256	125331	121947	470510	
			НР - 72%; СП - 8%			2075,36	79,49	163123	6248		34853		
2	105	2105-0309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/СГ-1/**	т	0,0582	249258,00	--	14507	--	14507	--	15667	Казахстан, Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1161		
3	106	2105-0309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/С-1, КЖ-12/**	т	0,01525	249258,00	--	3801	--	3801	--	4105	Казахстан, Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		304		
4	107	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6-12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0294	215009,00	--	6321	--	6321	--	6827	Казахстан, Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		506		
5	108	1109-0302-0112 Изм.и д.в.16	**Стойки, распорки из гнутого швеллера. Монтаж**	т конструкций	1,20302	31746,87	16071,15	38192	19334	7787	12265	54494	
			НР - 72%; СП - 8%			9203,08	4956,74	11071	5963		4037		
6	109	2106-0801-0201	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преоб-ладанием гнутых профилей, средняя масса сбор. единицы до 0,1 т**	т	1,20302	467795,00	--	562767	--	562767	--	607788	Казахстан, Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		45021		
7	110	1109-0501-0302 Изм.и д.в.5	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных**	болт	118	334,92	4,07	39520	480	6116	23786	68370	
			НР - 72%; СП - 8%			279,02	0,94	32924	111		5064		
8	111	2113-0201-1103	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	шт.	118	29,00	--	3422	--	3422	--	3696	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		274		
			Пожарная лестница /КЖ-15,16/										
9	112	1201-0101-0402	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м**	яма	2	6262,32	--	12525	--	--	9018	23266	
			НР - 72%; СП - 8%			6262,32	--	12525	--		1723		
10	113	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,304	1125,62	--	342	--	--	246	636	
			НР - 72%; СП - 8%			1125,62	--	342	--		47		
11	114	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,256	16389,74	1403,52	4196	359	3417	365	4926	
			НР - 72%; СП - 8%			1639,44	341,52	420	87		365		
12	115	1106-0101-0105 Изм.и д.в.16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3, В25,W4. Устройство**	м3	1,44	13833,00	2456,71	19920	3538	3132	10176	32503	

			НР - 72%; СП - 8%			9201,24	613,75	13250	884		2408		
13	116	1108-0101-0307 Изм.и д.в.9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	4,8	957,55	24,85	4596	119	2740	1263	6328	
			НР - 72%; СП - 8%			361,80	3,77	1737	18		469		
14	117	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01152	215009,00	--	2477	--	2477	--	2675	Казахстан, Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		198		
			Лестница,площадка/КЖ-17/										
15	118	1109-0302-0112 Изм.и д.в.16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,129	31746,87	16071,15	4095	2073	835	1315	5843	
			НР - 72%; СП - 8%			9203,08	4956,74	1187	639		433		
16	119	1109-0302-0301 Изм.и д.в.16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,02425	115396,10	27844,05	2798	675	57	1630	4783	
			НР - 72%; СП - 8%			85182,23	8190,41	2066	199		354		
17	120	2106-0801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С245**	т	0,15325	469099,00	--	71889	--	71889	--	77641	Казахстан, Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		5751		
18	121	1109-0304-0201 Изм.и д.в.16	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,1567	97704,95	30909,96	15310	4844	1344	7894	25061	
			НР - 72%; СП - 8%			58211,85	11755,81	9122	1842		1856		
19	122	2106-0801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С245**	т	0,17237	469099,00	--	80859	--	80859	--	87327	Казахстан, Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		6469		
20	123	1109-0304-0101 Изм.и д.в.16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,62314	92166,41	33644,53	57433	20965	6252	27075	91268	
			НР - 72%; СП - 8%			48489,87	11856,72	30216	7388		6761		
21	124	2106-0801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С245**	т	0,685454	469099,00	--	321546	--	321546	--	347269	Казахстан, Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		25724		
22	126	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м	27,05961	176,49	4,23	4776	114	2826	1337	6601	
			НР - 72%; СП - 8%			67,85	0,75	1836	20		489		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									1947584	
			РАЗДЕЛ 2.Кровля/АР-12/										
			Чердачное пространство										
23	132	1112-0101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (рубероид)**	м2 изолируемой поверхности	243,84	363,86	16,03	88723	3908	59302	19135	116487	
			НР - 72%; СП - 8%			104,63	4,36	25513	1063		8629		
24	135	1112-0101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	243,84	654,19	131,11	159517	31969	55591	58225	235162	
			НР - 72%; СП - 8%			295,10	36,54	71957	8911		17419		
25	136	1112-0101-1702 К=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавить 10 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701/ до толщ.30мм/**	м2 стяжки	243,84	214,66	29,17	52342	7112	41232	4367	61245	
			НР - 72%; СП - 8%			16,39	8,48	3998	2067		4537		
26	137	1106-0301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,24141	19690,03	1836,43	4753	443	8	3245	8638	
			НР - 72%; СП - 8%			17822,24	845,03	4302	204		640		
27	138	2105-0309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,24141	249258,00	--	60173	--	60173	--	64987	Казахстан, Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		4814		
			Деревянные конструкции										
28	139	1110-0105-0101 Изм.и д.в.16	**Стропила,фермы, балки, стропила, мауэрлаты. Установка**	м3 древесины в конструкции	7,995	109524,97	1860,99	875652	14879	617348	179975	1140078	
			НР - 72%; СП - 8%			30447,17	818,11	243425	6541		84450		
29	140	1110-0115-0101 Изм.и д.в.10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	7,995	9120,18	75,91	72916	607	63086	6848	86145	
			НР - 72%; СП - 8%			1153,54	36,06	9223	288		6381		