Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада №86 расположенного по адресу: ул.Суюнбая 465, Турксибский район, г. Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Добавляемые работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39** от **11.05.2020**

Акт выполненных работ № 10

за сентябрь 2020 (месяц, год) на Добавляемые работы

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОТДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	10	1208-0101-0202	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	м2 кровли	139,24	110,84	0,07	15434	9	--	11105	28662	
			НР - 72%; СП - 8%			110,77	--	15424	--		2123		
2	50	1208-0101-0102	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	369,98	270,56	12,68	100100	4693	--	69857	183554	
			НР - 72%; СП - 8%			257,87	4,37	95407	1617		13597		
3	12	1208-0101-0101	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	383,08	186,27	20,12	71358	7708	--	47740	128626	
			НР - 72%; СП - 8%			166,15	6,93	63650	2656		9528		
4		1146-0401-0603	**Перекрытия деревянные по балкам с накатами из досок. Разборка**	м2	500	1461,24	125,22	730621	62609	--	505911	1335455	
			НР - 72%; СП - 8%			1336,02	69,28	668012	34642		98923		
5		1209-0101-0101	**Лестницы деревянные с маршами и площадками. Разборка**	м2	16,8	1884,81	1,66	31665	28	--	22779	58799	
			НР - 72%; СП - 8%			1883,15	--	31637	--		4355		
6		1146-0401-0203	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков**	м3	1,95	89764,55	49052,43	175041	95652	--	90780	287087	
			НР - 72%; СП - 8%			40712,12	23946,23	79389	46695		21266		
7		1203-0101-0201	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	3,24	26829,15	5057,12	86926	16385	--	56427	154822	
			НР - 72%; СП - 8%			21772,03	2416,61	70541	7830		11468		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1									2177005	
			ОТДЕЛ 2.ЯСЛИ-САД										
			РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Монолитный пол на отм. 0,000										
8		1111-0101-0203	**Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3	34,305	7990,51	2260,18	274114	77535	55081	127469	433710	
			НР - 72%; СП - 8%			4124,71	1036,06	141498	35542		32127		
9		1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	41,2	4776,02	1403,52	196772	57825	71402	58763	275978	
			НР - 72%; СП - 8%			1639,44	341,52	67545	14071		20443		
10		2102-0101-0701	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	м3	41,818	13418,00	--	561114	--	561114	--	606003	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		44889		

11		1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,0104	19690,03	1836,43	39585	3692	63	27021	71934	
			НР - 72%; СП - 8%			17822,24	845,03	35830	1699		5328		
12	8	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0104	215009,00	--	432254	--	432254	--	466834	Казахстан, Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		34580		
			Монолитная плита перекрытия на отм. +3,100										
13		1112-0101-0716 Изм. и д. в.3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2	260	984,37	27,85	255936	7240	18246	168025	457878	
			НР - 72%; СП - 8%			886,34	11,22	230450	2918		33917		
14		2110-0103-1007	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	260	3181,00	--	827060	--	827060	--	893225	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		66165		
15		1106-0801-0101 Изм. и д. в.16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	41,08	21969,12	2341,78	902491	96200	316620	370154	1374458	
			НР - 72%; СП - 8%			11919,93	594,76	489671	24433		101812		
16		2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	41,6962	13418,00	--	559480	--	559480	--	604238	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		44758		
17		2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0232	216789,00	--	5030	--	5030	--	5432	Казахстан, Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		402		
18	8	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,671	215009,00	--	574289	--	574289	--	620232	Казахстан, Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		45943		
19		1106-0301-0201 Изм. и д. в.16	Подливка под балку толщиной 20 мм. Устройство	м2	36	990,38	7,47	35654	269	11720	17119	56995	
			НР - 72%; СП - 8%			657,36	3,09	23665	111		4222		
20		1106-0301-0202 Изм. и д. в.16 К=3	Подливка под балку. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	36	1005,17	10,37	36186	373	15529	14718	54976	
			НР - 72%; СП - 8%			563,45	4,36	20284	157		4072		
21		1204-0101-0901	Перекрытие междуэтажное. Укладка металлических балок	т балок	3,491	54863,01	1285,20	191527	4487	58131	93572	307907	
			НР - 72%; СП - 8%			36926,12	301,40	128909	1052		22808		
22		2105-0203-0801	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	3,491	314656,00	--	1098464	--	1098464	--	1186341	Казахстан, Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		87877		
			Монолитная плита перекрытия на отм. +6,200										
23		1112-0101-0716 Изм. и д. в.3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2	260	984,37	27,85	255936	7240	18246	168025	457878	
			НР - 72%; СП - 8%			886,34	11,22	230450	2918		33917		
24		2110-0103-1007	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	260	3181,00	--	827060	--	827060	--	893225	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		66165		
25		1106-0801-0101 Изм. и д. в.16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	41,08	21969,12	2341,78	902491	96200	316620	370154	1374458	
			НР - 72%; СП - 8%			11919,93	594,76	489671	24433		101812		
26		2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	41,6962	13418,00	--	559480	--	559480	--	604238	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		44758		
27		2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0241	216789,00	--	5225	--	5225	--	5643	Казахстан, Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		418		
28	107	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,204	215009,00	--	688889	--	688889	--	744000	Казахстан, Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		55111		
29		1106-0301-0201 Изм. и д. в.16	Подливка под балку толщиной 20 мм. Устройство	м2	36	990,38	7,47	35654	269	11720	17119	56995	
			НР - 72%; СП - 8%			657,36	3,09	23665	111		4222		

30		1106-0301-0202 Изм. и д. в.16 К=3	Подливка под балку. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	36	1005,17	10,37	36186	373	15529	14718	54976	
			НР - 72%; СП - 8%			563,45	4,36	20284	157		4072		
31		1204-0101-0901	Перекрытие междуэтажное. Укладка металлических балок	т балок	2,80645	54863,01	1285,20	153970	3607	46732	75224	247529	
			НР - 72%; СП - 8%			36926,12	301,40	103631	846		18336		
32		2105-0203-0801	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	2,80645	314656,00	--	883066	--	883066	--	953712	Казахстан, Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		70645		
			Лестницы Л1, Л2										
33		1109-0701-0129 Изм. и д. в.7	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,61312	233017,44	18558,70	375885	29937	5612	252143	678271	
			НР - 72%; СП - 8%			210980,00	6114,20	340336	9863		50242		
34		2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,8616	320621,00	--	276247	--	276247	--	298347	Казахстан, Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		22100		
35	18	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,5892	249648,00	--	147093	--	147093	--	158860	Казахстан, Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		11767		
36		2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02512	232449,00	--	5839	--	5839	--	6306	Казахстан, Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		467		
37		2105-0101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,1372	238785,00	--	32761	--	32761	--	35382	Казахстан, Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		2621		
38		1111-0101-1103	Стяжки бетонные В15 толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,8	670,64	29,62	15291	675	5804	6608	23650	
			НР - 72%; СП - 8%			386,50	16,03	8812	365		1752		
39		1111-0101-1104 К=6	Стяжки бетонные В15. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до 50 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	22,8	438,92	30,78	10007	702	8669	719	11584	
			НР - 72%; СП - 8%			27,88	15,90	636	363		858		
40		1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	46,78048	166,80	3,38	7803	158	4885	2008	10595	
			НР - 72%; СП - 8%			59,00	0,60	2760	28		785		
			Пожарная лестница /КЖ-15,16/										
41	112	1201-0101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	2	6262,32	--	12525	--	--	9018	23266	
			НР - 72%; СП - 8%			6262,32	--	12525	--		1723		
42	113	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,304	1125,62	--	342	--	--	246	636	
			НР - 72%; СП - 8%			1125,62	--	342	--		47		
43	114	1106-0101-0101	Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство	м3	0,256	16389,74	1403,52	4196	359	3417	365	4926	
			НР - 72%; СП - 8%			1639,44	341,52	420	87		365		
44	115	1106-0101-0105 Изм. и д. в.16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,44	13833,00	2456,71	19920	3538	3132	10176	32503	
			НР - 72%; СП - 8%			9201,24	613,75	13250	884		2408		
45		2102-0101-3005	Бетон тяжелый класса В25, F200, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,4616	14727,00	--	21525	--	21525	--	23247	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1722		
46	116	1108-0101-0307 Изм. и д. в.9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,8	957,55	24,85	4596	119	2740	1263	6328	
			НР - 72%; СП - 8%			361,80	3,77	1737	18		469		