Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
Договор № 39 от 11.05.2020 г

Сумма по договору:	153 103 729,97 тенге
Сметная стоимость:	170 115 255,00 тенге
Скидка 10%:	17 011 525,03 тенге

РЕЕСТР №3

актов выполненных работ за октябрь 2020 г. по объекту:

Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада №86 расположенного по адресу: ул.Суюнбая 465, Турксибский район, г. Алматы

№ п.п.	№ акта	№ ЛС	№ОФ	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	в т.ч. оборудование
1	11	2-1-3	104000	Отопление и вентиляция	3 569 078,00	253 738
2	12	2-1-4	104010	Водопровод и канализация	2 740 907,00	165 040
3	13	2-1-5	104020	Электросиловое оборудование	7 206 807,00	
4	14	2-1-6	114030	Автоматическая пожарная сигнализация	835 638,00	16 986
5	15	2-1-7	114040	Система связи. Видеонаблюдение	439 275,00	65 752
6	16	3-1-1	105110	Общестроительные работы (АР). Склад	3 316 180,00	
7	17	3-1-2	104050	Отопление и вентиляция. Склад	458 533,00	
8	18	3-1-3	104060	Водопровод и канализация. Склад	464 520,00	50 435,41
9	19	3-1-4	104070	Электросиловое оборудование. Склад	383 443,00	
10	20	7-1-1	105090	Благоустройство	3 460 893,00	
11	21		101020	Добавляемые работы	12 890 673,00	2 773 839,77
				Всего:	**35 765 947,00**	**2 907 013,09**

Составил: Мыктыбеков Ж.С. _____

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада №86 расположенного по адресу: ул.Суюнбая 465, Турксибский район, г. Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Ясли-сад**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39** от **11.05.2020**

Акт выполненных работ № 11

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-3 Отопление и вентиляция

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Вентиляция										
			П1										
1	1	1120-2501-0109 Изм. и д.в.6	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	103792,65	6994,39	103793	6994	6392	66999	184455	
			НР - 72%; СП - 8%			90406,73	2647,69	90407	2648		13663		
2	3	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	7399,95	108,20	7400	108	569	4855	13235	
			НР - 72%; СП - 8%			6723,00	19,78	6723	20		980		
3	4	КП ТОО ANSAR EnginEEring "	Клапаны огнезадерживающие /KZO-1 /	шт	1	77308,04	--	77308	--		--	77308	Россия
						--	--	--	--	77308	--		
			Система В1										
4	10	1120-1501-0101	Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6971,01	283,42	6971	283	46	4859	12777	
			НР - 72%; СП - 8%			6641,91	107,38	6642	107		946		
			Система В2-В9										
5	20	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	8	6971,01	283,42	55768	2267	366	38876	102215	
			НР - 72%; СП - 8%			6641,91	107,38	53135	859		7572		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									389990	
			РАЗДЕЛ 2.Отопление										
6	49	1116-0601-0101 Изм. и д.в.6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2747,11	108,76	5494	218	593	3399	9604	
			НР - 72%; СП - 8%			2341,34	18,84	4683	38		711		
7	50	2304-1009-0103	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	76126,00	--	152252	--	152252	--	164432	Дания
			СП - 8%			--	--	--	--		12180		
8	51	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2783,25	144,90	5566	290	593	3426	9712	
			НР - 72%; СП - 8%			2341,34	37,68	4683	75		719		
9	52	2304-1006-2004	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	41657,00	--	83314	--	83314	--	89979	Дания
			СП - 8%			--	--	--	--		6665		
10	59	1116-0601-0101 Изм. и д.в.6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2747,11	108,76	10988	435	1188	6797	19209	
			НР - 72%; СП - 8%			2341,34	18,84	9365	75		1423		
11	60	2304-1009-0702	Клапан балансировочный ручной /MNT/ с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	17072,00	--	17072	--	17072	--	18438	Дания
			СП - 8%			--	--	--	--		1366		
12	61	2304-1009-0703	Клапан балансировочный /MNT/ с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	23613,00	--	70839	--	70839	--	76506	Дания
			СП - 8%			--	--	--	--		5667		

13	62	1116-0601-0101 Изм. и д.в.6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	42	2747,11	108,76	115379	4568	12475	71372	201690	
			НР - 72%; СП - 8%			2341,34	18,84	98336	791		14940		
14	63	2305-1314-0303	Клапан запорный /RLV-П-N/ с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	42	3289,00	--	138138	--	138138	--	149189	Дания
			СП - 8%			--	--	--	--		11051		
15	64	1116-0601-0101 Изм. и д.в.6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	42	2747,11	108,76	115379	4568	12475	71372	201690	
			НР - 72%; СП - 8%			2341,34	18,84	98336	791		14940		
16	65	2305-1314-0401	Термостатический элемент /RTR 7090/	шт.	42	5291,00	--	222222	--	222222	--	240000	Дания
			СП - 8%			--	--	--	--		17778		
17	66	1116-0601-0101 Изм. и д.в.6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	42	2747,11	108,76	115379	4568	12475	71372	201690	
			НР - 72%; СП - 8%			2341,34	18,84	98336	791		14940		
18	67	2304-1008-0416	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	42	7201,00	--	302442	--	302442	--	326637	Дания
			СП - 8%			--	--	--	--		24195		
19	68	1116-0601-0101 Изм. и д.в.6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2747,11	108,76	10988	435	1188	6797	19209	
			НР - 72%; СП - 8%			2341,34	18,84	9365	75		1423		
20	69	2304-1008-0415	Вентиль шаровый /RA-N UK/ для двухтрубных систем отопления, угловой, версия UK, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	4	10212,00	--	40848	--	40848	--	44116	Дания
			СП - 8%			--	--	--	--		3268		
			Система теплого пола										
21	85	КОМ.ПРЕД. ТОО "НПО Акылбек"	Присоединительный набор Ofix K для НР3/4	шт	8	100,00	--	800	--	800	--	864	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		64		
22	86	КОМ.ПРЕД. ТОО "НПО Акылбек"	Шаровый кран с плоским уплотнением Ду 20 G3/4BPxG1 НР	шт	4	316,07	--	1264	--	1264	--	1365	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		101		
23	87	КОМ.ПРЕД. ТОО "НПО Акылбек"	Маркер для установки влагомера набор 5 шт	шт	2	7366,07	--	14732	--	14732	--	15911	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1179		
24	88	1118-0601-0101	Гребенки распределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса до 108 мм. Установка	шт.	2	22357,54	275,55	44715	551	19673	17769	67483	
			НР - 72%; СП - 8%			12245,38	94,25	24491	188		4999		
			Индивидуальный тепловой пункт										
25	91	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик	1	740,48	36,14	740	36	16	509	1349	
			НР - 72%; СП - 8%			687,92	18,84	688	19		100		
26	93	1118-0701-0102	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2	55091,01	270,97	110182	542	100665	6530	126049	
			НР - 72%; СП - 8%			4487,36	47,12	8975	94		9337		
27	94	1116-0601-0101 Изм. и д.в.6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2747,11	108,76	5494	218	593	3399	9604	
			НР - 72%; СП - 8%			2341,34	18,84	4683	38		711		
28	96	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2783,25	144,90	11133	580	1188	6852	19423	
			НР - 72%; СП - 8%			2341,34	37,68	9365	151		1439		
29	99	1118-1001-0104	Фильтр сетчатый для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	31987,62	285,23	63975	570	60311	2373	71656	
			НР - 72%; СП - 8%			1546,78	101,17	3094	202		5308		
30	100	1116-0601-0101 Изм. и д.в.6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10	2747,11	108,76	27471	1088	2970	16993	48022	
			НР - 72%; СП - 8%			2341,34	18,84	23413	188		3557		
31	102	1118-1101-0101 Изм. и д.в.6	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	3	1543,27	--	4630	--	373	3065	8311	
			НР - 72%; СП - 8%			1419,13	--	4257	--		616		
32	104	1311-0601-0101 Изм. и д.в.16	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	10097,84	469,75	10098	470	1946	5649	17007	
			НР - 72%; СП - 8%			7682,00	164,16	7682	164		1200		
33	106	1118-1101-0101 Изм. и д.в.6	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	1	1543,27	--	1543	--	124	1022	2770	

			НР - 72%; СП - 8%			1419,13	--	1419	--		205		
34	108	1118-1101-0103 Изм. и д.в.6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	25	2983,43	--	74586	--	60486	10152	91517	
			НР - 72%; СП - 8%			564,01	--	14100	--		6779		
35	109	1118-1101-0104 Изм. и д.в.6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	12	601,35	--	7216	--	787	4629	12793	
			НР - 72%; СП - 8%			535,74	--	6429	--		948		
36	110	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	12	1682,00	--	20184	--	20184	--	21799	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1615		
37	111	1116-0601-0101 Изм. и д.в.6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2747,11	108,76	5494	218	593	3399	9604	
			НР - 72%; СП - 8%			2341,34	18,84	4683	38		711		
38	113	1116-0602-0301 Изм. и д.в.9	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	869,33	2,90	869	3	69	575	1559	
			НР - 72%; СП - 8%			797,09	0,83	797	1		116		
39	115	1116-0602-0301 Изм. и д.в.9	Регулятор температуры диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	869,33	2,90	1739	6	139	1149	3119	
			НР - 72%; СП - 8%			797,09	0,83	1594	2		231		
40	117	1116-0601-0101 Изм. и д.в.6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	11	2747,11	108,76	30218	1196	3267	18693	52824	
			НР - 72%; СП - 8%			2341,34	18,84	25755	207		3913		
41	120	2304-1001-0801	Клапан обратный /Polix/ для воды и пара, PN 16, DN 15	шт.	1	4306,00	--	4306	--	4306	--	4650	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		344		
42	121	2304-1001-0401	Клапан подпитки DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	1	2126,00	--	2126	--	2126	--	2296	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		170		
43	122	1118-0401-0101 Изм. и д.в.6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	16946,27	831,16	16946	831	10371	4366	23017	
			НР - 72%; СП - 8%			5744,45	318,76	5744	319		1705		
44	123	1118-0801-0301	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	1	3085,65	199,92	3086	200	40	2084	5584	
			НР - 72%; СП - 8%			2846,32	48,51	2846	49		414		
45	125	1116-0601-0101 Изм. и д.в.6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2747,11	108,76	8241	326	891	5098	14406	
			НР - 72%; СП - 8%			2341,34	18,84	7024	57		1067		
46	127	1118-1001-0101	Фильтр сетчатый для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	23026,97	196,40	23027	196	21535	984	25932	
			НР - 72%; СП - 8%			1296,14	70,68	1296	71		1921		
47	128	1116-0601-0101 Изм. и д.в.6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2747,11	108,76	2747	109	297	1699	4802	
			НР - 72%; СП - 8%			2341,34	18,84	2341	19		356		
48	129	2304-1001-0703	Клапан обратный /Polix/ DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	1	2927,00	--	2927	--	2927	--	3161	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		234		
49	130	1118-0901-0107 Изм. и д.в.6 прим.	Насосы циркуляционные. Установка	узел	1	10940,67	435,79	10941	436	788	7148	19535	
			НР - 72%; СП - 8%			9716,50	210,66	9717	211		1447		
50	131	5102-0605-0106	Насосы циркуляционные для систем отопл. и холодоснаб. резьбовой, модель SCR 32/80-180, Q 3,5 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	1	25782,00	--	25782	--		--	25782	Россия
						--	--	--	--	25782	--		
			Защитная группа										
51	132	1118-1101-0103 Изм. и д.в.6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	2983,43	--	2983	--	2419	406	3661	
			НР - 72%; СП - 8%			564,01	--	564	--		271		
52	133	1116-0602-0301 Изм. и д.в.9	Регулятор расхода давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении /с электродвигателем/	шт.	1	869,33	2,90	869	3	69	575	1559	
			НР - 72%; СП - 8%			797,09	0,83	797	1		116		
53	136	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2783,25	144,90	16699	869	1782	10277	29135	
			НР - 72%; СП - 8%			2341,34	37,68	14048	226		2158		
54	138	1118-1001-0103	Фильтр сетчатый для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	2	27846,40	278,07	55693	556	52043	2373	62712	
			НР - 72%; СП - 8%			1546,78	101,45	3094	203		4645		
55	139	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2783,25	144,90	8350	435	891	5139	14567	

			НР - 72%; СП - 8%			2341,34	37,68	7024	113		1079		
56	140	2304-1001-0705	**Клапан обратный /Polix/ DN 40 ГОСТ 11823-91**	шт.	3	3617,00	--	10851	--	10851	--	11719	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		868		
57	141	1118-0901-0107 Изм. и д.в.6 прим.	**Насосы циркуляционные. Установка**	узел	2	10940,67	435,79	21881	872	1576	14295	39071	
			НР - 72%; СП - 8%			9716,50	210,66	19433	421		2894		
58	142	5102-0605-0113	**Насосы циркуляционные для систем отопл. и холодоснаб. резьбовой, модель GHN 32/120-180, Q 5,0 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., типа IMP Pumps**	шт.	2	68335,00	--	136670	--		--	136670	Россия
						--	--	--	--	136670	--		
59	143	1116-0401-0202 Изм. и д.в.11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	2777,34	51,25	27773	513	17492	7181	37751	
			НР - 72%; СП - 8%			976,82	20,53	9768	205		2796		
60	144	1116-0401-0201 Изм. и д.в.11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	1508,92	51,25	7545	256	2405	3590	12026	
			НР - 72%; СП - 8%			976,82	20,53	4884	103		891		
61	145	1116-0401-0201 Изм. и д.в.11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	1325,92	51,25	6630	256	1490	3590	11038	
			НР - 72%; СП - 8%			976,82	20,53	4884	103		818		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2239459	26416	1492593	406098	2844204	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3234194	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				714902					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					36070				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9662				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1499966			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						239760			
			- Накладные расходы	Тенге							521687		
			- Сметная прибыль	Тенге							221810		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		35 933					
			Итого с временными									3 270 127	
			Зимние удорожания			1,35 %		40 910					
			Итого с зимними удорожаниями									3 311 037	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		61 426					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 372 463	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к 1,049901									3 540 752	
			НДС			12 %		424 890					
			Итого с НДС									3 965 642	
			Тендерная скидка									396 564	
			Итого за вычетом тендерной скидки									3 569 078	
			В том числе НДС-12%									382 401	

Заказчик:
Главный специалист
КГУ "Управление комфортной
городской среды г.Алматы"

_____ Жиенәлі Қ.А.
(ознакомлен)

Сметный отдел

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
расч соотв.
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")

_____ Сарсенбаев М.Ж.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик Технадзора

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Прораб
ТОО "Global Construction kz"

_____ Кокумбеков Е.С.
(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО "DES Holding"

_____ Шабденов С.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

ограммный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада №86 расположенного по адресу: ул.Суюнбая 465, Турксибский район, г. Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Ясли-сад**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39** от **11.05.2020**

Акт выполненных работ № 12

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-4 Водопровод и канализация

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Водопровод хозяйственно-питьевой ==========										
1	10	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	23	750,00	--	17250	--	17250	--	18630	
						--	--	--	--		1380		
2	11	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	2783,25	144,90	2783	145	297	1713	4856	
						2341,34	37,68	2341	38		360		
3	12	2304-0101-1008 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные 30ч6бк /30ч6бр/, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, для воды, масла, нефти, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	7411,00	--	7411	--	7411	--	8004	
						--	--	--	--		593		
4	13	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	1420,00	--	2840	--	2840	--	3067	
						--	--	--	--		227		
			Краны пожарные ==========										

5	14	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	8	24092,06	152,49	192736	1220	179038	9310	218210	
						1559,75	56,51	12478	452		16164		
6	14	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	8	13244,67	37,15	105957	297	86795	13678	129206	
						2358,12	16,58	18865	133		9571		
7	16	2308-0305-0409 РСНБ РК 2015	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 зимние от t - 40 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	16	16457,00	--	263312	--	263312	--	284377	
						--	--	--	--		21065		
8	17	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,5	538,00	--	807	--	807	--	872	
						--	--	--	--		65		
9	18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,2643	103,66	2,95	649	18	267	264	986	
						58,05	0,38	364	2		73		
10	19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	6,2643	176,49	4,23	1106	26	655	309	1528	
						67,85	0,75	425	5		113		
			Водомерный узел /на вводе/ ==========										
11	20	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	26272,69	588,93	26273	589	12146	9868	39032	
						13538,38	166,85	13538	167		2891		
12	21	2302-1105-0102 РСНБ РК 2015	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, до 45мм	м	1	1363,00	--	1363	--	1363	--	1472	
						--	--	--	--		109		
13	22	2303-0301-0402 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды модели Residia-jet, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	1	8403,00	--	8403	--	8403	--	9075	
						--	--	--	--		672		
14	23	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2783,25	144,90	5566	290	593	3426	9712	
						2341,34	37,68	4683	75		719		

15	24	2304-0101-1008 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч6бк /30ч6бр/, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, для воды, масла, нефти, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	7411,00	--	14822	--	14822	--	16008	
						--	--	--	--		1186		
16	25	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1420,00	--	5680	--	5680	--	6134	
						--	--	--	--		454		
17	26	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	750,00	--	750	--	750	--	810	
						--	--	--	--		60		
18	27	2304-1013-0402 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	20291,00	--	20291	--	20291	--	21914	
						--	--	--	--		1623		
19	28	2302-0101-3505 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	1	2815,00	--	2815	--	2815	--	3040	
						--	--	--	--		225		
20	29	1118-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие, диаметр 50 мм. Установка	вставка	1	11733,86	96,98	11734	97	9869	1284	14060	
						1767,75	16,08	1768	16		1041		
21	30	1312-1101-0303 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	8063,89	144,55	8064	145	120	5669	14832	
						7798,73	75,35	7799	75		1099		
22	31	2304-0101-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	22095,00	--	22095	--	22095	--	23863	
						--	--	--	--		1768		
23	32	2305-1207-2016 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 30, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	261516,00	--	261516	--	261516	--	282437	
						--	--	--	--		20921		
			Футляр Д=159 ==========										

24	33	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	8311,12	120,81	4987	72	3850	785	6234	
						1774,86	42,84	1065	26		462		
25	34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,3	103,66	2,95	31	1	13	13	47	
						58,05	0,38	17	--		3		
26	35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,299556	88,25	2,11	26	1	15	7	37	
						33,93	0,38	10	--		3		
27	36	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,299556	176,49	4,23	53	1	32	15	73	
						67,85	0,75	20	--		5		
			Трубопровод горячей воды /Т3/ ==========										
28	43	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	14	750,00	--	10500	--	10500	--	11340	
						--	--	--	--		840		
29	44	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	2	5511,01	61,84	11022	124	155	7771	20297	
						5371,71	25,04	10743	50		1503		
30	45	5104-0106-0117 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	комплект	2	47657,00	--	95314	--		--	95314	
						--	--	--	--	95314	--		
31	47	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015	Электрополотенце. Монтаж оборудования	шт.	8	1939,78	121,58	15518	973	147	10630	28240	
						1799,75	45,75	14398	366		2092		
32	48	Ком. предл. ТОО "InsAnfAir"	Полотенцесушители электрические.	шт.	8	23253,57	--	186029	--	186029	--	200911	
						--	--	--	--		14882		
33	49	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	4	1247,83	0,15	4991	1	137	3494	9164	
						1213,14	--	4853	--		679		

34	50	2303-0102-3304 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	3	2270,00	--	6810	--	6810	--	7355	
						--	--	--	--		545		
35	51	2303-0102-3320 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	1	2142,00	--	2142	--	2142	--	2313	
						--	--	--	--		171		
36	52	2304-0905-0101 РСНБ РК 2015	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	8	982,00	--	7856	--	7856	--	8484	
						--	--	--	--		628		
37	53	2304-1004-1201 РСНБ РК 2015	Клапан трехходовой смесительно-распределительный типа Herz, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 31294-2005	шт.	3	35607,00	--	106821	--	106821	--	115367	
						--	--	--	--		8546		
38	54	2304-1010-0107 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры AVTB 15 с изолирующими прокладками, с внутренней резьбой, для установки регулирующего клапана на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение Rp 1/2, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3	112986,00	--	338958	--	338958	--	366075	
						--	--	--	--		27117		
			Канализация бытовая /К1/										
39	62	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	9	3721,70	116,80	33495	1051	2029	22300	60259	
						3379,45	61,95	30415	558		4464		
40	63	2303-0102-3202 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	9	5021,00	--	45189	--	45189	--	48804	
						--	--	--	--		3615		
41	64	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	9	899,00	--	8091	--	8091	--	8738	
						--	--	--	--		647		

42	65	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	8	4562,14	232,32	36497	1859	4329	22537	63756	
						3788,65	123,95	30309	992		4723		
43	66	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	16678,00	--	33356	--	33356	--	36024	
						--	--	--	--		2668		
44	67	2303-0102-0310 РСНБ РК 2015	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	6	16824,00	--	100944	--	100944	--	109020	
						--	--	--	--		8076		
			Канализация производственная /К3/										
45	80	1117-0501-0102 РСНБ РК 2015	Мойки на два отделения. Установка	комплект	3	4600,44	323,40	13801	970	1081	8837	24449	
						3916,69	174,43	11750	523		1811		
46	81	2303-0102-1103 РСНБ РК 2015	Мойка эмалированная с двумя чашами, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 18297-96	шт.	3	23064,00	--	69192	--	69192	--	74727	
						--	--	--	--		5535		
47	82	2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	3	837,00	--	2511	--	2511	--	2712	
						--	--	--	--		201		
			Канализация напорная /К4Н/										
48	89	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 7-7, подача 5 м3/ч, напор 7 м, двигатель мощностью 0,48 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	60634,00	--	60634	--		--	60634	
						--	--	--	--	60634	--		
49	92	2304-1001-0802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	1	6545,00	--	6545	--	6545	--	7069	
						--	--	--	--		524		
50	93	2304-0501-0216 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1952,00	--	1952	--	1952	--	2108	
						--	--	--	--		156		
51	94	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	750,00	--	750	--	750	--	810	
						--	--	--	--		60		

			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2482486**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**165842**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7879**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3478**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1858569**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**155948**		
			- Накладные расходы	Тенге							**121910**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**172335**	
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**27 918**				
			Итого с временными									**2 510 404**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**31 785**				
			Итого с зимними удорожаниями									**2 542 190**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**47 725**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 589 914**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к 1,049901									**2 719 154**
			НДС			**12 %**		**326 298**				
			Итого с НДС									**3 045 452**
			Тендерная скидка									**304 545**
			Итого за вычетом тендерной скидки									**2 740 907**
			В том числе НДС-12%									**293 669**

Заказчик:
Главный специалист
КГУ "Управление комфортной городской среды г.Алматы"

Жиенәлі Қ.А.
(ознакомлен)

Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Сметный отдел

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")

Сарсенбаев М.Ж.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Фирма КС ("Құрылыс Сараптау") КС

Сметчик Технадзора

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Прораб
ТОО "Global Construction kz"

Кокумбеков Е.С.
(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО "DES Holding"

Шабденов С.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада №86 расположенного по адресу: ул.Суюнбая 465, Турксибский район, г. Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Ясли-сад**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39** от **11.05.2020**

Акт выполненных работ № 13

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-5 Электросиловое оборудование

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Силовое оборудование										
			ВРУ										
1	1	1308-0304-0207	**Блок управления шкафного исполнения или распредели-тельный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	шт.	1	27165,24	4032,38	27165	4032	16873	5588	35373	
			НР - 72%; СП - 8%			6260,00	1500,60	6260	1501		2620		
2	2	2307-0201-0915	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.6.4-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	68396,00	--	68396	--	68396	--	73868	**Россия**
			СП - 8%			--	--	--	--		5472		
3	3	1308-0305-1002	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1477,06	94,14	1477	94	21	1007	2682	
			НР - 72%; СП - 8%			1361,55	36,60	1362	37		199		
4	4	2307-0501-0601	**Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, однотарифные, типа Меркурий 230 AR-01 (M)CL, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	шт.	1	29356,00	--	29356	--	29356	--	31704	**Россия**
			СП - 8%			--	--	--	--		2348		
5	5	1308-0103-0301	**Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования**	шт.	3	2203,58	564,84	6611	1695	395	3729	11167	
			НР - 72%; СП - 8%			1507,00	219,60	4521	659		827		
6	6	2307-0503-0801	**Трансформатор тока опорный ТОП-0,66 УЗ, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 50 до 300 А ГОСТ 7746-2015**	шт.	3	1818,00	--	5454	--	5454	--	5890	**Россия**
			СП - 8%			--	--	--	--		436		
7	7	1308-0303-0602 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	8	5240,32	121,00	41923	968	17211	17306	63967	
			НР - 72%; СП - 8%			2968,00	36,60	23744	293		4738		
8	8	2307-0204-0648	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1935,00	--	1935	--	1935	--	2090	**Россия**
			СП - 8%			--	--	--	--		155		
9	9	2307-0204-0646	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	1602,00	--	3204	--	3204	--	3460	**Россия**
			СП - 8%			--	--	--	--		256		
10	10	2307-0204-0645	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	5	1602,00	--	8010	--	8010	--	8651	**Россия**
			СП - 8%			--	--	--	--		641		
11	11	1308-0303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	2905,96	22,06	2906	22	1400	1068	4292	

			НР - 72%; СП - 8%			1484,00	--	1484	--		318		
12	12	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	491,00	--	491	--	491	--	530	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		39		
			ЩС-1										
13	13	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления встраиваемый, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4668,86	1454,22	4669	1454	85	2677	7933	
			НР - 72%; СП - 8%			3130,00	587,74	3130	588		588		
14	14	2307-0201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5612,00	--	5612	--	5612	--	6061	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		449		
15	15	1308-0303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5240,32	121,00	5240	121	2151	2163	7996	
			НР - 72%; СП - 8%			2968,00	36,60	2968	37		592		
16	16	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602,00	--	1602	--	1602	--	1730	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		128		
17	17	1308-0303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2905,96	22,06	14530	110	7000	5342	21462	
			НР - 72%; СП - 8%			1484,00	--	7420	--		1590		
18	18	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3157,00	--	15785	--	15785	--	17048	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1263		
			ЩС-2										
19	19	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4668,86	1454,22	4669	1454	85	2677	7933	
			НР - 72%; СП - 8%			3130,00	587,74	3130	588		588		
20	20	2307-0201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6201,00	--	6201	--	6201	--	6697	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		496		
21	21	1308-0303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5240,32	121,00	5240	121	2151	2163	7996	
			НР - 72%; СП - 8%			2968,00	36,60	2968	37		592		
22	22	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602,00	--	1602	--	1602	--	1730	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		128		
23	23	1308-0303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2905,96	22,06	11624	88	5600	4274	17170	
			НР - 72%; СП - 8%			1484,00	--	5936	--		1272		
24	24	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3157,00	--	12628	--	12628	--	13638	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1010		
			ЩС-3										
25	25	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления встраиваемый, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4668,86	1454,22	4669	1454	85	2677	7933	
			НР - 72%; СП - 8%			3130,00	587,74	3130	588		588		
26	26	2307-0201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5612,00	--	5612	--	5612	--	6061	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		449		
27	27	1308-0303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5240,32	121,00	5240	121	2151	2163	7996	
			НР - 72%; СП - 8%			2968,00	36,60	2968	37		592		
28	28	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602,00	--	1602	--	1602	--	1730	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		128		
29	29	1308-0303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2905,96	22,06	20342	154	9800	7479	30047	
			НР - 72%; СП - 8%			1484,00	--	10388	--		2226		
30	30	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	3157,00	--	22099	--	22099	--	23867	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1768		

31	31	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1774,40	191,40	1774	191	18	1180	3190	
			НР - 72%; СП - 8%			1565,00	73,20	1565	73		236		
32	32	2307-0203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10354,00	--	10354	--	10354	--	11182	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		828		
			ЩО-1										
33	33	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4668,86	1454,22	4669	1454	85	2677	7933	
			НР - 72%; СП - 8%			3130,00	587,74	3130	588		588		
34	34	2307-0201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6201,00	--	6201	--	6201	--	6697	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		496		
35	35	1308-0303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2905,96	22,06	29060	221	13999	10685	42924	
			НР - 72%; СП - 8%			1484,00	--	14840	--		3180		
36	36	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		124		
37	37	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	491,00	--	4419	--	4419	--	4773	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		354		
			ЩО-2										
38	38	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4668,86	1454,22	4669	1454	85	2677	7933	
			НР - 72%; СП - 8%			3130,00	587,74	3130	588		588		
39	39	2307-0201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6201,00	--	6201	--	6201	--	6697	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		496		
40	40	1308-0303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2905,96	22,06	26154	199	12599	9616	38632	
			НР - 72%; СП - 8%			1484,00	--	13356	--		2862		
41	41	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		124		
42	42	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	491,00	--	3928	--	3928	--	4242	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		314		
			Кабели и провода										
43	52	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	559,10	3,77	1118	8	46	768	2037	
			НР - 72%; СП - 8%			532,10	1,46	1064	3		151		
44	53	1308-0305-0110 Изм. и доп. вып. 16	Розетка штепсельная сдвоенные. Монтаж оборудования	шт.	16	1184,23	19,00	18948	304	1617	12310	33758	
			НР - 72%; СП - 8%			1064,20	4,39	17027	70		2501		
45	54	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	6	574,45	4,53	3447	27	40	2440	6358	
			НР - 72%; СП - 8%			563,40	1,46	3380	9		471		
46	55	2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	361,00	--	722	--	722	--	780	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		58		
47	56	2307-0220-0510	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	16	505,00	--	8080	--	8080	--	8726	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		646		
48	57	2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6	302,00	--	1812	--	1812	--	1957	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		145		

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				480548	15747	327903	102666	629869	
			РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение										
49	70	1308-0305-0408	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	74	5732,63	1477,57	424215	109340	130737	184343	657242	
			НР - 72%; СП - 8%			2488,35	971,53	184138	71894		48685		
50	71	1308-0305-0407	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	30	4982,90	1228,64	149487	36859	53001	60989	227315	
			НР - 72%; СП - 8%			1987,55	836,03	59627	25081		16838		
51	72	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	6	2138,89	837,06	12833	5022	768	7597	22065	
			НР - 72%; СП - 8%			1173,75	584,86	7043	3509		1634		
52	73	1308-0305-0310	Светильник автономный аварийный в комплекте компактной люм лампой "выход" с блоком аварийного питания. Монтаж оборудования	шт.	16	1501,79	147,93	24029	2367	1129	15256	42427	
			НР - 72%; СП - 8%			1283,30	40,99	20533	656		3143		
53	74	1308-0305-0112	Блок аварийного питания для люм. ламп	шт.	67	1000,12	6,59	67008	442	1556	46931	123054	
			НР - 72%; СП - 8%			970,30	2,56	65010	172		9115		
54	75	Ком. пред. "Световые технологии"	Светильники для люминесцентных ламп /ARS/S/ 4x18	шт	4	17328,57	--	69314	--	69314	--	74859	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		5545		
55	76	Ком. пред."Световые технологии"	Светильники для люминесцентных ламп /ARS/S/ 2x18	шт	4	15658,04	--	62632	--	62632	--	67643	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		5011		
56	77	Ком. пред."Световые технологии"	Светильники для люминесцентных ламп /OPL/S/ 4x18	шт	44	18669,64	--	821464	--	821464	--	887181	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		65717		
57	78	Ком. пред."Световые технологии"	Светильники для люминесцентных ламп /OWP/S/ 4x18	шт	26	40469,64	--	1052211	--	1052211	--	1136388	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		84177		
58	79	Ком. пред."Световые технологии"	Светильники для люминесцентных ламп /ARCTIC/ 236	шт	2	19029,46	--	38059	--	38059	--	41104	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		3045		
59	80	Ком. пред."Световые технологии"	Светильники для люминесцентных ламп /C360/132/	шт	24	15285,71	--	366857	--	366857	--	396206	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		29349		
60	81	Ком. пред."Световые технологии"	Светильники для люминесцентных ламп /NBT 11 F218/	шт	6	13872,32	--	83234	--	83234	--	89893	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		6659		
61	82	Ком. пред."Световые технологии"	Светильники для люминесцентных ламп /MARS 2223-4 LED/	шт	16	28078,57	--	449257	--	449257	--	485198	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		35941		
62	83	Ком. пред."Световые технологии"	Выход /MARS 2223-4 LED/	шт	16	1570,54	--	25129	--	25129	--	27139	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		2010		
63	84	Ком. пред."Световые технологии"	Блок аврийного питания для люминисцентных светильников	шт	67	19426,79	--	1301595	--	1301595	--	1405722	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		104128		
64	85	2307-0104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	4	440,00	--	1760	--	1760	--	1901	Россия

			СП - 8%			--	--	--	--		141		
65	86	2307-0104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	296	205,00	--	60680	--	60680	--	65534	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		4854		
66	87	2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 32 Вт, цоколь Е27	шт.	24	646,00	--	15504	--	15504	--	16744	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1240		
67	88	2307-0104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт, цоколь Е27	шт.	20	637,00	--	12740	--	12740	--	13759	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1019		
68	89	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	17	470,62	3,77	8000	64	221	5573	14659	
			НР - 72%; СП - 8%			453,85	1,46	7715	25		1086		
69	90	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	15	470,62	3,77	7059	56	195	4917	12935	
			НР - 72%; СП - 8%			453,85	1,46	6808	22		958		
70	91	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	10	526,56	3,59	5266	36	65	3726	9711	
			НР - 72%; СП - 8%			516,45	1,10	5165	11		719		
71	92	1308-0305-0107	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	470,62	3,77	1882	15	52	1311	3449	
			НР - 72%; СП - 8%			453,85	1,46	1815	6		256		
72	93	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	17	303,00	--	5151	--	5151	--	5563	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		412		
73	94	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	15	323,00	--	4845	--	4845	--	5233	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		388		
74	95	2307-0218-1602	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	236,00	--	2360	--	2360	--	2549	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		189		
75	96	2307-0206-0101	Переключатели на 2 направления для скрытой установки	шт.	4	1849,00	--	7396	--	7396	--	7988	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		592		
76	97	2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	110	39,00	--	4290	--	4290	--	4633	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		343		
77	98	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	260,00	--	15600	--	15600	--	16848	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1248		
78	99	2307-0202-0610	Коробка установочная для скрытой проводки /КУВ-1М УХЛ3/	шт.	150	89,00	--	13350	--	13350	--	14418	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1068		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5113208	154201	4601152	330643	5879360	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6509229	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				494754					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					169949				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					107067				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4929055			
			- Накладные расходы	Тенге							433309		
			- Сметная прибыль	Тенге							482168		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		78 111					
			Итого с временными									6 587 340	
			Зимние удорожания			1,35 %		88 929					
			Итого с зимними удорожаниями									6 676 269	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		133 525					

			Итого с непредвиденными работами и затратами								**6 809 794**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901								**7 149 610**	
			НДС			**12 %**	**857 953**					
			Итого с НДС								**8 007 563**	
			Тендерная скидка								**800 756**	
			Итого за вычетом тендерной скидки								**7 206 807**	
			В том числе НДС-12%								**772 158**	

Заказчик:
Главный специалист
КГУ "Управление комфортной городской среды г.Алматы"

Жиенәлі Қ.А.
(ознакомлен)

Сметный отдел

Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")

Сарсенбаев М.Ж.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик Технадзора

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Прораб
ТОО "Global Construction kz"

Кокумбеков Е.С.
(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО "DES Holding"

Шабденов С.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада №86 расположенного по адресу: ул.Суюнбая 465, Турксибский район, г. Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Ясли-сад**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39** от **11.05.2020**

Акт выполненных работ № 14

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-6 Автоматическая пожарная сигнализация

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация										
1	1	1310-0701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1	2744,76	0,19	2745	--	84	1916	5033	
						2660,50	--	2661	--		373		
2	13	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	29	3114,19	1,92	90312	56	2850	62932	165503	
						3014,00	--	87406	--		12260		
3	14	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "DEKAsTEl"	Извещатели пожарные дымовые /ДИП34А/	шт	29	6073,21	--	176123	--	176123	--	190213	Россия
						--	--	--	--		14090		
4	15	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	5	1559,22	0,72	7796	4	257	5425	14279	
						1507,00	--	7535	--		1058		
5	16	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "DEKAsTEl"	Извещатель пожарный тепловой /С2000-ИП/	шт	5	5344,64	--	26723	--	26723	--	28861	Россия
						--	--	--	--		2138		
6	17	1310-0701-0204	Извещатель пожарный ручной. Монтаж оборудования	шт.	3	1569,17	--	4708	--	187	3255	8600	
						1507,00	--	4521	--		637		
7	18	2308-0302-0603	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3А	шт.	3	2037,00	--	6111	--	6111	--	6600	Россия
						--	--	--	--		489		
8	19	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "ROnEXs ECuriТУ"	Монтажный комплект для подвесных потолков /МК-2/	шт	120	1504,46	--	180536	--	180536	--	194979	Россия
						--	--	--	--		14443		
9	20	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	8300,74	1,56	8301	2	179	5846	15279	
						8120,00	--	8120	--		1132		
10	21	2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	23485,00	--	23485	--	23485	--	25364	Россия
						--	--	--	--		1879		

11	22	2308-0306-0208	Аккумулятор АБ 12-7 12В, 7 А/ч	шт.	1	2113,00	--	2113	--	2113	--	2282	Россия
						--	--	--	--		169		
12	23	1310-0411-0215	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	шт.	1	3053,66	--	3054	--	40	2170	5642	
						3014,00	--	3014	--		418		
13	24	2308-0304-0402	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели ЛЮКС-12 "Пожар" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1852,00	--	1852	--	1852	--	2000	Россия
						--	--	--	--		148		
14	25	1310-0411-0215	Сирена со стробом. Монтаж оборудования	шт.	4	3053,66	--	12215	--	159	8680	22567	
						3014,00	--	12056	--		1672		
15	26	2308-0304-0505	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	1326,00	--	5304	--	5304	--	5728	Россия
						--	--	--	--		424		
16	29	2308-0306-0106	Коробка клеммная /КС-4/	шт.	8	115,00	--	920	--	920	--	994	Россия
						--	--	--	--		74		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									693924	
			РАЗДЕЛ 2.Охранная сигнализация										
17	43	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, адресный, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	3114,19	1,92	12457	8	393	8680	22828	
						3014,00	--	12056	--		1691		
18	44	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "DEKAsTEl"	Извещатель охранный адресный /С2000-ИК исп 02/	шт	4	2675,00	--	10700	--		--	10700	Россия
						--	--	--	--	10700	--		
19	45	1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	2	1569,17	--	3138	--	124	2170	5733	
						1507,00	--	3014	--		425		
20	46	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "DEKAsTEl"	Адресный магнитоконтактный охранный извещатель /С2000-СМК/	шт	2	2675,00	--	5350	--		--	5350	Россия
						--	--	--	--	5350	--		
21	49	2308-0306-0208	Аккумулятор АБ 12-7 12В, 7 А/ч	шт.	1	2113,00	--	2113	--	2113	--	2282	Россия
						--	--	--	--		169		
22	50	1310-0411-0215	Сирена со стробом. Монтаж оборудования	шт.	2	3053,66	--	6107	--	79	4340	11283	
						3014,00	--	6028	--		836		
23	51	2308-0304-0505	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1326,00	--	2652	--	2652	--	2864	Россия
						--	--	--	--		212		
24	54	2308-0306-0106	Коробка клеммная /КС-4/	шт.	4	115,00	--	460	--	460	--	497	Россия
						--	--	--	--		37		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									61537	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								755461	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				146411					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					69				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						432744			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						16050			
			- Накладные расходы	Тенге							105414		
			- Сметная прибыль	Тенге							54774		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		8 873					
			Итого с временными									764 334	

			Зимние удорожания			**1,35 %**		**10 102**					
			Итого с зимними удорожаниями									**774 436**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**15 168**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**789 603**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к 1,049901									**829 005**	
			НДС			**12 %**		**99 481**					
			Итого с НДС									**928 486**	
			Тендерная скидка									**92 849**	
			Итого за вычетом тендерной скидки									**835 638**	
			В том числе НДС-12%									**89 533**	

Заказчик:
Главный специалист
КГУ "Управление комфортной
городской среды г.Алматы"

Жиенәлі Қ.А.
(ознакомлен)

Сметный отдел

Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
расч соотв.
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")

Сарсенбаев М.Ж.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик Технадзора

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Прораб
ТОО "Global Construction kz"

Кокумбеков Е.С.
(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО "DES Holding"

Шабденов С.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)