Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
Договор № 39 от 11.05.2020 г

Сумма по договору:	153 103 729,97 тенге
Сметная стоимость:	170 115 255,00 тенге
Скидка 10%:	17 011 525,03 тенге

РЕЕСТР №4

актов выполненных работ за декабрь 2020 г. по объекту:

Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада №86 расположенного по адресу: ул.Суюнбая 465, Турксибский район, г. Алматы

№ п.п.	№ акта	№ ЛС	№ОФ	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	в т.ч. оборудование
1	22	2-1-2	125120	Общестроительные работы (АР)	10 161 446,97	
2	23	7-1-2	121020	Добавляемые работы	13 426 914,00	
				Всего:	**23 588 360,97**	**0**

Составил: Мыктыбеков Ж.С. _____

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада №86 расположенного по адресу: ул.Суюнбая 465, Туркисбский район, г. Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Ясли-сад**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39** от **11.05.2020**

Акт выполненных работ № 22

за декабрь 2020 (месяц, год) на 2-1-2 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.Проемы													
					Двери(АР-16)								
1	152	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах.	м2	5,46	3275,67	66,36	17885	362	2116	11211	31424	
			НР - 72%; СП - 8%			2821,72	30,18	15407	165		2328		
2	153	2109-0402-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	5,46	74706,00	--	407895	--	407895	--	440526	
			СП - 8%			--	--	--	--		32632		
3	154	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах.	м2	8,4	3578,19	62,82	30057	528	4051	18515	52458	
			НР - 72%; СП - 8%			3033,09	28,33	25478	238		3886		
4	155	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	8,4	66142,00	--	555593	--	555593	--	600040	
			СП - 8%			--	--	--	--		44447		
5	156	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	44,075	1751,73	140,97	77208	6213	15779	41984	128727	
			НР - 72%; СП - 8%			1252,78	70,21	55216	3095		9535		
6	158	1111-0101-4901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Профиль накладной (порог). Устройство	м	8,6	687,79	0,56	5915	5	3752	1553	8066	
			НР - 72%; СП - 8%			250,87	--	2158	--		597		

7	159	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	31	3544,00	--	109864	--	109864	--	118653	
			СП - 8%			--	--	--	--		8789		
8	160	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	31	3609,00	--	111879	--	111879	--	120829	
			СП - 8%			--	--	--	--		8950		
			Окна (Лист АР-17)										
9	161	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков ОК-1 из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	61,404	2436,81	224,63	149630	13793	60249	59573	225939	
			НР - 72%; СП - 8%			1231,00	116,47	75588	7152		16736		
10	162	2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99/ОК-1/	м2	61,404	27187,00	--	1669391	--	1669391	--	1802942	
			СП - 8%			--	--	--	--		133551		
11	163	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	6,686	3813,03	227,48	25494	1521	10839	10010	38344	
			НР - 72%; СП - 8%			1964,47	114,89	13134	768		2840		
12	164	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99/ОК-2-ОК-4/	м2	6,686	25787,00	--	172412	--	172412	--	186205	
			СП - 8%			--	--	--	--		13793		
13	165	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	47,4	3516,94	6,56	166703	311	151815	10613	191502	
			НР - 72%; СП - 8%			307,53	3,46	14577	164		14185		
14	166	2109-0205-0106 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	47,4	1824,00	--	86458	--	86458	--	93374	
			СП - 8%			--	--	--	--		6917		
15	167	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	84	111,00	--	9324	--	9324	--	10070	
			СП - 8%			--	--	--	--		746		
16	168	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство	м	47,4	910,75	6,93	43170	328	14793	20250	68494	
			НР - 72%; СП - 8%			591,75	1,61	28049	77		5074		
17	169	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	48,8	656,00	--	32013	--	32013	--	34574	
			СП - 8%			--	--	--	--		2561		
			Витражи										

18	170	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	38,11	2668,79	3,29	101708	125	50002	37138	149954	
			НР - 72%; СП - 8%			1353,48	--	51581	--		11108		
19	171	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99/ВТ-1/**	м2	9,51	19046,00	--	181127	--	181127	--	195618	
			СП - 8%			--	--	--	--		14490		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									4497739	
			РАЗДЕЛ 2.Полы										
			1 этаж отм 0.000 и -0,350										
			Тип П1										
20	175	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	37,55	4010,44	100,70	150592	3781	82749	47432	213866	
			НР - 72%; СП - 8%			1706,06	48,34	64062	1815		15842		
21	176	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	29,44	661,89	2,17	19486	64	7565	8561	30291	
			НР - 72%; СП - 8%			402,76	1,13	11857	33		2244		
			Тип П2										
22	181	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	44,41	4010,44	100,70	178103	4472	97865	56097	252937	
			НР - 72%; СП - 8%			1706,06	48,34	75766	2147		18736		
23	182	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	46,56	661,89	2,17	30817	101	11964	13540	47906	
			НР - 72%; СП - 8%			402,76	1,13	18752	53		3549		
			Тип П3										
24	185	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	146,74	3221,46	28,03	472717	4113	391377	57182	572291	
			НР - 72%; СП - 8%			526,28	14,94	77227	2192		42392		
25	186	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	124,38	383,47	1,08	47696	135	27810	14272	66925	
			НР - 72%; СП - 8%			158,80	0,57	19751	70		4957		
			2 этаж отм +3.200										
			Тип П1										
26	192	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	23,04	4010,44	100,70	92400	2320	50772	29103	131224	
			НР - 72%; СП - 8%			1706,06	48,34	39308	1114		9720		
27	193	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	24,84	661,89	2,17	16441	54	6383	7223	25558	

			НР - 72%; СП - 8%			402,76	1,13	10004	28		1893		
			Тип П2										
28	198	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	15,26	4010,44	100,70	61199	1537	33628	19276	86913	
			НР - 72%; СП - 8%			1706,06	48,34	26034	738		6438		
29	199	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	25,72	661,89	2,17	17024	56	6609	7479	26463	
			НР - 72%; СП - 8%			402,76	1,13	10359	29		1960		
			Тип П3										
30	202	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	146,74	3221,46	28,03	472717	4113	391377	57182	572291	
			НР - 72%; СП - 8%			526,28	14,94	77227	2192		42392		
31	203	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	147,13	383,47	1,08	56420	160	32896	16882	79166	
			НР - 72%; СП - 8%			158,80	0,57	23364	83		5864		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									2105831	
			РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка										
			Потолки										
32	204	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	567,6	987,93	6,09	560748	3455	159484	287306	915898	
			НР - 72%; СП - 8%			700,86	2,16	397809	1227		67844		
33	205	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	567,6	396,91	3,54	225286	2008	86468	99261	350510	
			НР - 72%; СП - 8%			241,03	1,85	136810	1052		25964		
			Стены										
34	209	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	107,61	358,14	3,18	38540	342	14955	16864	59836	
			НР - 72%; СП - 8%			215,99	1,66	23243	179		4432		
35	210	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	789,71	389,13	1,01	307301	796	57270	179753	526019	
			НР - 72%; СП - 8%			315,60	0,53	249235	422		38964		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1852263	
			РАЗДЕЛ 4.Фасад (АР-7,20)										

36	214	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	322,46	1195,23	5,21	385414	1679	88512	213160	646459	
			НР - 72%; СП - 8%			915,53	2,58	295223	832		47886		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4									646459	
			РАЗДЕЛ 5.Прочие работы										
			Входная группа с навесом /2шт//АР-26/										
37	218	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные. Монтаж	т конструкций	0,467048	31746,87	16071,15	14827	7506	3023	4762	21156	
			НР - 72%; СП - 8%			9203,08	4956,74	4298	2315		1567		
38	219	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2702	38326,16	13213,72	10356	3570	1042	4951	16532	
			НР - 72%; СП - 8%			21257,86	4193,39	5744	1133		1225		
39	220	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,380192	103,66	2,95	2216	63	912	899	3365	
			НР - 72%; СП - 8%			58,05	0,38	1241	8		249		
40	221	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	21,380192	176,49	4,23	3773	90	2232	1056	5216	
			НР - 72%; СП - 8%			67,85	0,75	1451	16		386		
41	224	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	8,96	777,50	215,89	6966	1934	750	3532	11338	
			НР - 72%; СП - 8%			477,93	69,53	4282	623		840		
42	225	2110-0103-1001 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	8,96	1859,00	--	16657	--	16657	--	17989	
			СП - 8%			--	--	--	--		1333		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5									75596	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:									9177885	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1854236					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					65536				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29959				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5221652			
			- Накладные расходы	Тенге							1356620		
			- Сметная прибыль	Тенге							679842		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		110 135					
			Итого с временными									9 288 020	
			Зимние удорожания			1,35 %		125 388					
			Итого с зимними удорожаниями									9 413 408	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		188 268					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 601 676	

			Итого в текущих ценах 2020 года, к 1,049901								**10 080 809**	
			НДС			**12 %**		**1 209 697**				
			Итого с НДС								**11 290 506**	
			Тендерная скидка								**1 129 059**	
			Итого за вычетом тендерной скидки								**10 161 446,97**	
			В том числе НДС-12%								**1 088 726**	

Заказчик:
Главный специалист
КГУ "Управление комфортной
городской среды г.Алматы"

_____ Ергебеков Е.Р.
(ознакомлен)

Сметный отдел

_____

Технический надзор:
Экперт технического надзора
ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")

_____ Сарсенбаев М.Ж.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)
Сметчик технадзора

_____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ Консбаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)
Прораб
ТОО "Global Construction kz"

_____ Кокумбеков Е.С.
(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО "DES Holding"

_____ Шабалев С.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада №86 расположенного по адресу: ул.Суюнбая 465, Турксибский район, г. Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Добавляемые работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39** от **11.05.2020**

Акт выполненных работ № 23

за декабрь 2020 (месяц, год) на Добавляемые работы

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ОТДЕЛ 1.ЯСЛИ-САД													
РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ													
			Лестницы Л1, Л2										
1		1107-0519-0102	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка**	**м ограждения**	14	18631,92	88,64	260847	1241	231335	20774	304150	
			НР - 72%; СП - 8%			2019,38	41,49	28271	581		22530		
2		1111-0101-2705 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	22,8	3767,77	80,56	85905	1837	50244	24988	119765	
			НР - 72%; СП - 8%			1483,53	38,67	33824	882		8871		
			КРОВЛЯ/АР-12/										
			Чердачное пространство										
3		1112-0101-1401	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	**м3 утеплителя**	6,31952	30254,65	1885,76	191195	11917	151420	22544	230837	
			НР - 72%; СП - 8%			4408,27	546,29	27858	3452		17099		
			Деревянные конструкции										
4		1112-0101-0707	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	106,4	1881,45	115,90	200187	12332	5323	134124	361055	
			НР - 72%; СП - 8%			1715,52	35,25	182532	3751		26745		
5		2110-0302-0101	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**м**	78,4	1458,00	--	114307	--	114307	--	123452	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		9145		
6		2110-0302-0102	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**	28	1887,00	--	52836	--	52836	--	57063	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		4227		
			ПРОЕМЫ										
			Двери(АР-16)										
7		2109-0102-0801	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92**	**м2**	44,075	26671,00	--	1175524	--	1175524	--	1269566	**Россия**
			СП - 8%			--	--	--	--		94042		
8		2109-0105-0505	**Наличники дверные с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород ГОСТ 8242-88**	**м**	120	832,00	--	99840	--	99840	--	107827	**Россия**
			СП - 8%			--	--	--	--		7987		
9		1110-0501-0201 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	8,4	1925,85	231,80	16177	1947	3464	8464	26613	
			НР - 72%; СП - 8%			1281,66	117,89	10766	990		1971		
10		2109-0202-0305	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	8,4	23018,00	--	193351	--	193351	--	208819	**Казахстан**

			СП - 8%				--	--	--	--		15468		
			Витражи											
11	164	2109-0201-0103	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворча-тые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2	23,14	25787,00	--	596711	--	596711	--	644448	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		47737		
12		2109-0202-0902	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	5,46	33258,00	--	181589	--	181589	--	196116	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		14527		
			ПОЛЫ											
			1 этаж отм 0.000 и -0,350											
			Тип П1											
13		1111-0101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	37,55	1105,54	37,92	41513	1424	18383	16170	62297	
			НР - 72%; СП - 8%			578,05	20,03	21706	752		4615		
14		1111-0101-1106 К=6	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	м2 стяжки	37,55	805,22	38,47	30236	1445	27518	1454	34226	
			НР - 72%; СП - 8%			33,91	19,88	1273	746		2535		
			Тип П2										
15		1111-0101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	44,41	1105,54	37,92	49097	1684	21742	19124	73678	
			НР - 72%; СП - 8%			578,05	20,03	25671	890		5458		
16		1111-0101-1106 К=6	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	м2 стяжки	44,41	805,22	38,47	35760	1709	32545	1720	40478	
			НР - 72%; СП - 8%			33,91	19,88	1506	883		2998		
			Тип П3										
17		1111-0101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	146,74	1105,54	37,92	162227	5564	71840	63189	243449	
			НР - 72%; СП - 8%			578,05	20,03	84823	2940		18033		
18		1111-0101-1106 К=6	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	м2 стяжки	146,74	805,22	38,47	118159	5645	107538	5683	133749	
			НР - 72%; СП - 8%			33,91	19,88	4976	2917		9907		
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
			Потолки										
19		1110-0403-0101 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	567,6	2735,25	18,59	1552527	10554	641950	651195	2380020	
			НР - 72%; СП - 8%			1585,66	7,78	900023	4415		176298		
			Стены										
20		1115-0203-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2	437,82	1601,75	107,22	701277	46941	110735	418942	1209836	
			НР - 72%; СП - 8%			1241,61	87,39	543601	38263		89617		
21		1115-0203-0601 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Сплошное выравнивание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2	241,5	1686,50	24,86	407291	6004	106451	213810	670789	
			НР - 72%; СП - 8%			1220,85	8,79	294836	2122		49688		
			ФАСАД (АР-7,20)										
22	211	1108-0701-0101	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2	135,5	847,15	2,53	114789	343	27476	62747	191739	
			НР - 72%; СП - 8%			641,84	1,32	86970	179		14203		
23	212	1115-0213-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с лесов**	м2	103,92	4397,05	31,43	456942	3266	124060	238008	750546	
			НР - 72%; СП - 8%			3171,83	9,15	329616	951		55596		
24	214	1115-0212-0304 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	м2	103,92	1195,23	5,21	124208	541	28525	68695	208336	
			НР - 72%; СП - 8%			915,53	2,58	95142	268		15432		
25		1115-0402-0401 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности**	м2	426,38	619,90	4,02	264311	1714	197581	47447	336699	
			НР - 72%; СП - 8%			152,48	2,07	65016	884		24941		
26		1115-0213-0501 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем на оконных и дверных откосах шириной до 0,2 м с лесов**	м	220,6	977,01	5,15	215529	1136	51494	117578	359756	
			НР - 72%; СП - 8%			738,44	1,83	162899	404		26649		

			Цоколь									
27		1115-0201-0202 Изм. и доп. вып. 4	**Штукатурка с прорезными рустами**	м2	31,6	4630,15	48,92	146313	1546	13870	95215	260850	
			НР - 72%; СП - 8%			4142,30	42,59	130897	1346		19322		
28		1115-0402-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности**	м2	31,6	785,82	4,42	24832	140	17808	5008	32227	
			НР - 72%; СП - 8%			217,83	2,26	6884	71		2387		
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
			Входная группа с навесом /2шт//АР-26/										
29		1115-0109-0502 Изм. и доп. вып. 16 прим.	**Устройство облицовки потолка металлосайдингом**	м2	4,06	2472,03	11,19	10036	45	3078	4984	16222	
			НР - 72%; СП - 8%			1702,65	2,29	6913	9		1202		
30		СФ ТОО "Хан Шатыр"	**Металлосайдинг (Европанель)**	м2	4,06	2332,45	--	9470	--	9470	--	10227	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		758		
31		1115-0109-0502 Изм. и доп. вып. 16 прим.	**Устройство облицовки потолка металлосайдингом**	м2	8,32	2472,03	11,19	20567	93	6308	10213	33243	
			НР - 72%; СП - 8%			1702,65	2,29	14166	19		2462		
32		СФ ТОО "Хан Шатыр"	**Металлосайдинг (Европанель)**	м2	8,32	2332,45	--	19406	--	19406	--	20958	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1552		
33		1106-0101-0119 Изм. и доп. вып. 16	**Крыльца (входная группа, пож.вход) из бетона В15. Устройство**	м3	3,44	19752,40	1717,09	67948	5907	47694	11392	85688	
			НР - 72%; СП - 8%			4170,50	429,07	14347	1476		6347		
34		1111-0101-2707 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	8	5064,90	173,49	40519	1388	28089	8438	52873	
			НР - 72%; СП - 8%			1380,30	84,58	11042	677		3917		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									10857597	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1									10857597	
			ОТДЕЛ 2.СКЛАД										
			РАЗДЕЛ 2.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
35		1205-0101-0907	**Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 м2**	м2	25,08	4963,82	257,54	124493	6459	44113	55144	194007	
			НР - 72%; СП - 8%			2947,40	106,36	73921	2667		14371		
			Чердачное пространство										
36	134	1112-0101-1305 прим.	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты насухо**	м2	66,88	609,07	173,68	40735	11616	--	23841	69742	
			НР - 72%; СП - 8%			435,39	59,72	29119	3994		5166		
			Деревянные конструкции										
37	139	1110-0105-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила,фермы, балки, стропила, мауэрлаты. Установка**	м3	1,2133	109524,97	1860,99	132887	2258	93687	27313	173015	
			НР - 72%; СП - 8%			30447,17	818,11	36942	993		12816		
38	140	1110-0115-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3	1,2133	9120,18	75,91	11066	92	9574	1039	13073	
			НР - 72%; СП - 8%			1153,54	36,06	1400	44		968		
39		1112-0101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	122,8	3516,85	128,56	431870	15788	105531	227052	711635	
			НР - 72%; СП - 8%			2528,92	39,07	310551	4798		52714		
40	39	1110-0115-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2	18,8	318,64	3,52	5990	66	5102	614	7133	
			НР - 72%; СП - 8%			43,72	1,67	822	31		528		
41		2110-0101-0404	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщи-ной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	135,8168	3443,00	--	467617	--	467617	--	505027	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		37409		
42		1115-0109-0502 Изм. и доп. вып. 16 прим.	**Устройство облицовки потолка металлосайдингом**	м2	53,31	2472,03	11,19	131784	597	40419	65441	213003	
			НР - 72%; СП - 8%			1702,65	2,29	90768	122		15778		

43		СФ ТОО "Хан Шатыр"	Металлосайдинг (Европанель)	м2	53,31	2332,45	--	124343	--	124343	--	134290	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9947		
			ПОЛЫ										
			1 этаж отм +0.000										
			Тип 1										
44		1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2	58,1	444,35	40,54	25817	2355	--	17783	47088	
			НР - 72%; СП - 8%			403,81	21,30	23461	1238		3488		
45		2111-0401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2,905	26841,00	--	77973	--	77973	--	84211	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6238		
			Фасад										
46	214	1115-0212-0304 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	57,87	1195,23	5,21	69168	301	15885	38254	116016	
			НР - 72%; СП - 8%			915,53	2,58	52982	149		8594		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									2268240	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2									2268240	
			ОТДЕЛ 3.БЛАГОУСТРОЙСТВО										
			РАЗДЕЛ 3.ПРОЕЗДЫ И ПЛОЩАДКИ										
			Тип I/тротуары/										
47		1127-0701-0103 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см. Устройство	м2 покрытия	425,58	1597,87	30,45	680021	12960	609596	45517	783581	
			НР - 72%; СП - 8%			135,03	13,52	57465	5753		58043		
48	3	1127-0201-1002 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	76,75	1559,15	32,92	119665	2527	50763	48549	181671	
			НР - 72%; СП - 8%			864,82	13,74	66375	1054		13457		
49	4	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8	м3	1,228	43685,00	--	53645	--	53645	--	57937	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4292		
			Тип 2/тротуары/										
50		1127-0201-0401 К=0,8	Лотки. Устройство	м лотка	25,85334	3258,12	1559,95	84233	40330	4604	40342	134542	
			НР - 72%; СП - 8%			1520,06	647,19	39299	16732		9966		
51		СФ ТОО "Дренажные системы Казахстан"	Лоток пластиковый с решеткой	шт	25,85334	3146,56	--	81349	--	81349	--	87857	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6508		
			Тип III/автомобильные дороги/										
52		1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	65	65,44	65,44	4254	4254	--	1300	5998	
			НР - 72%; СП - 8%			--	27,77	--	1805		444		
53		1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	39	4840,56	1102,52	188782	42998	139511	12133	216989	
			НР - 72%; СП - 8%			160,85	271,25	6273	10579		16073		
54		1127-0701-0103 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см. Устройство	м2 покрытия	260	1597,87	30,45	415446	7918	372421	27808	478714	
			НР - 72%; СП - 8%			135,03	13,52	35107	3515		35460		
55		1127-0701-0104 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	260	1292,94	30,45	336165	7918	293140	27808	393091	
			НР - 72%; СП - 8%			135,03	13,52	35107	3515		29118		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									2340380	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3									2340380	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15466216	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										

			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3956584					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					289688				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					128273				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7281006			
			- Накладные расходы	Тенге							2941095		
			- Сметная прибыль	Тенге							1157470		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		185 595					
			Итого с временными									15 651 811	
			Зимние удорожания			1,35 %		211 299					
			Итого с зимними удорожаниями									15 863 110	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		317 262					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16 180 372	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									16 987 789	
			НДС			12 %		2 038 535					
			Итого с НДС									19 026 324	
			Выполненные работы не предъявляемые к оплате									-4 107 531	
			Всего:									14 918 793	
			Тендерная скидка									1 491 879	
			Итого за вычетом тендерной скидки									13 426 914	
			В том числе НДС-12%									1 438 598	

Заказчик:
Главный специалист
КГУ "Управление комфортной городской среды г.Алматы"

_____ Ергебеков Е.Р.
(ознакомлен)

(Ознакомлен, на основ. подписей о.вт. и техн. надзоров)

Сметный отдел

_____ расц соотв.

Технический надзор:
Экперт технического надзора
ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")

_____ Сарсенбаев М.Ж.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик Технадзора

_____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев В.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Прораб
ТОО "Global Construction kz"

_____ Кокумбеков Е.С.
(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО "DES Holding"

_____ Шабденов С.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"