Заказчик ТОО "Теміржолсу-Қостанай"
Подрядчик ТОО "Теміржолсу-Қостанай"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция магистрально-распределительного водопровода на станции Житикара"

А К Т №1
приемки выполненных работ
за май 2016 года

на 2-1 Водопроводная сеть

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы (лист НВ.20)								
1	**Е0101-24-1#т.ч. п-1.6,п-3.17, доп. изм. № 1#К=1**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м на сооружении магистральных трубопроводов#/Срезка ПП/**	**584,839**	**7,91**	**7,91**	**4626**	**4626**	**1457**	**0**	**0**
		м3		**0**	**2,57**	**0**	**1502**	**97**	**0,01**	**6**
2	**Е0101-24-1#т.ч. п-1.6,п-3.17, доп. изм. № 1#К=1**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м на сооружении магистральных трубопроводов#/Восстановление ППС/**	**584,839**	**7,91**	**7,91**	**4626**	**4626**	**1457**	**0**	**0**
		м3		**0**	**2,57**	**0**	**1502**	**97**	**0,01**	**6**
3	**Е0101-17-8#т.ч. п-1.6,п-3.27, доп. изм. № 1#К=1,06#т.ч. п-3.37#К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на водохозяйственном строительстве в траншеях**	**358,61**	**40,91**	**39,14**	**14672**	**14036**	**4285**	**0,01**	**4**
		м3		**1,7**	**10,61**	**611**	**3807**	**97**	**0,04**	**13**
4	**Е0101-12-8#т.ч. п-1.6, п-3.10, доп. изм. № 1#К=1,06#т.ч. п-3.37#К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на сооружении магистральных трубопроводов в траншеях**	**2034,491**	**29,62**	**28,08**	**60263**	**57138**	**16984**	**0,01**	**22**
		м3		**1,54**	**7,07**	**3125**	**14384**	**97**	**0,02**	**50**
5	**Е0101-12-7#т.ч. п-1.6, п-3.10, доп. изм. № 1#К=1,06#т.ч. п-3.37#К=1,2**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на сооружении магистральных трубопроводов в траншеях**	**1622,58**	**23,48**	**22,26**	**38092**	**36125**	**10729**	**0,01**	**14**
		м3		**1,21**	**5,6**	**1967**	**9094**	**97**	**0,02**	**32**
6	**Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**35,052**	**262,72**	**0**	**9209**	**0**	**10406**	**1,85**	**65**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		262,72	0	9209	0	113	0	0
7	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	15,16	200,88	0	3045	0	3441	1,42	21
		м3		200,88	0	3045	0	113	0	0
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	73,17	122,18	0	8940	0	10102	0,89	65
		м3		122,18	0	8940	0	113	0	0
9	Е0101-27-1#т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1#К=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м на водохозяйственном строительстве#/под а/дорогу/	3823,57	5,55	5,55	21240	21240	6689	0	0
		м3		0	1,8	0	6896	97	0,01	26
		Итого по разделу: Земляные работы (лист НВ.20)				164714				
		Раздел: Трубопроводы (лист НВ.С 1-3)								
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	35	1769,2	152,52	61922	5338	9593	1,02	36
		м3		153,68	57,15	5379	2000	130	0,28	10
11	30-8-92	Песок природный	35	522,5		18288				
		м3								
12	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм#/затворы/	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144	2,25	288	5	130	0,01	0
13	9-2-180	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 13547-79/вентиль бр.муф.д50мм/	2	2692		5384				
		шт								
14	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	12	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18
		1шт		254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1
15	9-1-128	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 25 мм ГОСТ 5761-2005/вентиль бр.муф.д25мм/	12	3101		37212				
		шт.								
16	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /отводы/	0,1	247994,13	49389,75	24799	4939	10586	312,7	31
		т		62775	18657	6277	1866	130	91,12	9
17	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	21293,87	36,99	21294	37	392	1,82	2
		шт		288	13,5	288	14	130	0,07	0
18	11-3-28	Гидранты пожарные подземные Н 3000 мм ГОСТ 8220-85	1	20718		20718				
		шт								
19	Е0122-34-1#прим.	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов#/втулок,соединителей/	18	300,57	225,64	5410	4061	3007	0,41	7
		шт		69,53	58,98	1252	1062	130	0,23	4
20	СПрайс лист ТОО"Пласстандарт" г.Костанай от 01.02.2013г#стр.5	Втулка под фланец диам.110 мм	14	501,08		7015				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
21	СПрайс лист ТОО"Пласстандарт" г.Костанай от 01.02.2013г#стр.5	Втулка под фланец диам.50 мм/фитинги д.50мм/	4	304,1		1216				
		шт								
22	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	14	156,43	21,43	2190	300	2293	0,6	8
		фланец		126	0	1764	0	130	0	0
23	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	16	492		7872				
		шт								
24	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,505	58881,69	25695,31	29735	12976	26187	194	98
		км		33075	6813,45	16703	3441	130	26,38	13
25	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,012	149300		1792				
		т								
26	8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	505	302		152510				
		м								
27	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,01	47611,09	17877,09	476	179	447	173	2
		км		29700	4698,68	297	47	130	18,1	0
28	8-4-854	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	10	76		760				
		м								
29	С Прайс ТОО "Пластстандарт" г.Костанай от 01.02.2013г.стр.5	Отвод сварной односекционный Д.110х4,2, с углом 45 град.	3	1177,36		3532				
		шт.								
30	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм#/гильзы/	0,073	247994,13	49389,75	18104	3605	7728	312,7	23
		т		62775	18657	4583	1362	130	91,12	7
31	1-1-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,9	166		149				
		кг								
32	Е0122-37-4	Установка колонок водоразборных	2	10020,81	83,18	20042	166	3048	6,57	13
		шт		1140,75	31,5	2282	63	130	0,15	0
33	8-4-35	Муфта, d 20 мм	0,2	80		16				
		10шт								
34	8-10-289	Контргайка	2	63,49		127				
		шт								
		Итого по разделу: Трубопроводы (лист НВ.С 1-3)				446729				
		Раздел: Колодцы /43 шт./								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	19,55	5346,26	1879,87	104519	36751	50167	8,86	173
		м3		1435,5	538,43	28064	10526	130	2,06	40
36	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	172,33	245,44	3,82	42297	658	7888	0,21	37
		м2		37,35	1,44	6437	248	118	0,01	1
37	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	412,6	83		34246				
		кг								
38	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	6,84	28900		197676				
		м3								
39	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	16,91	7310		123612				
		м								
40	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм#высотой 0,59м	1,18	8041		9488				
		м								
41	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	8,01	4570		36606				
		м								
42	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	0,59	4570		2696				
		м								
43	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/#высотой 0,29м	3,77	5712,5		21536				
		м								
44	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ плита опорная КО 6	0,48	22800		10944				
		м3								
45	1-1-773	Скобы ходовые	39	221		8619				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	11-4-12	Люк чугунный с шарниром, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99/Люк полимерный тип Т/ комплект	11	9260		101860				
		Итого по разделу: Колодцы /43 шт./				694099				
		ИТОГО:				1305541	207286			640
						103563	58007			218
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				187267				
		На сантехнические работы				4147				
		Всего накладных расходов:				191414				
		Итого с накладными				1496955				
		- заработная плата				28712				
		- трудоемкость				96				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				89817				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1586772				
		Итого с временными, 2,72 %				1629932				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %				1683720				
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,0940715 %				1685253				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1691773				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1708072				
		ИТОГО:				1708072				
		Сметная заработная плата				190282				
		Нормативная трудоемкость				954				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				4081741				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				81635				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4163376				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				499605				
		Итого с НДС				4662981				
		Всего:				4662981				

Заказчик: Директор ТОО "Теміржолсу-Костанай"
Мырзабаев Т.М. _____ (подпись)

Главный инженер ТОО "Теміржолсу-Костанай"
Шакиров Б.Ж. _____ (подпись)

Начальник ПТО ТОО "Теміржолсу-Костанай"
Танкебаев К.Д. _____ (подпись)

Подрядчик: Мастер ТОО "Теміржолсу-Костанай"
Соколов В.А. _____ (подпись)

Бригадир ТОО "Теміржолсу-Костанай"
Марахович А.Н. _____ (подпись)

Инженер ПТО ТОО "Теміржолсу-Костанай"
Шакаров М.Т. _____ (подпись)