Заказчик ТОО "Теміржолсу-Қостанай"
Подрядчик ТОО "Теміржолсу-Қостанай"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция магистрально-распределительного водопровода на станции Житикара"

А К Т № 3
приемки выполненных работ
за июль 2016 года

на 2-1 Водопроводная сеть

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы (лист НВ.20)								
1	E010333-A10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	5612,74	84,26	84,26	472929	472929	94586	0	0
		т		0	16,85	0	94586	100	0,35	1986
2	E0122-38-3	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм**	10	785,93	180,25	7859	1803	6026	2,01	20
		врезка		396	67,5	3960	675	130	0,33	3
		Итого по разделу: Земляные работы (лист НВ.20)				480789				
		Раздел: Трубопроводы (лист НВ.С 1-3)								
		Раздел: Колодцы /43 шт./								
3	30-1-4	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	5,62	10300		57885				
		м3								
4	30-8-16	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 400, фракция 20-40 мм**	9,55	1630		15566				
		м3								
5	E0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	56,11	103,46	2,62	5805	147	794	0,07	4
		м2		10,51	0,99	590	56	123	0	0
6	30-8-32	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм**	0,5381	1770		952				
		м3								
7	E0127-38-1	**Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 16 см**	56,11	1816,38	14,12	101917	793	3437	0,27	15
		м2		42,98	3,08	2412	173	133	0,01	1
8	30-1-18	**Бетон дорожный /ГОСТ 26633-91/ класса В7,5 /М-100/**	1,601	10400		16656				
		м3								
9	30-8-92	**Песок природный**	0,422	522,5		220				
		м3								
10	6-8-31	**Щиты из досок, толщина 40 мм**	0,1008	1910		193				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
11	Е0127-38-2	Вычитается позиция: Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 1 см	56,11	108,22	0	-6072	0	-67	0,01	0
		м2		0,9	0	-50	0	133	0	0
12	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,442	133700		59095				
		т								
		Итого по разделу: Колодцы /43 шт./				252217				
		ИТОГО:				733005	475672			39
						6912	95490			1991
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				104775				
		Всего накладных расходов:				104775				
		Итого с накладными				837780				
		- заработная плата				15716				
		- трудоемкость				52				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				50267				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				888047				
		Итого с временными, 2,72 %				912202				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %				942305				
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,0940715 %				943163				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				946812				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				955934				
		ИТОГО:				955934				
		Сметная заработная плата				118118				
		Нормативная трудоемкость				2082				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				2284374				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				45687				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2330061				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				279607				
		Итого с НДС				2609668				
		Всего:				2609668				

Заказчик: Директор ТОО "Теміржолсу-Костанай"
Мырзабаев Т.М. _____
(подпись)

Главный инженер ТОО "Теміржолсу-Костанай"
Шакиров Б.Ж. _____
(подпись)

Начальник ПТО ТОО "Теміржолсу-Костанай"
Танкебаев К.Д. _____
(подпись)

Подрядчик: Мастер ТОО "Теміржолсу-Костанай"
Соколов В.А. _____
(подпись)

Бригадир ТОО "Теміржолсу-Костанай"
Мараховия А.Н. _____
(подпись)

Инженер ПТО ТОО "Теміржолсу-Костанай"
Шакаров М.Т. _____
(подпись)