Заказчик ТОО "Теміржолсу-Қостанай"
Подрядчик ТОО "Теміржолсу-Қостанай"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция магистрально-распределительного водопровода на станции Житикара"

А К Т №4
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на 2-1 Водопроводная сеть

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы (лист НВ.20)								
1	30-8-92	**Песок природный** м3	3780,09	522,5		1975107				
		Итого по разделу: Земляные работы (лист НВ.20)				1975107				
		Раздел: Трубопроводы (лист НВ.С 1-3)								
2	9-2-183	**Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 13547-79** шт	6	4302		25812				
3	9-2-180	**Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 13547-79/вентиль бр.муф.д50мм/** шт	2	2692		5384				
4	9-1-128	**Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 25 мм ГОСТ 5761-2005/вентиль бр.муф.д25мм/** шт.	35	3101		108535				
5	Е0134-108-4	**Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене#/указатель пожарных гидрантов/** шт	4	109,13 94,5	0 0	437 378	0 0	416 110	0,61 0	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки нар./ в построечных условиях и на производственных базах(Изготовление буквенного указателя)(поясн.записка)	0,0014	49326,74	16388,64	69	23	41	161	0
		т		28980	3478,9	41	5	90	13,02	0
7	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий(Установка буквенного указателя)	0,0014	9739,2	3333,3	14	5	7	29,8	0
		т		5917,5	0	8	0	90	0	0
8	1-1-860	Сталь листовая горячекатаная жаростойкая /нержавеющая/ 12х17, толщиной 1,5 мм(табличка)	0,0014	166500		233				
		т								
9	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,12	21,8	0,05	3	0	1	0,03	0
		м2		5,81	0,02	1	0	90	0	0
10	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 цвет белый(фон)	0,12	20,36	0,02	2	0	0	0,02	0
		м2		4,16	0	0	0	90	0	0
11	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 цвет синий(пояснения)	0,048	20,36	0,02	1	0	0	0,02	0
		м2		4,16	0	0	0	90	0	0
12	СПрайс лист ТОО"Пласстандарт" г.Костанай от 01.02.2013г#стр.5	Втулка под фланец диам.110 мм	6	501,08		3006				
		шт								
13	СПрайс лист ТОО"Пласстандарт" г.Костанай от 01.02.2013г#стр.5	Втулка под фланец диам.50 мм/фитинги д.50мм/	2	304,1		608				
		шт								
14	СПрайс лист ТОО"Пласстандарт" г.Костанай от 01.02.2013г#стр.5	Втулка под фланец диам.32 мм/фитинги д.32,40мм/	2	217,71		435				
		шт								
15	СПрайс лист ТОО"Пласстандарт" г.Костанай от 01.02.2013г#стр.5	Втулка под фланец диам.25 мм/фитинги д.16,20,25мм/	35	217,71		7620				
		шт								
16	8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	880	302		265760				
		м								
17	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	1,9	8287,75	0	15747	0	19840	51,5	98
		км		8032,5	0	15262	0	130	0	0
18	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,08	8097,13	0	648	0	835	51,5	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		8032,5	0	643	0	130	0	0
19	Ц0108-178-1	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	8	221	0	1768	0	790	0,62	5
		шт		104	0	832	0	95	0	0
20	30-19-210	Изделия специфические для сельскохозяйственного строительствaю. Столбики для ограждения культурных пастбищ из тяжелого бетона класса В 15#/Столб -указатель водопроводных сетей/	0,4	15300		6120				
		м3								
		Итого по разделу: Трубопроводы (лист НВ.С 1-3)				442202				
		Раздел: Колодцы /43 шт./								
21	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами #/Устройство деревянной крышки/	27,839	1292,59	29,74	35984	828	1473	0,23	6
		м2		32,85	11,23	915	313	120	0,05	2
22	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	0,697	2890		2014				
		м3								
23	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	17,34	28900		501126				
		м3								
24	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	39,16	7310		286260				
		м								
25	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм#высотой 0,59м	9,44	8041		75907				
		м								
26	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000мм /ГОСТ 8020-90/	4,45	9160		40762				
		м								
27	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/#высотой 0,59м	0,59	10076		5945				
		м								
28	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/#высотой 0,29м	6,67	5712,5		38102				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ плита опорная КО 6	1,04	22800		23712				
		м3								
30	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,7	133700		93590				
		т								
31	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99/Люк полимерный тип Т/	22	13400		294800				
		комплект								
32	31-1-1	Вода	480,588	5		2403				
		м3								
33	У3-40-2	Контрольно-измерительные пункты на трубопроводах с колонкой	2	17453,04	691,33	34906	1383	21233	50,1	100
		пункт		8614,46	232,67	17229	465	120	1,1	2
34	У3-7-2	Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-10У на трубопроводе	10	13730,72	2782,16	137307	27822	105591	44,2	442
		протект		7596,96	1202,26	75970	12023	120	5,9	59
35	У3-7-5	Добавлять прокладку кабеля при групповой установке протекторов	40	151,39	7,5	6056	300	827	0,1	4
		м		14,69	2,53	588	101	120	0,01	1
		Итого по разделу: Колодцы /43 шт./				1578874				
		ИТОГО:				3996183	30360			662
						111867	12907			63
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				128441				
		На общестроительные работы				22565				
		На металломонтажные работы				48				
		Всего накладных расходов:				151054				
		Итого с накладными				4147237				
		- заработная плата				22658				
		- трудоемкость				76				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				248834				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4396071				
		Итого с временными, 2,72 %				4515644				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %				4664660				
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,0940715 %				4668908				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4685105				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4732429				
		ИТОГО:				4732429				
		Сметная заработная плата				147432				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость				**801**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**11308991**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**226180**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**11535171**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1384221**				
		Итого с НДС				**12919392**				
		Всего:				**12919392**				

Заказчик: **Директор ТОО "Теміржолсу-Костанай"**
Мырзабаев Т.М. _____
(подпись)

Главный инженер ТОО "Теміржолсу-Костанай"
Шакиров Б.Ж. _____
(подпись)

Начальник ПТО ТОО "Теміржолсу-Костанай"
Ташкеев К.Д. _____
(подпись)

Подрядчик: **Мастер ТОО "Теміржолсу-Костанай"**
Соколов В.А. _____
(подпись)

Бригадир ТОО "Теміржолсу-Костанай"
Марахович А.Н. _____
(подпись)

Инженер ПТО ТОО "Теміржолсу-Костанай"
Шакаров М.Т. _____
(подпись)

Заказчик ТОО "Теміржолсу-Костанай"
Подрядчик ТОО "Теміржолсу-Костанай"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция магистрально-распределительного водопровода на станции Житикара"

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на 1-1 Вынос проекта в натуру

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЕРДС РК 8.02-03-2002 таб.20ст.5	**ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ**	**1,986**	**5493,14**	**0**	**10909**	**0**	**0**	**0**	**0**
		км		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
2	ЕРДС РК 8.02-03-2002 таб.20ст.5	**ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАСС МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ**	**1,986**	**5981,37**	**0**	**11879**	**0**	**0**	**0**	**0**
		км		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
		ИТОГО:				**22788**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				**0**				
		Итого с накладными				**22788**				
		- заработная плата				**0**				
		- трудоемкость				**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**0**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**22788**				
		Итого с временными, 2,72 %				**23408**				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %				**24180**				
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,0940715 %				**24202**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**24296**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**24530**				
		ИТОГО:				**24530**				
		Сметная заработная плата				**0**				
		Нормативная трудоемкость				**0**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				58619				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1172				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				59791				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				7175				
		Итого с НДС				66966				
		Всего:				66966				

Заказчик: **Директор ТОО "Теміржолсу-Костанай"**
Мырзабаев Т.М. _____
(подпись)

Главный инженер ТОО "Теміржолсу-Костанай"
Шакиров Б.Ж. _____
(подпись)

Начальник ПТО ТОО "Теміржолсу-Костанай"
Танкебаев К.Д. _____
(подпись)

Подрядчик: **Мастер ТОО "Теміржолсу-Костанай"**
Соколов В.А. _____
(подпись)

Бригадир ТОО "Теміржолсу-Костанай"
Марахович А.Н. _____
(подпись)

Инженер ПТО ТОО "Теміржолсу-Костанай"
Шакаров М.Т. _____
(подпись)