Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Средняя школа имени Ю. Гагарина Евгеньевского сельского округа города Аксу" Павлодарская область, г.Аксу,
Подрядчик: ТОО "Строительная Корпорация Эверест" БИН 090340009347 Павлодарская область, Актогаййский район, с. Актогай,
Наименование стройки: Капитальный ремонт по замене дверных блоков и покрытия пола здания КГУ "Средняя школа Ю. Гагарина Евгеньевского сельского округа города Аксу"

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	Код	наименование	Код
		48	04.06.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	27 785 151	8 489 136								**8 489 136**
в т.ч.										
Акт №3		8 489 136								8 489 136

Всего к оплате: Восемь миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч сто тридцать шесть тенге 00 тиын

Заказчик:
КГУ "Средняя школа имени Ю. Гагарина
БИН 940940000700
Директор:
_____ Тогайбекова Г.К.

Подрядчик:
ТОО "Строительная Корпорация Эверест"
БИН 090340009347
Директор
_____ Кажмуратов Б.К.

Технический надзор:
ИП Третьяков
ИИН 560929350318
Директор_____ Третьяков А.Н.

Авторский надзор:
ТОО "ExpertProject"
БИН 141240014442
Директор _____ Шамигулов Р.М.

Заказчик: КГУ "Средняя школа имени Ю. Гагарина Евгеньевского сельского округа города Аксу" Павлодарская область, г.Аксу, БИН 940940000700

Подрядчик: ТОО "Строительная Корпорация ЭВЕРЕСТ" Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Кабылбека Алина, 97 БИН 090340009347

Наименование объекта: Капитальный ремонт по замене дверных блоков и покрытия пола здания КГУ "Средняя школа Ю. Гагарина Евгеньевского сельского округа города Аксу"

Договор № 48 от 04.06.2020г

Акт №3
приемки выполненных работ от 25 августа 2020г

Составлена в текущих ценах с 01.04.17 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Общестроительные работы							10061	
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	9,13	737,38	105,49	6732	963	3193	0,9115	8
		м2		631,89	56,57	5769	516	50,8	0,0774	1
3	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	468,2	530,26	19,63	248268	9191	144205	0,6987	327
		м2		510,63	10,52	239077	4925	59,1	0,0144	7
		Итого прямые затраты по разделу 1				**255000**	**10154**	**147398**		**335**
						244846	**5441**			**8**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	244 846
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 154
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 441
Накладные расходы I уровня, тенге	147 398
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	402 398
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	14 486
Итого, тенге	416 884
Сметная прибыль (8 %), тенге	33 351
Итого по разделу на подряд, тенге	**450 235**

Раздел 2 Двери									
7 11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	9,08	1141,19	50,23	10362	456	4087	0,9753	9
	м2 проемов		731,4	21,25	6641	193	59,8	0,0253	0
13 21-090102-0106	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	9,08	6622,99		60137				
	м2								
17 21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	14	787,44		11024				
	шт.								
18 21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	28	428,37		11994				
	шт.								
19 21-090404-0302	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	14	1171,83		16406				
	шт.								
23 21-090404-0105	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	1	6119,42		6119				
	шт.								
25 21-090404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	1	5337,45		5337				
	шт.								
	Итого прямые затраты по разделу 2				**121379**	**456**	**4087**		**9**
					6 641	**193**			**0**
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 641				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				456				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				193				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				114 282				
	Накладные расходы I уровня, тенге				4 087				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				125 466				
	Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге				4 517				
	Итого, тенге				129 983				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				10 399				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**140 382**				
Раздел 3 Полы									
30 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	-54,3	116,96	50,41	-6351	-2737	-2831	0,108	-6
	м3 уплотненного грунта								

			66,55	21,66	-3614	-1176	59,1	0,02625	-1
31 11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	-8	22379,39	5,2	-179035	-42	-12483	3,66	-29
	м3 подстилающего слоя		2562,08		-20497	0	60,9		0
32 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	-80	573,7	18,29	-45896	-1463	-12262	0,356	-28
	м2 стяжки		242,41	9,28	-19393	-742	60,9	0,0127	-1
33 11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	38,6	2854,23	48,45	110173	1870	19206	1,06	41
	м2 покрытия		794,93	22,09	30684	853	60,9	0,0294	1
34 11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	2,34	440,55	1,06	1031	2	275	0,236	1
	м плинтусов		192,55	0,5	451	1	60,9	0,0006	0
40 11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	96	2816,68	13,6	270401	1306	16299	0,382	37
	м2 покрытия		272,11	6,68	26123	641	60,9	0,0085	1
41 11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	105,65	254,8	0,53	26920	56	4860	0,0899	9
	м плинтусов		75,29	0,25	7954	26	60,9	0,0003	0
51 11-110101-3503	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство	409,02	945,38	13,23	386679	5411	92521	0,497	203
	м2 покрытия		367,81	3,62	150442	1481	60,9	0,0046	2
52 11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	493,4	2816,68	13,6	1389750	6710	83771	0,382	188
	м2 покрытия		272,11	6,68	134259	3296	60,9	0,0085	4
53 11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	1043,07	254,8	0,53	265774	553	47986	0,0899	94
	м плинтусов		75,29	0,25	78533	261	60,9	0,0003	0
	Итого прямые затраты по разделу 3				**2219446**	**11666**	**237342**		**510**
					384942	**4641**			**6**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 384 942
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 11 666
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 641
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 822 838

Накладные расходы I уровня, тенге 237 342

Дополнительная смета №1

Раздел 2 Добавить

0-1	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	380	121,6	114,93	46207	43675	8569	0,00984	3,7392
		м3 грунта		6,58	31,58	2500	11999	59,1	0,02853	10,8414
0-2	41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,7;	646	283,05		182850				
		т								
0-3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную (поднятие уровня пола с разноской по всей площади здания)	380	1106,51		420474		248499	1,54	585,2
		м3 грунта		1106,51		420472		59,1		
0-4	11-110101-0303	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками	15,7	6444,14	1272,99	101173	19986	26974	3,45	54,165
		м3 подстилающего слоя		2415,1	406,05	37917	6375	60,9	0,48	7,536
31	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,100;	15,7	22379,39	5,22	351358	82	24497	3,66	57,462
		м3 подстилающего слоя		2562,1		40225		60,9		
32	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	157	573,7	18,29	90070	2871	24065	0,356	55,892
		м2 стяжки		242,41	9,28	38058	1457	60,9	0,0127	1,9939
0-5	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	157	402,44	13,6	63183	2135	26657	0,382	59,974
		м2 покрытия		272,11	6,69	42722	1050	60,9	0,0085	1,3345
0-6	29-000000-0000(пл)	Покрытие для спортивных заловК=1,020;	160,14	6071,46		972284				
		м2								
51	11-110101-3503	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство	456,3	945,38	13,23	431377	6039	103216	0,497	226,7811
		м2 покрытия		367,82	3,62	167834	1651	60,9	0,0046	2,09898
52	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	456,3	2816,68	13,6	1285251	6205	77474	0,382	174,3066
		м2 покрытия		272,11	6,68	124166	3049	60,9	0,0085	3,87855
53	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	354	254,8	0,53	90198	187	16284	0,0899	31,8246
		м плинтусов								

0-7 11-090306-0501	Порожки металлические. Монтаж	202	105,5	1,75	21312	354	12597	0,128	25,856
	м		101,99	0,41	20601	83	60,9	0,0005	0,101
0-8 29-000000-0000	Порожки металлические	202	498		100596				
	мп								
0-9 12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	20	537,4	36,05	10748	721	6116	0,743	14,86
	м2 облицовки		501,35	16,1	10027	322	59,1	0,0199	0,398
0-10 12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	20	1833,95	9,15	36679	183	17565	1,951	39,02
	м2		1481,15	4,9	29623	98	59,1	0,0067	0,134
0-11 11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	20	4135,95	12,75	82719	255	17332	2	40
	м2 поверхности облицовки		1575,05	6,3	31501	126	54,8	0,0086	0,172
0-12 11-100402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	19	2287,68	18,21	43466	346	8957	1,0046	19,0874
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		781,84	6,53	14855	124	59,8	0,0068	0,1292
0-13 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	38	460,61	16,55	17503	629	6354	0,37	14,06
	м2 оштукатуриваемой поверхности		291,39	13,71	11073	521	54,8	0,0187	0,7106
0-14 11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	38	269,15	1,89	10227	72	3715	0,231	8,778
	м2 окрашиваемой поверхности		177,5	0,89	6745	34	54,8	0,0011	0,0418
0-15 11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	3,75	32954,4	22,4	123579	84	19510	14,63	54,8625
	м3		10241,33		38405		50,8	–	
0-16 11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	52,566	821,94	22,56	43206,10	1185,89	15028,177	0,611	32,117826

	м2 оштукатуриваемой поверхности		504,15	17,55	26501,15	922,53	54,8	0,024	1,261584
0-17 12-080101-0901	Покрытие рулонное. Ремонт отдельных мест с промазкой битумными составами с заменой одного слоя	10	773,1	8,9	7731	89	1002	0,2235	2,235
	м2 покрытия		167,6	2	1676	20	59,1	0,00258	0,0258
	Итого прямые затраты по разделу 2				**4532191,1**	**85098,89**	**664412**		**1500**
					1 091 552	**27 920**	**1 113**		**31**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 091 552
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	85 099
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 920
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 172 690
- перевозка грузов, тенге	182 850
Накладные расходы I уровня, тенге	664 412
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 196 603
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	187 078
Итого, тенге	5 383 681
Сметная прибыль (8 %), тенге	430 694
Итого по разделу на подряд, тенге	**5 814 375**
Итого по разделам:	**9 432 373**
С коэфф. снижения	**0,9000** **8 489 136**

Заказчик:
КГУ "Средняя школа имени Ю. Гагарина Евгеньевского сельского округа города Аксу"
БИН 940940000700

Директор _____ **Тогайбекова Г.К.**

Подрядчик
ТОО "Строительная Корпорация ЭВЕРЕСТ"
БИН 090340009347

Директор _____ **Кажмуратов Б.К.**

Технический надзор:
ИП Третьяков
ИИН 560929350318

Директор _____ **Третьяков А.Н.**

Авторский надзор:
ТОО "ExpertProject"
БИН 141240014443

Директор _____ **Шамигулов Р.М.**