Утверждена

приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: **Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

Подрядчик: **ТОО "БекетСатЖол"**

Наименование объекта: Реконструкция подъездных автомобильных дорог к селам Жасталап-Жыланды Курмангазинского района

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		82	20.10.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав С МР (в см. ценах 2001 г)	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция подъездных автомобильных дорог к селам Жасталап-Жыланды Курмангазинского района	640 204 000.00	219 733 929.00							26 368 071.00	246 102 000.00

К оплате: **246 102 000 (двести сорок шесть миллионов сто две тысячи) 00 тиын**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ"Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

_____ Ажигалиев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "БекетСатЖол"

_____ Идеятов М.А.

Заказчик **Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БекетСатЖол"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция подъездных автомобильных дорог к селам Жасталап-Жыланды Курмангазинского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция подъездных автомобильных дорог к селам Жасталап-Жыланды Курмангазинского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 82 от 20.10.2017

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.06.2018	01.06.2018	20.06.2018

Акт выполненных работ № 6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-300504-0101 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция проезжей части мостов с устройством защитного слоя. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	1080,000	12851,57	13 879 695
			Накладные расходы			*2353,35*	*2 541 614*
			Сметная прибыль			*1216,39*	*1 313 705*
2	2	21-100403-2205 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, не распространяющие пламя, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-6,4 ГОСТ 30547-97**	м2	1080,000	1299,47	1 403 428
			Накладные расходы			*54,58*	*58 944*
			Сметная прибыль			*108,32*	*116 990*
3	3	21-100501-0803 РСНБ РК 2015	**Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения марки МБР-75 ГОСТ 15836-79**	кг	264,000	197,78	52 214
			Накладные расходы			*8,31*	*2 193*
			Сметная прибыль			*16,49*	*4 353*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-270601-0403 РСНБ РК 2015	Выравнивающий слой из бетона толщиной 30мм. Устройство	м2 покрытия	1063,333	152,15	161 788
			Накладные расходы			*44,90*	*47 740*
			Сметная прибыль			*15,76*	*16 762*
5	5	11-270601-0403 РСНБ РК 2015	Защитный слой из бетона толщиной 40мм. Устройство	м2 покрытия	837,500	152,15	127 427
			Накладные расходы			*44,90*	*37 601*
			Сметная прибыль			*15,76*	*13 202*
6	6	11-300104-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие полос безопасности из бетона. Устройство	м2 покрытия	224,545	8205,96	1 842 611
			Накладные расходы			*3900,03*	*875 734*
			Сметная прибыль			*968,48*	*217 468*
7	7	21-020102-1101 РСНБ РК 2015	Бетон дорожный класса В30 F300,W8, надбавка применена в размере 5% (по морозостойкости 5% и водонепроницаемости 4%)и учтена надбавка на сульфатостойкость	м3	90,100	33210,40	2 992 257
			Накладные расходы			*1394,84*	*125 675*
			Сметная прибыль			*2768,42*	*249 435*
8	8	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных конструкциях	т арматуры	3,730	42902,65	160 027
			Накладные расходы			*28157,55*	*105 028*
			Сметная прибыль			*5684,82*	*21 204*
9	9	21-050301-9911 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	2,550	186911,40	476 624
			Накладные расходы			*7850,28*	*20 018*
			Сметная прибыль			*15580,93*	*39 731*
10	10	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	1,180	160045,32	188 853
			Накладные расходы			*6721,90*	*7 932*
			Сметная прибыль			*13341,38*	*15 743*
11	11	11-300504-0401 РСНБ РК 2015	Шов деформационный перекрытый со скользящим листом сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах. Устройство	т металла шва	1,094	580036,41	634 560
			Накладные расходы			*52238,00*	*57 148*
			Сметная прибыль			*50581,95*	*55 337*
12	12	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,020	156402,47	3 128
			Накладные расходы			*6568,90*	*131*
			Сметная прибыль			*13037,71*	*261*
13	13	21-050407-0101 РСНБ РК 2015	"Латунный компенсатор"- Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,0 мм ГОСТ 5362-78	т	0,724	660467,34	478 310

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*27739,63*	*20 089*
			Сметная прибыль			*55056,56*	*39 872*
14	**14**	**21-100501-0804 РСНБ РК 2015**	**Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения марки МБР-90 ГОСТ 15836-79**	**кг**	**968,220**	**206,96**	**200 383**
			Накладные расходы			*8,69*	*8 416*
			Сметная прибыль			*17,25*	*16 704*
15	**15**	**21-020102-1101 РСНБ РК 2015**	**Бетон дорожный класса В30 F300,W8, надбавка применена в размере 5% (по морозостойкости 12% и водонепроницаемости 6%)и учтена надбавка на сульфатостойкость**	**м3**	**0,264**	**33210,40**	**8 768**
			Накладные расходы			*1394,84*	*368*
			Сметная прибыль			*2768,42*	*731*
16	**16**	**11-300101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка щебеночная. Устройство**	**м3**	**2,040**	**9306,91**	**18 986**
			Накладные расходы			*1425,18*	*2 907*
			Сметная прибыль			*858,57*	*1 751*
17	**17**	**11-300114-0101 РСНБ РК 2015**	**Монтаж демонтированных тротуарных блоков**	**м2**	**52,500**	**15372,51**	**807 057**
			Накладные расходы			*5339,30*	*280 313*
			Сметная прибыль			*1656,94*	*86 990*
18	**18**	**21-020102-1101 РСНБ РК 2015**	**Бетон дорожный класса В30 F300,W8, надбавка применена в размере 5% (по морозостойкости 5% и водонепроницаемости 4%)и учтена надбавка на сульфатостойкость**	**м3**	**0,500**	**33210,40**	**16 605**
			Накладные расходы			*1394,84*	*697*
			Сметная прибыль			*2768,42*	*1 384*
19	**19**	**21-100501-0803 РСНБ РК 2015**	**Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения марки МБР-75 ГОСТ 15836-79**	**кг**	**84,000**	**197,78**	**16 614**
			Накладные расходы			*8,31*	*698*
			Сметная прибыль			*16,49*	*1 385*
20	**20**	**21-130816-2907 РСНБ РК 2015**	**Пеноплекс, 30мм**	**м3**	**0,050**	**35804,04**	**1 790**
			Накладные расходы			*1503,77*	*75*
			Сметная прибыль			*2984,62*	*149*
21	**21**	**11-300501-0101 РСНБ РК 2015**	**Перила сварные стальные. Установка**	**т перил**	**177,000**	**63218,87**	**11 189 739**
			Накладные расходы			*37928,76*	*6 713 390*
			Сметная прибыль			*8091,81*	*1 432 250*
22	**22**	**23-010301-0142 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**18,310**	**1534,98**	**28 105**
			Накладные расходы			*64,47*	*1 180*
			Сметная прибыль			*127,96*	*2 343*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	23-010301-0136 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 63,5 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74**	м	**1,704**	**1556,75**	**2 652**
			Накладные расходы			***65,38***	***111***
			Сметная прибыль			***129,77***	***221***
24	24	21-050201-9903 РСНБ РК 2015	**Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005**	т	**176,400**	**176134,80**	**31 070 179**
			Накладные расходы			***7397,66***	***1 304 948***
			Сметная прибыль			***14682,60***	***2 590 010***
25	25	21-050301-0108 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,460**	**155491,75**	**71 526**
			Накладные расходы			***6530,65***	***3 004***
			Сметная прибыль			***12961,79***	***5 962***
26	26	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	**177,000**	**118539,60**	**20 981 510**
			Накладные расходы			***65158,46***	***11 533 047***
			Сметная прибыль			***14695,84***	***2 601 165***
27	27	11-130601-0201 РСНБ РК 2015	**Обеспыливание металлическим песком**	м2	**240,000**	**2270,19**	**544 846**
			Накладные расходы			***509,06***	***122 175***
			Сметная прибыль			***222,34***	***53 362***
28	28	11-130601-0208 РСНБ РК 2015	**Очистка от ржавчины перильного ограждения на мосту и лестничных сходах**	м2	**240,000**	**870,84**	**209 003**
			Накладные расходы			***523,31***	***125 595***
			Сметная прибыль			***111,53***	***26 768***
29	29	11-130301-0411 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка**	м2	**240,000**	**43,20**	**10 369**
			Накладные расходы			***17,57***	***4 216***
			Сметная прибыль			***4,86***	***1 167***
30	30	21-130801-0609 РСНБ РК 2015	**Грунтовка полиуретановая цинкосодержащая однокомпонентная для антикоррозионной защиты металлических поверхностей, адгезия 4 МПа, срок службы 35 лет**	л	**480,000**	**2537,96**	**1 218 221**
			Накладные расходы			***106,59***	***51 165***
			Сметная прибыль			***211,56***	***101 551***
31	31	11-300506-0101 РСНБ РК 2015	**Строения мостов пролетные ж/б. Окраска в три слоя**	м2 окрашиваемой поверхности	**240,000**	**1499,30**	**359 832**
			Накладные расходы			***964,69***	***231 526***
			Сметная прибыль			***197,12***	***47 309***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	22-040101-1201 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты от коррозии металлических поверхностей, обработка при Т от +15°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003, расход 1кг на 1м2	кг	240,000	2569,64	616 714
			Накладные расходы			*107,92*	*25 902*
			Сметная прибыль			*214,21*	*51 409*
33	33	11-300506-0102 РСНБ РК 2015	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	240,000	406,90	97 655
			Накладные расходы			*160,21*	*38 451*
			Сметная прибыль			*45,37*	*10 889*
34	34	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Основания под бетонные плиты песчаные	м3	95,000	3217,26	305 639
			Накладные расходы			*1138,77*	*108 183*
			Сметная прибыль			*348,48*	*33 106*
35	35	11-300115-0104 РСНБ РК 2015	Монтаж бетонных плит 1х1м крепления откосов насыпи береговых опор №1 и №6	м3 сборных конструкций	112,500	22984,02	2 585 702
			Накладные расходы			*6958,67*	*782 850*
			Сметная прибыль			*2395,41*	*269 484*
36	36	11-300503-0106 РСНБ РК 2015	Устройство упоров, монолитные железобетонные. Устройство	м3	12,000	47480,48	569 766
			Накладные расходы			*14385,97*	*172 632*
			Сметная прибыль			*4949,32*	*59 392*
37	37	21-020102-1101 РСНБ РК 2015	Бетон дорожный класса В30 F300,W8, надбавка применена в размере 5% (по морозостойкости 5% и водонепроницаемости 4%)и учтена надбавка на сульфатостойкость	м3	17,625	33210,40	585 333
			Накладные расходы			*1394,84*	*24 584*
			Сметная прибыль			*2768,42*	*48 793*
38	38	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,872	42902,65	37 411
			Накладные расходы			*28157,55*	*24 553*
			Сметная прибыль			*5684,82*	*4 957*
39	39	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,240	157920,32	37 901
			Накладные расходы			*6632,65*	*1 592*
			Сметная прибыль			*13164,24*	*3 159*
40	40	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,632	147194,13	93 027
			Накладные расходы			*6182,15*	*3 907*
			Сметная прибыль			*12270,10*	*7 755*
41	41	11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Призма каменная из щебня	м3	15,000	7779,36	116 690

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1738,63*	*26 079*
			Сметная прибыль			*761,44*	*11 422*
42	**42**	**11-270201-0701 РСНБ РК 2015**	**Устройство водоотводных лотков на откосах**	**м3**	**2,896**	**62725,17**	**181 652**
			Накладные расходы			*15232,89*	*44 114*
			Сметная прибыль			*6236,64*	*18 061*
43	**43**	**СТОО "АЗМК"**	**Бетонные блоки Б-5, с учетом заготовительно-складских расходов**	**шт**	**26,000**	**80,85**	**2 102**
			Накладные расходы			*3,40*	*88*
			Сметная прибыль			*6,74*	*175*
44	**44**	**СТОО "АЗМК"**	**Бетонные блоки Б-9, с учетом заготовительно-складских расходов**	**шт**	**2,000**	**100,69**	**201**
			Накладные расходы			*4,23*	*8*
			Сметная прибыль			*8,39*	*17*
45	**45**	**СТОО "АЗМК"**	**Бетонные блоки Б-6, с учетом заготовительно-складских расходов**	**шт**	**30,000**	**92,28**	**2 768**
			Накладные расходы			*3,88*	*116*
			Сметная прибыль			*7,69*	*231*
46	**46**	**21-020102-1101 РСНБ РК 2015**	**Бетон дорожный класса В30 F300,W8, надбавка применена в размере 5% (по морозостойкости 5% и водонепроницаемости 4%)и учтена надбавка на сульфатостойкость**	**м3**	**1,332**	**33210,40**	**44 236**
			Накладные расходы			*1394,84*	*1 858*
			Сметная прибыль			*2768,42*	*3 688*
47	**47**	**11-300101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка щебеночная. Устройство**	**м3**	**27,800**	**9306,91**	**258 732**
			Накладные расходы			*1425,18*	*39 620*
			Сметная прибыль			*858,57*	*23 868*
48	**48**	**11-270601-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гасителя у насыпи из монолитного бетона**	**м2 покрытия**	**62,000**	**155,31**	**9 629**
			Накладные расходы			*26,24*	*1 627*
			Сметная прибыль			*14,52*	*901*
49	**49**	**21-020102-1101 РСНБ РК 2015**	**Бетон дорожный класса В30 F300,W8, надбавка применена в размере 5% (по морозостойкости 12% и водонепроницаемости 6%)и учтена надбавка на сульфатостойкость**	**м3**	**6,200**	**33210,40**	**205 904**
			Накладные расходы			*1394,84*	*8 648*
			Сметная прибыль			*2768,42*	*17 164*
50	**50**	**11-300102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных конструкциях**	**т арматуры**	**0,180**	**42581,35**	**7 665**
			Накладные расходы			*28144,06*	*5 066*
			Сметная прибыль			*5658,03*	*1 018*
51	**51**	**21-050301-9912 РСНБ РК 2015**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,180**	**186456,04**	**33 562**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7831,15*	*1 410*
			Сметная прибыль			*15542,98*	*2 798*
52	**52**	**11-130601-0201 РСНБ РК 2015**	**Обеспыливание металлическим песком**	**м2**	**130,000**	**2270,19**	**295 125**
			Накладные расходы			*509,06*	*66 178*
			Сметная прибыль			*222,34*	*28 904*
53	**53**	**11-130301-1201 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями**	**м2**	**130,000**	**51,62**	**6 710**
			Накладные расходы			*23,16*	*3 011*
			Сметная прибыль			*5,98*	*778*
54	**54**	**СКоммерческое предложение ТОО "Mining CHEMiCAl"**	**Стоимость Тиксотропного состава "MAPEgrOuT THiXOTrOPiC" фирмы МАПЕИ, расход на 1м3 1800кг. сухого состава, с учетом доставки на объект и заготовительно-складских расходов**	**кг**	**1350,000**	**1,30**	**1 761**
			Накладные расходы			*0,05*	*74*
			Сметная прибыль			*0,11*	*147*
55	**55**	**11-460101-0701 РСНБ РК 2015**	**Усиление стоек опор**	**т усиления**	**10,110**	**55149,17**	**557 558**
			Накладные расходы			*25257,18*	*255 350*
			Сметная прибыль			*6432,51*	*65 033*
56	**56**	**23-010201-0424 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм**	**м**	**45,004**	**54800,37**	**2 466 236**
			Накладные расходы			*2301,62*	*103 582*
			Сметная прибыль			*4568,16*	*205 585*
57	**57**	**21-050101-9904 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**1,120**	**190281,03**	**213 115**
			Накладные расходы			*7991,80*	*8 951*
			Сметная прибыль			*15861,83*	*17 765*
58	**58**	**11-300503-0106 РСНБ РК 2015**	**Опоры монолитные железобетонные. Устройство**	**м3**	**15,650**	**47480,48**	**743 070**
			Накладные расходы			*14385,97*	*225 140*
			Сметная прибыль			*4949,32*	*77 457*
59	**59**	**21-020102-1101 РСНБ РК 2015**	**Бетон дорожный класса В30 F300,W8, надбавка применена в размере 5% (по морозостойкости 5% и водонепроницаемости 4%)и учтена надбавка на сульфатостойкость**	**м3**	**15,650**	**33210,40**	**519 743**
			Накладные расходы			*1394,84*	*21 829*
			Сметная прибыль			*2768,42*	*43 326*
60	**60**	**11-300102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных конструкциях**	**т арматуры**	**1,470**	**42902,65**	**63 067**
			Накладные расходы			*28157,55*	*41 392*
			Сметная прибыль			*5684,82*	*8 357*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
61	61	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,500	157313,18	78 657
			Накладные расходы			*6607,15*	*3 304*
			Сметная прибыль			*13113,63*	*6 557*
62	62	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,970	147194,13	142 778
			Накладные расходы			*6182,15*	*5 997*
			Сметная прибыль			*12270,10*	*11 902*
63	63	11-300506-0101 РСНБ РК 2015	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска в три слоя	м2 окрашиваемой поверхности	129,600	1499,30	194 309
			Накладные расходы			*964,69*	*125 024*
			Сметная прибыль			*197,12*	*25 547*
64	64	22-040101-1201 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты от коррозии металлических поверхностей, обработка при Т от +15°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003, расход 1кг на 1м2	кг	129,600	2569,64	333 025
			Накладные расходы			*107,92*	*13 987*
			Сметная прибыль			*214,21*	*27 761*
65	65	11-300506-0102 РСНБ РК 2015	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	129,600	406,90	52 734
			Накладные расходы			*160,21*	*20 764*
			Сметная прибыль			*45,37*	*5 880*
66	66	11-130601-0201 РСНБ РК 2015	Обеспыливание металлическим песком	м2	70,000	2270,19	158 913
			Накладные расходы			*509,06*	*35 634*
			Сметная прибыль			*222,34*	*15 564*
67	67	11-130301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями	м2	70,000	51,62	3 613
			Накладные расходы			*23,16*	*1 621*
			Сметная прибыль			*5,89*	*419*
68	68	СТОО "Mining CHEMiCAl"	Стоимость Тиксотропного состава "MAPEgrOuT THiXOTrOPiC" фирмы МАПЕИ, расход на 1м3 1800кг. сухого состава, с учетом доставки на объект и заготовительно-складских расходов	кг	900,000	1,30	1 174
			Накладные расходы			*0,05*	*49*
			Сметная прибыль			*0,11*	*98*
69	69	11-300104-0103 РСНБ РК 2015	Устройство ригелей из монолитного железобетона	м3 железобетона в деле	11,100	19556,87	217 081
			Накладные расходы			*6871,68*	*76 276*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2114,28*	*23 469*
70	**70**	**21-020102-1101 РСНБ РК 2015**	**Бетон дорожный класса В30 F300,W8, надбавка применена в размере 5% (по морозостойкости 5% и водонепроницаемости 4%) и учтена надбавка на сульфатостойкость**	**м3**	**11,100**	**33210,40**	**368 635**
			Накладные расходы			*1394,84*	*15 483*
			Сметная прибыль			*2768,42*	*30 729*
71	**71**	**11-300102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных конструкциях**	**т арматуры**	**0,890**	**72902,65**	**38 183**
			Накладные расходы			*28517,55*	*25 060*
			Сметная прибыль			*5684,82*	*5 059*
72	**72**	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,260**	**157313,18**	**40 901**
			Накладные расходы			*6607,15*	*1 718*
			Сметная прибыль			*13113,63*	*3 410*
73	**73**	**21-050301-0307 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,550**	**147295,32**	**81 012**
			Накладные расходы			*6186,40*	*3 403*
			Сметная прибыль			*12278,54*	*6 753*
74	**74**	**21-050301-0301 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,080**	**156402,47**	**12 512**
			Накладные расходы			*6568,90*	*526*
			Сметная прибыль			*13037,71*	*1 043*
75	**75**	**11-300507-0104 РСНБ РК 2015**	**Бетон для искусственных сооружений в построечных условиях, класс бетона по прочности В30. Приготовление**	**м3 бетона**	**142,000**	**4784,85**	**679 449**
			Накладные расходы			*1704,56*	*242 048*
			Сметная прибыль			*519,15*	*73 720*
			Подъезд к селу Жыланды				
76	**76**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**31087,000**	**34,50**	**1072588**
			Накладные расходы			*16,35*	*508146*
			Сметная прибыль			*4,07*	*126459*
77	**77**	**11-270403-1204 РСНБ РК 2015**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне/в два слоя/**	**м2 поверхности**	**62174,000**	**37,23**	**2315005**
			Накладные расходы			*18,13*	*1127138*
			Сметная прибыль			*4,43*	*275371*
		21-050301-0103 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014/анкера/**	**т**	**5,944**	**157313,18**	**935034,151**
78	**78**		*Накладные расходы*			*6607,15*	*39272*
			Сметная прибыль			*13113,63*	*77945*
		11-270403-1204 РСНБ РК 2015	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне/в два слоя/**	**м2 поверхности**	**40211,000**	**37,23**	**1497228**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
79	79		*Накладные расходы*			*18,13*	*728976*
			Сметная прибыль			*4,43*	*178096*
		21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014/анкера/	т	27,291	157313,18	4293234
			Накладные расходы			*6607,15*	*180316*
80	80		*Сметная прибыль*			*13113,63*	*357884*
		11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня	3279,000	2293,81	7521406
			Накладные расходы			*1508,23*	*4945496*
			Сметная прибыль			*304,16*	*997352*
81	81	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	255767,000	34,50	8824676
			Накладные расходы			*16,35*	*4180748*
			Сметная прибыль			*4,07*	*1040434*
82	82	11-270403-1204 РСНБ РК 2015	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне/в два слоя/	м2 поверхности	3958,000	37,23	147373
			Накладные расходы			*18,13*	*71754*
			Сметная прибыль			*4,43*	*17530*
83	83	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014/анкера/	т	2,686	157313,18	422606
			Накладные расходы			*6607,15*	*17749*
			Сметная прибыль			*13113,63*	*35228*
84	84	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	10375,000	34,50	357966
			Накладные расходы			*16,35*	*169589*
			Сметная прибыль			*4,07*	*42204*
			Дорожная одежда				
85	85	11-270403-1204 РСНБ РК 2015	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне/внахлест/	м2 поверхности	53821,500	37,23	2004006
			Накладные расходы			*18,13*	*975717,5*
			Сметная прибыль			*4,43*	*238378*
86	86	21-080102-0615 РСНБ РК 2015	Полотно геосинтетическое однослойное тканое из полипропиленовых либо композиционных нитей с повышенной фильтрующей способностью, удельным весом 100 г/м2 РГ К ПЛ-300	м2	53821,500	148,62	7998951,5
			Накладные расходы			*6,24*	*335956*
			Сметная прибыль			*12,39*	*666793*
87	87	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5269,500	947,74	4994124,5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*213,34*	*1124214*
			Сметная прибыль			*92,89*	*489467*
88	**88**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**10539,000**	**1794,57**	**18912973**
			Накладные расходы			*75,37*	*794345*
			Сметная прибыль			*149,60*	*1576585*
			Смесь щебеночно-оптимальная. Приготовление в установке и транспорт	**м3 смеси**	**5703,783**	**10037,640**	**57252524,407**
						421,58	*2404601,006*
						836,74	*4772583,722*
			ИТОГО:				**220768453**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**44495385**
			Сметная прибыль				**21221125**
			Итого с временными		**0,031**	**6887976**	**227656428**
			Итого с зимними удорожаниями			**3642503**	**231298931**
			Коэф пониж 0,949999754				**219733929**
			Итого с НДС		**12 %**	**26368071**	**246102000**

Заказчик :Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"
Руководитель отдела _____ **Ажигалиев А.К.**

Технадзор: ТОО Royal company
Директор _____ **Шакуов Б**

Подрядчик : ТОО "БекетСатЖол"
Директор _____ **Идеятов М.А.**