"SANA-2001" Версия 14-2.17 от 6.11.12 г.

Заказчик : Заказчик : ГУ "Отдел архитерктуры,градостроительства и строительства Мугалжарского района ".

Подрядчик : ТОО АЭМК "Жарык"

Объект: **Реконструкция сетей электроснабжения п.ПМС в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**

Договор: № 06 от 22 апреля 2014 года

Акт

выполненных работ за май месяц 2014 года

Составлена в ценах на 1.01.2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е33-101-1 (ДМ)	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	45	940,7	609,5	42332	27428	23348	2,008	90
		опора		331,2	162,94	14904	7332	105	0,656	30
2	Е33-108-1 (ДМ)	Демонтаж проводов АС 25-70 мм2 ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	5,4	4233,46	2586,46	22861	13967	13317	9,66	52
		км линии		1647	701,67	8894	3789	105	2,67	14

		Итого по разделу 1				**65192**	**41394**			**143**
						23798	**11121**			**44**
		Накладные расходы, тенге				36665				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				11428				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6797				
		Всего по разделу, тенге				**108654**				
	Раздел 2 Сети 10 кВ									
	2.1 Промежуточные опоры П10-2									
4	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий	7	18500		129500				
		шт								
13	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	3	18500		55500				
		шт								
37	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	4	18500		74000				
		Итого по разделу 2				**259000**				
		Стоимость: материалов, тенге				599847				
		оборудования, тенге				3594				
		Накладные расходы, тенге								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15459				
		Всего по разделу, тенге				**274459**				
	Раздел 3 КТПН 400/10/0,4 кВ									
84	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	1,086	10000		10860				
		м3								
85	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	5,6	245,44	3,82	1374	21	256	0,212	1
		м2 поверхности		37,35	1,44	209	8	118	0,007	0

	Итого по разделу 3			**12234**	**21**	0
				209	**8**	
	Стоимость: материалов, тенге			108457		
	оборудования, тенге					
	Накладные расходы, тенге			256		
	- заработная плата, тенге			3842		
	- трудоемкость, чел-ч			13		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			103		
	Всего по разделу, тенге			**12593**		
	Раздел 5 Сети 0,4кВ СИПс-4 фирмы ENSTO одноцепные опоры					
117	30-19-103					
	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	73	12600	919800		
	Итого по разделу 5			919800		
	Стоимость: материалов, тенге					
	Накладные расходы, тенге			10861		
	- заработная плата, тенге			36		
	- трудоемкость, чел-ч			55187		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					
	Всего по разделу, тенге			974987		
	Сметная заработная плата, тенге			28805		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			156		
	Всего прямые затраты			**1256227**		
	Накладные расходы, тенге			36921		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			77545		
	Всего по смете			**1370693**		
	Временные здания и сооружения-2,8% (к-0,8)			30 704		

	Итого	**1401396**
СН РК 8.02-	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)	38 405
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	14 014
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5 606
	- **в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**1 459 421**
	- **в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)**	**3 260 347**
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**65 207**
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**3 325 554**
	НДС (12 %)	**399 066**
	Стоимость строительства -	**3 724 620**

ГУ "Отдел архитерктуры,градостроительства и строительства Мугалжарского района ".

Руководитель отдела
Уристемова А.С.

Подрядчик:
ТОО" АЭМК Жарык".

Генеральный директор
Ршимов М.Ж.

Технадзор:
ТОО "Сулкер"

Директор
Тулегенов Ж.М.

Составил:
8-7132-500347 , 8-7132-502755
87785606556 87057509070

Измагамбетов М.У.
Начальник ПТО