"SANA-2001" Версия 14-2.17 от 6.11.12 г. Цены региона Актюбинская обл.

Наименование стройки: Реконструкция сетей электроснабжения п.ПМС в г.Эмба, Мугалжарского района Актюбинской области Заказ 4160-4и

Наименование объекта: Реконструкция сетей электроснабжения п.ПМС в г.Эмба, Мугалжарского района Актюбинской области

Акт

выполненных работ за июль месяц 2014 года

Основание: РП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**2 949,576**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**228,239**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,18**

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 КТПН 400/10/0,4 кВ								
86	Е33-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 400 кВа по строительным работам	1	2766	2165,46	2766	2165	1225	3,62	4
		подстанция		600,75	566,01	601	566	105	2,24	2
87	Е33-117-4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 400 кВа по монтажным работам	1	4519,03	2804,53	4519	2805	2645	9,33	9
		подстанция		1707,75	811,13	1708	811	105	3,37	3
88	75-4-43	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПН-400 кВА; ВВ/ВВ	1	1082189		1082189				

		Итого по разделу 1				**65192**	**41394**			**143**
						23798	**11121**			**44**
		Накладные расходы, тенге				36665				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				11428				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6797				
		Всего по разделу, тенге				**108654**				
	Раздел 2 Сети 10 кВ									
	2.1 Промежуточные опоры П10-2									
4	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий	7	18500		129500				
		шт								
13	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	3	18500		55500				
		шт								
37	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	4	18500		74000				
		Итого по разделу 2				**259000**				
		Стоимость: материалов, тенге				599847				
		оборудования, тенге				3594				
		Накладные расходы, тенге								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15459				
		Всего по разделу, тенге				**274459**				
	Раздел 3 КТПН 400/10/0,4 кВ									
84	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	1,086	10000		10860				
		м3								
85	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	5,6	245,44	3,82	1374	21	256	0,212	1
		м2 поверхности		37,35	1,44	209	8	118	0,007	0

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8 437
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3 375
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 155 735**
- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**2 581 912**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**51 638**
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**2 633 549,00**
НДС (12 %)	**316 026,72**
Стоимость строительства -	**2 949 575,72**

ГУ "Отдел архитерктуры,градостроительства и строительства Мугалжарского района ".

Руководитель отдела
Уристемова А.С.

Подрядчик:
ТОО" АЭМК Жарык".

Генеральный директор
Есалы А.К.

Технадзор:
ТОО "Сулкер"

Директор
Тулегенов Ж.М.

Составил:
8-7132-500347 , 8-7132-502755
87785606556 87057509070

Измагамбетов М.У.
Начальник ПТО