Заказчик: ГУ Отдел строительства г.Шымкент
Подрядчик: ТОО "Отау-Строй"
Инженер: ТОО "Шымкент курделі курылыс"
Показатели о стоимости выполненных работ и затрат
Договор № 223 от 13 декабря 2016 г.дополнительное соглашение №223/1 от 21 декабря 2016г.
Наименование стоительства и его адрес: "Строительство наружных инженерных сетей и котельной для жилых домов (1-я очередь, 5-ти этажные жилые дома) на земельном участке 359,192 квартала, Каратауского района, г.Шымкент ЮКО"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за 26 декабрь 2016г.

Код	Код	Доп.соглашение №223/1 от 21 декабря 2016г. к дог. №223 от 13 декабря 2016 г.	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика		Наименование	Код	Наименование	Код
4673501	30340		бюджетное	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ (в тенге)									в отчетном месяце без НДС	НДС 12% за отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года без НДС	НДС 12% с начала года	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные работы		
Общестроительные работы	299 498 350	267 409 241	32 089 109							267 409 241	32 089 109
Оборудование в т.ч.	114 121 585	101 894 272	12 227 313							101 894 272	12 227 313
Аванс											
Погашения аванса											
Итого к оплате	**299 498 350**	**267 409 241**	**32 089 109**							**267 409 241**	**32 089 109**

Заказчик:

Зам.Руководителя ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"

Турканов А.

Главный специалист ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"

Ажибаев Е.

Инженер:

Заместитель генерального директора ТОО "Шымкент курделі курылыс"

Ешимбетов О.

Главный специалист ОТН ТОО "Шымкент курделі курылыс"

Тасболатов Б.Е.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.

Инженер ПТО ТОО "Отау-Строй"

Омаров Б.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2)

770130

Форма 2в

Заказчик: ГУ Отдел строительства г.Шымкент

Подрядчик: ТОО "Отау-Строй"

Инженер: ТОО "Шымкент курделі курылыс"

Показатели о стоимости выполненных работ и затрат

Договор № 223 от 13 декабря 2016 г.дополнительное соглашение №223/1 от 21 декабря 2016г.

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей и котельной для жилых домов (1-я очередь, 5-ти этажные жилые дома) на земельном участке 359,192 квартала, Каратауского района, г.Шымкент ЮКО

АКТ № 1

приемки выполненных работ от 26 декабря 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВЛ								
		РАЗДЕЛ 1.ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КЛ-0,4кВ								
1	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	383,25	132,23	124,91	50677	47873	15091	0,01	4
		м3 грунта		7,32	47,50	2804	18204	59,1	0,05	19
		Накладные расходы -		*39,38*		*15091*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*32,40*				*12416*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,98*				*2675*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,73*		*5261*				
		Сметная стоимость				*71029*				
2	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	383,58	21,40	21,40	8210	8210	2165	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	2949	59,1	0,01	3
		Накладные расходы -		*5,64*		*2165*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*1743*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,10*				*422*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,16*		*830*				
		Сметная стоимость				*11205*				
3	11-010201-0501 РСНБ РК	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	383,58	115,77	48,97	44409	18784	22807	0,11	41
		м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	25624	8340	59,1	0,03	10
		Накладные расходы -		*59,46*		*22807*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*20073*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,13*				*2734*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,02*		*5377*				
		Сметная стоимость				*72593*				
4	13-080201-0301 РСНБ РК	Кабель в траншее один. Устройство постели	1617	322,51	272,81	521493	441137	127769	0,06	97
		м кабеля		49,69	96,76	80356	156468	42,8	0,10	161
		Накладные расходы -		*79,02*		*127769*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*62,68*				*101360*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,33*				*26409*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,12*		*51941*				
		Сметная стоимость				*701203*				
5	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	1028	94,75	78,18	97398	80370	24445	0,02	21
		м кабеля		16,56	27,73	17029	28506	42,8	0,03	29
		Накладные расходы -		*23,78*		*24445*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*18,96*				*19489*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,82*				*4956*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,48*		*9747*				
		Сметная стоимость				*131590*				
6	13-080201-0401 РСНБ РК	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	1159	281,50	231,81	326262	268666	82045	0,06	70
		м кабеля		49,69	82,22	57596	95293	42,8	0,08	98
		Накладные расходы -		*70,79*		*82045*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56,46*				*65437*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,33*				*16608*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,18*		*32665*				
		Сметная стоимость				*440971*				
7	13-080201-0402 РСНБ РК	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	1028	163,71	138,87	168298	142755	41122	0,03	31
		м кабеля		24,85	49,25	25543	50634	42,8	0,05	52
		Накладные расходы -		*40,00*		*41122*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*31,72*				*32604*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,29*				*8518*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,30*		*16754*				
		Сметная стоимость				*226173*				
8	21-030101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	5,711	20450,04	--	116790	--	4952	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*867,08*		*4952*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*867,08*				*4952*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1705,37*		*9739*				
		Сметная стоимость				*131481*				
9	11-340201-0301 РСНБ РК	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,807	2047017,54	--	1651943	--	120583	133,00	107
		канало-километр трубопровода		96746,86	--	78075	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*149420,73*		*120583*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*60079,80*				*48484*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89340,93*				*72098*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175715,06*		*141802*				
		Сметная стоимость				*1914328*				
10	13-080201-0204 РСНБ РК	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	944	374,44	203,33	353469	191946	106576	0,18	170
		м кабеля		149,08	68,38	140735	64553	42,8	0,08	78
		Накладные расходы -		*112,90*		*106576*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*93,08*				*87863*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,82*				*18712*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,99*		*36804*				
		Сметная стоимость				*496848*				
11	13-080201-0203 РСНБ РК	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	376	258,82	137,41	97315	51664	28567	0,12	45
		м кабеля		99,39	46,31	37370	17413	42,8	0,06	21
		Накладные расходы -		*75,98*		*28567*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*62,36*				*23447*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,62*				*5120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,78*		*10071*				
		Сметная стоимость				*135953*				
12	13-080201-0202 РСНБ РК	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	60	225,47	104,06	13528	6243	4157	0,12	7
		м кабеля		99,39	34,48	5963	2069	42,8	0,04	3
		Накладные расходы -		*69,29*		*4157*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*57,30*				*3438*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,99*				*719*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,58*		*1415*				
		Сметная стоимость				*19100*				
13	13-080201-0904 РСНБ РК	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	503	457,40	235,54	230070	118476	72026	0,24	121
		м кабеля		198,78	78,71	99985	39589	42,8	0,10	49
		Накладные расходы -		*143,19*		*72026*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*118,76*				*59738*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,43*				*12288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,05*		*24168*				
		Сметная стоимость				*326263*				
14	13-080201-0903 РСНБ РК	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	144	365,66	185,21	52655	26670	16304	0,19	27
		м кабеля		157,37	61,67	22661	8880	42,8	0,08	11
		Накладные расходы -		*113,23*		*16304*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*93,75*				*13500*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,48*				*2805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,31*		*5517*				
		Сметная стоимость				*74476*				
15	13-080201-0902 РСНБ РК	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	160	275,09	127,78	44015	20444	13741	0,15	24
		м кабеля		124,24	42,11	19878	6738	42,8	0,05	9
		Накладные расходы -		*85,88*		*13741*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*71,20*				*11391*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,68*				*2349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,88*		*4620*				
		Сметная стоимость				*62376*				
16	13-080201-0705 РСНБ РК	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	64	967,50	575,68	61920	36844	13481	0,25	16
		м кабеля		207,06	173,12	13252	11080	42,8	0,20	13
		Накладные расходы -		*210,64*		*13481*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*162,72*				*10414*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,92*				*3067*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,25*		*6032*				
		Сметная стоимость				*81433*				
17	13-080201-0704 РСНБ РК	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	48	786,66	436,25	37759	20940	7949	0,20	10
		м кабеля		165,65	130,76	7951	6277	42,8	0,15	7
		Накладные расходы -		*165,60*		*7949*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*126,86*				*6089*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,73*				*1859*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,18*		*3657*				
		Сметная стоимость				*49364*				
18	13-080201-0703 РСНБ РК	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	54	660,36	343,09	35659	18527	7153	0,16	9
		м кабеля		132,52	101,61	7156	5487	42,8	0,12	6
		Накладные расходы -		*132,45*		*7153*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*100,21*				*5411*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,25*				*1741*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,42*		*3425*				
		Сметная стоимость				*46236*				
19	23-060137-0670 РСНБ РК	Кабели силовые АВБбШв 3х150+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	1,036	2691681,43	--	2788582	--	118236	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*114127,29*		*118236*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114127,29*				*118236*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224464,70*		*232545*				
		Сметная стоимость				*3139363*				
20	23-060137-0667 РСНБ РК	Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,566	2264048,94	--	1281452	--	54334	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*95995,68*		*54334*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*95995,68*				*54334*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188803,57*		*106863*				
		Сметная стоимость				*1442648*				
21	23-060137-0659 РСНБ РК	Кабели силовые АВБбШв 3х70+1х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,6	1409434,07	--	845660	--	35856	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59760,00*		*35856*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59760,00*				*35856*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117535,53*		*70521*				
		Сметная стоимость				*952037*				
22	23-060137-0655 РСНБ РК	Кабели силовые АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,228	817959,10	--	186495	--	7907	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34681,47*		*7907*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34681,47*				*7907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68211,25*		*15552*				
		Сметная стоимость				*209955*				
23	23-060137-0657 РСНБ РК	Кабели силовые АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,062	1117631,78	--	69293	--	2938	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47387,59*		*2938*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47387,59*				*2938*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93201,55*		*5778*				
		Сметная стоимость				*78010*				
24	13-080201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	12	988,95	54,67	11867	656	5041	1,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		828,24	19,39	9939	233	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*420,10*		*5041*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*362,79*				*4353*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,31*				*688*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,72*		*1353*				
		Сметная стоимость				*18261*				
25	13-080201-1815 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	32	988,95	54,67	31647	1749	13443	1,00	32
		шт.		828,24	19,39	26504	621	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*420,10*		*13443*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*362,79*				*11609*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,31*				*1834*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,72*		*3607*				
		Сметная стоимость				*48697*				
26	ТПРАЙС ЛИСТстр.60	ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ КОНЦЕВАЯ КАБЕЛЬНАЯ МУФТА ДЛЯ КАБЕЛЕЙ СЕЧ.35-50мм2 SJAKR1.47	12	32100,89	--	385211	--	16333	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1361,08*		*16333*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1361,08*				*16333*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2676,96*		*32123*				
		Сметная стоимость				*433667*				
27	ТПРАЙС ЛИСТстр.60	ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ КОНЦЕВАЯ КАБЕЛЬНАЯ МУФТА ДЛЯ КАБЕЛЕЙ СЕЧ.70-150мм2 SJAKR3.47	32	62026,79	--	1984857	--	84158	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2629,94*		*84158*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2629,94*				*84158*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5172,54*		*165521*				
		Сметная стоимость				*2234536*				
28	13-080101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВХА. Монтаж оборудования	1	72278,47	37269,94	72278	37270	22449	37,00	37
		подстанция		30644,88	12803,47	30645	12803	42,8	12,09	12
		Накладные расходы -		*22448,97*		*22449*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*18595,90*				*18596*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3853,07*				*3853*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7578,19*		*7578*				
		Сметная стоимость				*102305*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	51-080102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-1000-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	4405993,00	--	4405993	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*186814,10*		*186814*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*186814,10*				*186814*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*367424,57*		*367425*				
		Сметная стоимость				*4960232*				
30	51-080101-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	1	2634068,00	--	2634068	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*111684,48*		*111684*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111684,48*				*111684*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219660,20*		*219660*				
		Сметная стоимость				*2965413*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18609272	1539225			880
			Тенге			709064	536135			582
	Стоимость оборудования -		Тенге			7040061				
	Накладные расходы -		Тенге			298499				
	Сметная прибыль -		Тенге			587085				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			7925644				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7327115				
	Материалы -		Тенге			88714				
	Всего заработная плата -		Тенге				1109204			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5171482				
		Накладные расходы -	Тенге			805538				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					474739		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					330799		
		Сметная прибыль -	Тенге			650612				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8783265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1278
		Сметная заработная плата -	Тенге				1109204			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4242096				
	Материалы -		Тенге			1573868				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				135995			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2370068				
	Местные материалы -		Тенге			116790				
		Накладные расходы -	Тенге			266088				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					82716		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					183372		
		Сметная прибыль -	Тенге			360655				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4868839				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							185
		Сметная заработная плата -	Тенге				135995			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21577747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1463
		Сметная заработная плата -	Тенге				1245199			
		РАЗДЕЛ 2.СЕТИ ВЛЗ-10кВ								
		ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ КР10-1.2с								
31	11-330202-0101 РСНБ РК	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	2	5588,20	2974,99	11176	5950	4611	3,06	6
		опора		2303,51	912,79	4607	1826	61,7	0,87	2
		Накладные расходы -		*2305,54*		*4611*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1984,46*				*3969*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*321,08*				*642*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*631,50*		*1263*				
		Сметная стоимость				*17050*				
32	21-040405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	4	33741,15	--	134965	--	5722	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1430,62*		*5722*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1430,62*				*5722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2813,74*		*11255*				
		Сметная стоимость				*151942*				
33	ТПРАЙС ЛИСТстр.20	ТРАВЕРСА ТМ73	2	9253,11	--	18506	--	785	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*392,33*		*785*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*392,33*				*785*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*771,64*		*1543*				
		Сметная стоимость				*20834*				
34	ТПРАЙС ЛИСТстр.20	ТРАВЕРСА ТМs60а	2	2584,88	--	5170	--	219	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*109,60*		*219*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109,60*				*219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,56*		*431*				
		Сметная стоимость				*5820*				
35	ТПРАЙС ЛИСТстр.20	НАКЛАДКА ОГ52	2	547,97	--	1096	--	46	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,23*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,23*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,70*		*91*				
		Сметная стоимость				*1234*				
36	ТПРАЙС ЛИСТстр.20	ХОМУТ Х1	4	528,92	--	2116	--	90	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,43*		*90*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,43*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,11*		*176*				
		Сметная стоимость				*2382*				
37	ТПРАЙС ЛИСТстр.20	КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У1	2	3756,99	--	7514	--	319	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*159,30*		*319*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,30*				*319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*313,30*		*627*				
		Сметная стоимость				*8459*				
38	ТПРАЙС ЛИСТстр.20	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП21	4	518,53	--	2074	--	88	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,99*		*88*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,99*				*88*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,24*		*173*				
		Сметная стоимость				*2335*				
39	24-040207-3127 РСНБ РК	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	10	710,02	--	7100	--	301	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,10*		*301*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,10*				*301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,21*		*592*				
		Сметная стоимость				*7993*				
40	24-040207-5202 РСНБ РК	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	10	318,26	--	3183	--	135	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,49*		*135*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,49*				*135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,54*		*265*				
		Сметная стоимость				*3583*				
41	24-040207-4710 РСНБ РК	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98	10	2663,13	--	26631	--	1129	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*112,92*		*1129*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*112,92*				*1129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222,08*		*2221*				
		Сметная стоимость				*29981*				
42	24-040201-0602 РСНБ РК	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	422,57	--	2535	--	108	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,92*		*108*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,92*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,24*		*211*				
		Сметная стоимость				*2854*				
43	24-040109-1308 РСНБ РК	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	6	16207,68	--	97246	--	4123	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*687,21*		*4123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687,21*				*4123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1351,59*		*8110*				
		Сметная стоимость				*109479*				
44	24-040207-3248 РСНБ РК	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	6	23561,86	--	141371	--	5994	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*999,02*		*5994*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*999,02*				*5994*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1964,87*		*11789*				
		Сметная стоимость				*159154*				
45	24-040109-1201 РСНБ РК	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	8	8654,27	--	69234	--	2936	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*366,94*		*2936*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*366,94*				*2936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*721,70*		*5774*				
		Сметная стоимость				*77943*				
46	21-130202-0106 РСНБ РК	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	0,0001429	501600,30	--	72	--	3	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21267,85*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21267,85*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41829,45*		*6*				
		Сметная стоимость				*81*				
47	ТПРАЙС ЛИСТстр.30	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД1-10/400У1	2	33761,00	--	67522	--	2863	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1431,47*		*2863*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1431,47*				*2863*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2815,40*		*5631*				
		Сметная стоимость				*76016*				
48	ТПРАЙС ЛИСТстр.34	ПРИВОД ПРНГЗ-10У1	2	3462,67	--	6925	--	294	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*146,82*		*294*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*146,82*				*294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*288,76*		*578*				
		Сметная стоимость				*7796*				
49	ТПРАЙС ЛИСТстр.22	КРОНШТЕЙН КМ1	2	3047,15	--	6094	--	258	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*129,20*		*258*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129,20*				*258*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,11*		*508*				
		Сметная стоимость				*6861*				
50	21-130201-0304 РСНБ РК	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	1,1462	593,64	--	680	--	29	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,17*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,17*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,50*		*57*				
		Сметная стоимость				*766*				
51	24-040206-0701 РСНБ РК	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	12	828,29	--	9939	--	421	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,12*		*421*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,12*				*421*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,07*		*829*				
		Сметная стоимость				*11189*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	ТПРАЙС ЛИСТстр.23	КРОНШТЕЙН РА1	2	7661,15	--	15322	--	650	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*324,83*		*650*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*324,83*				*650*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*638,88*		*1278*				
		Сметная стоимость				*17249*				
53	ТПРАЙС ЛИСТстр.24	КРОНШТЕЙН РА2	2	1999,69	--	3999	--	170	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84,79*		*170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,79*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,76*		*334*				
		Сметная стоимость				*4502*				
54	ТПРАЙС ЛИСТстр.28	ВАЛ ПРИВОДА РА3	6	6232,80	--	37397	--	1586	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*264,27*		*1586*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*264,27*				*1586*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*519,77*		*3119*				
		Сметная стоимость				*42101*				
55	ТПРАЙС ЛИСТстр.25	КРОНШТЕЙН РА5	2	1047,46	--	2095	--	89	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,41*		*89*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,41*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,35*		*175*				
		Сметная стоимость				*2359*				
56	ТПРАЙС ЛИСТстр.26	ХОМУТ Х7	6	1047,46	--	6285	--	266	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,41*		*266*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,41*				*266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,35*		*524*				
		Сметная стоимость				*7076*				
57	ТПРАЙС ЛИСТстр.27	ПРОВОДНИК ЗП 1	9	908,95	--	8181	--	347	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,54*		*347*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,54*				*347*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,80*		*682*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*9210*				
58	ТПРАЙС ЛИСТстр.33	ХОМУТ Х8	2	1835,21	--	3670	--	156	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*77,81*		*156*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,81*				*156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,04*		*306*				
		Сметная стоимость				*4132*				
		ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА10-1.2с								
59	11-330202-0101 РСНБ РК	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	2	5588,20	2974,99	11176	5950	4611	3,06	6
		опора		2303,51	912,79	4607	1826	61,7	0,87	2
		Накладные расходы -		*2305,54*		*4611*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1984,46*				*3969*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*321,08*				*642*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*631,50*		*1263*				
		Сметная стоимость				*17050*				
60	21-040405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	6	33741,15	--	202447	--	8584	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1430,62*		*8584*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1430,62*				*8584*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2813,74*		*16882*				
		Сметная стоимость				*227913*				
61	ТПРАЙС ЛИСТстр.20	ТРАВЕРСА ТМ73	2	9253,11	--	18506	--	785	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*392,33*		*785*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*392,33*				*785*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*771,64*		*1543*				
		Сметная стоимость				*20834*				
62	ТПРАЙС ЛИСТстр.20	НАКЛАДКА ОГ52	2	547,97	--	1096	--	46	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,23*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,23*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,70*		*91*				
		Сметная стоимость				*1234*				
63	ТПРАЙС ЛИСТстр.20	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП21	8	518,53	--	4148	--	176	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,99*		*176*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,99*				*176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,24*		*346*				
		Сметная стоимость				*4670*				
64	24-040207-3127 РСНБ РК	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	12	710,02	--	8520	--	361	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,10*		*361*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,10*				*361*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,21*		*711*				
		Сметная стоимость				*9592*				
65	24-040207-5202 РСНБ РК	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	12	318,26	--	3819	--	162	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,49*		*162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,49*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,54*		*318*				
		Сметная стоимость				*4299*				
66	24-040207-4710 РСНБ РК	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98	12	2663,13	--	31958	--	1355	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*112,92*		*1355*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*112,92*				*1355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222,08*		*2665*				
		Сметная стоимость				*35978*				
67	24-040201-0602 РСНБ РК	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	12	422,57	--	5071	--	215	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,92*		*215*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,92*				*215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,24*		*423*				
		Сметная стоимость				*5709*				
68	24-040109-1308 РСНБ РК	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	12	16207,68	--	194492	--	8246	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*687,21*		*8246*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687,21*				*8246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1351,59*		*16219*				
		Сметная стоимость				*218958*				
69	24-040207-3248 РСНБ РК	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	12	23561,86	--	282742	--	11988	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*999,02*		*11988*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*999,02*				*11988*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1964,87*		*23578*				
		Сметная стоимость				*318309*				
70	24-040207-5018 РСНБ РК	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	6	2891,88	--	17351	--	736	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*122,62*		*736*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,62*				*736*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,16*		*1447*				
		Сметная стоимость				*19534*				
71	ТПРАЙС ЛИСТстр.	ХОМУТ Х51	4	561,82	--	2247	--	95	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,82*		*95*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,82*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,85*		*187*				
		Сметная стоимость				*2530*				
72	24-040109-1201 РСНБ РК	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	6	8654,27	--	51926	--	2202	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*366,94*		*2202*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*366,94*				*2202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*721,70*		*4330*				
		Сметная стоимость				*58458*				
73	ТПРАЙС ЛИСТстр.20	КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У52	4	3564,81	--	14259	--	605	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*151,15*		*605*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,15*				*605*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297,28*		*1189*				
		Сметная стоимость				*16053*				
74	ТПРАЙС ЛИСТстр.20	КРЕПЛЕНИЕ ИЗОЛЯТОРА Kisl	2	1571,18	--	3142	--	133	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*66,62*		*133*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,62*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,02*		*262*				
		Сметная стоимость				*3537*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	21-130202-0106 РСНБ РК	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	0,0002858	501600,30	--	143	--	6	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21267,85*		*6*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21267,85*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41829,45*		*12*				
		Сметная стоимость				*161*				
76	ТПРАЙС ЛИСТстр.28	ТРАВЕРСА TMs60	2	2584,88	--	5170	--	219	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*109,60*		*219*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109,60*				*219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,56*		*431*				
		Сметная стоимость				*5820*				
		ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УП10-1.2с								
77	11-330202-0101 РСНБ РК	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	3	5588,20	2974,99	16765	8925	6917	3,06	9
		опора		2303,51	912,79	6911	2738	61,7	0,87	3
		Накладные расходы -		*2305,54*		*6917*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1984,46*				*5953*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*321,08*				*963*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*631,50*		*1894*				
		Сметная стоимость				*25576*				
78	21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	6	33741,15	--	202447	--	8584	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1430,62*		*8584*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1430,62*				*8584*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2813,74*		*16882*				
		Сметная стоимость				*227913*				
79	ТПРАЙС ЛИСТстр.20	КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У1	3	3756,99	--	11271	--	478	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*159,30*		*478*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,30*				*478*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*313,30*		*940*				
		Сметная стоимость				*12689*				
80	ТПРАЙС ЛИСТстр.20	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП21	6	518,53	--	3111	--	132	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,99*		*132*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,99*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,24*		*259*				
		Сметная стоимость				*3502*				
81	24-040207-3127 РСНБ РК	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	9	710,02	--	6390	--	271	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,10*		*271*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,10*				*271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,21*		*533*				
		Сметная стоимость				*7194*				
82	24-040207-5202 РСНБ РК	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	9	318,26	--	2864	--	121	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,49*		*121*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,49*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,54*		*239*				
		Сметная стоимость				*3224*				
83	24-040207-4710 РСНБ РК	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98	18	2663,13	--	47936	--	2033	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*112,92*		*2033*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*112,92*				*2033*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222,08*		*3998*				
		Сметная стоимость				*53966*				
84	24-040109-1201 РСНБ РК	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	9	8654,27	--	77888	--	3302	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*366,94*		*3302*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*366,94*				*3302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*721,70*		*6495*				
		Сметная стоимость				*87686*				
85	21-130202-0106 РСНБ РК	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	0,0002143	501600,30	--	107	--	5	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21267,85*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21267,85*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41829,45*		*9*				
		Сметная стоимость				*121*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	ТПРАЙС ЛИСТстр.20	ОГОЛОВОК ОГs59	3	10863,25	--	32590	--	1382	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*460,60*		*1382*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*460,60*				*1382*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*905,91*		*2718*				
		Сметная стоимость				*36690*				
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10-1.2с								
87	11-330202-0101 РСНБ РК	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	12	5588,20	2974,99	67058	35700	27666	3,06	37
		опора		2303,51	912,79	27642	10953	61,7	0,87	10
		Накладные расходы -		*2305,54*		*27666*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1984,46*				*23813*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*321,08*				*3853*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*631,50*		*7578*				
		Сметная стоимость				*102302*				
88	21-040405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	12	33741,15	--	404894	--	17167	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1430,62*		*17167*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1430,62*				*17167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2813,74*		*33765*				
		Сметная стоимость				*455826*				
89	24-040207-3127 РСНБ РК	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	12	710,02	--	8520	--	361	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,10*		*361*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,10*				*361*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,21*		*711*				
		Сметная стоимость				*9592*				
90	24-040207-5202 РСНБ РК	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	12	318,26	--	3819	--	162	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,49*		*162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,49*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,54*		*318*				
		Сметная стоимость				*4299*				
91	24-040207-4710 РСНБ РК	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98	72	2663,13	--	191745	--	8130	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*112,92*		*8130*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*112,92*				*8130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222,08*		*15990*				
		Сметная стоимость				*215865*				
92	ТПРАЙС ЛИСТстр.20	ОГОЛОВОК ОГs55	12	14086,99	--	169044	--	7167	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*597,29*		*7167*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*597,29*				*7167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1174,74*		*14097*				
		Сметная стоимость				*190308*				
93	24-040109-1201 РСНБ РК	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	36	8654,27	--	311554	--	13210	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*366,94*		*13210*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*366,94*				*13210*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*721,70*		*25981*				
		Сметная стоимость				*350745*				
94	13-080101-1510 РСНБ РК	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	6	28809,86	12346,69	172859	74080	46450	12,00	72
		комплект (3 фазы)		9938,88	4675,37	59633	28052	42,8	4,83	29
		Накладные расходы -		*7741,65*		*46450*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*6254,90*				*37529*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1486,75*				*8920*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2924,12*		*17545*				
		Сметная стоимость				*236854*				
95	24-040207-4315 РСНБ РК	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	6	22085,21	--	132511	--	5618	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*936,41*		*5618*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*936,41*				*5618*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1841,73*		*11050*				
		Сметная стоимость				*149180*				
96	ТПРАЙС ЛИСТстр.35	ИСКРОВОЙ ПРОМЕЖУТОК SDI 20.3	6	10909,13	--	65455	--	2775	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*462,55*		*2775*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*462,55*				*2775*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*909,73*		*5458*				
		Сметная стоимость				*73689*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	2,999	23369,87	9452,70	70086	28349	34613	16,10	48
		км линии		12727,21	3677,39	38169	11028	61,7	4,44	13
		Накладные расходы -		*11541,68*		*34613*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*10121,64*				*30355*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1420,04*				*4259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2792,92*		*8376*				
		Сметная стоимость				*113075*				
98	23-061201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	2,999	208635,38	--	625698	--	26530	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8846,14*		*26530*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8846,14*				*26530*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17398,52*		*52178*				
		Сметная стоимость				*704406*				
99	13-080208-0103 РСНБ РК	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	17	2852,06	91,85	48485	1561	6469	0,70	12
		шт.		566,35	15,51	9628	264	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*380,52*		*6469*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*249,04*				*4234*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*131,49*				*2235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258,61*		*4396*				
		Сметная стоимость				*59350*				
100	13-080208-0201 РСНБ РК	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	340	160,55	13,58	54586	4618	22363	0,16	54
		м		129,45	2,71	44013	923	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*65,77*		*22363*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56,57*				*19233*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,21*				*3130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,11*		*6156*				
		Сметная стоимость				*83105*				
101	21-050301-0103 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,2091	157239,10	--	32879	--	1394	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6666,94*		*1394*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6666,94*				*1394*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13112,48*		*2742*				
		Сметная стоимость				*37015*				
		НАРУЖНЫЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	13-080208-0201 РСНБ РК	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	455	403,95	13,58	183797	6180	34622	0,16	73
		м		129,45	2,71	58900	1235	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*76,09*		*34622*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56,57*				*25738*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,53*				*8884*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,40*		*17474*				
		Сметная стоимость				*235893*				
103	13-080208-0202 РСНБ РК	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	458	381,94	17,96	174927	8224	31434	0,14	64
		м		113,27	4,27	51878	1954	42,8	--	2
		Накладные расходы -		*68,63*		*31434*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*50,31*				*23040*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,33*				*8394*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,05*		*16509*				
		Сметная стоимость				*222869*				
104	13-080103-3101 РСНБ РК	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	3	343,84	6,37	1032	19	490	0,40	1
		шт.		331,30	2,13	994	6	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*163,34*		*490*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*142,71*				*428*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,63*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,57*		*122*				
		Сметная стоимость				*1644*				
105	24-040207-3136 РСНБ РК	Зажимы оперативные ответвительные SL30 ГОСТ Р 51177-98	3	7842,23	--	23527	--	998	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*332,51*		*998*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*332,51*				*998*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*653,98*		*1962*				
		Сметная стоимость				*26486*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4700160	179557			383
			Тенге			306982	60806			63
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2587729				
	Материалы -		Тенге			315956				
	Всего заработная плата -		Тенге				257481			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1952044				
		Накладные расходы -	Тенге			224594				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					110202		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					114392		
		Сметная прибыль -	Тенге			224986				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3037309				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							310
		Сметная заработная плата -	Тенге				257481			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2112431				
	Материалы -		Тенге			9453				
	Всего заработная плата -		Тенге				110307			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			991417				
	Местные материалы -		Тенге			944752				
		Накладные расходы -	Тенге			160512				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					68059		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					92453		
		Сметная прибыль -	Тенге			181835				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2454779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата -	Тенге				110307			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5492088				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							446
		Сметная заработная плата -	Тенге				367788			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3 НАРУЖНЫЕ СЕТИ НВК								
		РАЗДЕЛ 5.ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	2788,8509	89,53	81,82	249695	228171	71564	0,01	32
		м3 грунта		7,72	27,77	21524	77455	59,1	0,03	70
		Накладные расходы -		*25,66*		*71564*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,98*				*58497*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,69*				*13067*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,22*		*25701*				
		Сметная стоимость				*346960*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	86,25312	1332,83	--	114961	--	75697	1,85	159
		м3 грунта		1332,83	--	114961	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*877,62*		*75697*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787,70*				*67942*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,91*				*7755*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,84*		*15253*				
		Сметная стоимость				*205911*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-010205-0302 РСНБ РК	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	13,536	1110,69	--	15034	--	9899	1,54	21
		м3 грунта		1110,69	--	15034	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*731,35*		*9899*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*656,42*				*8885*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*74,93*				*1014*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,36*		*1995*				
		Сметная стоимость				*26928*				
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	2581,5104	21,40	21,40	55252	55252	14569	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	19846	59,1	0,01	21
		Накладные расходы -		*5,64*		*14569*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*11729*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,10*				*2840*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,16*		*5586*				
		Сметная стоимость				*75407*				
5	11-010205-0501 РСНБ РК	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	228,14723	580,27	--	132387	--	87171	0,89	202
		м3 грунта		580,27	--	132387	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*382,08*		*87171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342,94*				*78240*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,14*				*8931*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,99*		*17565*				
		Сметная стоимость				*237123*				
6	11-010201-0501 РСНБ РК	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2581,5104	115,77	48,97	298873	126419	153490	0,11	279
		м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	172454	56125	59,1	0,03	68
		Накладные расходы -		*59,46*		*153490*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*135090*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,13*				*18400*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,02*		*36189*				
		Сметная стоимость				*488552*				
		ТРУБОПРОВОДЫ								
7	11-230201-0103 РСНБ РК	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка футляра	0,108	5949394,61	64677,11	642535	6985	55846	499,00	54
		км трубопровода		389833,77	19296,59	42102	2084	62,1	17,66	2
		Накладные расходы -		*517096,85*		*55846*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*254069,95*				*27440*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*263026,90*				*28407*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*517319,32*		*55870*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*754252*				
8	11-230201-0104 РСНБ РК	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка футляра	0,107	9719198,03	173242,80	1039954	18537	85069	691,60	74
		км трубопровода		540298,67	51269,38	57812	5486	62,1	46,70	5
		Накладные расходы -		*795033,97*		*85069*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*367363,75*				*39308*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427670,22*				*45761*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841138,56*		*90002*				
		Сметная стоимость				*1215024*				
11	11-090501-0601 РСНБ РК	Водонепроницаемый поддон. Резка	363	270,97	8,71	98362	3163	64605	0,34	123
		м реза		262,26	--	95199	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*177,97*		*64605*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*159,71*				*57976*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,26*				*6629*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,92*		*13037*				
		Сметная стоимость				*176004*				
12	11-220501-0108 РСНБ РК	Укладка водонепроницаемого поддона	0,726	412663,44	138859,68	299594	100812	148675	306,00	222
		км трубопровода		241896,06	47430,39	175617	34434	62,1	63,40	46
		Накладные расходы -		*204786,74*		*148675*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*179671,73*				*130442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25115,01*				*18233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49396,01*		*35862*				
		Сметная стоимость				*484131*				
13	23-010501-0813 РСНБ РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	363	4745,23	--	1722518	--	73035	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*201,20*		*73035*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*201,20*				*73035*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395,71*		*143644*				
		Сметная стоимость				*1939197*				
14	11-230101-0101 РСНБ РК	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	36,3	3102,22	117,91	112611	4280	22298	1,02	37
		м3 основания		716,73	28,99	26017	1052	62,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*614,26*		*22298*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*463,09*				*16810*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,17*				*5487*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297,32*		*10793*				
		Сметная стоимость				*145701*				
15	11-220501-0106 РСНБ РК	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,798	350988,11	110596,15	280089	88256	147859	286,00	228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода		226085,86	37157,80	180417	29652	62,1	49,89	40
		Накладные расходы -		*185287,52*		*147859*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*163474,32*				*130453*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21813,21*				*17407*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42902,05*		*34236*				
		Сметная стоимость				*462184*				
16	11-220501-0105 РСНБ РК	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,129	288608,98	84457,51	37231	10895	20263	247,00	32
		км трубопровода		195255,97	28491,04	25188	3675	62,1	38,24	5
		Накладные расходы -		*157075,26*		*20263*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*138946,89*				*17924*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18128,37*				*2339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35654,74*		*4599*				
		Сметная стоимость				*62093*				
17	11-220501-0102 РСНБ РК	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,168	191221,26	46544,70	32125	7820	18626	179,00	30
		км трубопровода		143162,41	15579,42	24051	2617	62,1	21,05	4
		Накладные расходы -		*110866,19*		*18626*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*98578,67*				*16561*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12287,52*				*2064*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24167,00*		*4060*				
		Сметная стоимость				*54811*				
18	11-220501-0101 РСНБ РК	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,039	180571,74	41256,89	7042	1609	4140	173,00	7
		км трубопровода		138363,67	13804,29	5396	538	62,1	18,65	1
		Накладные расходы -		*106159,19*		*4140*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*94496,30*				*3685*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11662,89*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22938,47*		*895*				
		Сметная стоимость				*12077*				
19	23-010501-1318 РСНБ РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	878,7	4372,22	--	3841870	--	162895	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*185,38*		*162895*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*185,38*				*162895*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*364,61*		*320381*				
		Сметная стоимость				*4325146*				
20	23-010501-1316 РСНБ РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	165,64	2798,64	--	463567	--	19655	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*118,66*		*19655*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*118,66*				*19655*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*233,38*		*38658*				
		Сметная стоимость				*521880*				
21	23-010501-1310 РСНБ РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	266,64	448,00	--	119455	--	5065	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,00*		*5065*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,00*				*5065*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,36*		*9962*				
		Сметная стоимость				*134481*				
22	23-010501-1308 РСНБ РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	51,51	274,00	--	14114	--	598	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,62*		*598*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,62*				*598*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,85*		*1177*				
		Сметная стоимость				*15889*				
25	11-220501-0108 РСНБ РК	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка гильз	0,0024	381493,94	138859,68	916	333	488	306,00	1
		км трубопровода		241896,06	47430,39	581	114	62,1	63,40	--
		Накладные расходы -		*203465,15*		*488*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*179671,73*				*431*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23793,42*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46796,73*		*112*				
		Сметная стоимость				*1517*				
26	11-220501-0104 РСНБ РК	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка гильз	0,0048	257717,74	68872,60	1237	331	711	236,00	1
		км трубопровода		188750,44	23152,81	906	111	62,1	31,17	--
		Накладные расходы -		*148098,65*		*711*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*131591,92*				*632*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16506,73*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32465,31*		*156*				
		Сметная стоимость				*2104*				
27	11-220501-0103 РСНБ РК	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка гильз	0,0009	214561,17	59307,21	193	53	110	194,00	--
		км трубопровода		155159,26	19933,72	140	18	62,1	26,83	--
		Накладные расходы -		*122440,40*		*110*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*108732,74*				*98*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13707,66*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26960,13*		*24*				
		Сметная стоимость				*327*				
30	23-010501-1322 РСНБ РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	2,4	10806,78	--	25936	--	1100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*458,21*		*1100*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*458,21*				*1100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*901,20*		*2163*				
		Сметная стоимость				*29199*				
31	23-010501-1314 РСНБ РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	4,8	1716,19	--	8238	--	349	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,77*		*349*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,77*				*349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,12*		*687*				
		Сметная стоимость				*9274*				
32	23-010501-1313 РСНБ РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,9	1355,46	--	1220	--	52	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,47*		*52*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,47*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,03*		*102*				
		Сметная стоимость				*1373*				
34	11-220901-0105 РСНБ РК	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	3	2078,08	123,64	6234	371	3305	1,93	6
		задвижка или клапан		1507,77	57,98	4523	174	62,1	0,07	--
		Накладные расходы -		*1101,67*		*3305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*972,33*				*2917*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129,34*				*388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,38*		*763*				
		Сметная стоимость				*10302*				
36	23-040102-1408 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	6	153683,11	--	922099	--	39097	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6516,16*		*39097*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6516,16*				*39097*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12815,94*		*76896*				
		Сметная стоимость				*1038092*				
37	23-040102-1407 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	3	89806,93	--	269421	--	11423	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3807,81*		*11423*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3807,81*				*11423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7489,18*		*22468*				
		Сметная стоимость				*303312*				
38	23-040102-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	16	31881,17	--	510099	--	21628	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1351,76*		*21628*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1351,76*				*21628*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2658,63*		*42538*				
		Сметная стоимость				*574265*				
39	23-040502-0606 РСНБ РК	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	4	1461,48	--	5846	--	248	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,97*		*248*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,97*				*248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,88*		*488*				
		Сметная стоимость				*6581*				
40	11-221001-0101 РСНБ РК	Вантузы одинарные. Установка	1	55652,21	35,33	55652	35	3190	1,62	2
		шт.		1265,59	16,56	1266	17	62,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*3189,63*		*3190*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*796,22*				*796*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2393,41*				*2393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4707,35*		*4707*				
		Сметная стоимость				*63549*				
41	13-110203-0105 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	2	4007,20	282,60	8014	565	3224	4,00	8
		шт.		3011,12	132,52	6022	265	44	0,16	--
		Накладные расходы -		*1611,75*		*3224*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*1383,20*				*2766*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*228,55*				*457*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*449,52*		*899*				
		Сметная стоимость				*12137*				
42	13-110203-0103 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	1	933,43	--	933	--	385	1,00	1
		шт.		752,78	--	753	--	44	--	--
		Накладные расходы -		*384,84*		*385*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*331,22*				*331*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,62*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,46*		*105*				
		Сметная стоимость				*1423*				
43	ПРАЙС ЛИСТстр.39	СТОИМОСТЬ ВОДЯНОГО СЧЕТЧИКА Д 80мм С РАДИОМОДУЛЕМ	2	265480,89	--	530962	--	22513	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11256,39*		*22513*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11256,39*				*22513*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22138,98*		*44278*				
		Сметная стоимость				*597753*				
44	ПРАЙС ЛИСТстр.41	СТОИМОСТЬ ВОДЯНОГО СЧЕТЧИКА Д 32мм С РАДИОМОДУЛЕМ	1	117156,71	--	117157	--	4967	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4967,44*		*4967*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4967,44*				*4967*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9769,93*		*9770*				
		Сметная стоимость				*131894*				
45	11-220801-0105 РСНБ РК	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,21684	597254,97	281252,81	129509	60987	59943	312,70	68
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	64674	19444	62,1	94,30	20
		Накладные расходы -		*276439,69*		*59943*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*52237*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35537,85*				*7706*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69895,57*		*15156*				
		Сметная стоимость				*204608*				
46	23-020101-0636 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 200 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	6801,44	--	13603	--	577	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*288,38*		*577*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*288,38*				*577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*567,19*		*1134*				
		Сметная стоимость				*15314*				
48	23-020101-0763 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 200 мм х 6 мм - 150 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	13988,85	--	27978	--	1186	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*593,13*		*1186*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*593,13*				*1186*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1166,56*		*2333*				
		Сметная стоимость				*31497*				
49	23-020101-0708 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	920,11	--	920	--	39	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,01*		*39*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,01*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,73*		*77*				
		Сметная стоимость				*1036*				
50	23-020101-1031 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	4	578,90	--	2316	--	98	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,55*		*98*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,55*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,28*		*193*				
		Сметная стоимость				*2607*				
51	23-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	291,63	--	583	--	25	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,37*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,37*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,32*		*49*				
		Сметная стоимость				*656*				
52	23-020103-3441 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 200 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	1	3669,23	--	3669	--	156	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*155,58*		*156*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,58*				*156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,98*		*306*				
		Сметная стоимость				*4131*				
53	11-220801-0105 РСНБ РК	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,4579	921277,35	281252,81	421853	128786	132873	312,70	143
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	136572	41060	62,1	94,30	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*290178,24*		*132873*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*110309*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49276,40*				*22564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96916,45*		*44378*				
		Сметная стоимость				*599104*				
54	11-220801-0102 РСНБ РК	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм./крест фланцевый,тройник фланцевый Установка	0,626	251084,43	8327,24	157179	5213	17499	32,70	20
		т фасонных частей		23988,72	2748,10	15017	1720	62,1	2,69	2
		Накладные расходы -		*27953,53*		*17499*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*16603,56*				*10394*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11349,97*				*7105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22323,04*		*13974*				
		Сметная стоимость				*188652*				
55	11-221001-0103 РСНБ РК	Гидранты пожарные. Установка	8	57592,05	113,85	460736	911	26693	1,82	15
		шт.		1335,15	47,07	10681	377	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*3336,65*		*26693*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*858,36*				*6867*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2478,30*				*19826*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4874,30*		*38994*				
		Сметная стоимость				*526424*				
57	11-221201-0106 РСНБ РК	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	40	1675,82	195,73	67033	7829	38374	1,43	57
		фланец		1363,95	8,28	54558	331	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*959,34*		*38374*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*852,16*				*34086*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*107,19*				*4287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210,81*		*8433*				
		Сметная стоимость				*113839*				
58	11-221201-0105 РСНБ РК	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	24	1060,81	114,27	25459	2743	14545	0,90	22
		фланец		858,43	8,28	20602	199	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*606,03*		*14545*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*538,23*				*12917*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,80*				*1627*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,35*		*3200*				
		Сметная стоимость				*43204*				
59	11-221201-0103 РСНБ РК	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	4	698,55	68,19	2794	273	1600	0,60	2
		фланец		572,29	--	2289	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*400,08*		*1600*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*355,39*				*1422*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,69*				*179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,89*		*352*				
		Сметная стоимость				*4746*				
60	11-221201-0102 РСНБ РК	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	6	533,95	51,15	3204	307	1840	0,46	3
		фланец		438,75	--	2633	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*306,66*		*1840*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*272,47*				*1635*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,19*				*205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,25*		*403*				
		Сметная стоимость				*5447*				
61	11-221201-0101 РСНБ РК	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	48	359,34	34,10	17248	1637	10215	0,32	15
		фланец		305,22	--	14651	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*212,81*		*10215*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*189,54*				*9098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,27*				*1117*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,77*		*2197*				
		Сметная стоимость				*29660*				
63	23-020103-0213 РСНБ РК	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	40	4276,94	--	171078	--	7254	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*181,34*		*7254*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*181,34*				*7254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*356,66*		*14267*				
		Сметная стоимость				*192598*				
64	23-020103-0212 РСНБ РК	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	24	2928,07	--	70274	--	2980	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*124,15*		*2980*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,15*				*2980*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244,18*		*5860*				
		Сметная стоимость				*79114*				
65	23-020103-0210 РСНБ РК	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	1714,94	--	6860	--	291	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,71*		*291*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,71*				*291*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,01*		*572*				
		Сметная стоимость				*7723*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	23-020103-0207 РСНБ РК	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	42	875,74	--	36781	--	1560	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,13*		*1560*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,13*				*1560*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,03*		*3067*				
		Сметная стоимость				*41408*				
67	23-020103-0209 РСНБ РК	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	6	1331,89	--	7991	--	339	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,47*		*339*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,47*				*339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,07*		*666*				
		Сметная стоимость				*8996*				
68	23-020103-	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	6	547,71	--	3286	--	139	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,22*		*139*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,22*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,67*		*274*				
		Сметная стоимость				*3699*				
69	11-220801-0201 РСНБ РК	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	45	821,69	498,26	36976	22422	15828	0,41	19
		шт.		323,43	166,11	14554	7475	62,1	0,23	10
		Накладные расходы -		*351,73*		*15828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*13680*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*2148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*4224*				
		Сметная стоимость				*57028*				
71	23-020302-8015 РСНБ РК	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	2735,14	--	49233	--	2087	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*115,97*		*2087*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*115,97*				*2087*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,09*		*4106*				
		Сметная стоимость				*55426*				
72	23-020302-8013 РСНБ РК	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	1913,95	--	15312	--	649	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*81,15*		*649*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,15*				*649*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,61*		*1277*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*17238*				
73	23-020302-8007 РСНБ РК	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	881,45	--	14103	--	598	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,37*		*598*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,37*				*598*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,51*		*1176*				
		Сметная стоимость				*15877*				
74	23-020302-8006 РСНБ РК	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	613,15	--	1839	--	78	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,00*		*78*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,00*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,13*		*153*				
		Сметная стоимость				*2070*				
78	11-060301-0407 РСНБ РК	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,095004	309721,68	827,40	29425	79	8694	198,00	19
		т		154683,54	340,57	14696	32	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*8694*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*7143*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*1550*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*3049*				
		Сметная стоимость				*41168*				
82	11-221101-0105 РСНБ РК	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	2	9862,89	5342,48	19726	10685	7560	3,64	7
		врезка		3426,84	1766,29	6854	3533	62,1	1,89	4
		Накладные расходы -		*3779,86*		*7560*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3224,93*				*6450*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*554,92*				*1110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1091,42*		*2183*				
		Сметная стоимость				*29469*				
87	11-070107-0103 РСНБ РК	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-2,3,5,6,7	0,67932	416119,79	5844,66	282678	3970	28854	42,70	29
		т стальных элементов		37505,55	853,09	25478	580	62,1	1,03	1
		Накладные расходы -		*42474,19*		*28854*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*16182*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18653,48*				*12672*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36687,52*		*24923*				
		Сметная стоимость				*336454*				
		КОЛОДЦЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	11-060101-0101 РСНБ РК	Подготовка бетонная. Устройство	7,6	16135,55	657,19	122630	4995	9258	1,35	10
		м3		906,03	150,16	6886	1141	48,5	0,18	1
		Накладные расходы -		*1218,12*		*9258*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*3893*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*5365*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*10551*				
		Сметная стоимость				*142439*				
89	11-080101-0201 РСНБ РК	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	3,2	3470,02	650,16	11104	2081	1824	0,78	2
		м3 основания		548,09	250,24	1754	801	50,8	0,29	1
		Накладные расходы -		*569,87*		*1824*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*405,55*				*1298*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,32*				*526*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323,19*		*1034*				
		Сметная стоимость				*13962*				
91	11-221301-0101 РСНБ РК	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих д=1500мм	11,73	24303,28	5743,10	285077	67367	79685	8,86	104
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6669,63	2232,79	78235	26191	62,1	2,22	26
		Накладные расходы -		*6793,27*		*79685*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5528,40*				*64848*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264,86*				*14837*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2487,72*		*29181*				
		Сметная стоимость				*393943*				
92	11-221301-0102 РСНБ РК	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых д=1500мм	9,625	39196,59	5810,86	377267	55930	99240	13,90	134
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11117,08	2243,56	107002	21594	62,1	2,23	21
		Накладные расходы -		*10310,68*		*99240*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8296,96*				*79858*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2013,73*				*19382*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3960,58*		*38121*				
		Сметная стоимость				*514628*				
93	21-040302-0102 РСНБ РК	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	15	7846,18	--	117693	--	4990	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*332,68*		*4990*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*332,68*				*4990*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*654,31*		*9815*				
		Сметная стоимость				*132498*				
94	21-040302-0109 РСНБ РК	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	11	17114,77	--	188262	--	7982	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*725,67*		*7982*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*725,67*				*7982*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1427,23*		*15700*				
		Сметная стоимость				*211944*				
95	21-040302-0110 РСНБ РК	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	4	20026,79	--	80107	--	3397	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*849,14*		*3397*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*849,14*				*3397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1670,07*		*6680*				
		Сметная стоимость				*90184*				
96	21-040301-0110 РСНБ РК	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	15	8500,01	--	127500	--	5406	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*360,40*		*5406*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*360,40*				*5406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*708,83*		*10632*				
		Сметная стоимость				*143538*				
97	23-030101-0303 РСНБ РК	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	11	10017,93	--	110197	--	4672	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*424,76*		*4672*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424,76*				*4672*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835,42*		*9190*				
		Сметная стоимость				*124059*				
98	23-030101-0304 РСНБ РК	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	4	15687,41	--	62750	--	2661	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*665,15*		*2661*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*665,15*				*2661*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1308,20*		*5233*				
		Сметная стоимость				*70643*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15603657	1030098			2188
			Тенге			1679483	358141			393
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8948				
	Материалы -		Тенге			1608				
	Всего заработная плата -		Тенге				7040			
		Накладные расходы -	Тенге			3608				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3098		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					510		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			1004				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			13561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				7040			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6993194				
	Материалы -		Тенге			3227633				
	Всего заработная плата -		Тенге				1935385			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			648118				
	Местные материалы -		Тенге			513562				
		Накладные расходы -	Тенге			1526749				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1180197		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					346552		
		Сметная прибыль -	Тенге			681595				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9201538				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2449
		Сметная заработная плата -	Тенге				1935385			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			98362				
	Всего заработная плата -		Тенге				95199			
		Накладные расходы -	Тенге			64605				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					57976		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6629		
		Сметная прибыль -	Тенге			13037				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			176004				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата -	Тенге				95199			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8503154				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8503154				
		Накладные расходы -	Тенге			360534				
		Сметная прибыль -	Тенге			709095				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9572782				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18963885				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2582
		Сметная заработная плата -	Тенге				2037624			
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
109	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	1577,22	89,53	81,82	141214	129041	40473	0,01	18
		м3 грунта		7,72	27,77	12173	43804	59,1	0,03	39
		Накладные расходы -		*25,66*		*40473*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,98*				*33082*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,69*				*7390*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,22*		*14535*				
		Сметная стоимость				*196222*				
110	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	48,78	1332,83	--	65016	--	42810	1,85	90
		м3 грунта		1332,83	--	65016	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*877,62*		*42810*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787,70*				*38424*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,91*				*4386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,84*		*8626*				
		Сметная стоимость				*116452*				
111	11-010205-0302 РСНБ РК	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	13,536	1110,69	--	15034	--	9899	1,54	21
		м3 грунта		1110,69	--	15034	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*731,35*		*9899*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*656,42*				*8885*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*74,93*				*1014*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,36*		*1995*				
		Сметная стоимость				*26928*				
112	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1428,2101	21,40	21,40	30568	30568	8060	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	10980	59,1	0,01	12
		Накладные расходы -		*5,64*		*8060*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*6489*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,10*				*1571*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,16*		*3090*				
		Сметная стоимость				*41718*				
113	11-010205-0501 РСНБ РК	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	107,49969	580,27	--	62379	--	41074	0,89	95
		м3 грунта		580,27	--	62379	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*382,08*		*41074*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342,94*				*36866*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,14*				*4208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,99*		*8276*				
		Сметная стоимость				*111729*				
114	11-010201-0501 РСНБ РК	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1428,2101	115,77	48,97	165350	69941	84918	0,11	154
		м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	95409	31051	59,1	0,03	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*59,46*		*84918*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*74738*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,13*				*10180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,02*		*20021*				
		Сметная стоимость				*270289*				
		ТРУБОПРОВОД								
115	11-230101-0101 РСНБ РК	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	34	3102,22	117,91	105475	4009	20885	1,02	35
		м3 основания		716,73	28,99	24369	986	62,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*614,26*		*20885*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*463,09*				*15745*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,17*				*5140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297,32*		*10109*				
		Сметная стоимость				*136469*				
116	11-090501-0601 РСНБ РК	Водонепроницаемый поддон. Резка	340	270,97	8,71	92130	2963	60511	0,34	116
		м реза		262,26	--	89167	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*177,97*		*60511*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*159,71*				*54303*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,26*				*6209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,92*		*12211*				
		Сметная стоимость				*164853*				
117	11-220501-0111 РСНБ РК	Укладка водонепроницаемого поддона из труб Д=500 мм. Укладка	0,68	696229,56	241686,31	473436	164347	256158	575,00	391
		км трубопровода		454543,25	81787,09	309089	55615	62,1	109,70	75
		Накладные расходы -		*376703,07*		*256158*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*333061,14*				*226482*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43641,93*				*29677*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85834,61*		*58368*				
		Сметная стоимость				*787962*				
118	23-010501-0817 РСНБ РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 500x12,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	340	12121,34	--	4121256	--	174741	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*513,94*		*174741*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*513,94*				*174741*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1010,82*		*343680*				
		Сметная стоимость				*4639677*				
119	11-230201-0104 РСНБ РК	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка футляра	0,103	9719198,03	173242,80	1001077	17844	81888	691,60	71
		км трубопровода		540298,67	51269,38	55651	5281	62,1	46,70	5
		Накладные расходы -		*795033,97*		*81888*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*367363,75*				*37838*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427670,22*				*44050*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841138,56*		*86637*				
		Сметная стоимость				*1169603*				
120	11-221401-0303 РСНБ РК	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	12	1008,66	13,83	12104	166	6304	0,90	11
		м трубы, уложенной в футляре		743,76	1,74	8925	21	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*525,35*		*6304*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*462,95*				*5555*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,40*				*749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,72*		*1473*				
		Сметная стоимость				*19881*				
121	11-221401-0302 РСНБ РК	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	97	950,60	13,48	92209	1307	50658	0,90	87
		м трубы, уложенной в футляре		742,93	1,57	72064	153	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*522,25*		*50658*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*462,34*				*44847*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,91*				*5811*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,83*		*11429*				
		Сметная стоимость				*154296*				
122	11-220501-0109 РСНБ РК	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	0,129	536824,42	172940,39	69250	22309	35134	413,00	53
		км трубопровода		326480,63	59094,88	42116	7623	62,1	79,02	10
		Накладные расходы -		*272356,11*		*35134*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*239442,39*				*30888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32913,71*				*4246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64734,44*		*8351*				
		Сметная стоимость				*112735*				
123	11-220501-0107 РСНБ РК	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	0,024	380574,76	124210,30	9134	2981	4678	296,00	7
		км трубопровода		233990,96	42179,29	5616	1012	62,1	56,49	1
		Накладные расходы -		*194909,77*		*4678*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*171501,72*				*4116*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23408,04*				*562*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46038,76*		*1105*				
		Сметная стоимость				*14917*				
124	11-220501-0106 РСНБ РК	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,073	350988,11	110596,15	25622	8074	13526	286,00	21
		км трубопровода		226085,86	37157,80	16504	2713	62,1	49,89	4
		Накладные расходы -		*185287,52*		*13526*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*163474,32*				*11934*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21813,21*				*1592*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42902,05*		*3132*				
		Сметная стоимость				*42280*				
125	11-220501-0105 РСНБ РК	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,09	288608,98	84457,51	25975	7601	14137	247,00	22
		км трубопровода		195255,97	28491,04	17573	2564	62,1	38,24	3
		Накладные расходы -		*157075,26*		*14137*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*138946,89*				*12505*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18128,37*				*1632*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35654,74*		*3209*				
		Сметная стоимость				*43321*				
126	23-010501-1323 РСНБ РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	130,29	13963,67	--	1819327	--	77139	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*592,06*		*77139*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*592,06*				*77139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1164,46*		*151717*				
		Сметная стоимость				*2048184*				
127	23-010501-1321 РСНБ РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	24,24	8531,59	--	206806	--	8769	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*361,74*		*8769*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*361,74*				*8769*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*711,47*		*17246*				
		Сметная стоимость				*232821*				
128	23-010501-1319 РСНБ РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	85,85	5547,27	--	476233	--	20192	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*235,20*		*20192*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235,20*				*20192*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*462,60*		*39714*				
		Сметная стоимость				*536139*				
129	23-010501-1316 РСНБ РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	74,6087	2798,64	--	208803	--	8853	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*118,66*		*8853*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*118,66*				*8853*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*233,38*		*17412*				
		Сметная стоимость				*235069*				
130	11-230201-0101 РСНБ РК	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,68	2593040,02	2228,96	1763267	1516	199311	361,00	245
		км трубопровода		282024,03	921,92	191776	627	62,1	0,98	1
		Накладные расходы -		*293104,41*		*199311*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*175709,44*				*119482*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117394,98*				*79829*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230891,55*		*157006*				
		Сметная стоимость				*2119584*				
131	11-220801-0105 РСНБ РК	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,052	597254,97	281252,81	31057	14625	14375	312,70	16
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	15509	4663	62,1	94,30	5
		Накладные расходы -		*276439,69*		*14375*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*12527*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35537,85*				*1848*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69895,57*		*3635*				
		Сметная стоимость				*49066*				
140	11-231101-0101 РСНБ РК	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	1	14898,30	--	14898	--	9148	16,84	17
		врезка		13155,91	--	13156	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*9147,91*		*9148*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8169,82*				*8170*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*978,09*				*978*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1923,70*		*1924*				
		Сметная стоимость				*25970*				
141	11-070107-0103 РСНБ РК	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-2,3,5,6,7	0,97184	416119,79	5844,66	404402	5680	41278	42,70	41
		т стальных элементов		37505,55	853,09	36449	829	62,1	1,03	1
		Накладные расходы -		*42474,19*		*41278*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*23150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18653,48*				*18128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36687,52*		*35654*				
		Сметная стоимость				*481335*				
		КОЛОДЦЫ								
142	11-060101-0101 РСНБ РК	Подготовка бетонная. Устройство	8,6	16135,55	657,19	138766	5652	10476	1,35	12
		м3		906,03	150,16	7792	1291	48,5	0,18	2
		Накладные расходы -		*1218,12*		*10476*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*4405*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*6070*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*11939*				
		Сметная стоимость				*161181*				
143	11-080101-0201 РСНБ РК	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	15,4	3470,02	650,16	53438	10012	8776	0,78	12
		м3 основания		548,09	250,24	8441	3854	50,8	0,29	4
		Накладные расходы -		*569,87*		*8776*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*405,55*				*6245*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,32*				*2531*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323,19*		*4977*				
		Сметная стоимость				*67191*				
145	11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	19,3	31656,82	6857,68	610977	132353	212966	15,87	306
		м3 конструкций колодца		12396,56	2576,07	239254	49718	62,1	2,44	47
		Накладные расходы -		*11034,49*		*212966*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*9298,00*				*179451*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1736,48*				*33514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3415,30*		*65915*				
		Сметная стоимость				*889858*				
146	11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	11,92	19787,00	6644,84	235861	79206	112945	13,87	165
		м3 конструкций колодца		10834,88	2506,57	129152	29878	62,1	2,38	28
		Накладные расходы -		*9475,29*		*112945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8285,04*				*98758*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1190,25*				*14188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2340,98*		*27905*				
		Сметная стоимость				*376711*				
147	21-020101-0601 РСНБ РК	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	12,24	14957,48	--	183080	--	7763	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*634,20*		*7763*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*634,20*				*7763*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1247,33*		*15267*				
		Сметная стоимость				*206110*				
148	21-040302-0101 РСНБ РК	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	34	4918,38	--	167225	--	7090	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*208,54*		*7090*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*208,54*				*7090*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*410,15*		*13945*				
		Сметная стоимость				*188261*				
149	21-040302-0105 РСНБ РК	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	34	3978,55	--	135271	--	5735	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*168,69*		*5735*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*168,69*				*5735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*331,78*		*11280*				
		Сметная стоимость				*152287*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	21-040301-0106 РСНБ РК	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	34	8848,45	--	300847	--	12756	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*375,17*		*12756*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*375,17*				*12756*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*737,89*		*25088*				
		Сметная стоимость				*338691*				
151	21-040301-0201 РСНБ РК	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	36	1031,59	--	37137	--	1575	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,74*		*1575*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,74*				*1575*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,03*		*3097*				
		Сметная стоимость				*41809*				
152	23-030101-0303 РСНБ РК	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	34	10017,93	--	340610	--	14442	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*424,76*		*14442*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424,76*				*14442*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835,42*		*28404*				
		Сметная стоимость				*383456*				
153	21-060304-0401 РСНБ РК	Стремянка С1-01	0,3298	339133,35	--	111846	--	4742	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14379,25*		*4742*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14379,25*				*4742*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28281,01*		*9327*				
		Сметная стоимость				*125915*				
154	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	9,5642	588,27	0,67	5626	6	2930	0,65	6
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	4708	3	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*306,34*		*2930*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*2582*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,39*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,57*		*685*				
		Сметная стоимость				*9240*				
155	11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	11,07	14429,84	4443,22	159738	49186	73255	9,66	107
		м3 конструкций колодца		7542,78	1734,76	83499	19204	62,1	1,73	19
		Накладные расходы -		*6617,45*		*73255*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5761,35*				*63778*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*856,11*				*9477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1683,78*		*18639*				
		Сметная стоимость				*251633*				
156	21-020101-0601 РСНБ РК	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	6,77	14957,48	--	101262	--	4294	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*634,20*		*4294*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*634,20*				*4294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1247,33*		*8444*				
		Сметная стоимость				*114000*				
157	21-040302-0102 РСНБ РК	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	5	7846,18	--	39231	--	1663	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*332,68*		*1663*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*332,68*				*1663*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*654,31*		*3272*				
		Сметная стоимость				*44166*				
158	21-040302-0109 РСНБ РК	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	5	17114,77	--	85574	--	3628	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*725,67*		*3628*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*725,67*				*3628*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1427,23*		*7136*				
		Сметная стоимость				*96339*				
159	21-040301-0110 РСНБ РК	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	4	8500,01	--	34000	--	1442	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*360,40*		*1442*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*360,40*				*1442*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*708,83*		*2835*				
		Сметная стоимость				*38277*				
160	21-040301-0112 РСНБ РК	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	3	12328,51	--	36986	--	1568	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*522,73*		*1568*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*522,73*				*1568*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1028,10*		*3084*				
		Сметная стоимость				*41638*				
161	21-040301-0201 РСНБ РК	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	7	1031,59	--	7221	--	306	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,74*		*306*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,74*				*306*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,03*		*602*				
		Сметная стоимость				*8129*				
162	23-030101-0303 РСНБ РК	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	5	10017,93	--	50090	--	2124	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*424,76*		*2124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424,76*				*2124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835,42*		*4177*				
		Сметная стоимость				*56391*				
163	21-060304-0401 РСНБ РК	Стремянка С1-01	0,0549	339133,35	--	18618	--	789	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14379,25*		*789*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14379,25*				*789*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28281,01*		*1553*				
		Сметная стоимость				*20960*				
164	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,5921	588,27	0,67	937	1	488	0,65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	784	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*306,34*		*488*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*430*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,39*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,57*		*114*				
		Сметная стоимость				*1539*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14286361	759389			2122
			Тенге			1621605	271870			295
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6840644				
	Материалы -		Тенге			3423946				
	Всего заработная плата -		Тенге				1804308			
	Местные материалы -		Тенге			1127833				
		Накладные расходы -	Тенге			1444370				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1107374		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					336996		
		Сметная прибыль -	Тенге			662801				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8947815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2301
		Сметная заработная плата -	Тенге				1804308			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			222594				
	Всего заработная плата -		Тенге				89167			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			130465				
		Накладные расходы -	Тенге			66043				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					54303		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11740		
		Сметная прибыль -	Тенге			23091				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			311728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата -	Тенге				89167			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7223123				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7223123				
		Накладные расходы -	Тенге			306260				
		Сметная прибыль -	Тенге			602351				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8131734				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17391277				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2417
		Сметная заработная плата -	Тенге				1893475			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ								
		РАЗДЕЛ 1.ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ(ПОДЗЕМНЫЙ)								
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	784,0704	132,23	124,91	103677	97941	30873	0,01	9
		м3 грунта		7,32	47,50	5736	37243	59,1	0,05	39
		Накладные расходы -		*39,38*		*30873*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*32,40*				*25401*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,98*				*5473*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,73*		*10764*				
		Сметная стоимость				*145314*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	91,6496	1110,69	--	101795	--	67028	1,54	141
		м3 грунта		1110,69	--	101795	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*731,35*		*67028*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*656,42*				*60161*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*74,93*				*6867*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,36*		*13506*				
		Сметная стоимость				*182328*				
3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	42,898944	21,40	21,40	918	918	242	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		--	7,69	--	330	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,64*		*242*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*195*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,10*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,16*		*93*				
		Сметная стоимость				*1253*				
4	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	42,898944	10,57	10,57	453	453	120	--	--
		м3 грунта		--	3,80	--	163	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2,79*		*120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,24*				*96*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,54*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,07*		*46*				
		Сметная стоимость				*618*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	42,898944	115,77	48,97	4967	2101	2551	0,11	5
		м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	2866	933	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*59,46*		*2551*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*2245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,13*				*306*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,02*		*601*				
		Сметная стоимость				*8119*				
6	11-010205-0501 РСНБ РК	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	67,4	580,27	--	39110	--	25752	0,89	60
		м3 грунта		580,27	--	39110	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*382,08*		*25752*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342,94*				*23114*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,14*				*2638*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,99*		*5189*				
		Сметная стоимость				*70051*				
7	11-010107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	765,42106	38,13	38,13	29185	29185	7264	--	--
		м3 грунта		--	12,78	--	9783	59,1	0,01	10
		Накладные расходы -		*9,49*		*7264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*7,55*				*5782*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,94*				*1483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,81*		*2916*				
		Сметная стоимость				*39365*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБОПРОВОД								
8	11-230101-0101 РСНБ РК	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	33,7	3102,22	117,91	104545	3974	20701	1,02	34
		м3 основания		716,73	28,99	24154	977	62,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*614,26*		*20701*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*463,09*				*15606*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,17*				*5094*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297,32*		*10020*				
		Сметная стоимость				*135265*				
9	11-220501-0107 РСНБ РК	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка ФУТЛЯРА	0,008	358939,46	124210,30	2872	994	1552	296,00	2
		км трубопровода		233990,96	42179,29	1872	337	62,1	56,49	--
		Накладные расходы -		*193992,43*		*1552*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*171501,72*				*1372*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22490,71*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44234,55*		*354*				
		Сметная стоимость				*4778*				
10	11-220501-0105 РСНБ РК	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка футляра	0,004	279808,18	84457,51	1119	338	627	247,00	1
		км трубопровода		195255,97	28491,04	781	114	62,1	38,24	--
		Накладные расходы -		*156702,11*		*627*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*138946,89*				*556*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17755,22*				*71*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34920,82*		*140*				
		Сметная стоимость				*1885*				
11	11-220501-0104 РСНБ РК	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка футляра	0,004	257717,74	68872,60	1031	275	592	236,00	1
		км трубопровода		188750,44	23152,81	755	93	62,1	31,17	--
		Накладные расходы -		*148098,65*		*592*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*131591,92*				*526*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16506,73*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32465,31*		*130*				
		Сметная стоимость				*1753*				
12	11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	8	-52,20	-2,05	-418	-16	-270	-0,05	--
		м трубопровода		-50,14	--	-401	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*33,78*		*270*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,29*				*242*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,50*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,88*		*55*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*-93*				
13	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	8	-52,20	-2,05	-418	-16	-270	-0,05	--
		м трубопровода		-50,14	--	-401	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*33,78*		*270*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,29*				*242*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,50*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,88*		*55*				
		Сметная стоимость				*-93*				
14	11-221401-0303 РСНБ РК	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	8	1008,66	13,83	8069	111	4203	0,90	7
		м трубы, уложенной в футляре		743,76	1,74	5950	14	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*525,35*		*4203*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*462,95*				*3704*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,40*				*499*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,72*		*982*				
		Сметная стоимость				*13254*				
15	11-221401-0301 РСНБ РК	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	8	854,21	13,12	6834	105	3917	0,84	7
		м трубы, уложенной в футляре		699,03	1,41	5592	11	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*489,64*		*3917*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*434,97*				*3480*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,66*				*437*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,51*		*860*				
		Сметная стоимость				*11611*				
16	23-010502-0822 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 280х25,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	8	12604,55	--	100836	--	4275	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*534,43*		*4275*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*534,43*				*4275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1051,12*		*8409*				
		Сметная стоимость				*113520*				
17	23-010502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	4	4136,84	--	16547	--	702	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*175,40*		*702*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*175,40*				*702*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*344,98*		*1380*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*18629*				
18	23-010502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	4	2557,03	--	10228	--	434	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,42*		*434*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,42*				*434*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,24*		*853*				
		Сметная стоимость				*11515*				
19	11-220501-0106 РСНБ РК	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,263	337420,21	110596,15	88742	29087	48579	286,00	75
		км трубопровода		226085,86	37157,80	59461	9773	62,1	49,89	13
		Накладные расходы -		*184712,24*		*48579*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*163474,32*				*42994*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21237,93*				*5586*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41770,60*		*10986*				
		Сметная стоимость				*148307*				
20	11-220501-0103 РСНБ РК	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,01	217861,47	59307,21	2179	593	1226	194,00	2
		км трубопровода		155159,26	19933,72	1552	199	62,1	26,83	--
		Накладные расходы -		*122580,33*		*1226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*108732,74*				*1087*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13847,59*				*138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27235,34*		*272*				
		Сметная стоимость				*3677*				
21	11-220501-0102 РСНБ РК	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,132	191221,26	46544,70	25241	6144	14634	179,00	24
		км трубопровода		143162,41	15579,42	18897	2056	62,1	21,05	3
		Накладные расходы -		*110866,19*		*14634*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*98578,67*				*13012*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12287,52*				*1622*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24167,00*		*3190*				
		Сметная стоимость				*43065*				
22	23-010502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	273,71	8114,62	--	2221053	--	94173	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*344,06*		*94173*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*344,06*				*94173*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*676,69*		*185218*				
		Сметная стоимость				*2500444*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	23-010502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	14,14	1311,68	--	18547	--	786	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,62*		*786*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,62*				*786*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,38*		*1547*				
		Сметная стоимость				*20880*				
24	23-010502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75x6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	137,36	907,43	--	124645	--	5285	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,48*		*5285*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,48*				*5285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,67*		*10394*				
		Сметная стоимость				*140324*				
25	11-191101-0101 РСНБ РК	Газопроводы. Испытание пневматическое	421	331,47	--	139548	--	91471	0,33	140
		м газопровода		322,77	--	135885	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*217,27*		*91471*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*194,95*				*82074*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,32*				*9397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,90*		*18482*				
		Сметная стоимость				*249501*				
26	11-220801-0201 РСНБ РК	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	15	821,69	498,26	12325	7474	5276	0,41	6
		шт.		323,43	166,11	4851	2492	62,1	0,23	3
		Накладные расходы -		*351,73*		*5276*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*4560*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*716*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*1408*				
		Сметная стоимость				*19009*				
27	ТПРАЙС ЛИСТстр.40	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200	2	71581,97	--	143164	--	6070	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3035,08*		*6070*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3035,08*				*6070*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5969,36*		*11939*				
		Сметная стоимость				*161173*				
28	ТПРАЙС ЛИСТстр.56	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90	1	29432,66	--	29433	--	1248	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1247,94*		*1248*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1247,94*				*1248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2454,45*		*2454*				
		Сметная стоимость				*33135*				
29	ТПРАЙС ЛИСТстр.53	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75	8	9779,44	--	78235	--	3317	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*414,65*		*3317*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*414,65*				*3317*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*815,53*		*6524*				
		Сметная стоимость				*88076*				
30	ТПРАЙС ЛИСТстр.55	Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 90/75	1	1034,47	--	1034	--	44	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,86*		*44*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,86*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,27*		*86*				
		Сметная стоимость				*1164*				
31	ТПРАЙС ЛИСТстр.55	Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 200/75	2	5916,83	--	11834	--	502	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*250,87*		*502*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*250,87*				*502*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*493,42*		*987*				
		Сметная стоимость				*13323*				
32	ТПРАЙС ЛИСТстр.57	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 90/75	1	1797,64	--	1798	--	76	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*76,22*		*76*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,22*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*149,91*		*150*				
		Сметная стоимость				*2024*				
33	11-220901-0203 РСНБ РК	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	1	3427,13	977,84	3427	978	1611	2,46	2
		задвижка или клапан		1944,65	318,94	1945	319	62,1	0,31	--
		Накладные расходы -		*1610,61*		*1611*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1405,69*				*1406*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,91*				*205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*403,02*		*403*				
		Сметная стоимость				*5441*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	23-040201-1510 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	1	62902,85	--	62903	--	2667	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2667,08*		*2667*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2667,08*				*2667*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5245,59*		*5246*				
		Сметная стоимость				*70816*				
35	13-390201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	23	2000,76	73,55	46018	1692	20026	2,00	46
		стык		1856,90	--	42709	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*870,70*		*20026*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*753,90*				*17340*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,80*				*2686*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*229,72*		*5283*				
		Сметная стоимость				*71328*				
36	13-390201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	2	527,64	22,07	1055	44	438	0,50	1
		стык		464,23	--	928	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*218,84*		*438*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*188,48*				*377*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,36*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,72*		*119*				
		Сметная стоимость				*1612*				
37	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	11	422,52	18,39	4648	202	1926	0,40	4
		стык		371,38	--	4085	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*175,09*		*1926*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*150,78*				*1659*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,31*				*267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,81*		*526*				
		Сметная стоимость				*7100*				
38	11-240202-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и	Газопроводы врезаемые диаметром до 200 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	1	15829,15	2952,89	15829	2953	8006	12,90	13
		врезка		11330,72	--	11331	--	62,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*8005,87*		*8006*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*7036,37*				*7036*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*969,50*				*969*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1906,80*		*1907*				
		Сметная стоимость				*25742*				
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА								
39	13-080201-0201 РСНБ РК	Прокладка сигнального провода	432	207,40	94,76	89598	40937	27369	0,11	48
		м кабеля		91,11	31,18	39358	13472	42,8	0,04	17
		Накладные расходы -		*63,35*		*27369*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*52,34*				*22611*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,01*				*4758*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,66*		*9357*				
		Сметная стоимость				*126324*				
40	23-060903-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,424	148365,50	--	62907	--	2667	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6290,70*		*2667*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6290,70*				*2667*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12372,50*		*5246*				
		Сметная стоимость				*70820*				
41	13-100904-0101 РСНБ РК	Прокладка в траншее сигнальной ленты	0,421	17582,91	12127,29	7402	5106	1831	6,30	3
		км кабеля		5455,61	2619,32	2297	1103	42,8	2,71	1
		Накладные расходы -		*4348,13*		*1831*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3456,07*				*1455*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*892,05*				*376*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1754,48*		*739*				
		Сметная стоимость				*9971*				
42	ТПРАЙС ЛИСТ	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЖЕЛТОГО ЦВЕТА БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ФОЛЬГИ С НАДПИСЬЮ ГАЗ	421	16,59	--	6983	--	296	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,70*		*296*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,70*				*296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,38*		*582*				
		Сметная стоимость				*7861*				
		КОВЕР СТАЛЬНОЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	11-220801-0105 РСНБ РК	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм./КОВЕР Установка	0,221529	597254,97	281252,81	132309	62306	61239	312,70	69
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	66072	19864	62,1	94,30	21
		Накладные расходы -		*276439,69*		*61239*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*53367*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35537,85*				*7873*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69895,57*		*15484*				
		Сметная стоимость				*209032*				
44	23-021199-9910 РСНБ РК	Стоимость ковера	0,22011	324022,38	--	71321	--	3024	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13738,55*		*3024*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13738,55*				*3024*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27020,87*		*5948*				
		Сметная стоимость				*80293*				
45	21-130201-0902 РСНБ РК	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	0,001419	349084,80	--	495	--	21	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14801,20*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14801,20*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29110,88*		*41*				
		Сметная стоимость				*557*				
46	11-060201-0101 РСНБ РК	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под ковер. Устройство	0,462	18814,20	642,04	8692	297	1089	3,94	2
		м3		2866,03	217,33	1324	100	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2356,56*		*1089*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,43*				*691*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*861,13*				*398*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1693,66*		*782*				
		Сметная стоимость				*10563*				
		КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА								
47	11-240207-0201 РСНБ РК	Трубка контрольная. Устройство	30	3904,45	1346,24	117134	40387	57110	2,74	82
		шт.		2216,85	468,23	66506	14047	62,1	0,48	14
		Накладные расходы -		*1903,68*		*57110*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1667,43*				*50023*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*236,25*				*7087*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*464,65*		*13940*				
		Сметная стоимость				*188184*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	23-010502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	36	174,53	--	6283	--	266	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,40*		*266*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,40*				*266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,55*		*524*				
		Сметная стоимость				*7073*				
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК								
49	11-060101-0102 РСНБ РК	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	23,4	19882,20	1045,89	465243	24474	60858	4,41	103
		м3		3235,18	241,65	75703	5655	48,5	0,29	7
		Накладные расходы -		*2600,76*		*60858*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1686,26*				*39458*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*914,50*				*21399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1798,64*		*42088*				
		Сметная стоимость				*568189*				
50	11-270901-0301 РСНБ РК	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	20	1259,98	636,89	25200	12738	9575	0,64	13
		шт.		465,55	211,07	9311	4221	60,3	0,19	4
		Накладные расходы -		*478,73*		*9575*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*408,00*				*8160*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,72*				*1414*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,10*		*2782*				
		Сметная стоимость				*37556*				
51	21-049999-9917 РСНБ РК	Столбики сигнальные железобетонные	1,04	30421,04	--	31638	--	1341	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1289,85*		*1341*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1289,85*				*1341*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2536,87*		*2638*				
		Сметная стоимость				*35618*				
52	11-270902-0201 РСНБ РК	Опознавательный знак. Установка.	20	605,00	--	12100	--	6876	0,69	14
		шт.		506,18	--	10124	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*343,82*		*6876*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*305,23*				*6105*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,59*				*772*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,91*		*1518*				
		Сметная стоимость				*20495*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	21-130815-0204 РСНБ РК	Таблички указателя	20	3836,22	--	76724	--	3253	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*162,66*		*3253*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*162,66*				*3253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*319,91*		*6398*				
		Сметная стоимость				*86375*				
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С								
54	11-220301-0205 РСНБ РК	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,0005	664696,24	234548,87	332	117	172	442,00	--
		км трубопровода		393972,28	94215,17	197	47	62,1	106,49	--
		Накладные расходы -		*344201,70*		*172*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*303164,40*				*152*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41037,29*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80711,83*		*40*				
		Сметная стоимость				*544*				
55	23-010201-0218 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	0,502	2741,77	--	1376	--	58	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*116,25*		*58*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,25*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,64*		*115*				
		Сметная стоимость				*1549*				
56	11-220301-0108 РСНБ РК	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,00058	899902,58	396350,21	522	230	242	504,00	--
		км трубопровода		449235,36	136882,79	261	79	62,1	145,33	--
		Накладные расходы -		*417567,97*		*242*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*363979,37*				*211*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53588,59*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105397,64*		*61*				
		Сметная стоимость				*825*				
57	11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	0,58	-52,20	-2,05	-30	-1	-20	-0,05	--
		м трубопровода		-50,14	--	-29	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*33,78*		*20*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,29*				*18*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,50*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,88*		*4*				
		Сметная стоимость				*-6*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	23-010201-0243 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	0,58	9423,64	--	5466	--	232	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*399,56*		*232*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*399,56*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*785,86*		*456*				
		Сметная стоимость				*6154*				
59	11-220501-0106 РСНБ РК	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,001135	350988,11	110596,15	398	126	210	286,00	--
		км трубопровода		226085,86	37157,80	257	42	62,1	49,89	--
		Накладные расходы -		*185287,52*		*210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*163474,32*				*186*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21813,21*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42902,05*		*49*				
		Сметная стоимость				*657*				
60	23-010502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1,14635	6454,53	--	7399	--	314	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*273,67*		*314*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*273,67*				*314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*538,26*		*617*				
		Сметная стоимость				*8330*				
61	11-191101-0101 РСНБ РК	Газопроводы. Испытание пневматическое	1,135	331,47	--	376	--	247	0,33	--
		м газопровода		322,77	--	366	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*217,27*		*247*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*194,95*				*221*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,32*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,90*		*50*				
		Сметная стоимость				*672*				
62	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	1,135	-52,20	-2,05	-59	-2	-38	-0,05	--
		м трубопровода		-50,14	--	-57	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*33,78*		*38*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,29*				*34*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,50*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,88*		*8*				
		Сметная стоимость				*-13*				