*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел образования Иргизского района Управления образования Актюбинской области" Актюбинская область, Иргизский район, с.Иргиз, Ы. Алтынсарина, дом № 12** — **060240010272**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор № 158 от 28.04.2021 г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000006 | 20.05.2021 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальный ремонт здания Иргизской общеобразовательной школы №2 | | | работа | 1 | 14 849 000,00 | 14 849 000,00 | 1 590 964,29 |
| | | | | Итого | 1 | x | 14 849 000,00 | 1 590 964,29 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.05.2021

М.П.

*Приложение 4*
*к приказу Министра индустрии и*
*инфраструктурного развития РК от 2*
*апреля 2019 года №178*

*Приложение 4*
*к Правилам организации*
*деятельности и осуществления*
*функций заказчика(застройщика)*

**Заказчик ГУ " Отдел образования Иргизского района Управления образования Актюбинской области"**
**Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"**
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания Иргизской общеобразовательной школы № 2

## Справка № 1
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ май __2021 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 158 | 28.04.2021 г. | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за май) без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 14 849 000 | 13 258 036 | 13 258 036 | 13 258 036 | | | | | 1 590 964 | 14 849 000 |
| в том числе за отчётный месяц,в том числе : | | 13 258 036 | 13 258 036 | 13 258 036 | | | | | 1 590 964 | 14 849 000 |
| Акт №1 | | 12 010 227 | 12 010 227 | 12 010 227 | | | | | 1 441 227 | 13 451 45 |
| Акт №2 | | 1 247 809 | 1 247 809 | 1 247 809 | | | | | 149 737 | 1 397 546 |

**Всего к оплате:** **14 849 000 (четырнадцать миллионов восемьсот сорок девять тысяч ) тенге**

Место печати (при наличии)
**Принял :Заказчик ГУ"Отдел образования Иргизского района Управления образования Актюбинской области"**

**БИН 060240010272 Руководитель Аманжол Б.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
**Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"**

**БИН 041140007085 Директор Кожаев З.И.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**

**ТОО"BEST-7" Маханов Н.С**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)
**Технадзор Хабибуллин Е.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
звития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3

к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

**аказчик: ГУ "Отдел образоваиия Иргизского района Управлеиия образования Актюбинской области "** БИН 060240010272 Актюбинская область Иргизский йон с.Иргиз ул Ыбырай Алынсарина 12

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**[одрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

тройка: Капитальный ремонт здания Иргизской общеобразовательной школы №2

(наименование , адрес)

бъект : Капитальный ремонт здания Иргизской общеобразовательной школы №2

Договор о государственных закупках № 158 от 28.04.2021г.

**АКТ № 1**
**выполненных работ**
**за май месяц 2021 г.**
**Локальная ресурсная смета № 2-1-1**
Общестроительные работы

Основание:РП
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Раздел 1. 1 этаж | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1204-0101-0302 | Потолки. Разборка подшивки чистой из фанеры НР = 72 % | м2 подшивки | 169,5 | 141,29 | 1,86 | 23949 | 334 | – | 17126 | 44361 |
| | | | | | | 139,32 | 1,01 | 23615 | 171 | – | 3049 | |
| 2 | 3 | 2109-0202-0308 | Перегородки внутренние из ПВХ профилей глухие ГОСТ 30970-2014 | м2 | 7 | 20297 | | 142079 | | 142079 | – | 153445 |
| | | | | | | – | | – | | – | 11366 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 1206-0101-0101 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 % | шт. | 24 | 1386,62 | 58,13 | 33279 | 1395 | – | 23430 | 61246 |
| | | | | | | 1328,49 | 27,37 | 31884 | 657 | – | 4537 | |
| 4 | 8 | 2109-0201-0402 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 74,72 | 22137 | | 1654077 | | 1654077 | – | 1786403 |
| | | | | | | – | | – | | – | 132326 | |
| 5 | 11 | 1206-0101-0901 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 % | шт. | 24 | 2069,69 | 117,23 | 49673 | 2814 | – | 34661 | 91081 |
| | | | | | | 1952,46 | 53,36 | 46859 | 1281 | – | 6747 | |
| | | | **Раздел 3. Отделочные работы** | | | | | | | | | |
| | | | **3.3 2 этаж** | | | | | | | | | |
| 6 | 52 | 1115-0206-0206 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 481,8 | 1240,81 | 7,37 | 597822 | 3551 | 207256 | 310545 | 981036 |
| | | | | | | 803,27 | 2,42 | 387015 | 1166 | – | 72669 | |
| 7 | 53 | 1115-0405-0108 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 481,1 | 1328,05 | 6,69 | 638925 | 3219 | 110023 | 421818 | 1145603 |
| | | | | | | 1092,67 | 3,3 | 525684 | 1588 | – | 84859 | |
| 8 | 54 | 1115-0206-0204 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 755,6 | 1418,89 | 11,87 | 1072113 | 8969 | 505338 | 448579 | 1642347 |
| | | | | | | 738,23 | 3,86 | 557807 | 2917 | – | 121655 | |
| 9 | 55 | 1115-0405-0107 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 755,6 | 1050,7 | 6,14 | 793909 | 4639 | 154566 | 509594 | 1407783 |
| | | | | | | 840 | 3,03 | 634704 | 2289 | – | 104280 | |
| | | | **Раздел 4. 2 этаж** | | | | | | | | | |
| 10 | 63 | 1203-0101-0201 | Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 % | м3 кладки | 5,28 | 24255,78 | 4841,51 | 128071 | 25563 | – | 81998 | 226874 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 19414,27 | 2155,2 | 102507 | 11379 | – | 16806 | |
| | 64 | 1146-0201-0601 | Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка НР = 72 % | м2 облицовки | 17,4 | 89,33 | 5,48 | 1554 | 95 | 0 | 1084 | 2849 |
| | | | | | | 83,85 | 2,69 | 1459 | 47 | – | 211 | |
| 11 | 65 | 1213-0103-0401 | Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объём кладки водном месте до 2 м3 НР = 84 % | м2 облицовки | 5,2 | 37450,64 | 18,24 | 194743 | 95 | 116138 | 65949 | 281546 |
| | | | | | | 15098,16 | – | 78510 | – | – | 20855 | |
| 12 | 66 | 1206-0101-0101 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 % | шт. | 25 | 1386,62 | 58,13 | 34666 | 1453 | – | 24405 | 63797 |
| | | | | | | 1328,49 | 27,37 | 33212 | 684 | – | 4726 | |
| 13 | 68 | 2109-0201-0402 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 81 | 22137 | | 1793097 | | 1793097 | – | 1936545 |
| | | | | | | – | | – | | – | 143448 | |
| 14 | 71 | 1206-0101-0901 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 % | шт. | 9 | 2069,69 | 117,23 | 18627 | 1055 | – | 12997 | 34154 |
| | | | | | | 1952,46 | 53,36 | 17572 | 480 | – | 2530 | |
| | | | **Раздел 5. Котельная** | | | | | | | | | |
| 15 | 78 | 1206-0101-0901 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 % | шт. | 1 | 2069,69 | 117,23 | 2070 | 117 | – | 1444 | 3795 |
| | | | | | | 1952,46 | 53,36 | 1952 | 53 | – | 281 | |
| 16 | 81 | 1206-0101-0101 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 % | шт. | 1 | 1386,62 | 58,13 | 1387 | 58 | – | 976 | 2552 |
| | | | | | | 1328,49 | 27,37 | 1328 | 27 | – | 189 | |
| 17 | 83 | 2109-0201-0402 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 3,24 | 22137 | | 71724 | | 71724 | – | 77462 |
| | | | | | | – | | – | | – | 5738 | |
| | | | **Раздел 9. Фасад** | | | | | | | | | |
| 18 | 98 | 2900-0000-0001 (пл)ТОО"West" | Сайдинг "Корабельная доска" | м2 | 90 | 2530 | | 227700 | | 227700 | – | 245916 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Кровля Маркет" | | | | | | – | | – | | – | 18216 | |
| | | **Раздел 10. Витраж** | | | | | | | | | | | |
| 19 | 102 | 2109-0201-0101 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 37,8 | 13924 | | 526327 | | 526327 | – | 568433 |
| | | | | | | | – | | – | | – | 42106 | |
| | | **Раздел 11. Спортзал и столовая** | | | | | | | | | | | |
| | | | 11.1 Проемы | | | | | | | | | | |
| 20 | 109 | 1206-0101-0101 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 % | шт. | 17 | 1386,62 | 58,13 | 23573 | 988 | – | 16595 | 43381 |
| | | | | | | | 1328,49 | 27,37 | 22584 | 465 | – | 3213 | |
| 21 | 112 | 2109-0201-0402 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 47,08 | 22137 | | 1042210 | | 1042210 | – | 1125587 |
| | | | | | | | – | | – | | – | 83377 | |
| 22 | 115 | 1206-0101-0901 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 % | шт. | 22 | 2069,69 | 117,23 | 45533 | 2579 | – | 31772 | 83489 |
| | | | | | | | 1952,46 | 53,36 | 42954 | 1174 | – | 6184 | |
| | | | 11.7 Отделка 2-го этажа | | | | | | | | | | |
| 23 | 152 | 1115-0206-0206 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 37,3 | 1240,81 | 7,37 | 46282 | 275 | 16045 | 24042 | 75950 |
| | | | | | | | 803,27 | 2,42 | 29962 | 90 | – | 5626 | |
| 24 | 153 | 1115-0405-0108 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 37,3 | 1328,05 | 6,69 | 49536 | 250 | 8530 | 32704 | 88819 |
| | | | | | | | 1092,67 | 3,3 | 40757 | 123 | – | 6579 | |
| 25 | 154 | 1115-0206-0204 | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 133,2 | 1018,87 | 57,67 | 135713 | 7682 | 34924 | 79678 | 232622 |
| | | | | | | | 699,01 | 48,72 | 93108 | 6490 | – | 17231 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 155 | 1115-0206-0204 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 133,2 | 1418,89 | 11,87 | 188996 | 1581 | 89083 | 79077 | 289519 |
| | | | | | | 738,23 | 3,86 | 98332 | 514 | – | 21446 | |
| 27 | 156 | 1115-0405-0107 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 124,15 | 1050,7 | 6,14 | 130444 | 762 | 25396 | 83731 | 231308 |
| | | | | | | 840 | 3,03 | 104286 | 376 | – | 17134 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | | | | | **12 927 901** |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **1%** | | **155 135** | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **13 083 036** |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **261 661** | | | | |
| | | | **Всего :** | | | | | | | | | **13 344 697** |
| | | | **Итого по договорной цене** | | | | | | | | | **12 010 227** |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **1 441 227** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **13 451 454** |

**Сдал :Подрядчик ТОО" Алихан Ойл 3"**
БИН 041140007085

**Директор** _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

**Принял :Заказчик ГУ"Отдел образования Иргизского района Управления образования Актюбинской области"**
БИН 060240010272"

**Руководитель** _____ **Аманжол Б.К.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

**Эксперт технического надзора :**

_____ **Хабибуллин Е.А.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

**Авторский надзор ТОО"BEST-7"**

_____ **Маханов Н.С.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
звития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3

к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

**Заказчик: ГУ "Отдел образования Иргизского района Управления образования Актюбинской области "** БИН 060240010272 Актюбинская область Иргизский район с.Иргиз ул Ыбырай Алынсарина 12

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания Иргизской общеобразовательной школы № 2

(наименование , адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания Иргизской общеобразовательной школы №2

Договор о государственных закупках № 158 от 28.04.2021г.

# АКТ № 2
## выполненных работ
## за май месяц 2021 г.
### Локальная ресурсная смета № 2-1-5

Внутреннее электроосвещение

Основание:РП

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 2. Силовые кабели провода** | | | | | | | | | |
| 1 | 20 | 1308-0206-1301 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 % | м | 2570 | 176,28 | 2,43 | 453040 | 6245 | 78719 | 266828 | 777457 |
| | | | | | | 143,22 | 0,98 | 368075 | 2519 | – | 57589 | |
| 2 | 21 | 2306-0144-0602 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,78 | 281281 | | 219399 | | 219399 | – | 236951 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | | – | | – | 17552 | |
| 3 | 22 | 2306-0144-0601 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 1,55 | 177358 | | 274905 | | 274905 | – | 296897 |
| | | | | | | – | | – | | – | 21992 | |
| 4 | 23 | 2306-0144-0401 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,24 | 122862 | | 29487 | | 29487 | – | 31846 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2359 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | | | | | **1 343 151** |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **1,2%** | | **16 118** | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **1 359 269** |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **27 185** | | | | |
| | | | **Всего :** | | | | | | | | | **1 386 454** |
| | | | **Итого по договорной цене** | | | | | | | | | **1 247 809** |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **149 737** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **1 397 546** |

**Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"**
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный

**Директор** _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

**Эксперт технического надзора :**

_____ **Хабибуллин Е.А.**
(должность, фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

**Принял :Заказчик ГУ"Отдел образования Иргизского района Управления образования Актюбинской области"**
БИН 060240010272"

**Руководитель** _____ **Аманжол Б.К.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

**Авторский надзор ТОО"BEST-7"**

_____ **Маханов Н.С.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)