Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел образования Иргизского района Управления образования Актюбинской области",Актюбинская область, Иргизский район, с.Иргиз, ул.Ы.Алтынсарина, 12**	**060240010272**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 158 от 28.04.2021 г

Номер документа	Дата составления
00000000017	22.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания Иргизской общеобразовательной школы №2			работа	1	44 200 512,00	44 200 512,00	4 735 769,14
				Итого	1	x	44 200 512,00	4 735 769,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.06.2021

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Заказчик ГУ " Отдел образования Иргизского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания Иргизской общеобразовательной школы № 2

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ июнь __2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		158	28.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	59 049 512	39 464 743	52 722 779	39 464 743					6 326 733	59 049 512
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		39 464 743	39 464 743	39 464 743					4 735 769	44 200 512
Акт №3		31 655 070	31 655 070	31 655 070					3 798 608	35 453 678
Акт №4		1 791 572	1 791 572	1 791 572					214 989	2 006 561
Акт №5		3 593 473	3 593 473	3 593 473					431 217	4 024 690
Акт №6		561 250	561 250	561 250					67 350	628 600
Акт №7		1 863 378	1 863 378	1 863 378					223 605	2 086 983

Всего к оплате: **44 200 512 (сорок четыре миллиона двести тысяч пятьсот двенадцать) тенге**

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ"Отдел образования Иргизского района Управления образования Актюбинской области"

БИН 060240010272 Руководитель Аманжол Б.К.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085 Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО"BEST-7" Маханов Н.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Технадзор Хабибуллин Е.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

аказчик: ГУ "Отдел образования Иргизского района Управления образования Актюбинской области " БИН 060240010272 Актюбинская область Иргизский
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

одрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

тройка: Капитальный ремонт здания Иргизской общеобразовательной школы №2
(наименование , адрес)

бъект : Капитальный ремонт здания Иргизской общеобразовательной школы №2

оговор о государственных закупках № 158 от 28.04.2021г.

АКТ № 3
выполненных работ
за июнь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 2-1-1
общестроительные работы

Основание:РП
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. 1 этаж									
2	2	1110-0501-0601	Установка перегородок из ПВХ .В санузлах НР = 90 %	м2	7	2555,74	2,63	17890	18	10528	6610	26460
						1049,18	–	7344	–	–	1960	
4	4	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	2	37450,64	18,24	74901	36	44668	25365	108287

					15098,16	–	30196	–	–	8021	
6	6 1110-0501-0106	Проемы площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка балконных блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами НР = 90 %	м2	72,72	2250,81	171,62	163679	12480	81788	67907	250113
					954,49	83,08	69411	6042	–	18527	
7	7 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	2	2974,38	174,74	5949	349	2999	2490	9113
					1300,04	83,08	2600	166	–	675	
9	9 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	42,4	3055,96	4,99	129573	212	119253	9191	149865
					238,39	2,47	10108	105	–	11101	
10	10 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	42,4	1472,92	5,5	62452	233	42764	15603	84299
					458,83	1,15	19454	49	–	6244	
12	12 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	7,56	2665,75	50,94	20153	385	3227	11525	34213
					2187,9	21,53	16541	163	–	2534	
13	13 2109-0402-0504	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	7,56	33944		256617		256617	–	277146
					–		–		–	20529	
14	14 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	45,36	1683,99	77,12	76386	3498	21171	36771	122209

					1140,13	34,72	51716	1575	–	9053	
15	15 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	45,36	4459		202260		202260	–	218441
					–		–		–	16181	
16	16 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	21	3580		75180		75180	–	81194
					–		–		–	6014	
17	17 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	42	668		28056		28056	–	30300
					–		–		–	2244	
18	18 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	105	461,56	1,1	48464	116	39875	7677	60632
					80,7	0,54	8474	57	–	4491	
19	19 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,5	2547,37	21,16	138832	1153	136597	1003	151021
					19,85	6,82	1082	372	–	11187	
		Раздел 2. Полы									
		2.1 подвал									
20	20 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	69,2	672,58	29,15	46543	2017	20432	23577	75729
					348,17	14,29	24093	989	–	5610	
21	21 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % до толщины 40мм	м2 стяжки	69,2	329,37	19,77	22792	1368	20233	1734	26489
					17,21	9,45	1191	654	–	1962	

22	22 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	69,2	2875,74	21,37	199001	1479	169290	27232	244332
					407,98	10,66	28232	738	–	18099	
23	23 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	66,2	291,52	2,24	19299	148	13410	5451	26729
					86,71	0,88	5740	58	–	1980	
		2.2 1 этаж									
24	24 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	265,9	672,58	29,15	178839	7751	78510	90595	290989
					348,17	14,29	92578	3800	–	21555	
25	25 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % до толщины 50 мм	м2 стяжки	265,9	494,07	29,66	131373	7887	116621	9998	152681
					25,82	14,18	6866	3770	–	11310	
26	26 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	265,9	2875,74	21,37	764659	5682	650495	104637	938840
					407,98	10,66	108482	2834	–	69544	
27	27 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	226,6	291,52	2,24	66058	508	45902	18657	91493
					86,71	0,88	19648	199	–	6777	
28	28 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	215,9	672,58	29,15	145210	6293	63747	73560	236271
					348,17	14,29	75170	3085	–	17502	
29	29 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % до толщины 50 мм	м2 стяжки	215,9	494,07	29,66	106670	6404	94692	8118	123971
					25,82	14,18	5575	3061	–	9183	

30	30 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	215,9	3430,42	132,41	740628	28587	481030	229398	1047628
					1069,99	60,35	231011	13030	–	77602	
31	31 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	137,3	1517,71	13,02	208382	1788	168289	36594	264574
					278,99	4,55	38305	625	–	19598	
		2.3 2 этаж									
32	32 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	330,3	672,58	29,15	222153	9628	97524	112537	361466
					348,17	14,29	115001	4720	–	26775	
33	33 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % до толщины 50 мм	м2 стяжки	330,3	494,07	29,66	163191	9797	144866	12419	189659
					25,82	14,18	8528	4684	–	14049	
34	34 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	330,3	2875,74	21,37	949857	7059	808043	129980	1166224
					407,98	10,66	134756	3521	–	86387	
35	35 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	200	291,52	2,24	58304	448	40514	16467	80753
					86,71	0,88	17342	176	–	5982	
36	36 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	143,7	672,58	29,15	96650	4189	42429	48960	157259
					348,17	14,29	50032	2053	–	11649	
37	37 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % до толщины 50 мм	м2 стяжки	143,7	494,07	29,66	70998	4262	63025	5403	82513
					25,82	14,18	3710	2038	–	6112	

8	38	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	143,7	3430,42	132,41	492951	19027	320166	152684	697286
						278,99	4,55	22319	364	–	11419	
40	40	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	21,3	672,58	29,15	14326	621	6289	7257	23310
						348,17	14,29	7416	304	–	1727	
41	41	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на	м2 стяжки	21,3	494,07	29,66	10524	632	9342	801	12231
						25,82	14,18	550	302	–	906	
42	42	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	21,3	3430,42	132,41	73068	2820	47457	22632	103356
						1069,99	60,35	22791	1285	–	7656	
43	43	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	26,4	1517,71	13,02	40068	344	32358	7036	50872
						278,99	4,55	7365	120	–	3768	
			Раздел 3 Отделочные работы									
			3.1 Подвал									
44	44	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	отделываемой поверхности	78,8	1240,81	7,37	97776	581	33897	50791	160452
						803,27	2,42	63298	191	–	11885	
45	45	1115-0405-0108	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	78,8	1328,05	6,9	104650	544	18004	69090	187640
						1092,67	3,3	86102	260	–	13899	

46	46	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	213,1	1418,89	11,87	302365	2529	142519	126512	463187
						738,23	3,86	157317	823	–	34310	
47	47	1115-0405-0107	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	213,1	1050,7	6,14	223904	1308	43592	143720	397034
						840	3,03	179004	646	–	29410	
	3,21 этаж											
48	48	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	464,8	1240,81	7,37	576728	3426	199943	299588	946421
						803,27	2,42	373360	1125	–	70105	
49	49	1115-0405-0108	Потолки. Окраска поливинилацетатнымиводоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	464,8	1328,05	6,69	617278	3110	106295	407526	1106788
						1092,67	3,3	507873	1534	–	81984	
50	50	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами)поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	994,1	1418,89	11,87	1410519	11800	664844	590169	2160743
						738,23	3,86	733874	3837	–	160055	

51	51	1115-0405-0107	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	994,1	1050,7	6,14	1044501	6104	203353	670445	1852142
						840	3,03	835044	3012	–	137196	
			3.4 Котельная									
56	56	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	48,6	1240,81	7,37	60303	358	20906	31326	98959
						803,27	2,42	39039	118	–	7330	
57	57	1115-0405-0108	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	48,6	1328,05	6,69	64543	325	11114	42611	115726
						1092,67	3,3	53104	160	–	8572	
58	58	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами)поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	84	1418,89	11,87	119187	997	56178	49868	182579
						738,23	3,86	62011	324	–	13524	
59	59	1115-0405-0107	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	84	1050,7	6,14	88259	516	17183	56652	156504
						840	3,03	70560	255	–	11593	
			3,5 Санузел									
60	60	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних	м2	17	1240,81	7,37	21094	125	7313	10958	34616
						803,27	2,42	13656	41	–	2564	

61	61 1115-0405-0108	Потолки. Окраска	м2	17	1328,05	6,69	22577	114	3888	14905	40481
					1092,67	3,3	18575	56	–	2999	
62	62 1115-0107-0105	Стены . Облицовка керамическими плитками наклее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	64,1	3486,92	34,33	223512	2201	126435	76764	324298
					1480,12	16,83	94876	1079	–	24022	
	Раздел 4 2 этаж										
67	67 1110-0501-0106	Проемы оконны е площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотны х (откидны х, поворотно-откидны х) двухстворчаты х НР = 90 %	м2	81	2250,81	171,62	182316	13901	91101	75639	278591
					954,49	83,08	77314	6729	–	20636	
69	69 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменны х толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п\м	45	3055,96	4,99	137518	225	126566	9755	159055
					238,39	2,47	10728	111	–	11782	
70	70 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерны м покры тием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	45	1472,92	5,5	66281	248	45387	16559	89467
					458,83	1,15	20647	52	–	6627	
72	72 1110-0107-0106	Проемы дверные площадь ю до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорны х дюбелях НР = 90 %	м2	17,01	1683,99	77,12	28645	1312	7939	17987	50363
					1140,13	34,72	19394	591	–	3731	

73	73	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольны е с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21- 10П с декоративной облицовкой бумажно-слоисты м пластиком СТ РК 943-92	м2	17,01	4459		75848		75848	–	81916
						–		–		–	6068	
74	74	2109-0404-0303	Замок цилиндровы й врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт	9	3580		32220		32220	–	34798
						–		–		–	2578	
75	75	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	18	668		12024		12024	–	12986
						–		–		–	962	
76	76	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	46,8	461,55	1,1	21601	51	17772	3422	27025
						80,7	0,54	3777	25	–	2002	
77	77	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные.Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	63,8	2547,37	21,16	162522	1350	34500	101687	285346
						1985,46	6,82	126672	435	–	21137	
		Раздел 5 Котельная										
79	79	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичны х стенах НР = 69 %	м2	2,1	2665,75	50,94	5598	107	897	3202	9504
						2187,9	21,53	4595	45	–	704	
80	80	2109-0402-0504	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	33944		71282		71282	–	76985
						–		–		–	5703	

82	82	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотны х (откидны х, поворотно-откидны х) двухстворчаты х НР = 90 %	м2	3,24	2250,81	171,62	7293	556	3644	3026	11145
						954,49	83,08	3093	269	–	825	
84	84	1110-0501-0401	Доски подоконны е из ПВХ.Установка в стенах каменны х толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п\м	1,8	3055,96	4,99	5501	9	5063	390	6362
						238,39	2,47	429	4	–	471	
85	85	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	1,8	1472,92	5,5	2651	10	1815	662	3578
						458,83	1,15	826	2	–	265	
86	86	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,12	2547,37	21,16	5400	45	1146	3378	9480
						1985,49	6,82	4209	14	–	702	
		Раздел 6 Отмостка										
87	87	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовкамиНР = 94 %	м3	4	8812,21	1732,79	35249	6931	14943	15352	54649
						3343,68	739,2	13375	2957	–	4048	
88	88	1106-0101-0101	Подготовка бетонная.Устройство (Отмостка) НР =91%	м3	13	21319,39	1096,16	277152	14250	246370	17927	318685
						1271,7	243,67	16532	3168	–	23606	
89	89	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы . Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	1,62	161,41	76,31	261	124	0	140	433
						85,1	35,28	138	57	–	32	

90	90	1111-0101-0204	Слои подстилающие бетонные.Устройство НР=94%	м3	0,54	8812,21	1732,79	4759	936	2017	2073	7379
						3343,68	739,2	1806	399	–	547	
91	91	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3	5,4	22736,41	7,2	122777	39	102341	19174	153305
						3777,12	0	20396	0	–	11356	
92	92	1111-0101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство НР = 94 %	м2	21,6	4391,25	230,84	94851	4986	83135	6876	109865
						311,58	27,09	6730	585	–	8138	
93	93	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2	21,6	3290,74	77,62	71080	1677	42385	26097	104951
						1250,83	34,48	27018	745	–	7774	
			Раздел 8 Сцена актового зала									
94	94	1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичны м столбикам НР = 94 %	м2	26,4	1695,22	19,59	44754	517	30961	12686	62035
						502,88	8,33	13276	220	–	4595	
95	95	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 40 мм. Устройство НР=94%	м2	26,4	4990,36	47,95	131746	1266	112630	17358	161032
						676,13	23,33	17850	616	–	11928	
96	96	1115-0403-0303	Полы . Окраска улучшенная масляными состав ами по дереву (два раза) НР = 80 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	26,4	1544,36	6,91	40771	182	10137	24434	70421
						1153,49	3,41	30452	90	–	5216	
			Раздел 9 Фасад									
97	97	97 1115-0108-180	Фасад здания из металлосайдинговых панелей. Облицовка фасадны ми панелями НР =80%	м2	90	757,79	2,71	68201	244	31302	29399	105408
						407,28	1,04	36655	94	–	7808	

Раздел 10 Витраж

99	99		Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, вы сотой до 15 м без кранов. Монтаж НР = 69 %	т	0,03	54707,21	17201	1641	516	319	655	2480
						26880	4759,54	806	143	–	184	
00	100		Трубы сталь ны е квадратны е из углеродистой стали наружны ми размерами 20х40 мм ГОСТ 13663-86	т	0,03	280750		8423		8423	–	9097
						–		–		–	674	
101	101		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2	37,8	2335,83	168,18	88294	6357	40665	39933	138485
						1091,85	81,96	41272	3098	–	10258	
103	103		Проемы дверные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2	3,15	2639,53	181,67	8315	572	3610	3972	13270
						1311,97	88,82	4133	280	–	983	
104	104		Блоки дверны е внутренние из ПВХ профилей остекленны е ДПВ 24-15, двупольны е, с заполнением однокамерны ми стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	3,15	29318		92352		92352	–	99740
						–		–		–	7388	
105	105		Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м.Монтаж НР = 69 %	м2	12,4	630,63	167,24	7820	2074	1151	3595	12328
						370,57	49,6	4595	615	–	913	

06	106		Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покры тия от 22 мкм до 30									
		2110-0101-0701	мкм СТ РК 2083-2011	м2	12,4	3090		38316		38316	–	41381
						–		–		–	3065	
07	107		Потолки. Обшивка профилированны ми листами. Устройство на прямы х									
		1110-0403-0101	подвесах НР = 90 %	м2	12	1262,92	14,31	15155	172	491	13103	30519
						1207,71	5,54	14493	66	–	2261	
08	108		Профилированны й лист оцинкованны й вы сотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК									
		2105-0108-0110	EN 508-1- 2012	м2	12	2040		24480		24480	–	26438
						–		–		–	1958	
			Раздел 11 Спортзал и столовая									
110	110	1110-0501-0106	Проемы оконны е площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотны х (откидны х, поворотно-откидны х) двухстворчаты х НР = 90 %	м2	46,08	2250,81	171,62	103717	7908	51826	43030	158487
						954,49	83,09	43983	3829	–	11740	
111	111	1110-0501-0106	Проемы оконны е площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотны х (откидны х, поворотно-откидны х) двухстворчаты х НР = 90 %	м2	1	2974,38	174,74	2974	175	1500	1245	4557
						1300,04	83,08	1300	83	–	338	
113	113	1110-0501-0401	Доски подоконны е из ПВХ.Установка в стенах каменны х толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п\м	26,6	3055,96	4,99	81289	133	74815	5766	94019
						238,39	2,47	6341	66	–	6964	

114	114	1115-0108-1902	Отливы оконны е наружны е из оцинкованной стали с полимерны м покры тием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	26,6	1472,92	5,5	39180	146	26828	9789	52886
						458,83	1,15	12205	31	–	3918	
116	116	1109-0403-0403	Блоки дверны е сталь ны е двупольны е площадью более 2 м2. Установка в кирпичны х стенах НР = 69 %	м2	10,5	2665,75	50,94	27990	535	4483	16007	47517
						2187,9	21,53	22973	226	–	3520	
117	117	2109-0402-0504	Блоки дверны е сталь ны е двупольны е, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,5	33944		356412		356412	–	384925
						–		–		–	28513	
118	118	1110-0107-0106	Проемы дверны е площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорны х дюбелях НР = 90 %	м2	32,13	1683,99	77,12	54107	2478	14996	33973	95126
						1140,13	34,72	36632	1116	–	7046	
119	119	2109-0102-0103	Блоки дверны е внутренние однопольны е с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21- 10П с декоративной облицовкой бумажно-слоисты м пластиком СТ РК 943-92	м2	32,13	4459		143268		143268	–	154729
						–		–		–	11461	
120	120	2109-0404-0303	Замок цилиндровы й врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт	17	3580		60860		60860	–	65729
						–		–		–	4869	
121	121	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	34	668		22712		22712	–	24529
						–		–		–	1817	
122	122	1110-0111-0401	Наличники. Усьановка и крепление НР=90%	м	85	461,55	1,1	39232	94	32279	6215	49082

						80,7	0,54	6860	46	–	3636	
123	123	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные.Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2	61,48	2547,37	21,16	156612	1301	33243	97990	274970
						1985,49	6,82	122068	419	–	20368	
			11.2 Полы подвала									
124	124	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2	38,4	672,58	29,15	25827	1119	11338	13084	42024
						348,17	14,29	13370	549	–	3113	
125	125	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ktpp1=4; ktpm1=4; kэкс1=4; kмат1=4;	м2	38,4	329,37	19,77	12648	759	11228	963	14700
						17,21	9,45	661	363	–	1089	
126	126	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее " Бустилат" НР = 94 %	м2	38,4	2875,75	21,37	110429	821	93942	15111	135582
						407,98	10,66	15666	409	–	10043	
127	127	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м	40	291,52	2,24	11661	90	8103	3293	16150
						86,71	0,88	3468	35	–	1196	
11.3	**11.3 Полы 1 го этажа**											
128	128	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее " Бустилат" НР = 94 %	м2	31,1	2875,74	21,37	89436	665	76083	12239	109809
						407,98	10,66	12688	332	–	8134	

129	129		Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР								
		1111-0101-4003	= 94 %	м	40	291,52	2,24	11661	90	8103	3293	16150
						86,71	0,88	3468	35	–	1196	
130	130		Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР								
		1111-0101-2707	= 94 %	м2	201,7	3430,42	132,41	691916	26707	449392	214311	978725
						1069,99	60,35	215817	12173	–	72498	
131	131		Плинтуса керамогранитные.								
		1111-0101-3905	Устройство НР = 94 %	м	150	1517,71	13,02	227657	1953	183855	39980	289048
						278,99	4,55	41849	683	–	21411	
132	132		Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР								
		1106-0301-0410	= 91 %	т	0,7607	15251,96	1405	11602	1069	24	9982	23311
						13815,6	602,88	10510	459	–	1727	
133	133		Полы бетонны е армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство НР								
		1111-0101-1406	= 94 %	м2	172,6	4151,12	230,84	716483	39843	622862	54948	833146
						311,58	27,09	53779	4676	–	61715	
134	134		Стяжки цементные толщиной 20								
		1111-0101-1101	мм. Устройство НР = 94 %	м2	172,6	672,58	29,15	116087	5031	50962	58806	188884
						348,17	14,29	60094	2466	–	13991	
135	135		Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покры тия 15 мм. Устройство НР = 94 % ктрр1=5;								
		1111-0101-4701	ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2	172,6	5436,4	39,25	938323	6775	287762	605159	1666961
						3729,93	0	643786	0	–	123479	
136	136		Покры тия из готовы х ковров на комнату. Устройство на клее "								
		1111-0101-3605	Бустилат" НР = 94 %	м2	172,6	3091,92	21,37	533665	3688	434802	91194	674848
						551,42	10,66	95175	1840	–	49989	

		11.4 Полы 2 го этажа									
37	137	Покрытия из линолеума. Устройство на клее" Бустилат" НР									
	1111-0101-3601	= 94 %	м2	36,6	2875,74	21,37	105252	782	89538	14403	129227
					407,98	10,66	14932	390	–	9572	
38	138	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР									
	1111-0101-4003	= 94 %	м	40	291,52	2,24	11661	90	8103	3293	16151
					86,71	0,88	3468	35	–	1196	
139	139	Стяжки цементные толщиной 20									
	1111-0101-1101	мм. Устройство НР = 94 %	м2	36,6	672,58	29,15	24616	1067	10807	12470	40053
					348,17	14,29	12743	523	–	2967	
140	140	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на кажды е 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6;									
	1111-0101-1102	кмат1=6;	м2	36,6	494,07	29,66	18083	1086	16052	1376	21016
					25,82	14,18	945	519	–	1557	
		11.5 Отделка подвала									
141	141	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на									
	1115-0206-0206	гипсовой основе НР = 80 %	м2	38,4	1240,81	7,37	47647	283	16519	24751	78190
					803,27	2,42	30846	93	–	5792	
142	142	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионны ми состав ами вы сококачественная по штукатурке									
	1115-0405-0108	НР = 80 %	м2	38,4	1328,05	6,69	50997	257	8782	33669	91439
					1092,67	3,3	41959	127	–	6773	
143	143	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором простая по									
	1115-0203-0101	камню и бетону НР = 80 %	м2	105,2	1018,87	57,67	107185	6067	27582	62929	183724

					699,01	48,72	73536	5125	–	13609	
144	144		Стены . Отделка внутренних оштукатуренны х (цементно-песчанны ми растворами)поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой								
		1115-0206-0204	основе НР = 80 %	м2	105,2	1418,89	11,87	149267	1249	70357	62454	228659
						738,23	3,86	77662	406	–	16938	
145	145		Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
		1115-0405-0107	высококачественная по штукатурке НР = 80 %	м2	105,2	1050,7	6,14	110534	646	21520	70950	196003
						840	3,03	88368	319	–	14519	
			11.6 Отделка 1 го этажа								
146	146		Потолки. Отделка внутренних поверхностей за								
		1115-0206-0206	два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2	402,4	1240,81	7,37	499302	2966	173100	259368	819364
						803,27	2,42	323236	974	–	60694	
147	147		Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР =								
		1115-0405-0108	80 %	м2	402,4	1328,05	6,69	534407	2692	92025	352814	958199
						1092,67	3,3	439690	1328	–	70978	
148	148	1115-0203-0101	Стены внутри зданий.Штукатурка	м2	900	1018,87	57,67	916983	51903	235971	538366	1571777
						699,01	48,72	629109	43848	–	116428	
149	149	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних	м2	776,4	1418,89	11,87	1101626	9216	519249	460927	1687557
						738,23	3,86	573162	2997	–	125004	
150	150		Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
		1115-0405-0107	высококачественная по штукатурке НР = 80 %	м2	776,4	1050,7	6,14	815763	4767	158820	523623	1446537

					840	3,03	652176	2352	–	107151		
51 151 1115-0107-0105	Стены кирпичные. Кладка	м2	218,4	3486,92	34,33	761543	7498	430787	261547	1104937		
				1480,12	16,83	323258	3676	–	81847			
56 156 1115-0405-0107	**11.7 Отделка 2 го этажа** Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 80 %	м2	9,05	1050,7	6,14	9509	56	1851	6105	16861		
				840	3,03	7602	27	–	1249			
	ИТОГО:									**34 073 762**		
	В том числе :											
	Стоимость оборудования, всего							0				
	в том числе, оборудование поставки заказчика							0				
	Временные здания и сооружения			**1,2%**		**408 885**						
	Итого с временными									**34 482 647**		
	Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**689 653**						
	Всего :									**35 172 300**		
	Итого по договорной цене									**31 655 070**		
	НДС			**12 %**		**3 798 608**						
	Итого с НДС									**35 453 678**		

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора :

_____ **Хабибуллин Е.А.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный

Принял :Заказчик ГУ"Отдел образования Иргизского района Управлеиия образования Актюбинской области"
БИН 060240010272

Руководитель _____ **Аманжол Б.К.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Авторский надзор ТОО"BEST-7"

_____ **Маханов Н.С.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Иргизского района Управления образования Актюбинской области " БИН 060240010272 Актюбинская область Иргизский район с.Иргиз ул Ыбырай Алынсарина 12

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания Иргизской общеобразовательной школы №2

(наименование , адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания Иргизской общеобразовательной школы №2

Договор о государственных закупках № 158 от 28.04.2021г.

АКТ № 4
выполненных работ
за июнь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 2-1-2
водопровод и канализация

Основание:РП
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Холодное водоснабжение В1									
1	1	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м2	8	1679,95	20,9	13440	167	26	12983	28537
						1655,81	0,26	13246	–	–	2114	

	2	2301-0601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные	м	8	421	–	3368	–	3368	–	3637
						–	–	–	–	–	269	
3	3	2302-0401-2409	Кран шаровой полипропиленовый PP-R DN 32	шт	3	3554	–	10662	–	10662	–	11515
						–	–	–	–	–	853	
4	4	2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32									
			Опора полипропиленовая PP	шт	7	47	–	329	–	329	–	355
						–	–	–	–	–	26	
5	5	2302-0401-3504	R одинарная (клипса) DN 32	шт	12	14		168		168	–	181
						–		–		–	13	
6	6	2303-0201-0102	Емкость из полипропилена цилиндрическая, V=1,5 м3	шт	1	215220	–	215220	–	215220	–	232438
						–	–	–	–	–	17218	
7	7	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы,клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт	1	2226,97	113,64	2227	114	298	1805	4355
						1815,45	26,88	1815	27	–	323	
8	8	2304-1007-0101	Клапан поплавковый ГОСТ 5761-2005	шт	1	15050	–	15050	–	15050	–	16254
						–	–	–	–	–	1204	
9	9	1118-0901-0107	Насосы ручные. Установка НР = 98 %	узел	1	8437,2	322,64	8437	323	802	7310	17007
						7312,74	145,92	7313	146	–	1260	
10	10	5102-0110-0101	Насос станция 3 м3/ч. 36,5. 720 Вт, 230V JP 3-42 PT- H	шт	1	114832	–	114832	–	114832	–	114832
						–	–	–	–	–	114832	
			Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3									

			водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых									
11	11	1116-0501-0402	фитингах HP = 98 %	м	22,2	1189,33	2,44	26403	54	283	25548	56107
						1174,12	0,2	26065	4	–	4156	
			Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25									
12	12	2301-0602-0102	армированные	м	22,2	170	–	3774	–	3774	–	4076
						–	–	–	–	–	302	
			Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на									
13	13	1116-0501-0403	прессовых	м	7	1184,97	2,02	8295	14	77	8042	17644
						1171,97	0,29	8204	2	–	1307	
			Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25									
14	14	2301-0602-0103	армированные	м	7	272	–	1904	–	1904	–	2056
						–	–	–	–	–	152	
			Кран шаровой полипропиленовый PP-R DN									
15	15	2302-0401-2409	25	шт	2	3554	–	7108	–	7108	–	7677
						–	–	–	–	–	569	
			Отвод полипропиленовыйPP-R 90° приварной DN 20									
16	16	2302-0401-1201		шт	9	15	–	135	–	135	–	146
						–	–	–	–	–	11	
			Отвод полипропиленовый PP-R 90°									
17	17	2302-0401-1202	приварной DN 25	шт	2	29	–	58	–	58	–	63
						–	–	–	–	–	5	
			Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN									
18	18	2302-0401-2401	20	шт	4	26	–	104	–	104	–	112

						–	–	–	–	–	8		
19	19	2302-0401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт	4	46	–	184	–	184	–	199	
						–	–	–	–	–	15		
20	20	2302-0401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт	2	17	–	34	–	34	–	37	
						–	–	–	–	–	3		
21	21	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР = 98 %	комплект	3	4290,39	47,77	12871	143	232	12298	27182	
						4165,16	17,87	12495	54	–	2014		
22	22	5104-0106-0106	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	31871	–	31871	–	31871	–	31871	
						–	–	–	–	31871	–		
23	23	5104-0106-0147	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5+1 кВт, бак из нержавеющей стали, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная	комплект	2	124434	–	248868	–	248868	–	248868	
						–	–	–	–	248868	–		
			Раздел 3 Холодное водоснабжение	**В1**									
24	24	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР =98%	м	15	1432,29	14,74	21484	221	176	20667	45523	
						1405,82	0,1	21087	2	–	3372		
25	25	2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	15	173	–	2595	–	2595	–	2803	

						–	–	–	–	–	208		
26	26	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м	32	1546,08	17,69	49475	566	348	47594	104834
						1517,51	0,17	48560	5	–	7766	
27	27	2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные	м	32	278	–	8896	–	8896	–	9608
						–	–	–	–	–	712	
28	28	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в	м	32	1688,56	20,9	54034	669	379	51934	114445
						1655,81	0,26	52986	8	–	8477	
29	29	2301-0601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные	м	32	421	–	13472	–	13472	–	14550
						–	–	–	–	–	1078	
30	30	2302-0401-2409	Кран шаровой полипропиленовый PP-R DN25	шт	6	3554	–	21324	–	21324	–	23030
						–	–	–	–	–	1706	
31	31	2302-0401-1012	Кран шаровой полипропиленовая PP-R DN20	шт	1	3195	–	3195	–	3195	–	3451
						–	–	–	–	–	256	
32	32	2302-0401-2409	Кран шаровой полипропиленовая PP-R DN32	шт	3	3554	–	10662	–	10662	–	11515
						–	–	–	–	–	853	
33	33	2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт	10	29	–	290	–	290	–	313
						–	–	–	–	–	23	
34	34	2302-0401-2402	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт	8	47	–	376	–	376	–	406

					–	–	–	–	–	30		
35	35 2302-0401-2402	Тройник полипропиленовыйPP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт	1	40	–	40	–	40	–	43	
					–	–	–	–	–	3		
36	36 2302-0401-2502	Тройник полипропиленовыйPP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт	9	46	–	414	–	414	–	447	
					–	–	–	–	–	33		
37	37 2302-0401-2507	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x25	шт	1	105	–	105	–	105	–	113	
					–	–	–	–	–	8		
38	38 2302-0401-2508	Тройник полипропиленовыйPP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32	шт	1	77	–	77	–	77	–	83	
					–	–	–	–	–	6		
39	39 2302-0401-0301	Мост с муфтами полипропиленовая PP-R DN20	шт	8	215	–	1720	–	1720	–	1858	
					–	–	–	–	–	138		
40	40 2302-0401-0307	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная с внутренней резьбой и сварным концом DN 20x1/2	шт	3	594	–	1782	–	1782	–	1925	
					–	–	–	–	–	143		
41	41 2303-0201-0102	Емкость из нолипропилена цилиндрическая, V=1,5 м3	шт	1	215220	–	215220	–	215220	–	232438	
					–	–	–	–	–	17218		
42	42 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы,клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт	1	2226,97	113,64	2227	114	298	1805	4355	
					1815,45	26,88	1815	27	–	323		

43	43	2304-1007-0101	Клапан поплавковый ГОСТ 5761-2005	шт	1	15050		15050		15050	–	16254
						–		–		–	1204	
44	44	1118-0901-0107	Насосы ручные. УстановкаНР = 98 %	узел	1	8437,2	322,64	8437	323	802	7310	17007
						7312,74	145,92	7313	146	–	1260	
45	45	5102-0110-0101	Насос станция 3 м3/ч. 36,5. 720 Вт, 230V JP 3-42 PT- H	шт	1	114832		114832		114832	–	114832
						–		–		114832	–	
			Раздел 4 Канализация К1									
46	46	1116-0501-0101	Трубопроводы канализаци из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98%	м	20	926,29	1,37	18526	27	2193	15988	37275
						815,26	0,45	16305	9	–	2761	
47	47	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	20	306		6120		6120	–	6610
						–		–		–	490	
48	48	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР =98 %	м	15	897,53	3,36	13463	50	1686	11507	26968
						781,76	1,05	11726	16	–	1998	
49	49	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	15	921	–	13815	–	13815	–	14920
						–	–	–	–	–	1105	
50	50	2302-0601-0803	Ревизия канализационнаяПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт	1	553	–	553	–	553	–	597
						–	–	–	–	–	44	
51	51	2302-0601-0801	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт	4	212	–	848	–	848	–	916

						–	–	–	–	–	68			
52	52	2302-0601-0803	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт	1	553	–	553	–	553	–	597		
						–	–	–	–	–	44			
53	53	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт	1	466	–	466	–	466	–	503		
						–	–	–	–	–	37			
54	54	2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт	2	278	–	556	–	556	–	600		
						–	–	–	–	–	44			
55	55	2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт	11	131	–	1441	–	1441	–	1556		
						–	–	–	–	–	115			
56	56	2302-0601-0301	Отвод канализациоиный ПВХ 45° с уплотнительиой резинкой, DN 50	шт	2	67	–	134		134	–	145		
						–	–	–		–	11			
57	57	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт	2	236	–	472	–	472	–	510		
						–	–	–	–	–	38			
58	58	2302-0601-1001	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительнойрезинкой, DN 50	шт	1	284	–	284	–	284	–	307		
						–	–	–	–	–	23			
			Раздел 5 Сантехнические устройства											
59	59	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт	8	974,37	0,12	7795	1	268	7375	16384		
						940,8	0	7526	0	–	1214			
60	60	2303-0102-3327	Смеситель для душа двухрукояточны й, с подводкой в различны х отверстиях, настенны й, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт	8	8703	–	69624	–	69624	–	75194		
						–	–	–	–	–	5570			

61	61 1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм.Установка НР = 98 %	комплект	8	8691,8	33,98	69534	272	64317	4979	80474
					618,24	16,82	4946	135	–	5961	
62	62 2303-0102-2202	Трап пластмассовый с прямы м отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	8	7908	–	63264	–	63264	–	68325
					–	–	–	–	–	5061	
63	63 1117-0501-0104	Раковины . Установка НР = 98 %	комплект	1	1501,79	53,95	1502	54	359	1094	2804
					1088,64	26,7	1089	27	–	208	
64	64 2303-0102-1801	Раковины РСВ-1 стальны е эмалированные с съемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборны м КВ- 15Д, размер 500х400х410 мм	шт	1	7142	–	7142	–	7142	–	7713
					–	–	–	–	–	571	
65	65 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР =98%	шт	1	974,37	12	974	12	22	922	2048
					940,8	0	941	0	–	152	
66	66 2303-0102-3304	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточны й, с подводкой в различны х отверстиях, набортны й, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт	1	2775	–	2775	–	2775	–	2997
					–	–	–	–	–	222	
67	67 1117-0101-0106	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей водыНР = 98 %	комплект	2	2929,25	89	5859	178	439	5223	11969
					2620,8	44,2	5242	88	–	887	
68	68 2303-0102-3207	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом	шт	2	9009	–	18018	–	18018	–	19459
					–	–	–	–	–	1441	

69	69	2302-0601-1401	Сифон канализационны й изПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт	2	888	–	1776	–	1776	–	1918
						–	–	–	–	–	142	
70	70	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР =98%	шт	2	974,37	0,12	1949	0	67	1844	4096
						940,8	0	1882	0	–	303	
71	71	2303-0102-3331	Смеситель для умы валь ника однорукояточны й/двухрукоя точны й с изогнуты м изливом набортны й/настенны й, излив с	шт	2	6730	–	13460	–	13460	–	14537
						–	–	–	–	–	1077	

			ИТОГО:									**1 944 404**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							510403		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**1,2%**		**17 208**				
			Итого с временными									**1 961 612**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**29 024**				
			Всего :									**1 990 636**
			Итого по договорной цене									**1 791 572**
			НДС			**12 %**		**214 989**				
			Итого с НДС									**2 006 561**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора :
_____**Хабибуллин Е.А.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Принял :Заказчик ГУ"Отдел образования Иргизского района
БИН 060240010272"

Руководитель _____ **Аманжол Б.К.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО"BEST-7"
_____ **Маханов Н.С.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Иргизского района Управления образования Актюбинской области " БИН 060240010272 Актюбинская область Иргизский район с.Иргиз ул Ыбырай Алынсарина 12
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания Иргизской общеобразовательной школы №2
(наименование , адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания Иргизской общеобразовательной школы №2
Договор о государственных закупках № 158 от 28.04.2021г.

АКТ № 5
выполненных работ
за июнь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 2-1-5
Внутреннее электроосвещение

Основание:РП
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Силовое электрооборудован									
1	1	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями (Проектируемый) НР = 72 %	шт	2	3877,07	85,34	7754	171	1999	4067	12767
						2792	32,64	5584	65	–	946	
2	2	2307-0201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-9 IP41, на 9 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт	2	4016	–	8032	–	8032	–	8675

					–	–	–	–	–	643		
3	3	2307-0204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт	2	2921	–	5842	–	5842	–	6309
						–	–	–	–	–	467	
4	4	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт	2	519	–	1038	–	1038	–	1121
						–		–		–	83	
5	5	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями (Заменяющий) НР = 72 %	шт	2	3877,07	85,34	7754	171	1999	4067	12767
						2792	32,64	5584	65	–	946	
6	6	2307-0201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-9 IP41, на 9 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт	2	4016	–	8032	–	8032	–	8675
						–	–	–	–	–	643	
7	7	2307-0204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт	2	2921	–	5842	–	5842	–	6309
						–	–	–	–	–	467	
8	8	2307-0204-0626	Выключатель автоматический ВА47-29-2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт	2	1089	–	2178	–	2178	–	2352
						–	–	–	–	–	174	
9	9	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт	2	3242	–	6484	–	6484	–	7003
						–	–	–	–	–	519	

10	10	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями (Проектируемый) НР = 72 %	шт	1	3877,07	85,34	3877	85	1000	2034	6384
						2792	32,64	2792	33	–	473	
11	11	2307-0201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	3090	–	3090	–	3090	–	3337
						–	–	–	–	–	247	
12	12	2307-0204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт	1	2921	–	2921	–	2921	–	3155
						–	–	–	–	–	234	
13	13	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт	1	519	–	519	–	519	–	561
						–	–	–	–	–	42	
14	14	2307-0204-1606	Автоматыдифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт	1	3242	–	3242	–	3242	–	3501
						–	–	–	–	–	259	
15	15	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями (Проектируемый) НР = 72 %	шт	1	3877,07	85,34	3877	85	1000	2034	6384
						2792	32,64	2792	33	–	473	
16	16	2307-0201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	4016	–	4016	–	4016	–	4337
						–	–	–	–	–	321	

		2307-0204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014									
17	17			шт	1	2921	–	2921	–	2921	–	3155
						–	–	–	–	–	234	
		2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014									
18	18			шт	1	519	–	519	–	519	–	561
						–	–	–	–	–	42	
19	19	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-	шт	1	3242	–	3242	–	3242	–	3501
						–	–	–	–	–	259	
			Раздел 3 Электроустановочные матриалы									
24	24	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт	10	695,92	–	6959	–	109	4179	12029
						685	–	6850	–	–	891	
25	25	2307-0202-0103	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм	шт	10	416		4160		4160	–	4493
						–		–		–	333	
26	26	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР =72 %	шт	11	473,68	3,2	5210	35	108	3656	9575
						460,68	0,98	5067	11	–	709	
27	27	2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводкн, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	11	235	–	2585	–	2585	–	2792

						–	–	–	–	–	207		
28	28	1308-0305-0104	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР =72 %	шт	1	529,62	4,02	530	4	9	373	975
						516,52	1,31	517	1	–	72	
29	29	2307-0218-1603	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	1	248		248		248	–	268
						–		–		–	20	
30	30	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт	3	516,38	4,02	1549	12	29	1089	2849
						502,56	1,31	1508	4	–	211	
31	31	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный	шт	3	393		1179		1179	–	1273
						–		–		–	94	
32	32	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР =72 %	шт	78	421,05	3,25	32842	254	1011	22810	60104
						404,84	1,31	31578	102	–	4452	
33	33	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20	шт	78	285		22230		22230	–	24008
						–		–		–	1778	
34	34	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт	15	421,05	3,25	6316	49	194	4387	11559
						404,84	1,31	6073	20	–	856	

35	35 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	15	303	–	4545	–	4545	–	4909
					–	–	–	–	–	364	
36	36 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР =72 %	шт	98	503,1	3,25	49304	319	2471	33583	89518
					474,64	1,31	46515	128	–	6631	
37	37 2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт	98	296	–	29008	–	29008	–	31329
					–	–	–	–	–	2321	
38	38 1310-0902-1212	Подрозетники. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	98	302,47	–	29642	–	2797	16375	49698
					273,93	–	26845	–	–	3681	
39	39 2308-0306-0106	Коробка установочная для установки розетки	шт	98	121		11858		11858	–	12807
					–		–		–	949	
40	40 1310-0902-1212	Коробка для установки выключателя. Монтаж	шт	93	302,47	–	28130	–	2654	15540	47164
					273,93	–	25475	–	–	3494	
41	41 2308-0306-0106	Коробка монтажная для установки выключателя	шт	93	121		11253		11253	–	12153
					–		–		–	900	

42	42 1310-0902-0833	Коробка распределительная.Монтаж НР = 61 %	шт	80	225	–	18000	–	–	10980	31298
					225	–	18000	–	–	2318	
43	43 2307-0202-1115	Коробка распределительная встраиваемая диаметром 80 мм, глубиной 37 мм	шт	80	21	–	1680	–	1680	–	1814
					–	–	–	–	–	134	
44	44 1308-0305-0306	**Раздел 4 Элетросветовое оборудование** Светильник потолочный или	шт	280	1949,95	769,43	545986	215440	37386	316187	931147
					1047	521,39	293160	145989	–	68974	
45	45 2900-0000-0003	Светильник светодиодный ДВО 6571-О 45Вт 4000К 595х595х20 опал IEK	шт	134	6405	–	858270	–	858270	–	926932
					–	–	–	–	–	68662	
46	46 2900-0000-0003	Светильник светодиодный ДВО 6576-О 45Вт 4000К 595х595х20 опал IEK	шт	100	6405	–	640500	–	640500	–	691740
					–	–	–	–	–	51240	
47	47 2307-0106-1401	Светильники светодиодные,тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт	24	4131	–	99144	–	99144	–	107076
					–	–	–	–	–	7932	
48	48 2307-0101-0241	Светильники подвесные, тип НСП01С-500-102 У3 ГОСТ17677-82	шт	9	5955	–	53595	–	53595	–	57883
					–	–	–	–	–	4288	
49	49 2307-0101-0749	Светильники, Master LED	шт	13	2878	–	37414	–	37414	–	40407
					–	–	–	–	–	2993	

50	50 2307-0104-0501	Лампы светодиодные,модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт	13	531	–	6903	–	6903	–	7455
					–	–	–	–	–	552	
51	51 1308-0306-0603	Прожектор мощностью до 3кВт. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	11	8263,37	–	90897	–	7935	59733	162680
					7542	–	82962	–	–	12050	
52	52 2900-0000-0004	Прожектор СДО 07-70светодиодный серый IP65IEK	шт	11	8153	–	89683	–	89683	–	96858
					–	–	–	–	–	7175	
53	53 2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО 42У2, длина кабеля 12 мГОСТ 17677-82	шт	3	4476	–	13428	–	13428	–	14502
					–	–	–	–	–	1074	
54	54 2900-0000-0005	Лампа LED A60 шар 20Вт230В 3000К Е27 IEK	шт	3	695	–	2085	–	2085	–	2252
					–	–	–	–	–	167	
55	55 1308-0305-0319	Светильник. Монтаж в подвесных потолках НР = 72%	шт	4	1368,74	16,24	5475	65	139	3814	10032
					1317,82	6,53	5271	26	–	743	
56	56 2307-0106-0419	Светильник промышленный светодиодный модель ДСП 1306, 36 Вт, световой поток 2880 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014	шт	2	6253	–	12506	–	12506	–	13506
					–	–	–	–	–	1000	

57	57 2307-0106-0421	Светильник промышленный светодиодный модель ДСП 1401, мощность 40 Вт, световой поток	шт	2	14126	–	28252	–	28252	–	30512
					–	–	–	–	–	2260	
58	58 2307-0104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10шт	0,3	577	–	173	–	173	–	187
					–	–	–	–	–	14	
59	59 2307-0104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10шт	0,9	795	–	716	–	716	–	773
					–	–	–	–	–	57	
		Раздел 5 Трубы , кабельны е каналы									
60	60 1122-0801-0201	Футляр из полиетиленовы х труб L=500 мм. Установка НР= 99 %	шт	72	1431,31	920,02	103054	66241	0	54502	170160
					511,29	253,34	36813	18240	–	12604	
61	61 2301-0501-1005	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR26-50x2 питьевая	м	36	252	–	9072	–	9072	–	9798
					–	–	–	–	–	726	
62	62 1308-0201-3413	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерны х двухслойны х гофрированны х диаметром 50 мм. Прокладка в траншеяхНР = 72 %	м	570	40,78	0,27	23245	154	2212	15086	41397
					36,63	0,13	20879	74	–	3066	
63	63 2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированны е из ПВХ диаметром 20 мм	м	530	29	–	15370	–	15370	–	16600
					–	–	–	–	–	1230	
64	64 2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированны е из ПВХ диаметром 25 мм	м	40	40	–	1600	–	1600	–	1728
					–	–	–	–	–	128	

65	65	2302-0403-1404	Патрубок полипропиленовы й PP-R переходной DN 75х50 ГОСТ 32414-2013	шт	42	344	–	14448	–	14448	–	15604
						–	–	–	–	–	1156	
66	66	2302-0401-3603	Опора полипропиленовая PPR двойная (клипса) DN 20	шт	200	34	–	6800	–	6800	–	7344
						–	–	–	–	–	544	

ИТОГО: **3 868 042**

В том числе :				
Стоимость оборудования, всего			0	
в том числе, оборудование поставки заказчика			0	
Временные здания и сооружения	**1,2%**	**46 417**		
Итого с временными				**3 914 459**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**78 289**		
Всего :				**3 992 748**
Итого по договорной цене				**3 593 473**
НДС	**12 %**	**431 217**		
Итого с НДС				**4 024 690**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора :
_____ **Хабибуллин Е.А.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный

Принял :Заказчик ГУ"Отдел образования Иргизского района Управления образования Актюбинской области"
БИН 060240010272"

Руководитель _____ **Аманжол Б.К.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Авторский надзор ТОО"BEST-7"
_____ **Маханов Н.С.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Иргизского района Управления образования Актюбинской области " БИН 060240010272 Актюбинская область Иргизский район с.Иргиз ул Ыбырай Алынсарина 12

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания Иргизской общеобразовательной школы №2

(наименование , адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания Иргизской общеобразовательной школы №2

Договор о государственных закупках № 158 от 28.04.2021г.

АКТ № 6
выполненных работ
за июнь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 2-1-6

Силовое электрооборудование

Основание:РП

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Силовое электрооборудование									
1	2	5108-0401-0401	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1- 2012	шт	1	236158		236158				236158
										236158		

2	5	2307-0204-0862	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт	1	3133		3133		3133	–	3384
						–		–		–	251	
3	6	2307-0204-0861	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт	1	3133		3133		3133	–	3384
						–		–		–	251	
4	7	2307-0204-0858	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт	1	3133		3133		3133	–	3384
						–		–		–	251	
5	8	1308-0303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт	3	6151,12	42,48	18453	127	6608	8437	29041
						3906	–	11718	–	–	2151	
6	9	2307-0203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30. ГОСТ	шт	3	11237		33711		33711	–	36408
						–		–		–	2697	
			Раздел 2 Силовые кабели и провода									
7	10	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	280,689	176,28	2,43	49480	682	8598	29142	84912
						143,22	0,98	40200	275	–	6290	
8	11	2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	1030512		41220		41220	–	44518
						–		–		–	3298	
9	12	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,074	713868		52826		52826	–	57052

						–		–		–	4226	
10	13	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,024	461856		11085		11085	–	11972
						–		–		–	887	
11	14	2306-0137-0301	Кабели силовые АВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,066	218020		14389		14389	–	15540
						–		–		–	1151	
12	15	2306-0137-0303	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,048	324379		15570		15570	–	16816
						–		–		–	1246	
13	16	2306-0137-0304	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,063	433198		27291		27291	–	29474
						–		–		–	2183	
			Раздел 3 Тубы, металлорукава, патрубки									
14	17	1122-0801-0201	Футляр из полиетиленовых труб L=500 мм. Установка НР= 99 %	шт	5	1431,31	920,02	7157	4600	0	3785	11817
						511,29	253,34	2556	1267	–	875	
15	18	2301-0501-1005	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 50х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,5	252		630		630	–	680
						–		–		–	50	
16	19	1308-0201-3413	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях	м	151	40,78	0,27	6158	41	586	3997	10967
						36,63	0,13	5531	20	–	812	
17	20	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	26	29		754		754	–	814
						–		–		–	60	
18	21	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	5	40		200		200	–	216
						–		–		–	16	

19	22	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	80	59	4720	4720	–	5098
						–	–	–	378	
20	23	2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	40	91	3640	3640	–	3931
						–	–	–	291	
21	24	2302-0403-1404	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 75x50 ГОСТ 32414-2013	шт	16	344	5504	5504	–	5944
						–	–	–	440	

ИТОГО:				**611 509**
В том числе :				
Стоимость оборудования, всего			236158	
в том числе, оборудование поставки заказчика			0	
Временные здания и сооружения	**1,2%**	**4 504**		
Итого с временными				**616 013**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**7 597**		
Всего :				**623 610**
Итого по договорной цене				**561 250**
НДС	**12 %**	**67 350**		
Итого с НДС				**628 600**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл З"

наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора :

_____ **Хабибуллин Е.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ"Отдел образования Иргизского района Управления образования Актюбинской области"

БИН 060240010272"

Руководитель _____ **Аманжол Б.К.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО"BEST-7"

_____ **Маханов Н.С.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Иргизского района Управления образования Актюбинской области " БИН 060240010272 Актюбинская область Иргизский район с.Иргиз ул Ыбырай Алынсарина 12

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания Иргизской общеобразовательной школы №2

(наименование , адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания Иргизской общеобразовательной школы №2

Договор о государственных закупках № 158 от 28.04.2021г.

АКТ № 7
выполненных работ
за июнь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 1-1-1

Благоустройство и озеленение

Основание:РП

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3 МАФы									
1	1	8601-0805-0101	Ворота футбольные игровые НР = 0	комплект	2	113757	1891	227514	3782	212312	9608	256092
						5710	579	11420	1158	–	18970	
2	2	8601-0209-0102	Стойка баскетбольная НР = 0	комплект	2	96962	2093	193924	4186	173208	13388	223897
						8265	624	16530	1248	–	16585	

3	3 8601-0210-0103	Стойки волейбольные с сеткой НР = 0	комплект	1	63841	2771	63841	2771	53841	6092	75528
					7229	871	7229	871	–	5595	
4	4 8601-0213-0201	Брусья параллельные НР = 0	комплект	1	84617	147	84617	147	83154	1087	92560
					1316	37	1316	37	–	6856	
5	5 8601-0216-0105	Тренажер "Тяга верхняя" НР= 0	комплект	1	190429	2348	190429	2348	178366	7889	214183
					9715	696	9715	696	–	15865	
6	6 8601-0216-0118	Лавка для пресса с брусьями НР = 0	комплект	1	216291	290	216291	290	207746	7006	241161
					8255	72	8255	72	–	17864	
7	7 8601-0203-0101	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м) НР = 0	комплект	1	171020	538	171020	538	156088	12800	198526
					14394	133	14394	133	–	14706	
8	8 8601-0202-0101	Турник разновысокий НР = 0	комплект	1	121140	322	121140	322	115696	4503	135694
					5122	79	5122	79	–	10051	
9	9 8601-0204-0301	Лестница спортивная (1,08 м х2,8 м) НР = 0	комплект	1	87979	1000	87979	1000	76661	8944	104677
					10318	239	10318	239	–	7754	
10	10 8601-0216-0109	Тренажер "Жим от груди" НР= 0	комплект	1	204199	2429	204199	2429	192234	7783	228941
					9536	721	9536	721	–	16959	
11	11 8601-0216-0106	Тренажер "Лыжный ход" НР= 0 комплект	комплект	1	209429	3320	209429	3320	196672	7697	234496
					9437	1019	9437	1019	–	17370	
		ИТОГО:									**2 005 755**
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			**1,2%**		**24 069**				
		Итого с временными									**2 029 824**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**40 596**				

Всего :			**2 070 420**
Итого по договорной цене			**1 863 378**
НДС	**12 %**	**223 605**	
Итого с НДС			**2 086 983**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Кожаев З.И**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора :

_____ **Хабибуллин Е.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ"Отдел образования Иргизского района Управления образования Актюбинской области"

БИН 060240010272"

Руководитель _____ **Аманжол Б.К.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Авторский надзор ТОО"BEST-7"

_____ **Маханов Н.С.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)