Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ADEvelopment ТОО,г.Усть-Каменогорск, ул.М.Горького, 57** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**080340008258**
Исполнитель	**ТОО Рыс-Қанағат,010000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Астана, район "Сарыарка", Нур-Султан, Проспект Сарыарка, дом № 8/1, корпус н.п.17** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000240002885**
Договор (контракт)	Договор подряда №12/05/21	

Номер документа	Дата составления
12	**31.12.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ул.МАНАСА 14, УТ5(18) в г. НУР-СУЛТАН			шт	1	16 375 226,00	16 375 226,00
				Итого	1	x	16 375 226,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Мукапанов Б.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Сейкенова Э.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.12.2021

М.П.

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ADEvelopment"**

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "Рыс-Қанағат"**

Наименование строительства и его адрес: **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ул.МАНАСА, 14 УТ5(18) В г. НУР-СУЛТАН**

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Приказ МНЭ РК от 19 марта 2015 года № 229
Форма

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за ДЕКАБРЬ 2021 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	наимен.	код

тенге

№	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								из них	ВСЕГО к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
			в отчетном месяце (за ДЕКАБРЬ) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительные затраты		НДС	
					в отчетный период	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
0	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСЕГО:	16 375 226									
2	**В т.ч. за отчетный месяц**										
3	СМР		14 620 737,59							1 754 488,51	16 375 226
4	Выплата аванса										
5	Удержание аванса		0,00							0,00	0,00
	Итого к оплате										**16 375 226**

Подрядчик:
ТОО "ADEvelopment"
Директор
Хмелева Е.Н.

Субодрядчик:
ТОО "Рыс-Қанағат"
Директор
Мухаманов Б.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО "ADEvelopment"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Рыс-Қанағат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ул.МАНАСА, 14 УТ5(18) В г. НУР-СУЛТАН**
(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ**
(наименование)

Акт выполненных работ № 1

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **01-01-01 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** работы

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	10,93	3433,22	1376,37	37525	15043	0	32055	75147
						2056,85	658,7	22481	7199		5566	
2	2	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	26,83	406,37	269,48	10903	7230	0	5974	18228
						136,89	69,29	3673	1859		1350	
3	3	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Разборка	м3	17,38	1021,3	878,8	17750	15274	0	7006	26736
						142,5	230,73	2476	4010		1980	
4	4	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	34,6	948,78	0	32828	0	0	35454	73745
						948,78	0	32828	0		5463	
5	5	Е11-010207-0110	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 28 см. Валка с корня	дерево	30	205,65	6,76	6170	203	0	4296	11303
						198,89	0	5967	0		837	
6	6	Е11-010207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма	30	112,93	112,93	3388	3387	0	1093	4839
						0	50,58	0	1517		358	
7	7	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,9	75727,98	4136,82	68155	3723	3425	42325	119318
						67785,6	370,76	61007	334		8838	
8	8	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	1,08	21546,28	9306,68	23270	10051	0	15406	41770
						12239,6	4742,8	13219	5122		3094	
9	9	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,07	56718,14	18079,59	3970	1266	350	1977	6423
						33645,48	7295,66	2355	511		476	
10	10	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	175,75	107		18805				20309
											1504	
11	11	С341-020102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2636,25	29		76451				82567
											6116	
			ИТОГО:					299215	56177	3775	145586	480385
								144007	20553		35582	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Договорная скидка			0,9						432346,50
			НДС			12 %		51881,58				
			Итого с НДС									484 228

Подрядчик
ТОО «ADEvelopment»

Директор

Хмелева Е.Н.

Субподрядчик
ТОО "Рыс-Қанағат"

Директор

Мухаманов Б.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО "ADEvelopment"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Рыс-Қанағат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ УЛ. МАНАСА, 14 (УТ5(18) В Г.НУР-СУЛТАН**

(наименование, адрес)

Объект : **ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ**

(наименование)

Акт выполненных работ № 2

за **декабрь 2021 (месяц, год) на 01-01-02 ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-240101-0404 Изм. и доп. вып. 2 ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка /Демонтаж/	км трубопровода	0,1912	707522,33	250523,33	135278	47900	0	103203	257559
2	2	С341-040103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	1,961712	456999	88216,98	87378	16867		19078	
						691		1356				1464
3	3	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,0666	107		7			108	
											1	8
4	4	С341-020102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	30,42468	29		882				953
			ИТОГО:								71	
								137523	47900		103203	259984
			В том числе :					87378	16867		19258	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Договорная скидка			0,9				0		
			НДС			12 %		28078,27				233985,60
			Итого с НДС									262 064

Подрядчик
ТОО «ADEvelopment»

Директор

Хмелева Е.Н.

Субподрядчик
ТОО "Рыс-Қанағат"

Директор

Мухаманов Б.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО "ADEvelopment"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Рыс-Қанағат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ул.МАНАСА,14 УТ5(18) В г. НУР-СУЛТАН**

(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ**

(наименование)

Акт выполненных работ №3

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-01-01 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** работы

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010102-0387	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	203	398,75	398,75	80946	80946	0	16871	105642
						0	115,43	0	23432		7825	
2	2	С341-020102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	5815,95	29		168663				182156
											13493	
3	3	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	203	23,54	19,53	4779	3964	26	1846	7155
						3,88	8,75	788	1776		530	
4	4	Е11-010101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	530	325,81	325,81	172679	172680	0	35993	225366
						0	94,32	0	49990		16694	
5	5	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6	4017,6	0	24106	0	0	17356	44779
						4017,6	0	24106	0		3317	
6	6	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	17	4821,12	0	81959	0	0	59011	152248
						4821,12	0	81959	0		11278	
7	7	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	536	20,24	20,24	10849	10849	0	3500	15497
						0	9,07	0	4862		1148	
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	536	190,54	84,81	102129	45458	0	57722	172639
						105,73	43,84	56671	23498		12788	
9	9	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	17	1551,22	0	26371	0	0	18987	48987
						1551,22	0	26371	0		3629	
10	10	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	94,6	20,24	20,24	1915	1915	0	618	2736
						0	9,07	0	858		203	
11	11	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	94,6	1218		115223		115223		124441
											9218	
12	12	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - В7,5, сульфатостойкий	м3	19,5	20288,27	1153,47	395621	22493	342328	33401	463344
						1579,5	302,77	30800	5904		34322	
13	13	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,27166	18750,1	1550,74	5094	422	9	4429	10285
						17168	749,16	4664	204		762	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27166	266174		72309		72309		78094
											5785	
15	15	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	53,8	12484,92	2985,73	671689	160632	231218	399577	1156967
						5201,46	1092,68	279839	58786		85701	
16	16	С121-040303-0106	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, W6 (надбавка к стоимости 3,5%) под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	30	57684,69		1730541		1730541		1868984
											138443	
17	17	С121-040303-0105	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, W6 (надбавка к стоимости 3,5%) под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	3,25	60571,31		196857		196857		212606
											15749	
18	18	С121-040302-0230	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, W6 (надбавка к стоимости 3,5%) под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	18,6	53962,83		1003709		1003709		1084006
											80297	
19	19	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, табл.4	Скидка к сметной стоимости плит за изменение класса бетона с В22,5 до В20	м3	18,6	648		-12053		-12053		-13017
											-964	
20	20	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, табл.4	Скидка к сметной стоимости плит за изменение класса бетона с В20 до В15	м3	18,6	763		-14192		-14192		-15327
											-1135	
21	21	С121-040302-0205	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, W6 (надбавка к стоимости 3,5%) под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,95	48853,04		95263		95263		102884
											7621	
22	22	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости за изготовление лотков и плит на сульфатостойком цементе	м3	53,8	270		14526		14526		15688
											1162	
23	23	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,46	33149,44	2284,56	48398	3336	33535	11537	64730
						7895,65	601,2	11528	878		4795	
24	24	Е11-070101-0201	Фундаменты. Устройство прослойки из раствора толщ. 20мм под подошвы	м2 площади подошвы фундаментов	185,56	324,97	14,07	60301	2610	52918	6899	72576
						25,72	5,79	4773	1074		5376	
25	25	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом	м2 поверхности	185,56	2230,56	46,53	413903	8634	353126	50510	501566
						281	11,69	52142	2169		37153	
26	26	Е11-070101-0201	Фундаменты. Устройство прослойки толщ. 20мм из раствора состава 1:3 под подошвы	м2	185,56	435,01	14,07	80720	2610	73337	6899	94629
						25,72	5,79	4773	1074		7010	
27	27	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная гидроизолом по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	244,78	2477,57	43,18	606460	10570	407444	177345	846509
						769,86	9,18	188446	2247		62704	
28	28	Е11-080201-1602	Стенки прижимные неармированные в 1/2 кирпича. Кладка на растворе	м2 стенки	181,61	4227,24	65,64	767709	11921	519670	224975	1072099
						1300,14	31,88	236118	5790		79415	
29	29	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство пригруза-В3,5	м3	5,6	21691,78	1412,21	121474	7908	91062	22417	155402
						4018,5	380,38	22504	2130		11511	
30	30	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	169,76	653,39	108,57	110919	18431	44224	49464	173214
						284,31	32,4	48264	5500		12831	
31	31	Е11-120101-1702 К=13,5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701, на среднюю толщ. 28,5мм	м2 стяжки	169,76	229,43	21,75	38947	3693	32849	3270	45594
						14,18	6,76	2406	1148		3377	
32	32	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом	м2 поверхности	169,76	2230,56	46,53	378660	7898	323058	46209	458859
						281	11,69	47703	1984		33990	
33	33	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие из раствора состава 1:3 толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	169,76	711,25	108,57	120742	18431	54046	49464	183822
						284,31	32,4	48264	5500		13616	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие из раствора состава 1:3. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701, на толщину 30мм	м2 стяжки	169,76	319,85	24,16	54298	4102	47523	3634	62567
						15,75	7,52	2674	1277		4635	
35	35	Е11-460302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,4836	73346,51	37456,11	35470	18114	0	22334	62428
						35890,4	19088,1	17357	9231		4624	
36	36	Е11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 16 мм	отверстие	12	990,39	421,09	11885	5053	78	8737	22272
						562,79	303,94	6753	3647		1650	
37	37	Е11-460301-0117 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Исключать из нормы 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 16 мм, на глубину 100мм	отверстие	12	109,14	42,39	-1310	-509	-39	-960	-2452
						63,5	31,73	-762	-381		-182	
38	38	Е11-070107-0101	Выпуски арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,00276	556612,83	11558,83	1536	32	660	1002	2741
						305830	1786,9	844	5		203	
39	39	С121-100502-1819	Клей эпоксидный	т	0,0004	3161398		1265		1265		1366
											101	
40	40	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство - В15, сульфатостойкий	м3	0,41	24735,26	1366,17	10141	560	7758	1805	12902
						4446,18	392,88	1823	161		956	
41	41	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0274	745510,32	1465,32	20427	40	17947	2238	24478
						89030	708,6	2439	19		1813	
42	42	Е11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	2	8355,78	0	16712	0	7471	9056	27829
						4620,35	0	9241	0		2061	
43	43	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,1488	3468,77	1124,51	516	167	200	209	783
						999,96	510,38	149	76		58	
44	44	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - В7,5	м3	0,35	20011,85	1153,47	7004	404	6048	600	8212
						1579,5	302,77	553	106		608	
45	45	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,064	3468,77	1124,51	222	72	86	90	337
						999,96	510,38	64	33		25	
46	46	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,05	21847,51	1776,55	1092	88	878	136	1326
						2502,42	487,64	125	24		98	
47	47	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00525	245273		1288		1288		1391
											103	
48	48	Е11-240108-0501 Изм. и доп. вып. 17	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1	31808,14	673,51	31808	674	27684	3779	38434
						3450,37	366,73	3450	367		2847	
49	49	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,72	98,78	2,47	71	2	29	28	107
						55,93	0,33	40	0		8	
50	50	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,72	173,26	3,53	125	2	75	33	171
						65,4	0,67	47	0		13	
51	51	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,36	943,74	20,47	340	7	207	118	495
						348,74	3,34	126	1		37	
52	52	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Установка указателя, таблички на стене	шт.	3	823,5	0	2470	0	0	1878	4696
						823,5	0	2470	0		348	
53	53	С124-010107-0501	Знаки предупредительные	100 шт.	0,03	115362		3461		3461		3738
											277	
54	54	Е11-460302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,016	73346,51	37456,11	1174	599	0	739	2066
						35890,4	19088,1	574	305		153	
55	55	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01984	643822,32	1465,32	12773	29	10978	1620	15544
						89030	708,6	1766	14		1151	
56	56	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Заделка бетоном кл. В7,5, сульфатостойкий		0,04	22918,64	1366,17	917	55	684	176	1180

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		4446,18	392,88	178	16		87	
57	57	Е11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм		2	8355,78	0	16712	0	7471	9056	27829
				сальник		4620,35	0	9241	0		2061	
58	58	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		17,3775	2617,93	1098,5	45493	19089	23308	8756	58589
				м3 материала основания в плотном теле		178,13	288,41	3095	5012		4340	
59	59	Е11-270403-0301 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)		115,8500001	819,85	186,37	94980	21591	68487	13169	116800
				м2 основания		42,31	62,94	4902	7291		8652	
60	60	Е11-270403-0304 Изм. и доп. вып. 18 К=9	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, на толщ. 24см		105	417,7	95,42	43859	10019	33840	3749	51417
				м2 основания		0	33,06	0	3471		3809	
61	61	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа Б марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		105	1654,85	133,74	173759	14042	153825	10729	199247
				м2 покрытия		56,11	38,5	5891	4042		14759	
62	62	Е11-270602-0403 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303, на толщину 6 см		105	732,18	0,08	76879	8	76808	68	83103
				м2 покрытия		0,6	0	63	0		6156	
63	63	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		115,8500001	1759,37	133,74	203823	15494	181829	11837	232913
				м2 покрытия		56,11	38,5	6500	4460		17253	
64	64	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		34,6	2036,52	34,62	70464	1198	36131	36355	115364
				м бортового камня		957,66	15,22	33135	527		8545	
65	65	Е11-470102-0101	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте		30	420,56	81,26	12617	2438	0	9839	24252
				яма		339,3	33,4	10179	1002		1796	
66	66	Е11-470103-0101 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка		30	922,74	156,83	27682	4705	3338	18429	49800
				шт.		654,64	43,42	19639	1303		3689	
67	67	С125-010203-2903	Клен татарский, с комом, высотой от 2 м до 3 м		30	8914		267420		267420		288814
				шт.							21394	
			ИТОГО:					8944588	713476	6747771	1477539	11255899
								1314676	240814		833772	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Договорная скидка			0,9						10130309,10
			НДС			12 %		1215637,09				
			Итого с НДС									11 345 946

Подрядчик
ТОО «ADEvelopment»
Директор

Хмелева Е.Н.

Субподрядчик
ТОО "Рыс-Канагат"
Директор

Мухаманов Б.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО "ADEvelopment"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Рыс-Қанағат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ УЛ. МАНАСА, 14 (УТ5(18) В Г.НУР-СУЛТАН**

(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**

(наименование)

Акт выполненных работ № 4

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-01-02 ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ** работы

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-240101-0204 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,1725	1411290,27	532657,65	243448	91884	3716	173783	450609
						857090	160525,9	147848	27691		33378	
2	2	С123-010402-0207	Труба Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	172,5	8717		1503682		1503682		1623977
											120295	
3	3	Е11-240108-0204 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	14	20558,5	4807,01	287819	67298	3222	238466	568388
						15521,34	1684,03	217299	23576		42103	
4	4	С123-020201-0504	Отвод Ст 108х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	10	29487		294870		294870		318460
											23590	
5	5	С123-020201-5507	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст108х4-2-ППУ-ПЭ/	шт.	2	13934		27868		27868		30097
											2229	
6	6	Цена завода ТОО "Qazaqstan Oleum Company"	Металлическая заглушка изоляции 108-2-ППУ-ПЭ-200	шт.	2	13844,64		27689		27689		29904
											2215	
7	7	Е11-240108-0404 Изм. и доп. вып. 6	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	23148,63	6345,47	46297	12691	460	37110	90080
						16573,01	2169,17	33146	4338		6673	
8	8	С123-020201-4307	Z-образный элемент Ст 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Z-образный элемент 90°, R=150мм (А=656мм, Б=1200мм) развернутый в плоскостях Ст108х4-90°-2-ППУ-ПЭ/	шт.	2	46285		92570		92570		99976
											7406	
9	9	Е11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1,75	317,43	57,4	556	100	0	444	1080
						260,03	16,03	455	28		80	
10	10	С121-110404-0208	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	1,75	4305		7534		7534		8137
											603	
11	11	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15	5448,34	74,98	81725	1125	62091	18584	108334
						1233,95	30,28	18509	454		8025	
12	12	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	114,74	1,06	1721	16	117	1556	3540
						105,86	0	1588	0		262	

№ п/п	№позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-130301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз /Огрунтовка металлических поверхностей мастикой "Вектор-1236" за 2 раза/	м2	5,1	100,5	6,16	513	32	47	304	882
						85,1	1,34	434	7		65	
14	14	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой/Окраска металлических огрунтованных поверхностей мастикой "Вектор-1214/	м2	5,1	27,75	3,19	141	17	0	88	248
						24,56	0,5	125	3		18	
15	15	С122-040101-1103	Праймер двухкомпонентный полиуретановый на водной основе для чистых помещений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 /мастика "Вектор-1236"/	кг	1,428	12290		17550		17550		18954
											1404	
16	16	С122-040101-1103	Праймер двухкомпонентный полиуретановый на водной основе для чистых помещений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 /мастика "Вектор 1214"/	кг	0,663	12290		8148		8148		8800
											652	
17	17	Е11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжующем	м3 изоляции	0,375	81144,08	1266,92	30429	475	18942	8560	42108
						29365,6	668	11012	251		3119	
18	18	С121-110205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,375	34368		12888		12888		13919
											1031	
19	19	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	10,397	2880,56	168,11	29949	1748	1920	20117	54072
						2527,81	18,04	26282	188		4005	
20	20	С121-050104-0301	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80 /толщ.0,4мм/	т	0,037	354014		13099		13099		14147
											1048	
21	21	С123-020201-6105	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006 /Гумар 108/200-500/	комплект	36	7730		278280		278280		300542
											22262	
22	23	Ц13-121001-0504	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	2	19198,26	168,34	38397	337	780	22741	66029
						18640	0	37280	0		4891	
			ИТОГО:					3045174	175722	2375473	521753	3852283
								493978	56535		285354	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Договорная скидка			0,9						3467054,70
			НДС			12 %		416046,56				
			Итого с НДС									3 883 101

Подрядчик
ТОО «ADEvelopment»
Директор
Хмелева Е.Н.

Субподрядчик
ТОО "Рыс-Қанағат"
Директор
Мухаманов Б.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО "ADEvelopment"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Рыс-Қанағат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕЛОВЫХ СЕТЕЙ УЛ. МАНАСА,14 (УТ5(18)) В Г. НУР-СУЛТАН**
(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**
(наименование)

Акт выполненных работ № 5

за **декабрь 2021 (месяц, год) на 02-01-03 ОПЕРАТИВНО-ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-080303-2501 Изм. и доп. вып. 17	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне, /Монтаж терминалов/	шт.	1	7096,47	41,23	7096	41	2204	3493	11436
						4851	0	4851	0		847	
2	2	С123-051204-1203	Терминал коммутационный КТ-12/Ш системы ОДК	шт.	1	17211		17211		17211		18588
											1377	
3	3	С123-061702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81, /Обжимная втулка В-15/	шт.	15	29		435		435		470
											35	
4	4	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	20	370,26	157,9	7405	3158	907	3237	11493
						167	57,76	3340	1155		851	
5	5	С123-060135-0501	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 5x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	413379		8268		8268		8929
											661	
6	6	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,02	184180,4	0	3684	0	34	2774	6975
						182476	0	3650	0		517	
7	7	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	20	1843		36860		36860		39809
											2949	
			ИТОГО:					80959	3199	65919	9504	97700
								11841	1155		7237	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Договорная скидка			0,9						87930,00
			НДС			12 %		10551,60				
			Итого с НДС									98 482

Подрядчик
ТОО «ADEvelopment»

Директор

Хмелева Е.Н.

Субподрядчик
ТОО "Рыс-Қанағат"

Директор

Мухаманов Б.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО "ADEvelopment"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Рыс-Қанағат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ул.МАНАСА, 14 УТ5(18) В г. НУР-СУЛТАН**
(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ**
(наименование)

Акт выполненных работ № 6

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **01 доп. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** работы

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ДОБАВИТЬ									
1	1	**Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7 к=0,8**	**Покрытия из брусчатки. Демонтаж**	**м2 покрытия**	**17**	**1254,17**	**110,51**	**21321**	**1879**	**0**	**18880**	**43417**
						1143,66	**37,81**	**19442**	**643**		**3216**	
2	2	**Е11-110101-0201**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,7**	**6296,1**	**1094,26**	**10703**	**1861**	**2327**	**6926**	**19039**
						3833,18	**501**	**6516**	**852**		**1410**	
3	3	**Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**17**	**4624,7**	**138,13**	**78620**	**2348**	**51969**	**23600**	**110398**
						1429,58	**47,26**	**24303**	**803**		**8178**	
4	4	**Е11-090501-0401**	**Контроль ультразвуковой качества сварных соединений при нижнем и вертикальном положении шва. Толщина металла до 10 мм /труба д.108 мм/**	**м шва**	**12,24**	**5709,14**	**122,4**	**69880**	**1498**	**362**	**46934**	**126159**
						5557,19	**0**	**68020**	**0**		**9345**	
			Итого по разделу: 1. ДОБАВИТЬ									**299013**
			ИТОГО:					**180524**	**7586**	**54658**	**96340**	**299013**
								118281	**2298**		**22149**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Договорная скидка			**0,9**						**269111,70**
			НДС			**12 %**		**32293,40**				
			Итого с НДС									**301 405**

Подрядчик
ТОО «ADEvelopment»

Директор

Ахмелева Е.Н.

Субподрядчик
ТОО "Рыс-Қанағат"

Директор

Мухаманов Б.Ж.