Возвратный.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ADEvelopment ТОО,г.Усть-Каменогорск, ул.М.Горького, 57** — **080340008258**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Рыс-Қанағат,010000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Астана, район "Сарыарка", Нур-Султан, Проспект Сарыарка, дом № 8/1, корпус н.п.17** — **000240002885**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда № 10/05-1

Номер документа	Дата составления
9	01.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ул.Т.ХУСЕЙНА, 5/1 (ШКОЛА-ЛИЦЕЙ №27, УТ29(23) В г. НУР-СУЛТАН			шт	1	15 868 496,45	15 868 496,45
				Итого	1	x	15 868 496,45

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Мухаметов Б.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Сейкенова Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.11.2021

М.П.

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ADEvelopment"**

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "Рыс-Қанағат"**

Наименование строительства и его адрес: **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ул.Т.ХУСЕЙНА, 5/1 (ШКОЛА-ЛИЦЕЙ №27, УТ29(23) В г. НУР-СУЛТАН**

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Приказ МНЭ РК от 19 марта 2015 года № 229
Форма

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за НОЯБРЬ 2021 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	наимен.	код

тенге

№	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								из них	ВСЕГО к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
			в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительные затраты		НДС	
					в отчетный период	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
0	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСЕГО:	15 868 496,45									
2	СМР		14 168 300,40							1 700 196,05	15 868 496,45
	Итого к оплате										15 868 496,45

Подрядчик:
ТОО "ADEvelopment"

Директор _____ **Майбасова Н.Н.**

Субподрядчик:
ТОО "Рыс-Қанағат"

Директор _____ **Мухаманов Б.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО "ADEvelopment"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Рыс-Қанағат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ул.Т.ХУСЕЙНА, 5/1 (ШКОЛА-ЛИЦЕЙ №27, УТ29(23) В г. НУР-СУЛТАН**
(наименование, адрес)

Объект : **ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ**

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ № 1

за НОЯБРЬ 2021 на 01-01-01 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,9	3433,22 2056,85	1376,37 658,7	3090 1851	1239 593	0	2640 458	6188
2	2	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	2,16	406,37 136,89	269,48 69,29	877 296	582 150	0	481 109	1467
3	3	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Разборка	м3	1,35	1021,3 142,5	878,8 230,73	1379 192	1187 312	0	544 154	2076
4	4	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	6	948,78 948,78	0 0	5693 5693	0 0	0	6148 947	12788
			ИТОГО:					11040 8032	3007 1054		9813 1668	22519
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Договорная скидка			0,9						20267,10
			НДС			12 %		2432,05				
			Итого с НДС									22 699,15

Подрядчик
ТОО «ADEvelopment»

Директор

Майбасова Н.Н.

Субподрядчик
ТОО "Рыс-Қанағат"

Директор

Мухаманов Б.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО "ADEvelopment"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Рыс-Қанағат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ул.Т.ХУСЕЙНА, 5/1 (ШКОЛА-ЛИЦЕЙ №27, УТ29(23) В г. НУР-СУЛТАН**

(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ № 2

за НОЯБРЬ 2021 на 02-01-01 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010102-0387	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	159,99	398,75	398,75	63796	63796	0	13296	83260
						0	115,43	0	18467		6168	
2	2	С341-020102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	4463,72	29		129448				139804
											10356	
3	3	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	159,99	23,54	19,53	3766	3125	21	1455	5639
						3,88	8,75	621	1400		418	
4	4	Е11-010101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	414	325,81	325,81	134885	134885	0	28115	176040
						0	94,32	0	39048		13040	
5	5	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5	4017,6	0	20088	0	0	14463	37315
						4017,6	0	20088	0		2764	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	14	4821,12	0	67496	0	0	48597	125380
						4821,12	0	67496	0		9287	
7	7	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	420	20,24	20,24	8501	8500	0	2743	12143
						0	9,07	0	3809		899	
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	420	190,54	84,81	80027	35620	0	45230	135278
						105,73	43,84	44407	18413		10021	
9	9	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	13	1551,22	0	20166	0	0	14519	37460
						1551,22	0	20166	0		2775	
10	10	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	81,3	20,24	20,24	1646	1645	0	531	2351
						0	9,07	0	737		174	
11	11	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	81,3	1218		99023		99023		106945
											7922	
12	12	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	0,66	291,79	34,75	193	23	109	66	280
						91,94	14,7	61	10		21	
13	13	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	2016,89	1094,19	6051	3282	1259	2923	9692
						502,88	322,73	1509	968		718	
14	14	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5, W6 (надбавка к стоимости 3,5%) ГОСТ 13579-78	м3	0,585	30188,88		17660		17660		19073
											1413	
15	15	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости за изготовление блоков на сульфатостойком цементе	м3	0,585	270		158		158		171
											13	
16	16	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0104	745510,32	1465,32	7753	15	6812	849	9290
						89030	708,6	926	7		688	
17	17	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,72	943,74	20,47	3511	76	2137	1218	5107
						348,74	3,34	1297	12		378	
18	18	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - В7,5, сульфатостойкий	м3	6,57	20288,27	1153,47	133294	7578	115338	11253	156111
						1579,5	302,77	10377	1989		11564	
19	21	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	23,48	12484,92	2985,73	293146	70105	100911	174388	504937
						5201,46	1092,68	122130	25656		37403	
20	22	С121-040303-0106	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, W6 (надбавка к стоимости 3,5%) под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	14	57684,69		807586		807586		872193
											64607	
21	23	С121-040303-0105	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, W6 (надбавка к стоимости 3,5%) под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,5	60571,31		30286		30286		32709
											2423	
22	24	С121-040302-0230	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, W6 (надбавка к стоимости 3,5%) под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	8,68	53962,83		468398		468398		505870
											37472	
23	25	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, табл.4	Скидка к сметной стоимости плит за изменение класса бетона с В22,5 до В20	м3	8,68	648		-5625		-5625		-6075
											-450	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	26	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, табл.4	Скидка к сметной стоимости плит за изменение класса бетона с В20 до В15	м3	8,68	763		-6623		-6623	-530	-7153
25	27	С121-040302-0205	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, W6 (надбавка к стоимости 3,5%) под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,3	48853,04		14656		14656	1173	15829
26	28	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости за изготовление лотков и плит на сульфатостойком цементе	м3	23,48	270		6340		6340	507	6847
27	29	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,21	33149,44 7895,65	2284,56 601,2	40111 9554	2764 727	27793	9562 3974	53647
28	30	Е11-070101-0201	Фундаменты. Устройство прослойки из раствора толщ. 20мм под подошвы	м2 площади подошвы фундаментов	81,78	324,97 25,72	14,07 5,79	26576 2104	1151 474	23322	3041 2369	31986
29	31	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом	м2 поверхности	81,78	2230,56 281	46,53 11,69	182415 22980	3805 956	155630	22261 16374	221050
30	32	Е11-070101-0201	Фундаменты. Устройство прослойки толщ. 20мм из раствора состава 1:3 под подошвы	м2	81,78	435,01 25,72	14,07 5,79	35575 2104	1151 474	32321	3041 3089	41705
31	33	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная гидроизолом по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	102,66	2477,57 769,86	43,18 9,18	254348 79034	4433 943	170881	74378 26298	355023
32	34	Е11-080201-1602	Стенки прижимные неармированные в 1/2 кирпича. Кладка на растворе	м2 стенки	112,54	4227,24 1300,14	65,64 31,88	475734 146318	7387 3588	322029	139412 49212	664358
33	36	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	64,38	653,39 284,31	108,57 32,4	42065 18304	6990 2086	16772	18759 4866	65690
34	37	Е11-120101-1702 К=14,4	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701, на среднюю толщ. 29,4мм	м2 стяжки	64,38	244,72 15,12	23,2 7,21	15755 973	1493 464	13288	1322 1366	18444
35	38	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом	м2 поверхности	64,38	2230,56 281	46,53 11,69	143603 18091	2996 753	122517	17524 12890	174018
36	39	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие из раствора состава 1:3 толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	64,38	711,25 284,31	108,57 32,4	45790 18304	6990 2086	20497	18759 5164	69713
37	40	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие из раствора состава 1:3. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701, на толщину 30мм	м2 стяжки	64,38	319,85 15,75	24,16 7,52	20592 1014	1555 484	18023	1378 1758	23728
38	41	Е11-460302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,4836	73346,51 35890,4	37456,11 19088,1	35470 17357	18114 9231	0	22334 4624	62428
39	42	Е11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 16 мм	отверстие	12	990,39 562,79	421,09 303,94	11885 6753	5053 3647	78	8737 1650	22272
40	43	Е11-460301-0117 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Исключать из нормы 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 16 мм, на глубину 100мм	отверстие	12	109,14 63,5	42,39 31,73	-1310 -762	-509 -381	-39	-960 -182	-2452
41	44	Е11-070107-0101	Выпуски арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,00276	556612,83 305830	11558,83 1786,9	1536 844	32 5	660	1002 203	2741
42	45	С121-100502-1819	Клей эпоксидный	т	0,0004	3161398		1265		1265	101	1366

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	46	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство - В15, сульфатостойкий	м3	0,3	24735,26	1366,17	7421	410	5677	1321	9441
						4446,18	392,88	1334	118		699	
44	47	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,034	687180,32	1465,32	23364	50	22271	972	26283
						30700	708,6	1044	24		1947	
45	48	Е11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	2	8355,78	0	16712	0	7471	9056	27829
						4620,35	0	9241	0		2061	
46	49	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - В7,5	м3	1,7136	20011,85	1153,47	34292	1977	29609	2935	40205
						1579,5	302,77	2707	519		2978	
47	50	Е11-070516-0107	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	10,08	747	220,82	7530	2226	2596	4572	13070
						268,62	115,73	2708	1167		968	
48	51	Е11-130501-0303 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	м2	7,56	3157,4	94,01	23870	711	14047	6535	32837
						1205,33	47,38	9112	358		2432	
49	52	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом	м2 поверхности	7,56	2230,56	46,53	16863	351	14387	2058	20435
						281	11,69	2124	88		1514	
50	53	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой гидроизолом	м2 поверхности	7,56	1361,49	30,02	10293	227	8555	1470	12704
						199,91	9,18	1511	69		941	
51	62	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - В7,5, сульфатостойкий	м3	3,6	20288,27	1153,47	73038	4153	63199	6166	85540
						1579,5	302,77	5686	1090		6336	
52	63	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04794	18750,1	1550,74	899	74	2	782	1815
						17168	749,16	823	36		134	
53	64	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04794	266174		12760		12760		13781
											1021	
54	65	Е11-070101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4	3774,43	1917,08	15098	7669	0	12640	29957
						1857,35	820,67	7429	3283		2219	
55	66	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	2598,24	1377,24	5196	2755	0	4244	10195
						1221	577,49	2442	1155		755	
56	67	Е11-070102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	4	10772,04	1774,32	43088	7097	23432	17791	65749
						3139,62	629,73	12558	2519		4870	
57	68	Е11-070102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	1	7666,3	1387,23	7666	1387	3931	3341	11888
						2348,55	482,41	2349	482		881	
58	69	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, W6 (надбавка к стоимости 2,5%) плоские прямоугольные СТ РК 937-92 - П3	м3	3	56002,93		168009		168009		181450
											13441	
59	70	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, W6 (надбавка к стоимости 3,5%) плоские прямоугольные СТ РК 937-92 - П4,	м3	4,1	56549,3		231852		231852		250400
											18548	
60	71	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, табл.4	Скидка к сметной стоимости плит за изменение класса бетона с В22,5 до В20	м3	7,1	648		-4601		-4601		-4969
											-368	
61	72	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, табл.4	Скидка к сметной стоимости плит за изменение класса бетона с В20 до В15	м3	4,1	763		-3128		-3128		-3378
											-250	
62	73	Е11-070501-0103 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2971,77	1366,77	11887	5468	2877	6083	19408
						885,65	403,13	3543	1613		1438	
63	74	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2291,66	1072,93	4583	2146	1274	2120	7239
						581,64	316,46	1163	633		536	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	75	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	27	2016,89	1094,19	54456	29543	11335	26304	87221
						502,88	322,73	13578	8714		6461	
65	76	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5, W6 (надбавка к стоимости 3,5%) ГОСТ 13579-78	м3	2,172	26427,69		57401		57401		61993
											4592	
66	77	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5, W6 (надбавка к стоимости 3,5%) ГОСТ 13579-78	м3	4,639	30188,88		140046		140046		151250
											11204	
67	78	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости за изготовление плит и блоков на сульфатостойком цементе	м3	13,911	270		3756		3756		4056
											300	
68	79	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных участков - В7,5, сульфатостойкий	м3	3,4	22395,18	1412,21	76144	4801	57679	13610	96934
						4018,5	380,38	13663	1293		7180	
69	80	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,61	33149,44	2284,56	20221	1394	14011	4820	27044
						7895,65	601,2	4816	367		2003	
70	81	Е11-070102-0101	Балки массой до 5 т. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	4	11740,51	5304,56	46962	21218	2200	35349	88896
						5885,88	1603,33	23544	6413		6585	
71	82	С121-040106-9901	Балки железобетонные из тяжелого бетона класса В20, W6 (надбавка к стоимости 2,5%) СТ РК 937-92	м3	0,68	97419,08		66245		66245		71545
											5300	
72	83	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости за изготовление балок на сульфатостойком цементе	м3	0,68	270		184		184		199
											15	
73	84	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 п.1.6, тб.1, п.2 Кзтр=1,13, Кзм=1,13, Кмр=1,13	Балки при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Марка стали С345, С345К, С345Т1, применен коэффициент к затратам труда - 1,13, к времени эксплуатации машин - 1,13, к расходу материалов - 1,13	т конструкций	0,32445	40295,69	12386,73	13074	4019	1544	6123	20733
						23150,65	4201,01	7511	1363		1536	
74	85	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - балки	т	0,32445	473692		153689		153689		165984
											12295	
75	86	Е11-070101-0201	Фундаменты. Устройство прослойки из раствора толщ. 20мм под подошвы	м2 площади подошвы фундаментов	34,47	324,97	14,07	11202	485	9830	1282	13483
						25,72	5,79	887	200		999	
76	87	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом	м2 поверхности	34,47	2230,56	46,53	76887	1604	65597	9383	93172
						281	11,69	9686	403		6902	
77	88	Е11-070101-0201	Фундаменты. Устройство прослойки толщ. 20мм из раствора состава 1:3 под подошвы	м2	34,47	435,01	14,07	14995	485	13623	1282	17579
						25,72	5,79	887	200		1302	
78	89	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная гидроизолом по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	38,36	2477,57	43,18	95040	1656	63851	27792	132659
						769,86	9,18	29532	352		9827	
79	90	Е11-080201-1602	Стенки прижимные неармированные в 1/2 кирпича. Кладка на растворе	м2 стенки	32,8	4227,24	65,64	138653	2153	93856	40632	193628
						1300,14	31,88	42645	1046		14343	
80	92	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	28,92	653,39	108,57	18896	3140	7534	8427	29509
						284,31	32,4	8222	937		2186	
81	93	Е11-120101-1702 К=15,4	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701, на среднюю толщ. 30,4мм	м2 стяжки	28,92	261,71	24,81	7569	717	6384	636	8861
						16,17	7,72	468	223		656	
82	94	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом	м2 поверхности	28,92	2230,56	46,53	64508	1346	55036	7872	78170
						281	11,69	8127	338		5790	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	95	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие из раствора состава 1:3 толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	32,25	711,25	108,57	22938	3501	10267	9397	34922
						284,31	32,4	9169	1045		2587	
84	96	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие из раствора состава 1:3. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701, на толщину 30мм	м2 стяжки	32,25	319,85	24,16	10315	780	9028	690	11885
						15,75	7,52	508	243		880	
85	97	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,26	15975,09	8107,16	4154	2108	112	3299	8049
						7438,96	3313,53	1934	862		596	
86	98	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из бетона класса В15, W6 (надбавка к стоимости 3,5%)	шт.	2	5142,92		10286		10286		11109
											823	
87	99	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из бетона класса В15, W6 (надбавка к стоимости 3,5%)	шт.	8	4217,63		33741		33741		36440
											2699	
88	100	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости за изготовление колец на сульфатостойком цементе	м3	0,26	270		70		70		76
											6	
89	101	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	2	2204,85	214,69	4410	430	247	3928	9005
						1866,75	116,9	3734	234		667	
90	102	С123-030101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	22270		44540		44540		48103
											3563	
91	103	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная гидроизолом по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	3,86	2477,57	43,18	9563	166	6425	2797	13349
						769,86	9,18	2972	35		989	
92	108	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,51	15975,09	8107,16	8147	4135	219	6471	15787
						7438,96	3313,53	3794	1690		1169	
93	109	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из бетона класса В15, W6 (надбавка к стоимости 3,5%)	шт.	9	5142,92		46286		46286		49989
											3703	
94	110	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из бетона класса В15, W6 (надбавка к стоимости 3,5%)	шт.	3	4217,63		12653		12653		13665
											1012	
95	111	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости за изготовление колец на сульфатостойком цементе	м3	0,51	270		138		138		149
											11	
96	112	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	3	2204,85	214,69	6615	644	370	5891	13506
						1866,75	116,9	5600	351		1000	
97	113	С123-030101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	22270		66810		66810		72155
											5345	
98	114	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная гидроизолом по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	8,85	2477,57	43,18	21926	382	14731	6412	30605
						769,86	9,18	6813	81		2267	
99	117	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное толщ. 60мм. Устройство	м3 основания	0,9612	7590,86	1924,26	7296	1850	4399	1804	9828
						1089,7	927,88	1047	892		728	
100	118	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная толщ.100мм. Устройство - В15	м3	1,602	21817,25	1153,47	34951	1848	30573	2744	40711
						1579,5	302,77	2530	485		3016	
101	119	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,04	15975,09	8107,16	639	325	17	508	1239
						7438,96	3313,53	298	133		92	
102	120	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из бетона класса В15, W6 (надбавка к стоимости 3,5%)	шт.	2	4217,63		8435		8435		9110
											675	
103	121	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости за изготовление колец на сульфатостойком цементе	м3	0,04	270		11		11		12
											1	
104	122	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	1	2204,85	214,69	2205	215	123	1964	4502
						1866,75	116,9	1867	117		333	
105	123	С123-030101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22270		22270		22270		24052
											1782	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	124	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная гидроизолом по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	0,77	2477,57	43,18	1908	33	1282	558	2663
						769,86	9,18	593	7		197	
107	127	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное толщ. 60мм. Устройство	м3 основания	0,3204	7590,86	1924,26	2432	616	1466	601	3276
						1089,7	927,88	349	297		243	
108	128	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная толщ.100мм. Устройство - В15	м3	0,534	21817,25	1153,47	11650	616	10191	915	13570
						1579,5	302,77	843	162		1005	
109	129	Е11-460302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,2025	73346,51	37456,11	14853	7585	0	9352	26141
						35890,4	19088,1	7268	3865		1936	
110	130	Е11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 16 мм	отверстие	8	990,39	421,09	7923	3369	52	5824	14847
						562,79	303,94	4502	2432		1100	
111	131	Е11-460301-0117 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Исключать из нормы 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 16 мм, на глубину 100мм	отверстие	8	109,14	42,39	-873	-339	-26	-640	-1634
						63,5	31,73	-508	-254		-121	
112	132	Е11-070107-0101	Выпуски арматурные стыковые. Установка - поз.1	т стальных элементов	0,00184	556612,83	11558,83	1024	21	440	668	1827
						305830	1786,9	563	3		135	
113	133	С121-100502-1819	Клей эпоксидный	т	0,0003	3161398		948		948		1024
											76	
114	134	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство - В15, сульфатостойкий	м3	0,22	24735,26	1366,17	5442	300	4163	969	6924
						4446,18	392,88	978	86		513	
115	135	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,034	745510,32	1465,32	25347	50	22271	2777	30374
						89030	708,6	3027	24		2250	
116	136	Е11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	2	8355,78	0	16712	0	7471	9056	27829
						4620,35	0	9241	0		2061	
117	171	Е11-221501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м2	м короба	9	9164,27	1393,78	82478	12544	50055	24698	115750
						2208,84	563,06	19880	5068		8574	
118	172	Е11-460302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,11	73346,51	37456,11	8068	4120	0	5080	14200
						35890,4	19088,1	3948	2100		1052	
119	173	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,06336	643822,32	1465,32	40793	93	35059	5174	49644
						89030	708,6	5641	45		3677	
120	174	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Заделка бетоном кл. В7,5, сульфатостойкий	м3	0,11	22918,64	1366,17	2521	150	1882	484	3245
						4446,18	392,88	489	43		240	
121	175	Е11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	6	8355,78	0	50135	0	22413	27168	83487
						4620,35	0	27722	0		6184	
122	176	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,1	2617,93	1098,5	5498	2307	2817	1058	7080
						178,13	288,41	374	606		524	
123	177	Е11-270403-0301 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	9	819,85	186,37	7379	1677	5320	1023	9074
						42,31	62,94	381	566		672	
124	178	Е11-270403-0304 Изм. и доп. вып. 18 К=9	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, на толщ. 24см	м2 основания	9	417,7	95,42	3759	859	2901	321	4407
						0	33,06	0	298		327	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	179	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа Б марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		9	1654,85	133,74	14894	1203	13185	920	17079
				м2 покрытия		56,11	38,5	505	346		1265	
126	180	Е11-270602-0403 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303, на толщину 6 см		9	732,18	0,08	6590	1	6583	6	7123
				м2 покрытия		0,6	0	5	0		528	
127	182	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		6	2036,52	34,62	12219	208	6265	6304	20005
				м бортового камня		957,66	15,22	5746	91		1482	
			ИТОГО:					6203753	553112	4527993	1114015	7903191
								993201	193009		585421	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Договорная скидка			0,9						7112871,90
			НДС			12 %		853544,63				
			Итого с НДС									7 966 416,53

Подрядчик
ТОО «ADEvelopment»

Директор

_____ **Майбасова Н.Н.**

Субподрядчик
ТОО "Рыс-Қанағат"

Директор

_____ **Мухаманов Б.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО "ADEvelopment"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Рыс-Қанағат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ УЛ. Т. ХУСЕЙНА, 5/1, (ШКОЛА-ЛИЦЕЙ №27, УТ29(23) В Г.НУР-СУЛТАН**
(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ № 3

за **НОЯБРЬ 2021** на **02-01-02 ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
1	1	Е11-240101-0202 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,003	1228141,75	488117,67	3684	1464	35	2628	6817
						728456	156303,18	2185	469		505	
2	2	Е11-240101-0204 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,044	1411290,27	532657,65	62097	23437	948	44327	114938
						857090	160525,9	37712	7063		8514	
3	3	Е11-240101-0206 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,11	2049864,66	808606,19	225485	88946	4150	156522	412568
						1203531	233767,6	132388	25714		30561	
4	4	С123-010402-0109	**Труба Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	м	110	16162		1777820		1777820		1920046
											142226	
5	5	С123-010402-0207	**Труба Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	м	44	8717		383548		383548		414232
											30684	
6	6	С123-010402-0205	**Труба Ст 76х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	м	3	6672		20016		20016		21617
											1601	
7	7	Е11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	шт.	18	27180,23	7224,61	489244	130043	7268	391653	951369
						19551,87	2426,42	351934	43676		70472	
8	8	С123-020201-1345	**Тройник параллельный Ст 159-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Тройник паралельный Ст159х7/89х3,5-1/2-ППУ-ПЭ, СТ159х7/76х3,5-1/2-ППУ-ПЭ/**	шт.	4	53253		213012		213012		230053
											17041	
9	9	С123-020201-3145	**Тройниковое ответвление Ст 159-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Тройниковое ответвление Ст159х7/57х3-1/2-ППУ-ПЭ/**	шт.	2	51994		103988		103988		112307
											8319	
10	10	С123-020201-2809	**Тройник с шаровым краном воздушника Ст 159-32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Тройник с шаровым краном для спуска воды /дренаж/ Ст159х4,5-DN76-2-ППУ-ПЭ/**	шт.	2	99589		199178		199178		215112
											15934	
11	11	С123-020201-4020	**Переход Ст 159-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Переход укороченный Ст159х4,5/108х4-1/2-ППУ-ПЭ-У/**	шт.	2	29263		58526		58526		63208
											4682	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	С123-020201-5509	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	22824		45648		45648	3652	49300
13	13	С123-020201-0109	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	54684		328104		328104	26248	354352
14	14	Е11-240108-0204 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	6	20558,5 / 15521,34	4807,01 / 1684,03	123351 / 93128	28842 / 10104	1381	102200 / 18044	243595
15	15	С123-020201-2807	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 108-32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006/Тройник с шаровым краном для спуска воды /дренаж/ Ст108х4-DN76-2-ППУ-ПЭ/	шт.	2	90328		180656		180656	14452	195108
16	16	С123-020201-0504	Отвод Ст 108х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /+Отвод укороченый R=150мм (L=656х11496) Ст108х4-90°-2-ППУ-ПЭ-У/	шт.	2	29487		58974		58974	4718	63692
17	17	Цена завода ТОО "Qazaqstan Oleum Company"	Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода 108-2-ППУ-ПЭ-200К	шт	2	13844,64		27689		27689	2215	29904
18	20	Е11-240108-0203 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	8	18718,7 / 14340,5	4178,29 / 1489,69	149750 / 114724	33427 / 11918	1599	125375 / 22010	297135
19	21	С123-020201-5506	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ/	шт.	2	11271		22542		22542	1803	24345
20	22	С123-020201-0503	Отвод Ст 89х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /+ Отвод укороченый R=120мм, Ст89х4-90°-2-ППУ-ПЭ, R=120мм (L=970х1040мм), Ст89х4-90°-2-ППУ-ПЭ,	шт.	4	25956		103824		103824	8306	112130
21	23	Цена завода ТОО "Qazaqstan Oleum Company"	Металлическая заглушка изоляции 89-2-ППУ-ПЭ-200	шт	2	13704,46		27409		27409	2193	29602
22	24	Е11-240108-0202 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	8	17277,25 / 13344,56	3762,75 / 1369,77	138218 / 106756	30102 / 10958	1360	116537 / 20380	275135
23	25	С123-020201-5505	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст76х3-2-ППУ-ПЭ/	шт.	2	8955		17910		17910	1433	19343
24	26	С123-020201-0502	Отвод Ст 76х3-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Отвод укороченный R=100мм, (L676х854мм) Ст76х3-90°-2-ППУ-ПЭ, R=100мм, (L986х946мм) Ст76х3-90°-2-ППУ-ПЭ)	шт.	2	22240		44480		44480	3558	48038
25	27	Цена завода ТОО "Qazaqstan Oleum Company"	Отвод с металлической заглушкой изоляции R=100, Ст76х3,5-86°-2-ППУ-ПЭ-МЗИ-200	шт	2	72298,21		144596		144596	11568	156164
26	28	Цена завода ТОО "Qazaqstan Oleum Company"	Металлическая заглушка изоляции 76-2-ППУ-ПЭ-200	шт	2	12134,82		24270		24270	1942	26212

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	29	Е11-240108-0201 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	6	16502,89	3658,6	99017	21951	849	83252	196851
						12702,79	1312,71	76217	7876		14582	
28	30	С123-020201-5504	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст57х3-2-ППУ-ПЭ/	шт.	2	7227		14454		14454		15610
											1156	
29	31	С123-020201-0501	Отвод Ст 57х3-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	17076		34152		34152		36884
											2732	
30	32	Цена завода ТОО "Qazaqstan Oleum Company"	Металлическая заглушка изоляции 57-2-ППУ-ПЭ-200	шт	2	10425		20850		20850		22518
											1668	
31	33	Е11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	28	317,43	57,4	8888	1607	0	7111	17279
						260,03	16,03	7281	449		1280	
32	34	С121-110404-0208	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	28	4305		120540		120540		130183
											9643	
33	42	С123-020201-6107	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006 /"Тумар 159/250-500"/	комплект	36	11436		411696		411696		444632
											32936	
34	43	С123-020201-6105	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006 /"Тумар 108/200-500"/	комплект	12	7730		92760		92760		100181
											7421	
35	44	С123-020201-6104	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006 /"Тумар 89/180-500"/	комплект	8	7072		56576		56576		61102
											4526	
36	45	С123-020201-6103	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006 /"Тумар 76/160-500"/	комплект	10	6352		63520		63520		68602
											5082	
37	46	С123-020201-6102	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 30732-2006 /"Тумар 57/140-500"/	комплект	6	5650		33900		33900		36612
											2712	
			Итого по разделу: 1. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									7516776
			Раздел: 2. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
38	50	Е11-240101-0401 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0092	1108952,42	393665,68	10202	3621	98	7694	19328
						704628	140147,9	6483	1289		1432	
39	51	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,2	1050		9660		9660		10433
											773	
40	52	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) /+отвод крутоизогнутый 60° 57х3, R=75мм/	шт.	5	493		2465		2465		2662
											197	
41	65	Ц13-121001-0501	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	2	14791,36	139,06	29583	278	521	17558	50912
						14392	0	28784	0		3771	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	66	Ц13-121001-0502	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 76 мм. Врезка в действующие магистрали		2	16631,04	129,13	33262	258	622	19753	57256
				врезка		16191	0	32382	0		4241	
43	67	Ц13-121001-0503	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 89 мм. Врезка в действующие магистрали		2	16647,37	137,28	33295	275	638	19753	57292
				врезка		16191	0	32382	0		4244	
44	68	Ц13-121001-0506	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм. Врезка в действующие магистрали		2	29667,77	286,77	59336	574	922	35282	102187
				врезка		28920	0	57840	0		7569	
			Итого по разделу: 2. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									300070
			ИТОГО:					6108175	364825	4663154	1129645	7816846
								1080196	119516		579026	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Договорная скидка			0,9						7035161,40
			НДС			12 %		844219,37				
			Итого с НДС									7 879 380,77

Подрядчик
ТОО «ADEvelopment»

Директор

Майбасова Н.Н.

Субподрядчик
ТОО "Рыс-Қанағат"

Директор

Мухаманов Б.Ж.