Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

	ИИН/БИН
Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110**	**110840016453**
Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08**	**940240000011**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 219 от 02.10.19 года

Номер документа	Дата составления
212	**19.12.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г.Семей, ВКО жилой дом поз. 5 по генеральному плану (без наружных инженерных сетей). Акт №2. Акт №3. Акт №4. Акт №5. Акт №6. Период: за декабрь 2019 года			Работа	1	192 000 000,01	192 000 000,01	20 571 428,57
				Итого	1	x	192 000 000,01	20 571 428,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 19.12.2019

М.П.

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №219 от 02 октября 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 09 декабря 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО жилой дом поз.5 по генеральному плану (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование		код	наименование		код
		219	02.10.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №2 Общестроительные работы (2-1-1)	208 399 765	100 356 933							12 042 832	112 399 765
Акт №3 Водопровод и канализация (2-1-2)	14 487 992	12 935 707							1 552 285	14 487 992
Акт №4 Отопление и вентиляция (2-1-3)	31 163 863	27 824 878							3 338 985	31 163 863

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №5 Электрооборудование и электроосвещение (2-1-4)	18 360 480	16 393 286							1 967 194	18 360 480
Акт №6 Лифт (2-1-6)	15 587 900	13 917 768							1 670 132	15 587 900
ВСЕГО выполнено:	**288 000 000,00**	**171 428 571,45**							**20 571 428,57**	**192 000 000,01**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**192 000 000,01**
К оплате за текущий месяц: Сто девяносто два миллионов тенге, 01 тиын										

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель группы "Инженер по техническому надзору"

ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Аргенбаев Т.И.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №219 от 02 октября 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 09 декабря 2019 года

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО жилой дом поз.5 по генеральному плану (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Жилой дом поз.5

Акт № 2
приемки выполненных работ за декабрь 2019 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2143,31	163,49	154,66	350 400	331 480	–	74 030	458 384
					8,83	39,14	18 920	83 899	–	33 954	
2	1101-0205-0702	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений НР = 72 % ktpp1=1,2;	м3 грунта	38	4 624,31	1 192	175 724	45 296	–	119 254	318 576
					3 432,31	926,4	130 428	35 203	–	23 598	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	1360	18,68	18,68	25 406	25 406	–	7 356	35 383
					–	7,51	–	10 217	–	2 621	
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1360	164,58	76,99	223 828	104 708	–	121 341	372 782
					87,59	36,33	119 120	49 409	–	27 613	
5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	583	818,63	–	477 258	–	–	343 626	886 555
					818,63	–	477 258	–	–	65 671	
	Раздел 2 Фундаменты										
6	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	367,61	9 024,39	1746,2	3 317 456	641 921	1 409 442	1 453 163	5 152 268
					3444,12	761,2	1 266 093	279 825	–	381 649	
7	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	9,56	4 543,09	1 761,14	43 432	16 836	17 958	14 870	62 966
					903,55	768,96	8 638	7 351	–	4 664	
8	1106-0101-0114	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 НР = 91 %	м3	64,5	16 743,25	1183,8	1 079 940	76 355	931 135	82 469	1 255 401
					1 123,26	281,78	72 450	18 175	–	92 993	
9	1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	475	26 743,25	1 741,85	12 703 045	827 379	10 361 556	1 542 490	15 385 178
					3 187,6	380,91	1 514 110	180 934	–	1 139 643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	386	1 659,54	842,46	640 583	325 190	94 175	409 818	1 134 433
					573,1	326,65	221 218	126 085	–	84 032	
13	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	392	2 345,75	1 182,47	919 535	463 526	140 734	584 822	1 624 705
					804,27	460,04	315 275	180 337	–	120 349	
14	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	80	3 555,59	1872,1	284 447	149 768	41 054	179 898	501 493
					1170,31	735,39	93 625	58 831	–	37 148	
15	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	138	5 012,17	2805,59	691 679	387 171	101 121	424 101	1 205 042
					1473,82	1 130,58	203 387	156 020	–	89 262	
20	1106-0101-0119	Устройство монолитных бетонных заделок из бетона В7,5 НР = 91 %	м3	34	21 548,44	1338,94	732 647	45 524	573 889	112 797	913 079
					3 330,42	315,24	113 234	10 718	–	67 635	
21	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (над отверстиями) НР = 93 %	т металлических изделий	0,2153	71 390,39	2 243,99	15 370	483	–	13 995	31 714
					69 146,4	747,36	14 887	161	–	2 349	
23	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СФ1-СФ-8) НР = 93 %	т металлических изделий	1,849	71 390,39	2 243,99	132 001	4 149	–	120 187	272 363
					69 146,4	747,36	127 852	1 382	–	20 175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	83	473,54	253,13	39 304	21 010	3 504	23 281	67 592
					178,19	59,51	14 790	4 939	–	5 007	
27	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя на отм.-0,35 м НР = 93 %	м2 поверхности	156,1	2 157,04	42,54	336 714	6 641	293 739	35 197	401 664
					232,76	9,69	36 334	1 512	–	29 753	
28	1111-0101-1101	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм на отм. -2,45 м НР = 94 %	м2 стяжки	156,1	847,42	28,71	132 283	4 482	71 840	54 761	202 007
					358,49	14,71	55 961	2 296	–	14 963	
29	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	642,93	879,58	18,78	565 506	12 075	367 653	174 429	799 130
					288,96	2,77	185 778	1 780	–	59 195	
	Раздел 3 Стены										
31	1106-0101-0120	Устройство подготовки под стены толщиной 250 мм из бетона класса В7,5 НР = 91 %	м3	1,34	23 632,73	1 961,71	31 668	2 629	23 125	5 908	40 582
					4 413,6	431,47	5 914	578	–	3 006	
33	1108-0201-0101	Стены наружные простые из керамического кирпича М150 на рстворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	30,4	30 007,94	2 409,2	912 242	73 240	687 184	156 842	1 154 610
					4 994,00	553,6	151 818	16 829	–	85 527	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1108-0201-0101	Стены наружные простые из керамического кирпича М150 на рстворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (стены лоджий) НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	2,09	30 007,94	2 409,2	62 717	5 035	47 245	10 782	79 379
					4 994	553,6	10 437	1 157	–	5 880	
35	1108-0201-0101	Стены наружные простые из керамического кирпича М150 на рстворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (стены тамбура толщиной 380 мм) НР = 93 %	м3 кладки	2,66	30 007,94	2 409,2	79 821	6 408	60 129	13 724	101 028
					4 994	553,6	13 284	1 473	–	7 484	
36	1108-0201-0107	Стены внутренние из керамического кирпича М150 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщиной 380 мм) НР = 93 %	м3 кладки	20,8	29 831,94	2 409,2	620 504	50 111	470 179	103 908	782 366
					4 818	553,6	100 214	11 515	–	57 953	
37	1108-0201-0107	Стены внутренние из керамического кирпича М150 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщиной 250 мм) НР = 93 %	м3 кладки	4,23	29 831,94	2 409,2	126 189	10 191	95 618	21 131	159 106
					4 818	553,6	20 380	2 342	–	11 786	
38	1108-0201-0107	Стены внутренние из керамического кирпича М150 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (лифтовая шахта) НР = 93 %	м3 кладки	14,51	29 831,94	2 409,2	432 862	34 957	327 995	72 486	545 775
					4 818	553,6	69 909	8 033	–	40 428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,02342	78 668,76	25 843,16	1 842	605	240	829	2 885
					42 598,6	8 711,07	998	204	–	214	
43	1108-0201-0701	Перекрытие отверстий в кирпичных стенах техподполья стержнями из проволоки ф6А1 НР = 93 %	т металлических изделий	0,002	301 910,39	2 243,99	604	4	461	130	793
					69 146,4	747,36	138	1	–	59	
	Раздел 4 Перекрытие на отм. -0,32 м										
44	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	31	3 800,54	972,46	117 817	30 146	16 632	92 028	226 632
					2291,58	224,21	71 039	6 950	–	16 788	
45	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	27	5 762,08	1 296,23	155 576	34 998	22 687	125 221	303 260
					3 625,58	304,76	97 891	8 229	–	22 464	
46	1107-0504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР = 118 %	шт. сборных конструкций	28	5 529,28	1528,39	154 820	42 795	6 508	136 572	314 704
					3 768,45	365,1	105 517	10 223	–	23 311	
47	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	5,7	17 020		97 014		97 014	–	104 775
					–		–		–	7 761	
48	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,79	16 887		13 341		13 341	–	14 408
					–		–		–	1 067	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,07361	717 091,54	6 040,6	52 785	445	47 654	5 654	63 114
					63 665,7	1 425,52	4 686	105	–	4 675	
69	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0431	697 997,48	5 874,9	30 084	253	27 813	2 453	35 139
					46 817,4	1 411,68	2 018	61	–	2 603	
70	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,11671	108 311		12 641		12 641	–	13 652
					–		–		–	1 011	
71	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,62	32 435,76	2 614,41	84 982	6 850	52 728	24 510	118 251
					9 696,01	584,3	25 404	1 531	–	8 759	

Раздел 6 Стены

118	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	391,0884	17 889		6 996 180		6 996 180	–	7 555 875
					–		–		–	559 694	
127	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 ф4 мм	т	6,31789	281 662		1 779 510		1 779 510	–	1 921 870
					–		–		–	142 361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,9434	269 737		1 063 681		1 063 681	–	1 148 775
					–		–		–	85 094	
130	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10 мм	т	1,53	229 990		351 465		351 465	–	379 582
					–		–		–	28 117	

Раздел 8 Двери

8.1 Дверные блоки наружные входные в здание

177	2109-0402-0401	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	4,54	66 140		300 276		300 276	–	324 298
					–		–		–	24 022	
180	2109-0102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	м2	10,64	17 205		183 061		183 061	–	197 706
					–		–		–	14 645	
181	2113-0211-0501	Петля накладная для двухпольных дверей	шт.	16	295		4 720		4 720	–	5 098
					–		–		–	378	
182	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	8	3 007		24 056		24 056	–	25 980
					–		–		–	1 924	
183	2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	8	472		3 776		3 776	–	4 078
					–		–		–	302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	6	3 439		20 634		20 634	–	22 285
					–		–		–	1 651	
	8.2 Дверные блоки внутренние										
186	2109-0402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	129,6	40 470		5 244 912		5 244 912	–	5 664 505
					–		–		–	419 593	
187	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	72	3 439		247 608		247 608	–	267 417
					–		–		–	19 809	
189	2109-0102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	189,36	6 974		1 320 597		1 320 597	–	1 426 244
					–		–		–	105 648	
190	2109-0102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	129,6	6 434		833 846		833 846	–	900 554
					–		–		–	66 708	
191	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	129,6	4 295		556 632		556 632	–	601 163
					–		–		–	44 531	
192	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	200,16	5 241		1 049 039		1 049 039	–	1 132 962
					–		–		–	83 923	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	2109-0102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	47,34	6 974		330 149		330 149	–	356 561
					–		–		–	26 412	
196	2113-0211-0501	Петля накладная для двухпольных дверей	шт.	936	295		276 120		276 120	–	298 210
					–		–		–	22 090	
197	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	378	3 007		1 136 646		1 136 646	–	1 227 578
					–		–		–	90 932	
198	2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	180	472		84 960		84 960	–	91 757
					–		–		–	6 797	
199	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	378	3 439		1 299 942		1 299 942	–	1 403 937
					–		–		–	103 995	
200	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	18	3 783		68 094		68 094	–	73 542
					–		–		–	5 448	
	8.3 Дверные блоки техподполья и чердака										
202	2109-0402-0301	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой ДП3.07, ДП3.06	м2	21,93	51 993		1 140 206		1 140 206	–	1 231 423
					–		–		–	91 217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,14	56 182		232 593		232 593	–	251 201
					–		–		–	18 607	
205	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	16	3 439		55 024		55 024	–	59 426
					–		–		–	4 402	

Раздел 9 Окна

9.1 Окна

209	2109-0201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	270,9	21 771		5 897 764		5 897 764	–	6 369 585
					–		–		–	471 821	
210	2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	68,68	20 136		1 382 940		1 382 940	–	1 493 576
					–		–		–	110 635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,32	12 876		42 748		42 748	–	46 168
					–		–		–	3 420	
212	2109-0201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	177,66	15 576		2 767 232		2 767 232	–	2 988 611
					–		–		–	221 379	
213	2900-0000-0000 (пл)	Противомоскитная сетка	м2	225,18	4 642,86		1 045 478		1 045 478	–	1 129 117
					–		–		–	83 638	
215	2109-0203-0407	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	153,9	21 818		3 357 790		3 357 790	–	3 626 413
					–		–		–	268 623	
217	2109-0205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	391,8	2 753		1 078 625		1 078 625	–	1 164 915
					–		–		–	86 290	
218	2109-0205-0102	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	5,2	830		4 316		4 316	–	4 661
					–		–		–	345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9.2 Узел примыкания оконного блока (балконного дверного блока) к стеновым проемам									
220	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	8,10818	17 889		145 047		145 047	–	156 651
					–		–		–	11 604	
		Раздел 10 Перекрытие									
		10.1 Перекрытие									
224	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	61,083	17 020		1 039 633		1 039 633	–	1 122 803
					–		–		–	83 171	
225	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	8,47	16 887		143 033		143 033	–	154 476
					–		–		–	11 443	
		Раздел 11 Кровля									
		11.1 Кровля									
282	2110-0403-0902	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97	м2	2536,095	472		1 197 037		1 197 037	–	1 292 800
					–		–		–	95 763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	2110-0403-1004	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	845,365	561		474 250		474 250	–	512 190
					–		–		–	37 940	
291	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1006	544 367		54 763		54 763	–	59 144
					–		–		–	4 381	
	11.2 Чердак (АС-9, АС-10)										
303	2106-0208-0501	Стремянка С-2	т	0,0234	544 367		12 738		12 738	–	13 757
					–		–		–	1 019	
	11.3 Кровля над балконами										
314	2110-0403-0902	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97	м2	22,356	472		10 552		10 552	–	11 396
					–		–		–	844	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	2110-0403-1004	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	7,452	561		4 181		4 181	–	4 515
					–		–		–	334	
	Раздел 12 Лестница №1 - 2 шт.										
320	2106-0208-0401	Косоуры	т	2,5853	434 849		1 124 215		1 124 215	–	1 214 152
					–		–		–	89 937	
	Раздел 13 Полы										
	13.5 По типу 122, S=258,1 м2 (общие комнаты, спальни над техподпольем)										
355	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	7,97529	21 409		170 743		170 743	–	184 402
					–		–		–	13 659	
	Раздел 15 Лоджии										
405	2106-0510-0101	Ограждения лоджий	т	9,072	651 627		5 911 560		5 911 560	–	6 384 485
					–		–		–	472 925	
409	2106-0208-0501	Пожарные лестницы , стремянки	т	0,1006	544 367		54 763		54 763	–	59 144
					–		–		–	4 381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	2106-0208-0501	Пожарные лестницы , стремянки	т	0,8256	544 367		449 429		449 429	–	485 384
					–		–		–	35 954	
413	2106-0405-0501	Крышка люка МКЛ	т	0,97376	707 754		689 183		689 183	–	744 317
					–		–		–	55 135	
416	2110-0105-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,9 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 (прим.)	м2	481,68	2 825		1 360 746		1 360 746	–	1 469 606
					–		–		–	108 860	
	Раздел 16 Балконы										
418	2106-0510-0101	Ограждения лоджий	т	3,161	651 627		2 059 793		2 059 793	–	2 224 576
					–		–		–	164 783	
421	2110-0105-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,9 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 (прим.)	м2	91,8	2 825		259 335		259 335	–	280 082
					–		–		–	20 747	
	Раздел 17 Наружная отделка										
424	2103-0302-0610	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	236,32	2 133		504 071		504 071	–	544 396
					–		–		–	40 326	
		Итого по акту					**95 454 525**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 669 003				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 788 068				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 278 305				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					72 262 686				
		Накладные расходы, тенге					6 664 061				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					7 070 706				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					859 091				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					1 637 331				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					446 967				
		Непредвиденные работы 2%					1 959 019				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**100 356 933**				
		НДС (12 %)					12 042 832				
		Всего по акту с учетом НДС					**112 399 765**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель группы "Инженер по техническому надзору"

ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Аргенбаев Т.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №219 от 02 октября 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 09 декабря 2019 года

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО жилой дом поз.5 по генеральному плану (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Жилой дом поз.5

Акт № 3
приемки выполненных работ за декабрь 2019 г
Водопровод и канализация (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Холодный водопровод (ниже 0.000)										
2	5800-0000-0000 (пл) (об)	Консольно-моноблочный насосный агрегат 8,76 м3/час	компл	1	1937500	–	1 937 500	–	1 937 500	–	1 937 500
4	2900-0000-0000 (пл)	Счетчик холодной воды с радиомодулем	компл	1	83928,57	–	83 929	–	83 929	6 714	90 643
5	2900-0000-0000 (пл)	GSM- ретранслятор	компл	1	55357,14		55 357		55 357	–	59 786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	4 429	
7	2305-1208-0104	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	17950		17 950		17 950	–	19 386
					–		–		–	1 436	
10	2304-0102-2002	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	28696		143 480		143 480	–	154 958
					–		–		–	11 478	
					–		–		–	0	
17	2303-0103-0601	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	99	1007		99 693		99 693	–	107 668
					–		–		–	7 975	
19	2900-0000-0000 (пл)	Счетчик холодной воды с радиомодулем	компл	1	46428,57		46 429		46 429	–	50 143
					–		–		–	3 714	
20	2900-0000-0000 (пл)	GSM- ретранслятор	компл	1	55357,14		55 357		55 357	–	59 786
					–		–		–	4 429	
25	2302-0101-3316	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 6 мм - 45 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	2	10841		21 682		21 682	–	23 417
					–		–		–	1 735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2301-0103-0207	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	66	2699		178 134		178 134	–	192 385
					–		–		–	14 251	
35	2301-0103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	33	1183		39 039		39 039	–	42 162
					–		–		–	3 123	
36	2301-0103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	17	915		15 555		15 555	–	16 799
					–		–		–	1 244	
48	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	62,15	537		33 375		33 375	–	36 045
					–		–		–	2 670	
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3 (ниже 0.000)										
50	2304-0102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	54299		162 897		162 897	–	175 929
					–		–		–	13 032	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2304-0702-0204	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	3468		27 744		27 744	–	29 964
					–		–		–	2 220	
52	2304-0702-0203	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	2061		12 366		12 366	–	13 355
					–		–		–	989	
53	2304-0702-0202	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	1432		14 320		14 320	–	15 466
					–		–		–	1 146	
59	2301-0103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	48,5	1868		90 598		90 598	–	97 846
					–		–		–	7 248	
61	2301-0103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	25	1183		29 575		29 575	–	31 941
					–		–		–	2 366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	2301-0103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	25,5	915		23 333		23 333	–	25 199
					–		–		–	1 867	
63	2301-0103-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	47	635		29 845		29 845	–	32 233
					–		–		–	2 388	
73	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	35,5	537		19 064		19 064	–	20 589
					–		–		–	1 525	
	Раздел 3 Циркуляционный водопровод Т4 (ниже 0.000)										
77	2301-0103-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	50	1470		73 500		73 500	–	79 380
					–		–		–	5 880	
	Раздел 4 Бытовая канализация К1 (ниже 0.000)										
86	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	132,734	992		131 672		131 672	–	142 206
					–		–		–	10 534	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	2304-0102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	23914		23 914		23 914	–	25 827
					–		–		–	1 913	
100	2301-0501-0813	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12,322	6144		75 706		75 706	–	81 763
					–		–		–	6 057	
102	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	17,964	992		17 820		17 820	–	19 246
					–		–		–	1 426	
	Раздел 5 Водосток К2 (ниже 0.000)										
113	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24,6	537		13 210		13 210	–	14 267
					–		–		–	1 057	
	Раздел 6 Холодный водопровод В1 (выше 0.000)										
114	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	218	574		125 132		125 132	–	135 143
					–		–		–	10 011	
119	2301-0103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	135	1183		159 705		159 705	–	172 481
					–		–		–	12 776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	2301-0103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	326	915		298 290		298 290	–	322 153
					–		–		–	23 863	
121	2301-0501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	452,2936	113		51 109		51 109	–	55 198
					–		–		–	4 089	
125	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	210,19	537		112 872		112 872	–	121 902
					–		–		–	9 030	
127	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды квартирный DN 15	шт.	126	3194		402 444		402 444	–	434 640
					–		–		–	32 196	
128	2304-1013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10 °С до +180 °С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	126	741		93 366		93 366	–	100 835
					–		–		–	7 469	
	Раздел 7 Горячий водопровод Т3 (выше 0.000)										
132	2304-0702-0302	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200 °С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1432		11 456		11 456	–	12 372
					–		–		–	916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	2304-0702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	252	1095		275 940		275 940	–	298 015
					–		–		–	22 075	
134	2304-0702-0203	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	14	2061		28 854		28 854	–	31 162
					–		–		–	2 308	
136	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	126	3194		402 444		402 444	–	434 640
					–		–		–	32 196	
137	2304-1013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10 °С до +180 °С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	126	741		93 366		93 366	–	100 835
					–		–		–	7 469	
145	2301-0103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	143	1183		169 169		169 169	–	182 703
					–		–		–	13 534	
146	2301-0103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	153	915		139 995		139 995	–	151 195
					–		–		–	11 200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	2301-0103-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	314	635		199 390		199 390	–	215 341
					–		–		–	15 951	
148	2301-0501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	429,14	113		48 493		48 493	–	52 372
					–		–		–	3 879	
158	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	221,23	537		118 801		118 801	–	128 305
					–		–		–	9 504	
	Раздел 8 Циркуляционный водопровод Т4 (выше 0.000)										
159	2304-0702-0205	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6160		12 320		12 320	–	13 306
					–		–		–	986	
161	2301-0103-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (стояки)	м	76	1470		111 720		111 720	–	120 658
					–		–		–	8 938	
168	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	53,96	537		28 977		28 977	–	31 295
					–		–		–	2 318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 9 Бытовая канализация К1 (выше 0.000)										
170	2303-0102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	72	4259		306 648		306 648	–	331 180
					–		–		–	24 532	
171	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	72	957		68 904		68 904	–	74 416
					–		–		–	5 512	
173	2303-0102-1234	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	72	7555		543 960		543 960	–	587 477
					–		–		–	43 517	
175	2303-0102-0903	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	72	7183		517 176		517 176	–	558 550
					–		–		–	41 374	
176	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	72	957		68 904		68 904	–	74 416
					–		–		–	5 512	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	2303-0102-1001	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	72	3832		275 904		275 904	–	297 976
					–		–		–	22 072	
181	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	72	13315		958 680		958 680	–	1 035 374
					–		–		–	76 694	
183	2303-0102-0121	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	40	20822		832 880		832 880	–	899 510
					–		–		–	66 630	
185	2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	72	957		68 904		68 904	–	74 416
					–		–		–	5 512	
186	2303-0102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	72	7556		544 032		544 032	–	587 555
					–		–		–	43 523	
190	2301-0506-0211	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 160х6,2 ГОСТ 22689-2014	м	31,744	2598		82 471		82 471	–	89 069
					–		–		–	6 598	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	439,12	992		435 607		435 607	–	470 456
					–		–		–	34 849	
192	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	521,455	326		169 994		169 994	–	183 594
					–		–		–	13 600	
197	2302-0403-1502	Патрубок DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	72	364		26 208		26 208	–	28 305
					–		–		–	2 097	
198	2302-0403-1501	Патрубок DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	144	232		33 408		33 408	–	36 081
					–		–		–	2 673	
203	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	102	537		54 774		54 774	–	59 156
					–		–		–	4 382	
	Раздел 10 Водосток К2 (выше 0.000)										
205	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	109,78	1810		198 702		198 702	–	214 598
					–		–		–	15 896	
207	2303-0102-2402	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт.	8	13880		111 040		111 040	–	119 923
					–		–		–	8 883	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22	537		11 814		11 814	–	12 759
					–		–		–	945	
		Итого по смете					**12 445 247**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 729 396				
		- оборудование, тенге					1 937 500				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					778 352				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					94 570				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					180 239				
		Непредвиденные работы 2%					215 651				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**12 935 707**				
		НДС (12 %)					1 552 285				
		Всего по акту с учетом НДС					**14 487 992**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель группы "Инженер по техническому надзору"

ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Аргенбаев Т.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №219 от 02 октября 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 09 декабря 2019 года

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО жилой дом поз.5 по генеральному плану (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Жилой дом поз.5

Акт № 4
приемки выполненных работ за декабрь 2019 г
Отопление и вентиляция (2-1-3)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
13	2304-1008-0403	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	218	8236		1 795 448		1 795 448	–	1 939 084
					–		–		–	143 636	
15	2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	224	182		40 768		40 768	–	44 029
					–		–		–	3 261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2305-1309-0111	Клапан балансировочный ручной, модель Cim787, с внутренней резьбой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20, Tmax 120 °C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	6	12564		75 384		75 384	–	81 415
					–		–		–	6 031	
19	2305-1309-0114	Клапан балансировочный ручной, модель Cim787, с внутренней резьбой Rp 1 1/2", Kvs 10,4 м3/ч, DN 40, Tmax 120 °C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	26946		53 892		53 892	–	58 203
					–		–		–	4 311	
21	2305-1310-0211	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель Cim776HF, с внутренней резьбой G 3/4", Qmax 2,04 м3/ч, DN 20, Tmax 120 °C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	6	50398		302 388		302 388	–	326 579
					–		–		–	24 191	
23	2305-1310-0214	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель Cim776HF, с внутренней резьбой G 1 1/2", Qmax 7,11 м3/ч, DN 40, Tmax 120 °C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	85292		170 584		170 584	–	184 231
					–		–		–	13 647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2304-0905-2402	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	4272		51 264		51 264	–	55 365
					–		–		–	4 101	
27	2304-0905-2403	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	7090		85 080		85 080	–	91 886
					–		–		–	6 806	
28	2304-0905-2405	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15923		31 846		31 846	–	34 394
					–		–		–	2 548	
29	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1203,6	537		646 333		646 333	–	698 040
					–		–		–	51 707	
1.1 Квартирный узел ввода											
40	2304-0905-3002	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0 °С до +90 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	288	4378		1 260 864		1 260 864	–	1 361 733
					–		–		–	100 869	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2304-1013-1002	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110 °C, PN 25, DN 20, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010									
			шт.	72	9314		670 608		670 608	–	724 257
					–		–		–	53 649	
44	2305-1501-1005	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 2,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G1A 130, установка - подача, Т макс 95 °C, PN 16, DN 20, типа Danfoss									
			шт.	72	43291		3 116 952		3 116 952	–	3 366 308
					–		–		–	249 356	
46	2304-0902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180 °C, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005									
			шт.	72	11211		807 192		807 192	–	871 767
					–		–		–	64 575	
48	2304-1009-0302	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120 °C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005									
			шт.	72	56266		4 051 152		4 051 152	–	4 375 244
					–		–		–	324 092	
49	2304-1006-2002	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005									
			шт.	72	21767		1 567 224		1 567 224	–	1 692 602
					–		–		–	125 378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	2304-0905-3301	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	144	4296		618 624		618 624	–	668 114
					–		–		–	49 490	
52	2304-1009-0102	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005									
			шт.	72	59058		4 252 176		4 252 176	–	4 592 350
					–		–		–	340 174	
	Раздел 2 Узел управления										
56	5800-0000-0000 (пл) (об)	Блочный тепловой пункт БТП ЭНКО №442/16	компл	1	4948626,79		4 948 627		–	–	4 948 627
					–		–		4 948 627	–	
58	2307-0502-0220	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 120 м3/ч, на два расходомера, DN 65, типа Взлет	комплект	1	418894		418 894		418 894	–	452 406
					–		–		–	33 512	
65	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,04	537		1 095		1 095	–	1 183
					–		–		–	88	
67	2304-1009-0101	Воздухоотводчик	шт.	4	54839		219 356		219 356	–	236 904
					–		–		–	17 548	

Итого по смете **26 804 721**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 20 237 124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- оборудование, тенге					4 948 627				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 618 970				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					196 705				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					374 898				
		Непредвиденные работы 2%					448 554				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**27 824 878**				
		НДС (12 %)					3 338 985				
		Всего по акту с учетом НДС					**31 163 863**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель группы "Инженер по техническому надзору"

ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Аргенбаев Т.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №219 от 02 октября 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 09 декабря 2019 года

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО жилой дом поз.5 по генеральному плану (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Жилой дом поз.5

Акт № 5
приемки выполненных работ за декабрь 2019 г
Электрооборудование и электроосвещение (2-1-4)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 Комплектное устройство										
	Вводно-распределительное устройство опросный лист ЭЛ-14										
2	5108-0401-0303 (об)	Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	193189		193 189		–	–	193 189
					–		–		193 189	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2307-0501-1017	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	49338		98 676		98 676	–	106 570
					–		–		–	7 894	
5	5108-0401-0603 (об)	Шкаф распределительный ШР-11-73506-22У3, номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-250 8 штук ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	215229		430 458		–	–	430 458
					–		–		430 458	–	
7	2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	48438		96 876		96 876	–	104 626
					–		–		–	7 750	
8	5108-0401-0601 (об)	Шкаф распределительный ШР-11-73504-22У3, номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8 штук ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	213786		213 786		–	–	213 786
					–		–		213 786	–	
10	5108-0401-0729 (об)	Шкаф АВР на ток до 100А	шт.	1	78778		78 778		–	–	78 778
					–		–		78 778	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2307-0201-0703	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16339		16 339		16 339	–	17 646
					–		–		–	1 307	
13	2307-0201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11552		11 552		11 552	–	12 476
					–		–		–	924	
15	2307-0203-0602	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	10354		41 416		41 416	–	44 729
					–		–		–	3 313	
Щиток этажный (ЩЭ) на 4 квартиры со слабым отсеком нестандартной комплектации 18 шт.											
17	2307-0201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	18	27814		500 652		500 652	–	540 704
					–		–		–	40 052	
19	2307-0208-0708	Выключатель автоматический однофазный на ток 63А АЕ2044	шт.	72	1718		123 696		123 696	–	133 592
					–		–		–	9 896	
21	2307-0501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	72	24096		1 734 912		1 734 912	–	1 873 705
					–		–		–	138 793	
Щиток квартирный встроенного исполнения на 12 модулей ЩРВ-П-12 (ШК) 72 шт											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2307-0201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	72	4717	–	339 624	–	339 624	–	366 794
										27 170	
25	2307-0204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	1805	–	129 960	–	129 960	–	140 357
										10 397	
27	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	3164	–	227 808	–	227 808	–	246 033
										18 225	
28	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	144	3180	–	457 920	–	457 920	–	494 554
										36 634	
29	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	428	–	30 816	–	30 816	–	33 281
										2 465	
	Светотехническое оборудование										
40	2307-0106-0321	Светильник светодиодный модели BAT UNI LED 1200, 4000 К	шт.	74	22952	–	1 698 448	–	1 698 448	–	1 834 324
										135 876	
	Электроустановочные изделия										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	2307-0220-0502	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
			шт.	720	378		272 160		272 160	–	293 933
					–		–		–	21 773	
67	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
			шт.	144	559		80 496		80 496	–	86 936
					–		–		–	6 440	
69	2307-0220-0805	Розетки силовые для открытой установки на ток 40А для электроплиты РШ-40-02	шт.	72	1482		106 704		106 704	–	115 240
					–		–		–	8 536	
72	2307-0218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	197	351		69 147		69 147	–	74 679
					–		–		–	5 532	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	280	324		90 720		90 720	–	97 978
					–		–		–	7 258	
Шкаф в комплекте ШМП-2-074 для учета эл.энергии потребляемой лифтами (2 шт.)											
77	2307-0201-0904	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	18720		37 440		37 440	–	40 435
					–		–		–	2 995	
79	2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	48438		96 876		96 876	–	104 626
					–		–		–	7 750	
Электромонтажные изделия											
82	2307-0202-0702	Коробки для встраивания выключателей и розеток при скрытой проводке	шт.	1450	76		110 200		110 200	–	119 016
					–		–		–	8 816	
83	2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели У194, У195	шт.	1940	76		147 440		147 440	–	159 235
					–		–		–	11 795	
84	2307-0202-0203	Коробки ответвительные У409	шт.	120	1357		162 840		162 840	–	175 867
					–		–		–	13 027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	2307-0202-0205	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 190 мм x 140 мм x 70 мм У996	шт.	20	1736	–	34 720	–	34 720	–	37 498
										2 778	
87	2307-0202-0522	Крюк для подвески светильников накаливания У623УХЛ3	шт.	670	132	–	88 440	–	88 440	–	95 515
										7 075	
88	2307-0202-0522	Шпилька для крепления люминесцентных светильников У632, потолочная розетка РП	шт.	1315	132	–	173 580	–	173 580	–	187 466
										13 886	
94	2306-1710-0403	Полки кабельные К 1161 У3	шт.	60	330	–	19 800	–	19 800	–	21 384
										1 584	
96	2306-1710-0708	Лотки окрашенные прямые НЛ 20-П 1,87 У3	шт.	30	2030	–	60 900	–	60 900	–	65 772
										4 872	
97	2306-1710-0710	Лотки окрашенные прямые НЛ 40-П 1,87 У3	шт.	7	2142	–	14 994	–	14 994	–	16 194
										1 200	
101	2307-0202-0104	Коробки соединительные (с шинкой заземления)	шт.	72	778	–	56 016	–	56 016	–	60 497
										4 481	
	Провода и кабели										
102	2306-0131-1130	Кабели силовые АВВГ 5x120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1224	2784303	–	340 799	–	340 799	–	368 063
										27 264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	2306-0128-0307	Кабели силовые ВВГ 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,765	975521 / –		746 274 / –		746 274 / –	– / 59 702	805 975
104	2306-0128-0306	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,02	578292 / –		589 858 / –		589 858 / –	– / 47 189	637 046
105	2306-0128-0305	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6018	400728 / –		241 158 / –		241 158 / –	– / 19 293	260 451
106	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	7,14	260494 / –		1 859 927 / –		1 859 927 / –	– / 148 794	2 008 721
107	2306-0902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,339	183709 / –		245 986 / –		245 986 / –	– / 19 679	265 665
108	2306-0902-0313	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2142	319009 / –		68 332 / –		68 332 / –	– / 5 467	73 798
109	2306-0128-0505	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	1608804 / –		16 410 / –		16 410 / –	– / 1 313	17 723
110	2306-0128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	960261 / –		9 795 / –		9 795 / –	– / 784	10 578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	2306-0128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	667799		3 406		3 406	–	3 678
					–		–		–	272	
112	2306-0128-0501	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1836	273246		50 168		50 168	–	54 181
					–		–		–	4 013	
113	2306-0128-0205	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	172145		17 559		17 559	–	18 963
					–		–		–	1 405	
114	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,408	168503		68 749		68 749	–	74 249
					–		–		–	5 500	
115	2306-0513-0201	Монтажный провод ПУНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2	км	6,18	159647		986 618		986 618	–	1 065 548
					–		–		–	78 929	
116	2306-0513-0102	Монтажный провод ПУНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2	км	1,648	107040		176 402		176 402	–	190 514
					–		–		–	14 112	
117	2306-0513-0201	Монтажный провод ПУНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2	км	1,03	159647		164 436		164 436	–	177 591
					–		–		–	13 155	
118	2306-0131-1010	Кабели силовые АВВГ 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00612	1764430		10 798		10 798	–	11 662
					–		–		–	864	

1.8 Трубы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	2223,6	80		177 888		177 888	–	192 119
					–		–		–	14 231	
125	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	408	60		24 480		24 480	–	26 438
					–		–		–	1 958	
126	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	5278,5	32		168 912		168 912	–	182 425
					–		–		–	13 513	
	Насосная (узел управления)										
138	5108-0401-0107 (об)	Ящики управления Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А ГОСТ 30011.1-2012									
			шт.	1	71064		71 064		–	–	71 064
					–		–		71 064	–	
140	2304-1009-0904	Датчик-реле уровня ESP-50 с тремя датчиками	шт.	1	75729		75 729		75 729	–	81 787
					–		–		–	6 058	
148	2306-0128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	667799		34 058		34 058	–	36 782
					–		–		–	2 725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	2306-0902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	5,15	81511		419 782		419 782	–	453 364
					–		–		–	33 583	
		Итого по смете					**15 706 261**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 628 689				
		- оборудование, тенге					987 275				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 090 295				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					132 471				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					252 475				
		Непредвиденные работы 2%					302 079				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**16 393 286**				
		НДС (12 %)					1 967 194				
		Всего по акту с учетом НДС					**18 360 480**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель группы "Инженер по техническому надзору"
ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Аргенбаев Т.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора
ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №219 от 02 октября 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 09 декабря 2019 года

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО жилой дом поз.5 по генеральному плану (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Жилой дом поз.5

Акт № 5
приемки выполненных работ за декабрь 2019 г
Лифт (2-1-6)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	5110-0101-1501 (об)	Лифт пассажирский энергосберегающий модели ЛП 0610БШЭ, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная	комплект	2	6958884 / –		13 917 768 / –		– / 13 917 768	– / –	13 917 768
		Итого по смете					**13 917 768**				
		в том числе - оборудование, тенге					13 917 768				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**13 917 768**				
		НДС (12 %)					1 670 132				
		Всего по акту с учетом НДС					**15 587 900**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель группы "Инженер по техническому надзору"

ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Аргенбаев Т.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.