Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110** — **110840016453**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08** — **940240000011**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 219 от 02.10.19 года

Номер документа	Дата составления
73	09.04.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г.Семей, ВКО жилой дом поз. 5 по генеральному плану (без наружных инженерных сетей). Акт №7. Период: за апрель 2020 года			Работа	1	71 428 571,00	71 428 571,00	7 653 061,18
				Итого	1	x	71 428 571,00	7 653 061,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дукскужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 09.04.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №219 от 02 октября 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 09 декабря 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО жилой дом поз.5 по генеральному плану (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		219	02.10.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №7 Общестроительные работы (2-1-1)	71 428 571	63 775 510							7 653 061	71 428 571
ВСЕГО выполнено:	**71 428 571**	**63 775 510**							**7 653 061**	**71 428 571**
Минус аванс (30%)										**21 428 571**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**50 000 000**

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
К оплате за текущий месяц: Пятьдесят миллионов тенге										

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель группы "Инженер по техническому надзору"

ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Аргенбаев Т.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №219 от 02 октября 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 09 декабря 2019 года

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО жилой дом поз.5 по генеральному плану (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Жилой дом поз.5

Акт № 7
приемки выполненных работ за апрель 2020 г
Общестроительные работы (2-1-1)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 6 Стены										
98	1108-0201-1003	Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом М150 при высоте этажа до 4 м (1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	202,62	30 797,65	1 987,59	6 240 219	402 726	4 488 425	1 340 696	8 187 389
					6 658,12	456,72	1 349 068	92 541	–	606 473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1108-0201-1003	Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым неокрашенным кирпичом М150 при высоте этажа до 4 м (1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	494,799	27 682,84	1987,59	13 697 435	983 457	9 419 547	3 273 986	18 329 134
					6658,12	456,72	3 294 430	225 985	–	1 357 714	
107	1108-0201-1003	Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом М150 при высоте этажа до 4 м (лоджии 1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) НР = 93 % т.ч. п.3.1: т.ч. п.3.4:	м3 кладки	19,35	30 797,65	1 987,59	595 935	38 460	428 640	128 035	781 887
					6 658,12	456,72	128 835	8 838	–	57 918	
108	1108-0201-1003	Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым неокрашенным кирпичом М150 при высоте этажа до 4 м (лоджии 1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) НР = 93 % т.ч. п.3.1: т.ч. п.3.4:	м3 кладки	34,275	27 682,84	1987,59	948 829	68 125	652 497	226 791	1 269 670
					6658,12	456,72	228 207	15 654	–	94 050	
117	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	115,026	15 637,11	1703,25	1 798 674	195 918	–	1 290 688	3 336 511
					13933,86	830,4	1 602 756	95 518	–	247 149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1108-0201-0107	Стены внутренние из силикатного кирпича М150 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	467,425	25 863,41	2409,2	12 089 205	1 126 120	8 711 031	2 335 063	15 578 209
					4 818	553,6	2 252 054	258 766	–	1 153 941	
123	1108-0201-0107	Стены внутренние из керамического кирпича М150 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	99,69	29 831,94	2409,2	2 973 946	240 173	2 253 467	498 010	3 749 713
					4 818	553,6	480 306	55 188	–	277 757	
126	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	3,078387	71 390,39	2 243,99	219 767	6 908	–	200 099	453 455
					69 146,4	747,36	212 859	2 301	–	33 589	
130	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10 мм	т	0,216	229 990		49 678		49 678	–	53 652
					–		–		–	3 974	
131	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,033	228 091		7 527		7 527	–	8 129
					–		–		–	602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10 мм	т	0,00256	229 990		589		589	–	636
					–		–		–	47	
134	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	650	473,54	253,13	307 803	164 537	27 442	182 319	529 332
					178,19	59,51	115 825	38 683	–	39 210	
135	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2 313,93	1 300,97	9 256	5 204	136	6 031	16 510
					978,85	298,94	3 915	1 196	–	1 223	
137	1109-0302-0302	Перемычки из уголков. Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	конструкций	2,568	110 267,11	25 907,13	283 166	66 530	6 451	158 508	477 008
					81 847,92	7 607,79	210 185	19 537	–	35 334	
	Раздел 7 Перегородки										
170	1108-0401-0305	Перегородки неармированные из керамического кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	376,967	3 951,91	247,55	1 489 738	93 316	868 224	511 166	2 160 976
					1401,18	56,88	528 198	21 443	–	160 072	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	1108-0401-0105	Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	546,557	1 320,07	144,76	721 493	79 121	76 139	547 912	1 370 957
					1 036	41,94	566 233	22 920	–	101 552	
174	1126-0201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	28,217	25 836,01	2 386,01	729 006	67 325	–	523 356	1 352 551
					23 450	954,96	661 681	26 946	–	100 189	
	Раздел 10 Перекрытие										
	10.1 Перекрытие										
221	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	82	3 800,54	972,46	311 644	79 742	43 993	243 428	599 478
					2291,58	224,21	187 910	18 385	–	44 406	
222	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	68	5 762,08	1296,23	391 821	88 144	57 138	315 370	763 767
					3625,58	304,76	246 539	20 724	–	56 575	
223	1107-0504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР = 118 %	шт. сборных конструкций	85	5 529,28	1 528,39	469 989	129 913	19 757	414 595	955 351
					3 768,45	365,1	320 318	31 033	–	70 767	
246	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,21348	717 091,54	6 040,6	153 085	1 290	138 204	16 397	183 040
					63 665,7	1 425,52	13 591	304	–	13 559	
		Итого по акту					**60 157 356**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					12 402 912				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 837 007				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					955 960				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					27 248 886				
		Накладные расходы, тенге					12 212 450				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					4 456 100				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					541 416				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					1 031 879				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					810 246				
		Непредвиденные работы 2%					1 234 613				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**63 775 510**				
		НДС (12 %)					7 653 061				
		Всего по акту с учетом НДС					**71 428 571**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель группы "Инженер по техническому надзору"

ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Аргенбаев Т.И.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ГК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.