*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110** — **110840016453**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08** — **940240000011**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт): договор № 219 от 02.10.19 года

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 161 | 18.06.2020 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г.Семей, ВКО жилой дом поз. 5 по генеральному плану (без наружных инженерных сетей). Акты №,13,14,15,16. Период: за июнь 2020 года | | | Работа | 1 | 214 546 433,00 | 214 546 433,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 214 546 433,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Макаев Б.М.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл: 18.06.2020

М.П.

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"**
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"**

Договор №219 от 02 октября 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 09 декабря 2019г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО жилой дом поз.5 по генеральному плану (без наружных инженерных сетей)

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за июнь 2020 года

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | | код | наименование | код |
| | | 219 | 02.10.2019 | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ: | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Акт №13 Общестроительные работы (2-1-1) | 378 781 197 | 169 976 270 | | | | | | | 20 397 152 | 190 373 422 |
| Водопровод и канализация (2-1-2) | 4 424 972 | | | | | | | | | |
| Отопление и вентиляция (2-1-3) | 1 855 561 | | | | | | | | | |
| Акт №14 Электрооборудование и электроосвещение (2-1-4) | 28 846 991 | 17 456 231 | | | | | | | 2 094 748 | 19 550 979 |
| Связь и сигнализация (2-1-5) | 1 938 965 | | | | | | | | | |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акт №15 Подкрановые пути (2-1-7) | 461 953 | 412 458 | | | | | | | 49 495 | 461 953 |
| Акт №16 Вертикальная планировка (7-1-1) | 4 160 079 | 3 714 356 | | | | | | | 445 723 | 4 160 079 |
| **ВСЕГО выполнено:** | **420 469 718** | **191 559 315** | | | | | | | **22 987 118** | **214 546 433** |
| Минус аванс (30%) | | | | | | | | | | 64 363 930 |
| | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО к оплате с НДС 12%** | | | | | | | | | | **150 182 503** |
| **К оплате за текущий месяц: Сто пятьдесят миллионов сто восемьдесят две тысяча пятьсот три тенге** | | | | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

**ТЕХНАДЗОР:**

Руководитель группы "Инженер по техническому надзору"

ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Аргенбаев Т.И.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"**
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"**

Договор №219 от 02 октября 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 09 декабря 2019 года

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО жилой дом поз.5 по генеральному плану (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Жилой дом поз.5

**Акт № 13**
**приемки выполненных работ за июнь 2020 г**
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 3 Стены** | | | | | | | | | | |
| 41 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 0,63 | 169,93 | 3,32 | 107 | 2 | 71 | 24 | 141 |
| | | | | | 54,19 | 0,55 | 34 | – | – | 10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1108-0201-0701 | Затягивание продухов сеткой из проволоки Вр1 ф3 мм НР = 93 % | т металлических изделий | 0,0252 | 353 052,39<br>69 146,4 | 2 243,99<br>747,36 | 8 897<br>1 742 | 57<br>19 | 7 098<br>– | 1 638<br>843 | 11 378 |

**Раздел 5 Разные работы**

**5.1 Приямок в электрощитовой**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1106-1301-0103 | Стены и плоские днища приямка из бетона класса В7,5. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,42 | 40 164,21<br>16 736,6 | 5 603,25<br>2 054,47 | 16 869<br>7 029 | 2 353<br>863 | 7 486<br>– | 7 182<br>1 924 | 25 975 |
| 76 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % | м2 поверхности | 1,76 | 879,58<br>288,96 | 18,78<br>2,77 | 1 548<br>509 | 33<br>5 | 1 006<br>– | 478<br>162 | 2 188 |

**5.2 Ступени спуска**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 1106-0101-0114 | Устройство бетонного спуска в узел управления НР = 91 % | м3 | 0,3 | 18 212,05<br>1 123,26 | 1 183,8<br>281,78 | 5 464<br>337 | 355<br>85 | 4 771<br>– | 384<br>468 | 6 315 |
| 78 | 1106-0101-0114 | Устройство бетонного спуска в узел управления из бетона В15 НР = 91 % | м3 | 0,07 | 19 956,25<br>1 123,26 | 1 183,8<br>281,78 | 1 397<br>79 | 83<br>20 | 1 235<br>– | 90<br>119 | 1 605 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % | м2 поверхности | 0,03 | 879,58 / 288,96 | 18,78 / 2,77 | 26 / 9 | 1 / – | 17 / – | 8 / 3 | 37 |
| **5.3 Площадка под оборудование** | | | | | | | | | | | |
| 80 | 1106-0101-0114 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,15 | 18 212,05 / 1 123,26 | 1 183,8 / 281,78 | 2 732 / 168 | 178 / 42 | 2 386 / – | 192 / 234 | 3 157 |
| 81 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % | м2 поверхности | 0,4 | 879,58 / 288,96 | 18,78 / 2,77 | 352 / 116 | 8 / 1 | 229 / – | 109 / 37 | 497 |
| **5.4 Фундаменты под оборудование** | | | | | | | | | | | |
| 82 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,08 | 18 283,06 / 1 308,15 | 1 094,46 / 250,92 | 1 463 / 105 | 88 / 20 | 1 270 / – | 114 / 126 | 1 702 |
| 83 | 1106-0101-0113 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,24 | 25 511,03 / 5 674,2 | 1 150,43 / 277,04 | 6 123 / 1 362 | 276 / 66 | 4 485 / – | 1 300 / 594 | 8 016 |
| **5.5 Световой приямок (2 шт)** | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 1111-0101-0204 | Слои подстилающие щебеночные (подушка). Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % | м3 подстилающего слоя | 2,254 | 9 024,39 | 1 746,2 | 20 341 | 3 936 | 8 642 | 8 910 | 31 591 |
| | | | | | 3 444,12 | 761,2 | 7 763 | 1 716 | – | 2 340 | |
| 85 | 1106-0101-0115 | Устройство бетонного днища приямка бетон кл.В7,5 НР = 91 % | м3 | 0,81 | 19 601,09 | 1 682,13 | 15 877 | 1 363 | 12 835 | 1 826 | 19 119 |
| | | | | | 2 072,82 | 404,13 | 1 679 | 327 | – | 1 416 | |
| 86 | 1108-0201-0109 | Стены приямков. Кладка НР = 93 % | м3 кладки | 4,16 | 30 541,05 | 2 168,28 | 127 051 | 9 020 | 90 804 | 27 249 | 166 644 |
| | | | | | 6 545 | 498,24 | 27 227 | 2 073 | – | 12 344 | |
| 87 | 1108-0101-0307 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен приямков НР = 93 % | м2 поверхности | 6,82 | 879,58 | 18,78 | 5 999 | 128 | 3 900 | 1 850 | 8 477 |
| | | | | | 288,96 | 2,77 | 1 971 | 19 | – | 628 | |
| 88 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 2,64 | 769,68 | 28,71 | 2 032 | 76 | 1 010 | 926 | 3 195 |
| | | | | | 358,49 | 14,71 | 946 | 39 | – | 237 | |
| 89 | 1108-0201-0703 | Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 % | т металлических изделий | 0,07752 | 559 175,56 | 9 141,87 | 43 347 | 709 | 38 618 | 3 987 | 51 121 |
| | | | | | 51 859,8 | 3 446,16 | 4 020 | 267 | – | 3 787 | |
| 90 | 1122-0301-0101 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % | км трубопровода | 0,002 | 463 580,52 | 70 702,76 | 927 | 141 | 18 | 812 | 1 878 |
| | | | | | 384 054 | 26 057,52 | 768 | 52 | – | 139 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 2301-0201-0141 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,008 | 880 | | 1 767 | | 1 767 | – | 1 908 |
| | | | | | – | | – | | – | 141 | |
| 92 | 1111-0101-0204 | Дренажные слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % | м3 подстилающего слоя | 4 | 9 024,39 | 1 746,2 | 36 098 | 6 985 | 15 337 | 15 812 | 56 062 |
| | | | | | 3 444,12 | 761,2 | 13 776 | 3 045 | – | 4 153 | |
| 93 | 1112-0101-1001 | Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % | м2 покрытия | 2,8 | 3 027,78 | 13,99 | 8 478 | 39 | 5 287 | 2 909 | 12 298 |
| | | | | | 1 125,58 | 3,74 | 3 152 | 10 | – | 911 | |
| 94 | 1134-0108-0713 | Каркасы потолков. Облицовка полигалью толщиной 10 мм НР = 76 % | м2 поверхности | 2,8 | 1 131,29 | 8,84 | 3 168 | 25 | 27 | 2 375 | 5 986 |
| | | | | | 1 112,87 | 3,04 | 3 116 | 9 | – | 443 | |
| 95 | 2113-0502-0804 | Профиль торцевой для поликарбонатных листов | м | 10,4 | 178 | | 1 851 | | 1 851 | – | 1 999 |
| | | | | | – | | – | | – | 148 | |
| 96 | 2113-0502-0404 | Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм (полигаль) | м2 | 2,8 | 2 831 | | 7 927 | | 7 927 | – | 8 561 |
| | | | | | – | | – | | – | 634 | |

**Раздел 6 Стены**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 1108-0201-1005 | Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой окрашенным лицевым кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м (чердак) НР = 93 % т.ч. п.3.1: | м3 кладки | 17,34 | 27 579,49 | 1 927,36 | 478 228 | 33 420 | 338 960 | 105 581 | 630 514 |
| | | | | | 6 104,28 | 442,88 | 105 848 | 7 680 | – | 46 705 | |
| 105 | 1108-0201-1005 | Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой неокрашенным лицевым кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м (чердак) НР = 93 % т.ч. п.3.1: | м3 кладки | 149,92 | 25 292,32 | 1927,36 | 3 791 825 | 288 950 | 2 587 721 | 912 842 | 5 081 040 |
| | | | | | 6104,28 | 442,88 | 915 154 | 66 397 | – | 376 373 | |
| 106 | 1108-0201-0101 | Стены наружные из лицевого силикатного кирпича М100 на растворе М75 толщиной 250мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора-0,9 (чердак) НР = 93 % | м3 кладки | 23,92 | 26 117,95 | 2409,2 | 624 741 | 57 628 | 447 657 | 123 410 | 808 003 |
| | | | | | 4 994 | 553,6 | 119 456 | 13 242 | – | 59 852 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1108-0201-1003 | Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м (лоджии 9 этаж, чердак) НР = 93 % т.ч. п.3.1: т.ч. п.3.4: | м3 кладки | 24,44 | 30 797,65<br>6 658,12 | 1 987,59<br>456,72 | 752 694<br>162 724 | 48 577<br>11 162 | 541 393<br>– | 161 715<br>73 153 | 987 562 |
| 112 | 1108-0201-1003 | Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым неокрашенным кирпичом при высоте этажа до 4 м (лоджии 9 этаж, чердак) НР = 93 % т.ч. п.3.1: т.ч. п.3.4: | м3 кладки | 12,27 | 27 682,84<br>6 658,12 | 1 987,59<br>456,72 | 339 668<br>81 695 | 24 388<br>5 604 | 233 586<br>– | 81 188<br>33 669 | 454 525 |
| 113 | 1108-0201-1001 | Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой окрашенным лицевым кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м (парапет) НР = 93 % т.ч. п.3.1: | м3 кладки | 24,32 | 31 652,19<br>7717,64 | 2 228,51<br>512,08 | 769 781<br>187 693 | 54 197<br>12 454 | 527 891<br>– | 186 137<br>76 473 | 1 032 391 |
| 114 | 1108-0201-1001 | Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой окрашенным лицевым кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м (парапет) НР = 93 % т.ч. п.3.1: | м3 кладки | 43,18 | 27 840,25<br>7 717,64 | 2228,51<br>512,08 | 1 202 142<br>333 248 | 96 227<br>22 112 | 772 667<br>– | 330 484<br>122 610 | 1 655 236 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1108-0201-1003 | Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым неокрашенным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м (машинное помещение) НР = 93 % т.ч. п.3.1: | м3 кладки | 124,22 | 26 182,48<br>6658,12 | 1987,59<br>456,72 | 3 252 388<br>827 072 | 246 898<br>56 734 | 2 178 418<br>– | 821 939<br>325 946 | 4 400 273 |
| 116 | 1108-0201-1001 | Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой неокрашенным лицевым кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м (тамбур) НР = 93 % т.ч. п.3.1: | м3 кладки | 21,14 | 27 840,25<br>7717,64 | 2 228,51<br>512,08 | 588 543<br>163 151 | 47 111<br>10 825 | 378 281<br>– | 161 798<br>60 027 | 810 368 |
| 117 | 1126-0201-0301 | Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 % | м3 изоляции | 38,342 | 15 637,11<br>13933,86 | 1703,25<br>830,4 | 599 558<br>534 252 | 65 306<br>31 839 | –<br>– | 430 229<br>82 383 | 1 112 170 |
| 121 | 1108-0201-0107 | Стены внутренние из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м (9 этаж, чердак) НР = 93 % т.ч. п.3.1: | м3 кладки | 203,15 | 24 398,48<br>4 818 | 2409,2<br>553,6 | 4 956 552<br>978 777 | 489 429<br>112 464 | 3 488 346<br>– | 1 014 854<br>477 712 | 6 449 118 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 1108-0201-0107 | Стены внутренние из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1: | м3 кладки | 0,5545 | 24 026,75<br>4 818 | 2 409,2<br>553,6 | 13 323<br>2 672 | 1 336<br>307 | 9 315<br>– | 2 770<br>1 287 | 17 380 |
| 125 | 1108-0201-0107 | Стены внутренние из керамического кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1: | м3 кладки | 6,4 | 25 891,91<br>4 818 | 2409,2<br>553,6 | 165 708<br>30 835 | 15 419<br>3 543 | 119 454<br>– | 31 972<br>15 814 | 213 494 |
| 126 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | т металлических изделий | 2,052258 | 71 390,39<br>69 146,4 | 2 243,99<br>747,36 | 146 511<br>141 906 | 4 605<br>1 534 | –<br>– | 133 399<br>22 393 | 302 304 |
| 129 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки (арматурный пояс) НР = 93 % | т металлических изделий | 0,8895 | 71 390,39<br>69 146,4 | 2 243,99<br>747,36 | 63 502<br>61 506 | 1 996<br>665 | –<br>– | 57 819<br>9 706 | 131 026 |
| 132 | 1106-0301-0404 | Установка анкеров НР = 91 % | т | 0,000512 | 44 642,51<br>42 103,2 | 2 116,85<br>735,09 | 23<br>22 | 1<br>0 | 0<br>– | 20<br>3 | 46 |
| 134 | 1107-0503-0110 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 347 | 473,54<br>178,19 | 253,13<br>59,51 | 164 320<br>61 833 | 87 837<br>20 651 | 14 650<br>– | 97 330<br>20 932 | 282 582 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 1107-0104-0301 | Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 4 | 2 313,93<br>978,85 | 1 300,97<br>298,94 | 9 256<br>3 915 | 5 204<br>1 196 | 136<br>– | 6 031<br>1 223 | 16 510 |
| 137 | 1109-0302-0302 | Перемычки из уголков. Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; | т конструкций | 1,712 | 110 267,11<br>81 847,92 | 25 907,13<br>7 607,79 | 188 777<br>140 124 | 44 353<br>13 025 | 4 301<br>– | 105 672<br>23 556 | 318 005 |
| 139 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % | м2 | 17,12 | 92,21<br>46,34 | 2,33<br>0,28 | 1 579<br>793 | 40<br>5 | 745<br>– | 551<br>170 | 2 300 |
| 140 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 231,12 | 169,93<br>54,19 | 3,32<br>0,55 | 39 275<br>12 524 | 767<br>128 | 25 983<br>– | 8 730<br>3 840 | 51 845 |
| 141 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | т металлических изделий | 0,269 | 71 390,39<br>69 146,4 | 2 243,99<br>747,36 | 19 204<br>18 600 | 604<br>201 | –<br>– | 12 973<br>2 574 | 34 751 |
| 143 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки (скобы) НР = 93 % | т металлических изделий | 0,15542 | 71 390,39<br>69 146,4 | 2 243,99<br>747,36 | 11 095<br>10 747 | 349<br>116 | –<br>– | 10 102<br>1 696 | 22 894 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 1126-0201-0505 | Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 % | м3 изоляции | 11,178 | 13 573,25 | 883,45 | 151 722 | 9 875 | – | 111 448 | 284 224 |
| | | | | | 12 689,8 | 429,04 | 141 847 | 4 796 | – | 21 054 | |
| 147 | 1126-0201-0101 | Поверхности стен мусорокамеры. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 % | м3 изоляции | 3,59 | 30 161,56 | 2 426,2 | 108 280 | 8 710 | – | 78 279 | 201 483 |
| | | | | | 27 735,36 | 954,96 | 99 570 | 3 428 | – | 14 925 | |
| 149 | 1106-0301-0407 | Крепление утеплителя штырями НР = 91 % | т | 0,032 | 253 194,45 | 1 338,45 | 8 102 | 43 | – | 7 351 | 16 690 |
| | | | | | 251 856 | 587,19 | 8 059 | 19 | – | 1 236 | |
| 151 | 1115-0207-0101 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 37,91 | 3 491,26 | 34,48 | 132 354 | 1 307 | 74 589 | 45 681 | 192 278 |
| | | | | | 1 489,25 | 16,99 | 56 457 | 644 | – | 14 243 | |
| 152 | 1108-0201-0701 | Электротехнические ниши. Перекрытие НР = 93 % | т металлических изделий | 0,419 | 71 390,39 | 2 243,99 | 29 913 | 940 | – | 27 236 | 61 720 |
| | | | | | 69 146,4 | 747,36 | 28 972 | 313 | – | 4 572 | |
| 154 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % | м2 | 0,838 | 92,21 | 2,33 | 77 | 2 | 36 | 27 | 112 |
| | | | | | 46,34 | 0,28 | 39 | – | – | 8 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 11,313 | 169,93<br>54,19 | 3,32<br>0,55 | 1 922<br>613 | 38<br>6 | 1 272<br>– | 427<br>188 | 2 538 |
| 156 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2) НР = 93 % | т металлических изделий | 0,126 | 71 390,39<br>69 146,4 | 2 243,99<br>747,36 | 8 995<br>8 712 | 283<br>94 | –<br>– | 8 190<br>1 375 | 18 560 |
| 158 | 1115-0203-0201 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором состава 1:3 по камню и бетону простое (внутренняя поверхность стены в ванных и санузлах по осям 1,9) НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 137,72 | 1 249,92<br>826,8 | 74,26<br>61,61 | 172 139<br>113 867 | 10 228<br>8 484 | 48 044<br>– | 97 881<br>21 602 | 291 621 |
| 159 | 1113-0301-1201 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХСПЭ (2 слоя) НР = 69 % | м2 | 275,44 | 444,33<br>52,66 | 1,94<br>0,42 | 122 388<br>14 505 | 533<br>114 | 107 350<br>– | 10 087<br>10 598 | 143 073 |
| 160 | 1113-0301-1909 | Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ХСПЭ (2 слоя) НР = 69 % | м2 | 275,44 | 2 213,45<br>703,75 | 54,75<br>49,92 | 609 673<br>193 841 | 15 082<br>13 750 | 400 750<br>– | 143 238<br>60 233 | 813 143 |
| 161 | 1107-0515-0102 | Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов НР = 118 % | м шва | 60,9 | 937,35<br>659,59 | 2,5<br>1,25 | 57 084<br>40 169 | 152<br>76 | 16 763<br>– | 47 489<br>8 366 | 112 939 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 1126-0201-0101 | Поверхности стен с вентканалами в пределах чердака. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 % | м3 изоляции | 4,22 | 30 161,56 | 2 426,2 | 127 282 | 10 239 | – | 92 016 | 236 841 |
| | | | | | 27 735,36 | 954,96 | 117 043 | 4 030 | – | 17 544 | |
| 164 | 1106-0301-0407 | Крепление утеплителя штырями НР = 91 % | т | 0,045 | 253 194,45 | 1 338,45 | 11 394 | 60 | – | 10 338 | 23 470 |
| | | | | | 251 856 | 587,19 | 11 334 | 26 | – | 1 739 | |
| 166 | 1115-0207-0101 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 84,43 | 3 491,26 | 34,48 | 294 767 | 2 911 | 166 119 | 101 738 | 428 225 |
| | | | | | 1489,25 | 16,99 | 125 737 | 1 435 | – | 31 720 | |
| 167 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки (сетки на продухи) НР = 93 % | т металлических изделий | 0,079 | 353 052,39 | 2 243,99 | 27 891 | 177 | 22 251 | 5 135 | 35 668 |
| | | | | | 69 146,4 | 747,36 | 5 463 | 59 | – | 2 642 | |
| 168 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки (вентотверстия) НР = 93 % | т металлических изделий | 0,0213 | 71 390,39 | 2 243,99 | 1 521 | 48 | – | 1 385 | 3 138 |
| | | | | | 69 146,4 | 747,36 | 1 473 | 16 | – | 232 | |

**Раздел 7 Перегородки**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 1108-0401-0305 | Перегородки неармированные из керамического кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1: | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 125,656 | 3 951,91<br>1401,18 | 247,55<br>56,88 | 496 581<br>176 067 | 31 106<br>7 148 | 289 409<br>– | 170 389<br>53 358 | 720 328 |
| 171 | 1108-0401-0105 | Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 182,186 | 1 320,07<br>1 036 | 144,76<br>41,94 | 240 498<br>188 745 | 26 374<br>7 640 | 25 380<br>– | 182 638<br>33 851 | 456 987 |
| 174 | 1126-0201-0104 | Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 % | м3 изоляции | 9,406 | 25 836,01<br>23 450 | 2 386,01<br>954,96 | 243 014<br>220 571 | 22 443<br>8 982 | –<br>– | 174 460<br>33 398 | 450 872 |

**Раздел 8 Двери**

**8.1 Дверные блоки наружные входные в здание**

| 176 | 1109-0601-0101 | Конструкции дверей. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 0,222 | 101 763,02<br>95 071,8 | 4 702,91<br>1 979,05 | 22 591<br>21 106 | 1 044<br>439 | 441<br>– | 14 866<br>2 997 | 40 454 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % | м2 | 9,08 | 84,97<br>27,09 | 1,66<br>0,28 | 771<br>246 | 15<br>3 | 510<br>– | 171<br>75 | 1 018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 1110-0107-0101 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 % | м2 | 10,64 | 2 700,16<br>1 164,21 | 544,1<br>146,84 | 28 730<br>12 387 | 5 789<br>1 562 | 10 554<br>– | 12 555<br>3 303 | 44 587 |

**8.2 Дверные блоки внутренние**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 1109-0601-0101 | Конструкции дверей внутренних. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 6,82056 | 101 763,02<br>95 071,8 | 4 702,91<br>1 979,05 | 694 081<br>648 443 | 32 076<br>13 498 | 13 562<br>– | 456 739<br>92 066 | 1 242 886 |
| 188 | 1110-0107-0106 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % | м2 | 696,06 | 1 728,06<br>1 174,26 | 77,42<br>35,75 | 1 202 831<br>817 356 | 53 889<br>24 884 | 331 586<br>– | 758 016<br>156 868 | 2 117 715 |
| 194 | 1115-0501-0201 | Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке ДО21-13 НР = 80 % | м2 площади остекления | 124,56 | 2 601,13<br>969,25 | 32,62<br>10,93 | 323 997<br>120 729 | 4 063<br>1 362 | 199 205<br>– | 97 673<br>33 734 | 455 403 |
| 195 | 1115-0501-0201 | Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке НР = 80 % | м2 площади остекления | 17,64 | 5 010,51<br>969,25 | 32,62<br>10,93 | 88 385<br>17 097 | 575<br>193 | 70 713<br>– | 13 832<br>8 177 | 110 395 |

**8.3 Дверные блоки техподполья и чердака**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1109-0601-0101 | Металлические противопожарные двери. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 1,36398 | 101 763,02 | 4 702,91 | 138 803 | 6 415 | 2 712 | 91 339 | 248 553 |
| | | | | | 95 071,8 | 1 979,05 | 129 676 | 2 699 | – | 18 411 | |
| 204 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % | м2 | 73,66 | 84,97 | 1,66 | 6 259 | 122 | 4 141 | 1 391 | 8 262 |
| | | | | | 27,09 | 0,28 | 1 995 | 20 | – | 612 | |
| | **Раздел 9 Окна** | | | | | | | | | | |
| | **9.1 Окна** | | | | | | | | | | |
| 206 | 1110-0501-0108 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 % | м2 проемов | 270,9 | 2 415,62 | 173,83 | 654 392 | 47 091 | 273 505 | 321 525 | 1 053 991 |
| | | | | | 1 232,17 | 86,58 | 333 796 | 23 455 | – | 78 073 | |
| 207 | 1110-0501-0105 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 % | м2 проемов | 68,68 | 2 821,8 | 174,59 | 193 801 | 11 991 | 89 850 | 88 052 | 304 401 |
| | | | | | 1 338,97 | 85,54 | 91 960 | 5 875 | – | 22 548 | |
| 208 | 1110-0501-0101 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 % | м2 проемов | 180,98 | 3 140,7 | 168,29 | 568 404 | 30 457 | 236 766 | 284 807 | 921 468 |
| | | | | | 1664,17 | 84,38 | 301 181 | 15 271 | – | 68 257 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 1110-0501-0301 | Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 % | м2 проемов | 153,9 | 3 486,76 | 180,32 | 536 612 | 27 751 | 270 274 | 226 961 | 824 659 |
| | | | | | 1550,27 | 88,32 | 238 587 | 13 592 | – | 61 086 | |
| 216 | 1110-0501-0402 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 % | п/м | 133,25 | 1 587,16 | 9,82 | 211 490 | 1 309 | 177 191 | 30 286 | 261 118 |
| | | | | | 247,58 | 4,96 | 32 990 | 661 | – | 19 342 | |
| | | **9.2 Узел примыкания оконного блока (балконного дверного блока) к стеновым проемам** | | | | | | | | | |
| 219 | 1126-0201-0301 | Утепление по периметру оконного блока Изотерм П-100 жесткие толщиной 20 мм НР = 76 % | м3 изоляции | 7,9492 | 15 637,11 | 1 703,25 | 124 303 | 13 539 | – | 89 197 | 230 579 |
| | | | | | 13 933,86 | 830,4 | 110 763 | 6 601 | – | 17 080 | |
| | | **Раздел 10 Перекрытие** | | | | | | | | | |
| | | **10.1 Перекрытие** | | | | | | | | | |
| 221 | 1107-0504-0105 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 56 | 3 800,54 | 972,46 | 212 830 | 54 458 | 30 044 | 166 243 | 409 400 |
| | | | | | 2291,58 | 224,21 | 128 328 | 12 556 | – | 30 326 | |
| 222 | 1107-0504-0106 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 46 | 5 762,08 | 1296,23 | 265 056 | 59 627 | 38 652 | 213 339 | 516 666 |
| | | | | | 3625,58 | 304,76 | 166 777 | 14 019 | – | 38 272 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 1107-0504-0102 | Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 58 | 5 529,28<br>3 768,45 | 1 528,39<br>365,1 | 320 698<br>218 570 | 88 647<br>21 176 | 13 481<br>– | 282 900<br>48 288 | 651 886 |
| 246 | 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % | т стальных элементов | 0,14212 | 717 091,54<br>63 665,7 | 6 040,6<br>1 425,52 | 101 913<br>9 048 | 858<br>203 | 92 006<br>– | 10 916<br>9 026 | 121 855 |
| 247 | 2105-0301-9918 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,7116 | 108 311<br>– | | 77 074<br>– | | 77 074<br>– | –<br>6 166 | 83 240 |
| 248 | 1107-0107-0104 | Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР = 118 % | т стальных элементов | 0,0862 | 58 932,48<br>46 817,4 | 5 874,9<br>1 411,68 | 5 080<br>4 036 | 506<br>122 | 538<br>– | 4 906<br>799 | 10 785 |
| 251 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % | м2 | 0,862 | 92,21<br>46,34 | 2,33<br>0,28 | 79<br>40 | 2<br>– | 38<br>– | 28<br>9 | 116 |
| 252 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % | м2 | 23,274 | 84,97<br>27,09 | 1,66<br>0,28 | 1 977<br>631 | 39<br>6 | 1 308<br>– | 440<br>193 | 2 610 |

**10.2 Плиты лоджий**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 1107-0512-0104 | Плиты лоджий площадью до 10 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 13 | 3 686,5<br>1 679,04 | 1 559,96<br>358,46 | 47 925<br>21 828 | 20 279<br>4 660 | 5 818<br>– | 31 255<br>6 334 | 85 514 |

**10.3 Плиты балконов ПБ1**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 1106-0801-0101 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % | м3 | 15,246 | 36 270,62<br>9 518,86 | 1 828,53<br>436,97 | 552 982<br>145 125 | 27 878<br>6 662 | 379 979<br>– | 138 126<br>55 289 | 746 396 |
| 261 | 1107-0107-0104 | Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР = 118 % | т стальных элементов | 0,821 | 697 997,48<br>46 817,4 | 5 874,9<br>1 411,68 | 573 056<br>38 437 | 4 823<br>1 159 | 529 796<br>– | 46 723<br>49 582 | 669 362 |
| 262 | 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % | т стальных элементов | 0,8118 | 717 091,54<br>63 665,7 | 6 040,60<br>1 425,52 | 582 135<br>51 684 | 4 904<br>1 157 | 525 547<br>– | 62 352<br>51 559 | 696 046 |
| 263 | 2105-0301-9918 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 1,6328 | 108 311<br>– | | 176 850<br>– | | 176 850<br>– | –<br>14 148 | 190 998 |

**10.4 Монолитные участки**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | 1106-0801-0109 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % | м3 | 25,08 | 32 435,76 | 2 614,41 | 813 489 | 65 569 | 504 744 | 234 626 | 1 131 963 |
| | | | | | 9 696,01 | 584,3 | 243 176 | 14 654 | – | 83 849 | |
| 268 | 1112-0101-1401 | Покрытия. Заполнение корыт монолитных участков керамзитобетоном легким (ячеистым) бетоном НР = 92 % | м3 утеплителя | 0,57 | 35 087,55 | 1 469,27 | 20 000 | 837 | 17 157 | 2 055 | 23 819 |
| | | | | | 3 517,47 | 401,36 | 2 005 | 229 | – | 1 764 | |
| | **10.5 Плиты ПМ1, ПМ2** | | | | | | | | | | |
| 269 | 1106-0801-0101 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (ПМ1) НР = 91 % | м3 | 3,34 | 36 270,62 | 1 828,53 | 121 144 | 6 107 | 83 244 | 30 260 | 163 516 |
| | | | | | 9 518,86 | 436,97 | 31 793 | 1 459 | – | 12 112 | |
| 272 | 1106-0301-0408 | Установка стальных рамок РМ1 НР = 91 % | т | 0,03792 | 498 995,45 | 1 338,45 | 18 922 | 51 | 16 074 | 2 566 | 23 207 |
| | | | | | 73 776 | 587,19 | 2 798 | 22 | – | 1 719 | |
| 273 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; | м2 | 2,04768 | 169,93 | 3,32 | 348 | 7 | 230 | 77 | 459 |
| | | | | | 54,19 | 0,55 | 111 | 1 | – | 34 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 1106-0801-0109 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (ПМ2) НР = 91 % | м3 | 2,62 | 32 435,76 | 2 614,41 | 84 982 | 6 850 | 52 728 | 24 510 | 118 251 |
| | | | | | 9 696,01 | 584,3 | 25 404 | 1 531 | – | 8 759 | |
| **Раздел 11 Кровля** | | | | | | | | | | | |
| **11.1 Кровля** | | | | | | | | | | | |
| 276 | 1112-0101-1402 | Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 % | м3 утеплителя | 95,563 | 17 341,94 | 1726,62 | 1 657 248 | 165 001 | 1 241 299 | 272 242 | 2 083 849 |
| | | | | | 2 625,99 | 470,56 | 250 947 | 44 968 | – | 154 359 | |
| 277 | 1112-0101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % | м2 стяжки | 735,1 | 657,22 | 102,13 | 483 123 | 75 077 | 234 954 | 177 403 | 713 367 |
| | | | | | 235,47 | 26,85 | 173 092 | 19 737 | – | 52 842 | |
| 278 | 1112-0101-1702 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кэкс1=10; кзпм1=10; кмат1=10; | м2 стяжки | 735,1 | 196,12 | 15,15 | 144 166 | 11 136 | 126 620 | 8 706 | 165 102 |
| | | | | | 8,72 | 4,15 | 6 411 | 3 052 | – | 12 230 | |
| 279 | 1106-0301-0410 | Армирование цементной стяжки НР = 91 % | т | 0,89682 | 15 669,56 | 1 416,6 | 14 053 | 1 270 | 28 | 12 113 | 28 259 |
| | | | | | 14 221,6 | 620,8 | 12 754 | 557 | – | 2 093 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 1112-0101-0212 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 % | м2 кровли | 1470,2 | 373,17<br>148,93 | 14,74<br>5,3 | 548 630<br>218 964 | 21 674<br>7 786 | 307 993<br>– | 208 610<br>60 579 | 817 819 |
| 284 | 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (по оси шириной 750 мм) НР = 92 % | м2 изолируемой поверхности | 18,3 | 361,1<br>83,56 | 12,34<br>3,2 | 6 608<br>1 529 | 226<br>59 | 4 853<br>– | 1 461<br>645 | 8 714 |
| 285 | 1112-0101-1001 | Покрытия мелкие (компенсатор из оцинкованной стали) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % | м2 покрытия | 18,3 | 3 027,78<br>1 125,58 | 13,99<br>3,74 | 55 408<br>20 598 | 256<br>68 | 34 554<br>– | 19 013<br>5 954 | 80 375 |
| 286 | 1107-0512-0109 | Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 136 | 1 575,91<br>503,76 | 856<br>302,54 | 214 324<br>68 511 | 116 416<br>41 146 | 29 396<br>– | 129 395<br>27 498 | 371 216 |
| 288 | 2988-8888-8910 | Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 22,5 на 15 К=-1,000; | м3 | -6,96 | 1 411<br>– | | -9 821<br>– | | -9 821<br>– | –<br>-786 | -10 606 |
| 289 | 1106-0701-0202 | Монолитные заделки между парапетными плитами. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,07 | 26 965,62<br>5 183,35 | 3 978,9<br>855,43 | 1 888<br>363 | 279<br>60 | 1 246<br>– | 385<br>182 | 2 454 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 1109-0304-0101 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1; | т конструкций | 0,1006 | 78 668,76<br>42 598,6 | 25 843,16<br>8 711,07 | 7 914<br>4 285 | 2 600<br>876 | 1 029<br>– | 3 562<br>918 | 12 394 |
| 292 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ktpp1=2; ktpm1=2; kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2; | м2 | 2,72 | 169,93<br>54,19 | 3,32<br>0,55 | 462<br>147 | 9<br>1 | 306<br>– | 103<br>45 | 610 |
| 293 | 1112-0101-0408 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92 % | м примыканий | 260,14 | 2 504,08<br>532,39 | 27,64<br>7,15 | 651 413<br>138 497 | 7 191<br>1 859 | 505 725<br>– | 129 128<br>62 443 | 842 983 |
| | | **11.2 Чердак (АС-9, АС-10)** | | | | | | | | | |
| 294 | 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 % | м2 изолируемой поверхности | 469,6 | 361,1<br>83,56 | 12,34<br>3,2 | 169 572<br>39 239 | 5 795<br>1 504 | 124 538<br>– | 37 483<br>16 564 | 223 620 |
| 295 | 1126-0201-0301 | Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 % | м3 изоляции | 93,92 | 15 637,11<br>13933,86 | 1703,25<br>830,4 | 1 468 637<br>1 308 668 | 159 969<br>77 991 | –<br>– | 1 053 861<br>201 800 | 2 724 298 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 1112-0101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % | м2 стяжки | 469,6 | 657,22<br>235,47 | 102,13<br>26,85 | 308 631<br>110 575 | 47 961<br>12 609 | 150 094<br>– | 113 329<br>33 757 | 455 717 |
| 298 | 1112-0101-1702 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кэкс1=10; кзпм1=10; кмат1=10; | м2 стяжки | 469,6 | 196,12<br>8,72 | 15,15<br>4,15 | 92 097<br>4 095 | 7 114<br>1 950 | 80 888<br>– | 5 561<br>7 813 | 105 471 |
| 299 | 1106-0301-0410 | Армирование цементной стяжки НР = 91 % | т | 0,57291 | 15 669,56<br>14 221,6 | 1 416,6<br>620,8 | 8 977<br>8 148 | 812<br>356 | 18<br>– | 7 738<br>1 337 | 18 053 |
| 301 | 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 % | м2 изолируемой поверхности | 90 | 361,1<br>83,56 | 12,34<br>3,2 | 32 499<br>7 520 | 1 111<br>288 | 23 868<br>– | 7 184<br>3 175 | 42 857 |
| 302 | 1109-0304-0101 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; | т конструкций | 0,0234 | 78 668,76<br>42 598,6 | 25 843,16<br>8 711,07 | 1 841<br>997 | 605<br>204 | 239<br>– | 828<br>214 | 2 883 |
| 304 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % | м2 | 0,63 | 92,21<br>46,34 | 2,33<br>0,28 | 58<br>29 | 1<br>– | 27<br>– | 20<br>6 | 84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за один раз<br>НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; | м2 | 0,63 | 169,93<br>54,19 | 3,32<br>0,55 | 107<br>34 | 2<br>– | 71<br>– | 24<br>10 | 141 |
| 306 | 1109-0601-0103 | Монтаж стойки под телевизионную антенну НР = 69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; | т конструкций | 0,00824 | 125 949,03<br>121 011 | 2 295,32<br>648,48 | 1 038<br>997 | 19<br>5 | 22<br>– | 692<br>138 | 1 868 |
| 307 | 2301-0301-0140 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 | м | 3,8 | 1 994<br>– | | 7 577<br>– | | 7 577<br>– | –<br>606 | 8 183 |
| 308 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; | м2 | 0,22 | 169,93<br>54,19 | 3,32<br>0,55 | 37<br>12 | 1<br>– | 25<br>– | 8<br>4 | 49 |
| 309 | 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (крепления телевизионной антенны) НР = 118 % | т стальных элементов | 0,018 | 717 091,54<br>63 665,7 | 6 040,60<br>1 425,52 | 12 908<br>1 146 | 109<br>26 | 11 653<br>– | 1 383<br>1 143 | 15 433 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 2105-0301-9918 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,018 | 108 311<br>– | | 1 950<br>– | | 1 950<br>– | –<br>156 | 2 106 |
| | | **11.3 Кровля над балконами** | | | | | | | | | |
| 311 | 1112-0101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % | м2 стяжки | 6,48 | 657,22<br>235,47 | 102,13<br>26,85 | 4 259<br>1 526 | 662<br>174 | 2 071<br>– | 1 564<br>466 | 6 288 |
| 312 | 1112-0101-1702 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кэкс1=10; кзпм1=10; кмат1=10; | м2 стяжки | 6,48 | 196,12<br>8,72 | 15,15<br>4,15 | 1 271<br>57 | 98<br>27 | 1 116<br>– | 77<br>108 | 1 455 |
| 313 | 1112-0101-0212 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 % | м2 кровли | 6,48 | 373,17<br>148,93 | 14,74<br>5,3 | 2 418<br>965 | 96<br>34 | 1 358<br>– | 919<br>267 | 3 605 |
| 316 | 1112-0101-0408 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92 % | м примыканий | 7,8 | 2 504,08<br>532,39 | 27,64<br>7,15 | 19 532<br>4 153 | 216<br>56 | 15 164<br>– | 3 872<br>1 872 | 25 276 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Раздел 12 Лестница №1 - 2 шт.** | | | | | | | | | | |
| 317 | 1109-0302-0401 | Монтаж лобовых балок Б1, Б2, Б3 НР = 69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; | т конструкций | 1,0474 | 32 959,53 | 10 292,43 | 34 522 | 10 780 | 4 182 | 15 722 | 54 263 |
| | | | | | 18 674,04 | 3 080,46 | 19 559 | 3 226 | – | 4 020 | |
| 319 | 1109-0302-0301 | Монтаж косоуров НР = 69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; | т конструкций | 1,386 | 99 174,77 | 21 791,68 | 137 456 | 30 203 | 3 541 | 77 316 | 231 954 |
| | | | | | 74 828,6 | 6 017,4 | 103 712 | 8 340 | – | 17 182 | |
| 321 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; | м2 | 197,1 | 169,93 | 3,32 | 33 493 | 654 | 22 159 | 7 445 | 44 213 |
| | | | | | 54,19 | 0,55 | 10 680 | 109 | – | 3 275 | |
| 322 | 1107-0504-0105 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 27 | 4 523,31 | 972,46 | 122 129 | 26 256 | 34 000 | 80 153 | 218 465 |
| | | | | | 2 291,58 | 224,21 | 61 873 | 6 054 | – | 16 183 | |
| 325 | 1106-0801-0109 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ-1, УМ-2, ЛС-1) НР = 91 % | м3 | 0,693 | 32 435,76 | 2 614,41 | 22 478 | 1 812 | 13 947 | 6 483 | 31 278 |
| | | | | | 9 696,01 | 584,3 | 6 719 | 405 | – | 2 317 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | 1107-0518-0101 | Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 % | м ступеней | 432 | 1 464,98 | 54,14 | 632 871 | 23 388 | 16 019 | 712 442 | 1 452 938 |
| | | | | | 1373,76 | 23,84 | 593 464 | 10 300 | – | 107 625 | |
| 330 | 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (ММ1) НР = 118 % | т стальных элементов | 0,06336 | 717 091,54 | 6 040,6 | 45 435 | 383 | 41 018 | 4 867 | 54 326 |
| | | | | | 63 665,7 | 1 425,52 | 4 034 | 90 | – | 4 024 | |
| 331 | 2105-0301-9918 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,06336 | 108 311 | | 6 863 | | 6 863 | – | 7 412 |
| | | | | | – | | – | | – | 549 | |
| 332 | 1107-0519-0102 | Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР = 118 % | м ограждения | 118,14 | 17 072,89 | 84,32 | 2 016 991 | 9 961 | 1 787 932 | 263 847 | 2 463 305 |
| | | | | | 1 854,56 | 38,1 | 219 098 | 4 501 | – | 182 467 | |
| 333 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % | м2 | 39,204 | 92,21 | 2,33 | 3 615 | 91 | 1 707 | 1 261 | 5 266 |
| | | | | | 46,34 | 0,28 | 1 817 | 11 | – | 390 | |
| 334 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; | м2 | 39,204 | 169,93 | 3,32 | 6 662 | 130 | 4 407 | 1 481 | 8 794 |
| | | | | | 54,19 | 0,55 | 2 124 | 22 | – | 651 | |

**Раздел 13 Полы**

**13.1 По типу 43, S=2062,7 м2 (общие комнаты, спальни, кладовые типового этажа)**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | 1111-0101-1105 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (74 мм) НР = 94 % | м2 стяжки | 2062,7 | 1 070,61 | 28,76 | 2 208 350 | 59 333 | 1 197 597 | 922 850 | 3 381 696 |
| | | | | | 461,25 | 14,71 | 951 420 | 30 335 | – | 250 496 | |
| 337 | 1111-0101-1106 | Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 % К=10,800; | м2 стяжки | 22277,16 | 154,29 | 4,86 | 3 437 243 | 108 332 | 3 228 441 | 145 365 | 3 869 217 |
| | | | | | 4,51 | 2,43 | 100 470 | 54 174 | – | 286 609 | |
| | | **13.2 По типу 43, S=1350,6 м2 (кухни, прихожие типового этажа)** | | | | | | | | | |
| 339 | 1111-0101-1105 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (74 мм) НР = 94 % | м2 стяжки | 1350,6 | 1 070,61 | 28,76 | 1 445 968 | 38 850 | 784 154 | 604 257 | 2 214 243 |
| | | | | | 461,25 | 14,71 | 622 964 | 19 863 | – | 164 018 | |
| 340 | 1111-0101-1106 | Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 % К=10,800; | м2 стяжки | 14586,48 | 154,29 | 4,86 | 2 250 614 | 70 933 | 2 113 896 | 95 181 | 2 533 458 |
| | | | | | 4,51 | 2,43 | 65 785 | 35 471 | – | 187 664 | |
| | | **13.3 По типу 62, S=300 м2 (ванные и сан.узлы типового этажа)** | | | | | | | | | |
| 342 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (15 мм) НР = 94 % | м2 стяжки | 300 | 769,68 | 28,71 | 230 903 | 8 614 | 114 742 | 105 242 | 363 037 |
| | | | | | 358,49 | 14,71 | 107 548 | 4 412 | – | 26 892 | |