Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №219 от 02 октября 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 09 декабря 2019 года

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО жилой дом поз.5 по генеральному плану (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Жилой дом поз.5

Акт № 14
приемки выполненных работ за июнь 2020 г
Электрооборудование и электроосвещение (2-1-4)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Провода и кабели										
119	1308-0206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой НР = 72 %	м кабеля	126	386,13	177,29	48 653	22 338	4 366	21 566	75 837
					174,2	63,52	21 949	8 004	–	5 618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	10110	374,49	2,741	3 786 095	27 706	1 590 805	1 568 000	5 782 423
					214,4	1,01	2 167 584	10 194	–	428 328	
121	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	7757	332,74	149,21	2 581 060	1 157 395	350 096	1 040 202	3 910 963
					138,4	47,85	1 073 569	371 156	–	289 701	
122	1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м кабеля	2288	906,16	27,57	2 073 283	63 075	661 203	985 125	3 303 081
					589,6	8,4	1 349 005	19 225	–	244 673	
	1.8 Трубы										
123	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	4653	430,63	14,92	2 003 707	69 429	562 573	1 000 013	3 244 017
					294,8	3,70	1 371 704	17 203	–	240 298	
127	1308-0206-1710	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	2	904,95	179,03	1 810	358	219	979	3 012
					616,4	63,52	1 233	127	–	223	
		Итого по смете					**16 319 333**				
		в том числе									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 985 044				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 340 302				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					425 908				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 169 259				
		- оборудование, тенге									
		Накладные расходы, тенге					4 615 885				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 208 839				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					146 874				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					279 926				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					375 175				
		Непредвиденные работы 2%					334 923				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**17 456 231**				
		НДС (12 %)					2 094 748				
		Всего по акту с учетом НДС					**19 550 979**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель группы "Инженер по техническому надзору"
ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Аргенбаев Т.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора
ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №219 от 02 октября 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 09 декабря 2019 года

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО жилой дом поз.5 по генеральному плану (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Жилой дом поз.5

Акт № 15
приемки выполненных работ за июнь 2020 г

Подкрановые пути (2-1-7)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1146-0801-0102	Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 4500 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка НР = 84 %	звено длиной 12,5 м	2	145227,91	46331,25	290 456	92 663	154 678	65 735	384 686
					21557,52	17570,63	43 115	35 141	–	28 495	
2	1146-0801-0401	Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров НР = 84 %	путь	1	2541,52	443,2	2 542	443	–	1 949	4 849
					2098,32	221,44	2 098	221	–	359	
		Итого по смете					**389 535**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					45 213				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					93 106				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					35 363				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					154 678				
		Накладные расходы, тенге					67 684				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					28 854				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					3 506				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					6 682				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					4 741				
		Непредвиденные работы 2%					7 994				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**412 458**				
		НДС (12 %)					49 495				
		Всего по акту с учетом НДС					**461 953**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель группы "Инженер по техническому надзору"

ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Аргенбаев Т.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ГПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №219 от 02 октября 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 09 декабря 2019 года

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО жилой дом поз.5 по генеральному плану (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Жилой дом поз.5

Акт № 16
приемки выполненных работ за июнь 2020 г
Вертикальная планировка (7-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	20	50,83	50,83	1 017	1 017	–	274	1 394
					–	19,02	–	380	–	103	
2	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2623	77,64	77,64	203 637	203 637	–	57 671	282 213
					–	30,54	–	80 099	–	20 905	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м3 уплотненного грунта	2623	14,67	14,67	38 486	38 486	–	8 559	50 809
					–	4,53	–	11 887	–	3 764	
4	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2364	277,13	266,48	655 133	629 960	249	144 469	863 570
					10,54	74,34	24 924	175 728	–	63 968	
5	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	4467,96	484		2 162 493		–	–	2 335 492
					–		–		–	172 999	

Итого по смете	**3 533 478**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 924
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	873 099
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	268 094
- материалы, изделия и конструкции, тенге	249
- перевозка грузов, тенге	2 162 493
Накладные расходы, тенге	210 973
Сметная прибыль (8 %), тенге	261 739
Временные здания и сооружения (0,9 %)	31 801
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	60 610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					15 949				
		Непредвиденные работы 2%					72 518				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**3 714 356**				
		НДС (12 %)					445 723				
		Всего по акту с учетом НДС					**4 160 079**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель группы "Инженер по техническому надзору"

ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Артенбаев Т.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.