Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Генеральный подрядчик: **ТОО «Казахдорстрой»**
Субподрядчик: **ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство II очереди "Обход перевала Кордай" 162 км - 260 км автомобильной дороги "Алматы - Кордай - Благовещенка - Мерке - Ташкент - Термез" под I б категорию. участокПК 400+00 - ПК 800+11,03"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за Июль м-ц 2017 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-: наименование	Организационно-: код
		№КДС/Сбп/89	12.06.17г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	- 385 398 322,00	- 344 105 644,64							- 41 292 677,36	
В том числе: В текущем месяце - Июль	- 385 398 322,00	- 344 105 644,64							- 41 292 677,36	- 385 398 322,00
Удержание аванса		-							-	-
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	19 269 916,10	- 17 205 282,23							- 2 064 633,87	- 19 269 916,10
Итого к оплате:	**- 366 128 405,90**	**- 326 900 362,41**							**- 39 228 043,49**	**- 366 128 405,90**

М.П. Генеральный подрядчик: Управляющий директор по финансам ТОО «Казахдорстрой» Байказаков Т.Н. (должность ф., и., о., подпись) 2017 год

М.П. Субподрядчик: Генеральный директор ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ" Ахмет Будан (должность ф., и., о., подпись) 2017 год

Генеральный подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Субподрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Акт выполненных работ № 01 за Июль м-ц 2017 года

На СМР Строительства II очереди "Обход перевала Кордай" 162км-260км автомобильной дороги "Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез" под I-б категорию, участок ПК400км-ПК800+11,03км" и Строительство Комплекса ДЭП на 163 км.

№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость СМР СМС	
				Цена за ед.	Сумма с НДС
1	2	3	4	5	6
	Глава 2. Основные объекты строительства				
8	**Дорожная одежда тип I**				**383 058 113,27**
1	Разборка дренирующего материала обочины (внутренняя сторона)	м3	9 526,06	43,99	419 020,94
2	Устройство подстилающего из ПГС 35 см	м3	36 806,11	3 543,50	130 422 309,25
3	Устройство основания из ЩПС обработанной цементом 7%, толщиной 18 см	м2	46 781,51	1 454,26	68 032 598,28
4	Устройство сплошной постройки из нетканного материала	м2	21 727,04	817,05	17 751 990,58
5	Устройство цементо-бетонного покрытия В35, W6, F-200, толщиной 25 см	м2	21 727,04	7 660,14	166 432 194,23
6	Нарезка швов в затвердевшем бетоне	м		1 905,51	
	Всего по главе 2				**383 058 113,27**
	Итого по главам				**383 058 113,27**

Генеральный подрядчик: _____ Руководитель проекта ЩФ ТОО "Казахдорстрой" Байсынов Ш.Д.

Технадзор: _____ Начальник ПТО ЩФ ТОО "Казахдорстрой" Исмаилов К.А.

Субподрядчик: _____ Генеральный директор ТОО "СП "Сине Мидас Строй" Ахмет Будан