Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Генеральный подрядчик: **ТОО «Казахдорстрой»**
Субподрядчик: **ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство II очереди "Обход перевала Кордай" 162 км - 260 км автомобильной дороги "Алматы - Кордай - Благовещенка - Мерке - Ташкент - Термез" под I б категорию. участокПК 400+00 - ПК 800+11,03"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за Август м-ц 2017 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-: наименование	Организационно-: код
		№КДС/Сбп/89	12.06.17г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (заавгуст) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	1 476 949 397,73	1 318 704 819,41							158 244 578,33	1 476 949 397,73
В том числе: В текущем месяце - август	1 093 891 284,46	976 688 646,84							117 202 637,62	1 093 891 284,46
Удержание аванса		-							-	-
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	54 694 564,22	48 834 432,34							5 860 131,88	54 694 564,22
Итого к оплате:	**1 039 196 720,24**	**927 854 214,50**							**111 342 505,74**	**1 039 196 720,24**

М.П. Генеральный подрядчик: Управляющий директор по финансам ТОО «Казахдорстрой» Байказаков Т.Н. (должность ф., и., о., подпись) 2017 год

М.П. Субподрядчик: Генеральный директор ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ" Ахмет Будан (должность ф., и., о., подпись) 2017 год

Генеральный подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Субподрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Акт выполненных работ № 02 за Август м-ц 2017 года

На СМР

Строительства II очереди "Обход перевала Кордай" 162км-260км автомобильной дороги "Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез" под I-б категорию, участок ПК400+00 - ПК800+11,03"

№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Цена за ед.	Сумма с НДС
8	Дорожная одежда тип I				
1	Разборка дренирующего материала обочины (внутренняя сторона)	м3	8,055.47	43.99	354,334.58
2	Устройство подстилающего из ПГС 35 см	м3	56,477.12	3,543.50	200,126,489.29
3	Устройство основания из ЩПС обработанной цементом 7%, толщиной 18 см	м2	104,807.51	1,454.26	152,417,628.17
4	Устройство сплошной постройки из нетканного материала	м2	87,410.23	817.05	71,418,171.96
5	Устройство цементо-бетонного покрытия B35, W6, F-200, толщиной 25 см	м2	87,410.23	7,660.14	669,574,660.46
	Итого				1,093,891,284.46

Генеральный подрядчик: _____ Руководитель проекта ЩФ ТОО "Казахдорстрой" Байсынов Ш.Д.

Технадзор: _____ Начальник ПТО ЩФ ТОО "Казахдорстрой" Исмаилов К.А.

Субподрядчик: _____ Генеральный директор ТОО "СП "Сине Мидас Строй" Ахмет Будан