Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Генеральный подрядчик: **ТОО «Казахдорстрой»**
Субподрядчик: **ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство II очереди "Обход перевала Кордай" 162 км - 260 км автомобильной дороги "Алматы - Кордай - Благовещенка - Мерке - Ташкент - Термез" под I б категорию. участокПК 400+00 - ПК 800+11,03"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за Сентябрь м-ц 2017 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-: наименование	Организационно-: код
		№КДС/Сбп/89	12.06.17г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	2 171 762 997,21	1 939 074 104,65							232 688 892,56	2 171 762 997,21
В том числе:										
В текущем месяце - снтябрь	694 813 599,48	620 369 285,25							74 444 314,23	694 813 599,48
Удержание аванса		-							-	-
Удержание гарантийных обязательств 5% (сод.дог.)	34 740 679,97	31 018 464,26							3 722 215,71	34 740 679,97
Итого к оплате:	**660 072 919,50**	**589 350 820,99**							**70 722 098,52**	**660 072 919,50**

М.П. Генеральный подрядчик: Руководитель проекта
ТОО «Казахдорстрой» Байсынов Ш.Д. _____ 2017 год
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Субподрядчик: Генеральный директор
ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ" Ахмет Будан _____ 2017 год
(должность ф., и., о., подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Субподрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Акт выполненных работ № 03 за Сентябрь м-ц 2017 года

На СМР Строительства II очереди "Обход перевала Кордай" 162км-260км автомобильной дороги "Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез" под I-б категорию, участок ПК400км-ПК800+11,03км" и Строительство Комплекса ДЭП на 163 км.

№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость СМР СМС	
				Цена за ед.	Сумма с НДС
1	2	3	4	5	6
	Глава 2. Основные объекты строительства				
8	**Дорожная одежда тип I**				**694 813 599,48**
1	Разборка дренирующего материала обочины (внутренняя сторона)	м3	7 945,32	43,99	349 489,18
2	Устройство подстилающего из ПГС 35 см	м3	40 674,09	3 543,50	144 128 510,28
3	Устройство основания из ЩПС обработанной цементом 7%, толщиной 18 см	м2	63 021,72	1 454,26	91 650 114,77
4	Устройство сплошной постройки из нетканного материала	м2	54 108,22	817,05	44 208 901,12
5	Устройство цементо-бетонного покрытия В35, W6, F-200, толщиной 25 см	м2	54 108,22	7 660,14	414 476 584,13
6	Нарезка швов в затвердевшем бетоне	м		1 905,51	
	Всего по главе 2:				**694 813 599,48**
	Итого по главами				**694 813 599,48**

Генеральный подрядчик: _____ Руководитель проекта ТОО "Казахдорстрой" Байсынов Ш.Д.

Технадзор: _____ Начальник ПТО ТОО "Казахдорстрой" Исмаилов К.А.

Субподрядчик: _____ Генеральный директор ТОО "СП "Сине Мидас Строй" Ахмет Будан