Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Генеральный подрядчик: **ТОО «Казахдорстрой»**
Субподрядчик: **ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство II очереди "Обход перевала Кордай" 162 км - 260 км автомобильной дороги "Алматы - Кордай - Благовещенка - Мерке - Ташкент - Термез" под I б категорию. участокПК 400+00 - ПК 800+11,03"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за Ноябрь м-ц 2017 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-	
		номер	дата	наиме-нование	код	наименование	код
		№КДС/Сбп/89	12.06.17г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	2 488 752 747,07	2 222 100 667,03							266 652 080,04	2 488 752 747,07
В том числе: В текущем месяце - ноябрь	109 813 019,14	98 047 338,51							11 765 680,63	109 813 019,14
Удержание аванса		-							-	-
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	5 490 650,96	4 902 366,93							588 284,03	5 490 650,96
Итого к оплате:	**104 322 368,18**	**93 144 971,58**							**11 177 396,60**	**104 322 368,18**

М.П.

Генеральный подрядчик: Руководитель проекта
ТОО «Казахдорстрой» Байсынов Ш.Д.

(должность ф., и., о., подпись)

2017 год

М.П.

Субподрядчик: Генеральный директор
ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ" Ахмет Будан

(должность ф., и., о., подпись)

2017 год

Генеральный подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Субподрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Акт выполненных работ № 05 за Ноябрь м-ц 2017 года

На СМР Строительства II очереди "Обход перевала Кордай" 162км-260км автомобильной дороги "Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез" под I-б категорию, участок ПК400км-ПК800+11,03км" и Строительство Комплекса ДЭП на 163 км.

№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость СМР СМС	
				Цена за ед.	Сумма с НДС
1	2	3	4	5	6
	Глава 2. Основные объекты строительства				
8	**Дорожная одежда тип I**				**109 813 019,14**
1	Разборка дренирующего материала обочины (внутренняя сторона)	м3		43,99	-
2	Устройство подстилающего из ПГС 35 см	м3		3 543,50	-
3	Устройство основания из ЩПС обработанной цементом 7%, толщиной 18 см	м2	3 107,71	1 454,26	4 519 420,41
4	Устройство сплошной постройки из нетканного материала	м2	12 420,82	817,05	10 148 379,32
5	Устройство цементо-бетонного покрытия В35, W6, F-200, толщиной 25 см	м2	12 420,82	7 660,14	95 145 219,41
6	Нарезка швов в затвердевшем бетоне	м		1 905,51	
	Всего по главе 2:				**109 813 019,14**
	Итого по главам				**109 813 019,14**

Генеральный подрядчик: _____ Руководитель проекта ТОО "Казахдорстрой" Байсынов Ш.Д.

Технадзор: _____ Начальник ПТО ТОО "Казахдорстрой" Исмаилов К.А.

Субподрядчик: _____ Генеральный директор ТОО "СП "Сине Мидас Строй" Ахмет Будан