Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Генеральный подрядчик: **ТОО «Казахдорстрой»**
Субподрядчик: **ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство II очереди "Обход перевала Кордай" 162 км - 260 км автомобильной дороги "Алматы - Кордай - Благовещенка - Мерке - Ташкент - Термез" под I б категорию. участокПК 400+00 - ПК 800+11,03"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за Декабрь м-ц 2017 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-: наименование	Организационно-: код
		№КДС/Сбп/89	12.06.17г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	3 015 745 054,56	2 692 629 513,00							323 115 541,56	3 015 745 054,56
В том числе: В текущем месяце декабрь	336 404 989,29	300 361 597,58							36 043 391,71	336 404 989,29
Удержание аванса		-							-	-
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	68 983 935,02	61 592 799,13							7 391 135,90	68 983 935,02
Итого к оплате:	**267 421 054,27**	**238 768 798,46**							**28 652 255,81**	**267 421 054,27**

М.П. Генеральный подрядчик: Руководитель проекта ТОО «Казахдорстрой» Байсынов Ш.Д. (должность ф., и., о., подпись) 2017 год

М.П. Субподрядчик: Генеральный директор ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ" Ахмет Будан (должность ф., и., о., подпись) 2017 год

ЖУ СМС

Генеральный подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Субподрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Акт выполненных работ № 07 за Декабрь м-ц 2017 года

на Строительство II очереди "Обход перевала Кордай" 162км-260км автомобильной дороги "Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез" под I-б категорию, участок ПК400км-ПК800+11,03км" и Строительство Комплекса ДЭП на 163 км.

№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Доход на весь проект	
				Цена за ед.	Сумма с НДС
1	2	3	4	5	6
	Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1	**Разборка дорожных знаков,труб, дорожной одежды**	**км**	**40,00**		**33 256 141,53**
1	***Разборка дорожных знаков***				
2	Разборка щитков дорожных знаков	шт	18,00	2 309,98	41 579,64
3	Разборка опор знаков	шт	15,00	56,58	848,70
4	Подготовка земляного полотна под устройство дорожной одежды	м2	471 430,00	0,99	466 715,70
5	Доуплотнение земляного полотна до требуемой плотности	м3	105 869,03	260,99	27 630 758,40
6	***Разборка искусственных сооружении***				
7	Разработка грунта в прогале с Уплотнением грунта 2 гр. пневмокатками 16т	м3	125,00	759,77	94 971,25
8	Разборка монолитных ж/б конструкций	м3	31,75	149 809,79	4 756 460,83
9	Разборка (демонтаж) блоков труб	м3	19,71	13 435,16	264 807,00
	Всего по главе 1:				**33 256 141,53**
	Глава 2. Основные объекты строительства				
4	**Земляные работы**				**161 052 498,25**
4.1	***Подготовка основания земляного полотна***				
1	Снятие ПСП	м3	2 577,00	167,79	432 394,83
2	Устройство уступов по откосам существующей насыпей бульдозером	м3	3 740,00	1 368,97	5 119 947,80
3	Уплотнение грунта уступов по откосам сущестующей насыпи бульдозером	м3	3 740,00	243,39	910 278,60
4	Рыхление грунта бульдозерами	м3	24 200,00	4,96	120 032,00
5	Уплотнение разрыхление грунта пневмокатками 16 т	м3	6 050,00	253,97	1 536 518,50
4.2	***Механизированные земляные работы в обычных грунтах***		0,00		
6	Разработка грунта в резерве	м3	161 965,00	708,62	114 771 638,30
7	Разработка грунта в выемке бульдозером	м3	5 900,00	376,47	2 221 173,00
8	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками 25 т	м3	167 328,00	205,74	34 426 062,72
9	Планировка верха и откосов насыпи мех.способом	м2	34 815,00	43,50	1 514 452,50
5	**Земляные работы в предварительно разрыхленных скальных грунтах**				**4 243 450,00**
10	Разработка грунта в выемках бульдозером	м3	5 000,00	848,69	4 243 450,00
6	**Буровзрывные работы в скальных грунтах**				**3 080 475,00**
12	Рыхление скальных грунтов в выемках шпуровыми зарядами при высоте уступа от 0,5 до 1,0м, грунт 6гр (19б)	м3	3 500,00	873,48	3 057 180,00
13	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунтов 7 группы	м3	750,00	31,06	23 295,00
7	**Дорожная одежда тип I**				**127 841 647,00**
24	Нарезка швов в затвердевшем бетоне	м	39 351,53	1 830,28	72 024 319,41
25	Устройство присыпных обочин из дренирующего грунта	м3	25 222,20	1 221,16	30 800 341,76
26	Укрепление верха обочин ПГС 10 см	м2	64 346,40	223,70	14 394 289,68
28	Устройство разделительной полосы на прямых участках	м3	10 419,05	283,48	2 953 592,29
29	Досыпка разделительной полосы гравийно-песчаной смесью С-6	м3	1 287,18	4 183,74	5 385 215,27
30	Уплотнение пневмокатками 16т за 4 прохода с поливом водой	м3	11 007,22	207,49	2 283 888,59

	Искусственные сооружения (Удлинение ж/б труб; Устр.сбросов с пр.части)				**6 930 777,54**
	Наращивание железобетонной трубы d-1,50м ПК 484+63, 1 шт., 7,12 м/п				
1	Разработка грунта	м3	71,00	1 307,11	92 804,81
2	***Тело трубы.*** Монолитный бетон фундамента В 20 на сульфат. цем. F200 W6	м3	5,70	9 432,45	53 764,97
3	Монтаж ж.б. цилиндрических звеньев трубы на сульфатостойком цементе	шт	4,00	68 091,36	272 365,44
13	Разработка грунта	м3	278,00	560,96	155 946,88
14	***Тело трубы.*** Монолитный бетон фундамента В 20 на сульфат. цем. F200 W6	м3	52,05	11 593,57	603 445,32
15	Монтаж ж.б. цилиндрических звеньев трубы на сульфатостойком цементе	шт	28,00	74 901,71	2 097 247,88
25	Земляные работы вручную на вымет, 2 гр. гр	м3	200,00	1 990,15	398 030,00
26	Подготовка из щебня	м3	37,00	5 028,41	186 051,17
27	Монолитный бетон В-20	м3	16,00	24 828,29	397 252,64
	Устройство водоотвода с проезжей части:		0,00		
28	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона Б-1-22-75	м3	114,96	23 259,12	2 673 868,44
	Всего по главе 2:				**303 148 847,77**
	Итого по главами				**336 404 989,29**

Генеральный подрядчик: _____ **Руководитель проекта ТОО "Казахдорстрой" Байсынов Ш.Д.**

Технадзор: _____ **Начальник ПТО ТОО "Казахдорстрой" Исмаилов К.А.**

Субподрядчик: _____ **Генеральный директор ТОО "СП "Сине Мидас Строй" Ахмет Будан**