Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Генеральный подрядчик: **ТОО «Казахдорстрой»**

Субподрядчик: **ТОО "СП "Сине Мидас Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство II очереди "Обход перевала Кордай" 162 км - 260 км автомобильной дороги "Алматы - Кордай - Благовещенка - Мерке - Ташкент - Термез" под I б категорию. Участок ПК 400+00 - ПК 800+11,03"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за Май м-ц 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	444 606 097.17	396 969 729.62							47 636 367.55	444 606 097.17
В том числе: в текущем месяце- май	261 883 520.10	233 824 571.51							28 058 948.58	261 883 520.10
Выплата аванса		0.00							0.00	0.00
Удержание аванса		0.00							0.00	0.00
Удержание гарантийных 7.92 % (согл.доп.согл.№1)	97 615 633.48	87 156 815.61							10 458 817.87	97 615 633.48
Возврат удержанных гарантийных 7.92% (согл. доп.согл.№1)										
Итого к оплате:	**164 267 886.62**	**146 667 755.91**							**17 600 130.71**	**164 267 886.62**

М.П.

Генеральный подрядчик: Руководитель проекта

ТОО «Казахдорстрой» Байсынов Ш.Д.

(должность ф., и., о., подпись)

2018 год

М.П.

Субподрядчик: Генеральный директор

ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ" Ахмет Будан

(должность ф., и., о., подпись)

2018 год

Приложение №1 к дополнительному соглашению №1 от 12.06.2017 г., к договору субподряда №КДС/Сбп/89 от 12.06.2017 г.

Генеральный подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Субподрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Акт выполненных работ № 09 за Май м-ц 2018 года

на Строительство II очереди "Обход перевала Кордай" 162км-260км автомобильной дороги "Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез" под I-б категорию, участок ПК400км-ПК800+11,03км" и Строительство Комплекса ДЭП на 163 км.

№ сметы и расчетов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Цена за еденицу, тенге	Сумма с НДС
1	2	3	4	5	6
	Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1	**Разборка дорожных знаков,труб, дорожной одежды**	**км**	**40.00**		**4 264 448.63**
5	Доуплотнение земляного полотна до требуемой плотности	м3	11 988.47	260.99	3 128 870.79
	Разборка дорожной одежды с цементобетонным покрытием на учатске ПК472+30 - ПК472+98				
11	Разборка цементобетонного покрытия механизированным способом	м3	234.00	2 039.91	477 338.94
12	Разборка основания из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом механизированным способом	м3	194.00	2 006.65	389 290.10
13	Разборка нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси механизированным способом	м3	480.00	560.31	268 948.80
2	**Устройство строительных площадок**	**шт**	**8**		**21 892 280.00**
14	Снятие плодородного слоя почвы бульдозером	м3	8000	145.57	1 164 560.00
15	Планировка поверхности со срезкой неровностей механизированным способом	м2	40000	0.97	38 800.00
16	Разработка грунта в резерве экскаватором 1,0м3	м3	6000	396.62	2 379 720.00
17	Устройство покрытия на строительных площадках из природной гравийно-песчаной смеси, толщиной 15см.	м2	40000	457.73	18 309 200.00
	Всего по главе 1:				**26 156 728.63**
	Глава 2. Основные объекты строительства				
5	**Земляные работы в предварительно разрыхленных скальных грунтах**				**1 041 200.00**
11	Уплотнение насыпи пневмокатками 25 т	м3	5 000.00	208.24	1 041 200.00
6	**Буровзрывные работы в скальных грунтах**				**1 770 255.00**
12	Рыхление скальных грунтов в выемках шпуровыми зарядами при высоте уступа от 0,5 до 1,0м, грунт 6гр (19б)	м3	2 000.00	873.48	1 746 960.00
13	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунтов 7 группы	м3	750.00	31.06	23 295.00
7	**Дорожная одежда тип I**				**196 278 047.78**
16.1	Устройство основания из ЩПС обработанной цементом 7%, толщиной 18 см	м2	73 746.77	143.54	10 585 568.36
18.1	Устройство сплошной постройки из нетканного материала	м2	30 071.75	158.49	4 766 162.11
20.1	Устройство цементо-бетонного покрытия В35, W6, F-200, толщиной 25 см	м2	30 071.75	5 453.59	163 998 899.51
24	Нарезка швов в затвердевшем бетоне	м	9 248.54	1 830.28	16 927 417.79
10	**Пересечения и примыкания**	**шт**	**1.00**		**6 734 021.82**
	Дорожная одежда с асфальтобетонным покрытием (справа, 381 м/п)				
1	Срезка существующего битумного покрытия механизированным способом	м3	429.00	3 644.20	1 563 361.80
2	Подготовка существующего основания под устройство дорожной одежды (срезка неровностей, досыпка)	м2	4 010.00	0.97	3 889.70

3	Доуплотнение существующего основания полотна до требуемой плотности	м3	1 003.00	98.56	98 855.68
4	Устройство основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4 по СТ РК 1549-2006, толщиной 15см	м2	3 277.00	247.08	809 681.16
5	Подгрунтовка основания битумной эмульсией из расчета 0,7 л/м2	м2	3 048.00	3.96	12 070.08
6	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего крупнозернистого пористого асфальтобетона 1 марки на битуме БНД 70/100 толщиной 6см	м2	3 048.00	304.02	926 652.96
7	Подгрунтовка нижнего слоя покрытия битумной эмульсией из расчета 0,2 л/м2	м2	3 048.00	1.15	3 505.20
8	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего мелкозернистого плотного асфальтобетона Тип Б 1 марки на битуме БНД 70/100, толщиной 5см	м2	3 048.00	250.38	763 158.24
	Дорожная одежда с асфальтобетонным покрытием (слева, 150 м/п)				
22	Срезка существующего битумного покрытия механизированным способом	м3	180.00	3 644.21	655 957.80
23	Подготовка существующего основания под устройство дорожной одежды (срезка неровностей, досыпка)	м2	1 200.00	0.97	1 164.00
24	Доуплотнение существующего основания полотна до требуемой плотности	м3	300.00	98.56	29 568.00
25	Устройство основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4 по СТ РК 1549-2006, толщиной 15см	м2	1 290.00	247.08	318 733.20
26	Подгрунтовка основания битумной эмульсией из расчета 0,7 л/м2	м2	1 200.00	3.96	4 752.00
27	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего крупнозернистого пористого асфальтобетона 1 марки на битуме БНД 70/100 толщиной 6см	м2	1 200.00	1 034.03	1 240 836.00
28	Подгрунтовка нижнего слоя покрытия битумной эмульсией из расчета 0,2 л/м2	м2	1 200.00	1.15	1 380.00
29	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего мелкозернистого плотного асфальтобетона Тип Б 1 марки на битуме БНД 70/100, толщиной 5см	м2	1 200.00	250.38	300 456.00
11	**Путепровод для пропуска с/х техники**	**шт**	**1.00**		**29 903 266.88**
11.1.	***Подъездная дорога к путепроводу для пропуска сельхозтехники. Земляные работы***				**5 745 759.36**
1	Снятие растительного грунта бульдозером	м3	1 545.00	103.07	159 243.15
2	Разработка грунта в выемке экскаватором	м3	1 545.00	261.92	404 666.40
3	Разработка грунта в карьере	м3	5 226.00	510.47	2 667 716.22
4	Устройство кюветов механизированным способом	м3	323.00	467.75	151 083.25
5	Планировка верха земляного полотна и откосов насыпи механизированным способом	м2	13 799.00	52.66	726 655.34
6	Планировка откосов выемки механизированным способом	м2	1 640.00	127.35	208 854.00
7	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками 25т за 8 проходов, толщина слоя 30см	м3	6 900.00	206.89	1 427 541.00
11.2.	**Дорожная одежда на подъездной дороге к путепроводу для пропуска сельхозтехники**				**10 074 335.44**
8	Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси, толщиной 20 см	м3	1 244.00	1 333.07	1 658 339.08
9	Устройство основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4 по СТ РК 1549-2006, толщиной 15см	м2	5 248.00	441.30	2 315 942.40
10	Подгрунтовка основания битумной эмульсией из расчета 0,7 л/м2	м2	4 724.00	3.96	18 707.04
11	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего крупнозернистого пористого асфальтобетона 1 марки на битуме БНД 70/100 толщиной 6см	м2	4 724.00	1 034.03	4 884 757.72
12	Подгрунтовка нижнего слоя покрытия битумной эмульсией из расчета 0,2 л/м2	м2	4 724.00	1.13	5 338.12

13	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего мелкозернистого плотного асфальтобетона Тип Б 1 марки на битуме БНД 70/100, толщиной 5см	м2	4 724.00	252.17	1 191 251.08
11.3.	**Искусственные сооружения на подъездной дороге к путепроводу для пропуска сельхозтехники**	**шт**	**2.00**		**1 503 380.15**
11.3.1.	***Водопропускная труба d-1,0м на монолитном фундаменте***	***ПК 5+47, 18,73 м/п***			
16	Разработка грунта	м3	81.00	804.01	65 124.81
17	***Тело трубы.*** Монолитный бетон фундамента В 20	м3	11.60	10 011.60	116 134.56
18	Монтаж ж.б. цилиндрических звеньев трубы	шт	8.00	58 026.75	464 214.00
19	Засыпка трубы ранее разрыхленным грунтом	м3	241.00	343.66	82 822.06
20	***Оголовки.*** Устройство подготовки из ПГС	м3	10.20	2 465.50	25 148.10
21	Установка ж.б. портальных стенок СТ10 массой 2.5 т,	шт	2.00	74 589.78	149 179.56
22	Установка ж.б.откосных стенок СТ4 массой 2.5 т,	шт	4.00	6 341.85	25 367.40
23	Засыпка траншей и котлованов с поливом водой и уплотнением.	м3	26.00	390.26	10 146.76
11.3.2.	***Водопропускная труба d-0,75м на ПК 3+86, 12,63 м/п***				
28	Рытье котлована под тело трубы	м3	6.00	1 433.15	8 598.90
29	***Тело трубы.*** Устройство подготовки из ПГС	м3	4.93	2 465.54	12 155.11
30	Монтаж звеньев трубы ЗК 2.100	шт	12.00	17 891.74	214 700.88
31	Засыпка траншей и котлованов с поливом водой и уплотнением.	м3	154.00	481.92	74 215.68
32	***Оголовки.*** Рытье котлована под оголовки экскаватором	м3	24.00	861.36	20 672.64
33	Установка ж/б портальных стенок блок СТ9	м3	2.40	83 399.87	200 159.69
34	Обратная засыпка котлована вручную с послойным уплотнением ручными трамбовками и поливом водой	м3	20.00	1 737.00	34 740.00
11.4.	**Путепровод для пропуска сельхозтехники на ПК 472+64**	**шт**	**1.00**		**12 579 791.93**
1	Восстановление оси путепровода на ПК472+64	км	0.50	77 098.57	38 549.29
11.4.1.	***Сооружение опор ниже обреза фундамента. Крайние опоры.***				
1	Земляные работы. Разборка существующей насыпи	м3	8 200.00	277.88	2 278 616.00
2	Разработка котлованов в грунтах 5-6 группы	м3	2 040.00	1 358.63	2 771 605.20
3	Устройство монолитных ж/б фундаментов из бетона В 25 F300, W6	м3	544.00	13 770.26	7 491 021.44
	Всего по главе 2:				**235 726 791.47**
	Итого по главами				**261 883 520.10**

Генеральный подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "Казахдорстрой"
Байсынов Ш.Д.

Технадзор:

Начальник ПТО ТОО "Казахдорстрой"
Сайынулы А.

Субподрядчик:

Генеральный директор
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Ахмет Будан