Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г № 170

Генеральный подрядчик: **ТОО «Казахдорстрой»**

Субподрядчик: **ТОО "СП "Сине Мидас Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство II очереди "Обход перевала Кордай" 162 км - 260 км автомобильной дороги "Алматы - Кордай - Благовещенка - Мерке - Ташкент - Термез" под I б категорию. Участок ПК 400+00 - ПК 800+11,03"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за Июнь м-ц 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	773 761 952.87	690 858 886.49							82 903 066.38	773 761 952.87
В том числе: в текущем месяце- июнь	329 155 855.72	293 889 156.90							35 266 698.83	329 155 855.72
Выплата аванса		0.00							0.00	0.00
Удержание аванса		0.00							0.00	0.00
Удержание гарантийных 7.92 % (согл.доп.согл.№1)	26 069 143.77	23 276 021.23							2 793 122.55	26 069 143.77
Возврат удержанных гарантийных 7.92% (согл. дог.согл.№1)										
Итого к оплате:	**303 086 711.95**	**270 613 135.67**							**32 473 576.28**	**303 086 711.95**

М.П.

Генеральный подрядчик: Руководитель проекта

ТОО «Казахдорстрой» Байсынов Ш.Д.

_____ 2018 год

(должность ф., и., о., подпись)

М.П.

Субподрядчик: Генеральный директор

ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ" Ахмет Будан

_____ 2018 год

(должность ф., и., о., подпись)

Приложение №1 к дополнительному соглашению №1 от 12.06.2017 г., к договору субподряда №КДС/Сбп/89 от 12.06.2017 г.

Генеральный подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Субподрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Акт выполненных работ № 10 за Июнь м-ц 2018 года

на Строительство II очереди "Обход перевала Кордай" 162км-260км автомобильной дороги "Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез" под I-б категорию, участок ПК400км-ПК800+11,03км" и Строительство Комплекса ДЭП на 163 км.

№ сметы расчетов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Цена за еденицу, тенге	Сумма с НДС
1	2	3	4	5	6
7	**Дорожная одежда тип I**				**303 663 142.79**
14	Разборка дренирующего материала обочины (внутренняя сторона)	м3	-0.02		103.52
18.1	Устройство сплошной постройки из нетканного материала	м2	49 025.00	158.49	7 770 119.72
20.1	Устройство цементо-бетонного покрытия В35, W6, F-200, толщиной 25 см	м2	49 025.00	5 453.59	267 362 093.95
24	Нарезка швов в затвердевшем бетоне	м	15 588.23	1 830.28	28 530 825.60
12	**Обустройство дороги**	**км**			**8 376 132.05**
12.2	Ограждения (левая сторона)				**8 376 132.05**
3	Ограждение 11 ДД	п.м.	12 155.00	689.11	8 376 132.05
12.4	**Устройство стоянок для автомобилей, эстакады**	**шт**	**2.00**		**17 116 580.89**
1	Подготовка земляного полотна под устройство дорожной одежды (срезка неровностей, досыпка)	м2	7 320.00	25.61	187 465.20
2	Устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси С6, толщиной 35см	м3	4 000.00	1 131.12	4 524 480.00
3	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом 7%, толщиной 18см	м2	7 150.00	296.50	2 119 975.00
4	Устройство геосинтетического полотна ГТ-Д KGS/2/ 3.0	м2	5 743.00	86.52	496 884.36
5	Устройство цементобетонного покрытия В-35, класс Btb 4.4, F-200, толщиной 25 см	м2	5 742.45	1 704.46	9 787 776.33
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	**тенге**			**329 155 855.72**

Генеральный подрядчик: _____ **Руководитель проекта ТОО "Казахдорстрой" Байсынов Ш.Д.**

Технадзор: _____ **Начальник ПТО ТОО "Казахдорстрой" Сайынулы А.**

Субподрядчик: _____ **Генеральный директор ТОО "СП "Сине Мидас Строй" Ахмет Будан**