Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Генеральный подрядчик: **ТОО «Казахдорстрой»**

Субподрядчик: **ТОО "СП "Сине Мидас Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство II очереди "Обход перевала Кордай" 162 км - 260 км автомобильной дороги "Алматы - Кордай - Благовещенка - Мерке - Ташкент - Термез" под I б категорию. Участок ПК 400+00 - ПК 800+11,03"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за Июль м-ц 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 115 934 704.24	996 370 271.64							119 564 432.60	1 115 934 704.24
в том числе:	342 172 751.37	305 511 385.15							36 661 366.22	342 172 751.37
Выплата аванса		0.00							0.00	0.00
Удержание аванса		0.00							0.00	0.00
Удержание гарантийных 7.92 % (согл.доп.согл.№1)	27 100 081.91	24 196 501.70							2 903 580.20	27 100 081.91
Возврат удержанных гарантийных 7.92% (согл. дог.согл.№1)										
Итого к оплате:	**315 072 669.46**	**281 314 883.45**							**33 757 786.01**	**315 072 669.46**

М.П.

Генеральный подрядчик: Руководитель проекта
ТОО «Казахдорстрой» Байсынов Ш.Д.
(должность ф., и., о., подпись)
2018 год

Субподрядчик: Генеральный директор
ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ" Ахмет Будан
(должность ф., и., о., подпись)
2018 год

М.П.

Приложение №1 к дополнительному соглашению №1 от 12.06.2017 г., к договору субподряда №КДС/Сбп/89 от 12.06.2017 г.

Генеральный подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Субподрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Акт выполненных работ № 11 за Июль м-ц 2018 года

на Строительство II очереди "Обход перевала Кордай" 162км-260км автомобильной дороги "Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез" под I-б категорию, участок ПК400км-ПК800+11,03км" и Строительство Комплекса ДЭП на 163 км.

№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость проекта СМС	
				Цена за ед.	Сумма с НДС
1	2	3	4	5	6
	Глава 2. Основные объекты строительства				
7	**Дорожная одежда тип I**				**317 092 158.05**
15	Устройство подстилающего из ПГС 35 см	м3	16 013.46	2 305.96	36 926 424.89
16	Устройство основания из ЩПС обработанной цементом 7%, толщиной 18 см	м2	50 881.26	143.54	7 303 466.39
18	Устройство сплошной постройки из нетканного материала	м2	39 839.75	158.49	6 314 321.81
20	Устройство цементо-бетонного покрытия В35, W6, F-200, толщиной 25 см	м2	39 839.75	5 453.59	217 269 535.59
24	Нарезка швов в затвердевшем бетоне	м	8 768.08	1 830.28	16 048 041.46
25	Устройство присыпных обочин из дренирующего грунта	м3	12 367.77	1 221.16	15 103 026.01
26	Укрепление верха обочин ПГС 10 см	м2	25 371.61	223.70	5 675 629.16
28	Устройство разделительной полосы на прямых участках	м3	20 266.78	283.48	5 745 226.79
29	Досыпка разделительной полосы гравийно-песчаной смесью С-6	м3	536.71	4 183.74	2 245 455.10
30	Уплотнение пневмокатками 16т за 4 прохода с поливом водой	м3	21 499.98	207.49	4 461 030.85
10	**Пересечения и примыкания**	**шт**	**1.00**		**2 485 514.58**
1	Подготовка земляного полотна под устройство дорожной одежды (срезка неровностей, досыпка)	м2	2 710.00	0.97	2 628.70
2	Доуплотнение земляного полотна до требуемой плотности	м3	678.00	98.56	66 823.68
7	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом 7%, толщиной 18см	м2	2 350.00	296.50	696 775.00
9	Устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси С6, толщиной 35см	м3	1 520.00	1 131.11	1 719 287.20
11	**Путепровод для пропуска с/х техники**	**шт**	**1.00**		**12 258 428.73**
11.4.	**Путепровод для пропуска сельхозтехники на ПК 472+64**	**шт**	**1.00**		**12 258 428.73**
11.4.1.	***Сооружение опор ниже обреза фундамента. Крайние опоры.***				
4	Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением пневмотрамбовками и поливом водой	м3	1 470.00	256.45	376 981.50
5	Погрузка лишнего грунта и транспортировка	м3	570.00	364.78	207 924.60
6	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной.	м2	660.00	77.53	51 169.80
7	***Сооружение опор выше обреза фундамента. Крайние опоры.*** Установка сборных блоков стен СТ-1 с размерами 0,6х1,3х6,45 м,бетон В30 F300 W6(на сульфатостойком	м3	274.40	38 615.68	10 596 142.59
8	Омоноличивание блоков стен в фундаментах бетон В30 F300 W6	м3	40.00	3 345.62	133 824.80
9	Омоноличивание швов между блоками стен цементным раствором М 200	м3	3.60	12 260.48	44 137.73
10	Монолитный бетон ригелей опор , бетон В 30	м3	37.20	2 280.14	84 821.21
11	Бетонирование слива на ригеле цементным раствором М 200	м3	0.20	12 259.22	2 451.84
12	Бетонирование подферменных площадок, упоров, бетон В 30	м3	15.60	1 177.70	18 372.12

13	Бетонирование монолитных ж/б шкафных стенок, открылков, бетон В30 F300 W6(на сульфатостойком портландцементе)	м3	15.00	14 955.14	224 327.10
14	Устройство монолитных ж/б парапетов из бетона В 30 F300, W6	м3	2.60	14 463.60	37 605.36
15	Обмазка поверхностей, соприкасающихся с землей, горячей битумной мастикой за 2 раза.	м2	528.00	77.99	41 178.72
	Окраска поверхностей опор перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей	м2	616.00	713.46	439 491.36
12	**Обустройство дороги**	**км**			**10 336 650.00**
12.2	**Ограждения (левая сторона)**				**10 336 650.00**
3	Ограждение 11 ДД	п.м.	15 000.00	689.11	10 336 650.00
	Всего по главе 2:				**342 172 751.37**
	Итого по главами				**342 172 751.37**

Генеральный подрядчик: _____

Руководитель проекта ТОО "Казахдорстрой"
Байсынов Ш.Д.

Технадзор: _____

Начальник ПТО ТОО "Казахдорстрой"
Сайынулы А.

Субподрядчик: _____

Генеральный директор
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Ахмет Будан