Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Генеральный подрядчик: **ТОО «Казахдорстрой»**

Субподрядчик: **ТОО "СП "Сине Мидас Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство II очереди "Обход перевала Кордай" 162 км - 260 км автомобильной дороги "Алматы - Кордай - Благовещенка - Мерке - Ташкент - Термез" под I б категорию. Участок ПК 400+00 - ПК 800+11,03"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за Август м-ц 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 441 107 450.43	1 286 703 080.74							154 404 369.69	1 441 107 450.43
В том числе: в текущем месяце- июнь	325 172 746.19	290 332 809.10							34 839 937.09	325 172 746.19
Выплата аванса	0.00	0.00							0.00	0.00
Удержание аванса	0.00	0.00							0.00	0.00
Удержание гарантийных 7.92 % (согл.доп.согл.№1)	0.00	0.00							0.00	0.00
Возврат удержанных гарантийных 7.92% (согл. дог.согл.№1)	22 696 349.72	20 264 597.96								
Итого к оплате:	**347 869 095.91**	**310 597 407.07**							**34 839 937.09**	**325 172 746.19**

М.П.

Генеральный подрядчик: Руководитель проекта

ТОО «Казахдорстрой» Байсынов Ш.Д.

(должность ф., и., о., подпись)

2018 год

М.П.

Субподрядчик: Генеральный директор

ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ" Ахмет Будан

(должность ф., и., о., подпись)

2018 год

Приложение №1 к дополнительному соглашению №1 от 12.06.2017 г., к договору субподряда №КДС/Сбп/89 от 12.06.2017 г.

Генеральный подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Субподрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Акт выполненных работ № 12 за Август м-ц 2018 года

на Строительство II очереди "Обход перевала Кордай" 162км-260км автомобильной дороги "Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез" под I-б категорию, участок ПК400км-ПК800+11,03км" и Строительство Комплекса ДЭП на 163 км.

№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Итого по акту	
				Цена за ед.	Сумма с НДС
1	2	3	4	5	6
	Глава 2. Основные объекты строительства				
7	**Дорожная одежда тип I**				**255 437 998.81**
18.1	Устройство сплошной постройки из нетканного материала	м2	35 319.85	158.49	5 597 949.27
20.1	Устройство цементо-бетонного покрытия В35, W6, F-200, толщиной 25 см	м2	35 319.85	5 453.59	192 619 868.51
24	Нарезка швов в затвердевшем бетоне	м	14 842.83	1 830.28	27 166 536.55
25	Устройство присыпных обочин из дренирующего грунта	м3	9 400.03	1 221.16	11 478 940.63
26	Укрепление верха обочин ПГС 10 см	м2	29 902.99	223.70	6 689 298.86
27	Устройство разделительной полосы на виражах из горячего мелкозернистого плотного асфальтобетона на основании из С 4	м2	2 030.18	1 201.25	2 438 753.72
28	Устройство разделительной полосы на прямых участках	м3	7 669.17	283.48	2 174 056.32
29	Досыпка разделительной полосы гравийно-песчаной смесью С-6	м3	456.11	4 183.74	1 908 256.83
30	Уплотнение пневмокатками 16т за 4 прохода с поливом водой	м3	8 127.80	207.49	1 686 436.71
31	Дорожная одежда на переходном участке от цементобетонного покрытия к асфальтобетоннному	м2	1 295.00	2 532.37	3 279 419.15
32	Разделительная полоса на переходном участка	м2	66.00	6 037.61	398 482.26
9	**Искусственные сооружения (Удлинение ж/б труб; Устр.сбросов с пр.части)**				**3 453 376.65**
	Наращивание железобетонной трубы d-1,50м ПК 484+63, 1 шт., 7,12 м/п				
4	Засыпка трубы ранее разрыхленным грунтом 3 гр. Бульдозером	м3	85.00	317.89	27 020.65
5	Оголовки. Установка ж.б. портальных стенок СТ12	шт	1.00	89 835.97	89 835.97
6	Установка ж.б. откосных стенок СТ6	шт	2.00	10 654.47	21 308.94
7	Монолитный бетон лотка В 20 на сульфат. цементе F200 W6	м3	1.10	37 331.65	41 064.82
8	Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением пневмотрамбовками и поливом водой	м3	20.00	353.42	7 068.40
9	Укрепление. Укрепление дна и откосов русла на выходе монолитным бетоном на гравии. Бетон В 20, F 200 W6 на сульфатостойком цементе	м2	39.60	4 095.91	162 198.04
10	Бетонные упоры. Бетон В 20, F 200 W6 на сульфатостойком цементе	м3	0.40	71 020.70	28 408.28
11	Каменная наброска, камень 25 см	м3	3.20	5 043.48	16 139.14
12	Расчистка и планировка русла бульдозером в отвале	м3	179.00	72.49	12 975.71
	Наращивание железобетонных косогорных труб d-1,50м ПК 466+08, ПК 480+10, 2 шт., 57,87 м/п				
16	Засыпка трубы ранее разрыхленным грунтом 3 гр. Бульдозером	м3	1 310.00	283.74	371 699.40
17	Оголовки. Установка ж.б. портальных стенок СТ12	шт	2.00	97 061.54	194 123.08
18	Установка ж.б. откосных стенок СТ6	шт	4.00	10 654.76	42 619.04
19	Монолитный бетон лотка В 20 на сульфат. цементе F200 W6	м3	7.40	26 410.76	195 439.62
20	Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением пневмотрамбовками и поливом водой	м3	42.00	354.04	14 869.68

21	Укрепление. Укрепление дна и откосов русла на выходе монолитным бетоном на гравии. Бетон В 20, F 200 W6 на сульфатостойком цементе	м2	79.20	4 406.22	348 972.62
22	Бетонные упоры. Бетон В 20, F 200 W6 на сульфатостойком цементе	м3	0.80	55 811.56	44 649.25
23	Каменная наброска, камень 25 см	м3	6.40	5 043.84	32 280.58
24	Расчистка и планировка русла бульдозером в отвале	м3	106.00	632.84	67 081.04
	Устройство водоотвода с проезжей части:				
29	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части и лотков в откосах насыпи Б-6	м3	5.63	106 950.80	602 346.91
30	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах Б-2-22-40	м3	1.71	319 989.14	547 181.43
31	Устройство гасителей, (б-9)	м3	15.00	28 501.34	427 520.10
32	Установка ограждающих блоков на водоприемных устройствах и гасителях (Б-5)	м3	11.85	13 381.77	158 573.97
10	**Пересечения и примыкания**	**шт**	**1.00**		**7 280 151.68**
3	Цементобетонное покрытие В-35 Btb 4.4,F-200, W6 толщиной 25 см.	м2	2 260.00	2 383.54	5 386 800.40
4	Нарезка швов в затвердевшем бетоне, в т.ч:	м	250.00	1 557.34	389 335.00
5	Устройство геосинтетического полотна	м2	2 260.00	86.53	195 557.80
10	Устройство присыпных обочин из дренирующего грунта	м3	200.00	1 803.86	360 772.00
11	Укрепление верха обочин подобранным материалом С10 средней толщиной 12 см	м2	450.00	291.06	130 977.00
	Дорожная одежда с асфальтобетонным покрытием (справа, 381 м/п)				
20	Устройство присыпных обочин из дренирующего грунта	м3	150.00	1 803.86	270 579.00
21	Укрепление верха обочин ПГС 12 см	м2	1 143.00	209.10	239 001.30
	Дорожная одежда с асфальтобетонным покрытием (слева, 150 м/п)				
30	Устройство присыпных обочин из дренирующего грунта	м3	113.00	1803.86	203 836.18
31	Укрепление верха обочин ПГС 12 см	м2	450.00	229.54	103 293.00
11	**Путепровод для пропуска с/х техники**	**шт**	**1.00**		**28 968 119.48**
11.2.	**Дорожная одежда на подъездной дороге к путепроводу для пропуска сельхозтехники**				**1 134 793.12**
14	Присыпные обочины из дренирующего грунта	м3	603.00	1 270.94	766 376.82
15	Укрепление обочин щебнем толщ.10 см	м2	1 715.00	214.82	368 416.30
11.3.	**Искусственные сооружения на подъездной дороге к путепроводу для пропуска сельхозтехники**	**шт**	**2.00**		**715 717.66**
11.3.1.	***Водопропускная труба d-1,0м на монолитном фундаменте***	***ПК 5+47, 18,73 м/п***			
24	***Укрепительные работы.*** Укрепление дна русла и откосов на входе и на выходе монолитным бетоном В 20 F200 на подготовка из ПГС	м2	34.60	4 622.38	159 934.35
25	Бетонные упоры. Бетон В 20, F 200 W6 на сульфатостойком цементе	м3	1.10	8 578.79	9 436.67
26	Каменная наброска, камень 25 см	м3	5.40	5 043.80	27 236.52
27	Расчистка русла бульдозером на входе и на выходе	м3	55.00	84.97	4 673.35
11.3.2.	***Водопропускная труба d-0,75м на ПК 3+86, 12,63 м/п***				
35	***Укрепление входного оголовка.*** Устройство водозащитной дамбы (длина 9м, ширина по верху 3м, толщина слоя 0,25м)	м3	63.00	463.61	29 207.43
36	Укрепление дна русла и откосов на входе монолитным бетоном толщиной 8 см Бетон В20 F200	м2	15.00	2 034.00	30 510.00
37	Бетонные упоры. Бетон В 20, F 200 W6 на сульфатостойком цементе	м3	0.40	27 192.40	10 876.96
38	***Укрепление выходного оголовка.*** Укрепление дна русла на выходе	м3	25.00	2 984.64	74 616.00
39	Бетонные упоры. Бетон В 20, F 200 W6 на сульфатостойком цементе	м3	0.46	49 572.20	22 803.21
40	Устройство каменной наброски	м3	1.10	5 241.47	5 765.62
41	***Отводное русло.*** Разработка грунта для расчистки русла	м3	130.00	470.81	61 205.30
42	Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном В 20 F200	м2	37.50	2 216.40	83 115.00
43	Укрепление откосов на входе и выходе монолитным бетоном	м2	72.50	2 708.10	196 337.25
11.4.	**Путепровод для пропуска сельхозтехники на ПК 472+64**	**шт**	**1.00**		**27 117 608.71**

17	***Пролетное строение.*** Установка опорных частей из полимерных материалов РОЧ 15х35х4,0	шт	**76.00**	2 365.63	179 787.88
18	Установка металлической рамки шаблона из уголка 2х2, массой до 0,1 тн	тн	0.103	153 240.00	15 783.72
19	Установка прокладной пластины	тн	1.608	118 007.00	189 755.26
20	***Монтаж пролетного строения.*** Установка на опоры автодорожных мостов ж/б плит пролетных строении длиной 12 м. П-12-А14-К7	шт	36.00	70 805.24	2 548 988.64
21	Омоноличивание плит пролетного строения, бетон В 35	м3	25.00	14 778.50	369 462.50
22	Окраска ж/б пролетных строении мостов перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей	м2	440.00	713.47	313 926.80
23	***Устройство монолитной накладной плиты.*** толщ.12 см бетон В35 F300 W6	м3	52.20	13 861.20	723 554.64
24	Шлифовка бетонных или металлоцемнтных покрытии	м2	435.00	906.89	394 497.15
25	Бетонирование бордюра под бардюрное ограждение В35 F300 W6	м3	4.80	51 836.20	248 813.76
26	Бетонирование тумб под перильное ограждение В35 F300 W6	м3	0.20	106 302.90	21 260.58
27	Устройство деформационных швов щебеночно-мастичных	м	84.50	11 197.40	946 180.30
28	Гидроизоляция оклеечная двухслойная "Техноэластмост С"	м2	68.00	2 667.06	181 360.08
29	Окраска ж/б пролетных строении мостов перхлорвиниловыми красками	м2	54.00	242.10	13 073.40
30	***Проезжая часть.*** Устройство гидроизоляции оклеечной из материала	м2	421.00	2 461.76	1 036 400.96
31	Подгрунтовка основания розливом битума жидкого 0,7 л/м2	м2	396.000	28.06	11 110.19
32	Устройство покрытия толщиной 8 см(двухслойное по 4 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	м2	396.00	506.13	200 427.48
33	Подгрунтовка покрытия розливом битума жидкого 0,2 л/м3	м2	396.000	2.45	970.20
34	Подгрунтовка основания розливом битума жидкого 0,7 л/м2	м2	25.000	7.17	179.25
35	Устройство покрытия на тротуарах толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	м2	25.00	464.95	11 623.75
36	***Установка ограждении.*** Установка металлических сварных перил с окраской в два слоя	тн	0.331	129 672.00	42 921.43
37	Установка металлического барьерного ограждения оцинкованного со световозвращающимися элементами	тн	1.715	138 504.00	237 534.36
38	***Сопряжение моста с насыпью.*** Устройство подушки из щебня по способу заклинки средней толщиной 60 см	м3	254.200	1 918.48	487 677.62
39	Уладка переходных плит для сопряжения путепроводов П 600.98.3, габаритные размеры 595х98х57,5 см	м3	102.40	26 831.70	2 747 566.08
40	Монолитный бетон объединения блоков, бетон В-30 F300 W6	м3	9.60	1 586.60	15 231.36
41	Монолитный прилив на переходных плитах, бетон В-30 F300 W6	м3	13.20	548.20	7 236.24
42	Гидроизоляция оклеечная двухслойная "Техноэластмост С"	м2	98.00	2 859.31	280 212.38
43	Устройство тротуаров из сборных ж/б переходных тротуарных плит ПТ 200.75.15, габаритные размеры 200х75х22,5 см	м3	0.88	141 182.00	124 240.16
44	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной.	м2	964.00	66.83	64 424.12
45	Отсыпка за устоями дренирующим грунтом	м3	4 000.00	347.78	1 391 120.00
46	Уплотнение грунта прицепными пневмокатками 25 тн	м3	4 000.00	246.00	984 000.00
47	***Проезжая часть на переходных плитах.*** Устройство щебеночного основания толщиной 25 см	м3	44.00	2 425.63	106 727.72
48	Подгрунтовка основания, розлив битума 0,7 л/м2	м2	300.000	7.23	2 169.00
49	Горячий щебеночный пористый асфалтобетон средней толщиной 12 см.	м2	300.00	346.52	103 956.00
50	Подгрунтовка основания, розлив битума 0,2 л/м2	м2	300.000	5.26	1 578.00
51	Двухслойное покрытие толщиной 9 см (по 4,5 см) из горячего мелкозернистого асфальтобетона с укладкой асфальтоукладчиком.	м2	384.00	817.10	313 766.40
52	Устройство однослойных основании толщиной 12(10) см из щебня	м2	40.00	579.40	23 176.00
53	Подгрунтовка основания, розлив битума 0,7 л/м2	м2	40.000	61.80	2 472.00

54	Однослойное покрытие на обочинах из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 5 см, на слое щебня 10 см, с разравниванием асфальтобетона вручную и уплотнением ручными катками.	м2	40.00	464.93	18 597.20
55	***Укрепительные работы.*** Планировка откосов ручным способом.	м2	280.00	111.57	31 239.60
56	Разработка грунта с доработкой вручную	м3	11.00	253.99	2 793.89
57	***Упоры монолитные.*** Устр-во монолитного упора с размерами сечения 40х50х150 см	м3	19.70	653.00	12 864.10
58	***Откосы зем.полотна. Устройство у*** крепления откосов монолитным бетоном толщ 15 см	м2	280.00	4 041.60	1 131 648.00
59	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	20.00	113.79	2 275.80
60	***Подпорные стенки.*** Разработка грунта в котлованах	м3	540.00	726.51	392 315.40
61	Разработка скального грунта 6 группы отбойными молотками	м3	20.00	11 439.56	228 791.20
62	Устройство монолитного фундамента бетон В 25 F300, W6	м3	171.80	10 821.20	1 859 082.16
63	Устройство монолитного тела подпорных стен В 25 F300, W6	м3	120.40	15 042.50	1 811 117.00
64	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной.	м2	455.00	66.83	30 407.65
65	Окраска ж/б пролетных строении мостов перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей	м2	244.00	713.47	174 086.68
66	Засыпка траншей и котлованов с поливом водой и уплотнением	м3	360.00	246.12	88 603.20
67	Погрузка и транспортировка лишнего грунта	м3	200.00	497.71	99 542.00
68	***Водоотводные сооружения с проезжей части.*** Монтаж водовода из швеллера №18 с окраской	тн	0.39700	105 978.00	42 073.27
69	Монтаж водостока из металлической трубы с окраской	тн	0.113	595 350.00	67 274.55
70	Монолитный бетон слива В20 F300 W6 с устройвом щебеночной подготовки	м3	0.200	14 054.30	2 810.86
71	Лестничные сходы на откосах насыпей высотой 4 м, шириной 0,75 м, 1 шт.	м3	3.56	31 422.50	111 864.10
72	Лестничные сходы на откосах насыпей высотой 6 м, шириной 0,75 м, 1 шт.	м3	4.96	33 179.00	164 567.84
73	Внутрипостроечный транспорт на перевозку ж/б изделии, металлоконструкции, сыпучих материалов и бетона.	тн	4 785.746	1 358.72	6 502 488.81
12	**Обустройство дороги**	**км**			**30 033 099.57**
12.2	**Ограждения (левая сторона)**				**14 258 782.19**
2	Ограждение 11 ДО	п.м.	13 004.00	519.99	6 761 949.96
3	Ограждение 11 ДД	п.м.	8 141.00	689.11	5 610 044.51
4	Раздвижное ограждение на разделительной полосе(7 шт)	п.м.	210.00	4 792.78	1 006 483.80
5	Устройство бордюров	п.м.	618.00	1 424.44	880 303.92
12.4	**Устройство стоянок для автомобилей, эстакады**	**шт**	**2.00**		**12 483 132.97**
4	Устройство геосинтетического полотна ГТ-Д KGS/2/ 3,0	м2	1 213.00	86.52	104 948.76
5	Устройство цементобетонного покрытия В-35, класс Btb 4.4, F-200, толщиной 25 см	м2	1 213.55	1 704.46	2 068 447.43
6	Нарезка деформационных швов в затвердевшем бетоне с заделкой швов мастикой	м	2 952.00	1 574.17	4 646 949.84
7	Устройство присыпных обочин из дренирующего грунта	м3	930.00	1 728.94	1 607 914.20
8	***Устройство тротуаров шириной 1,0м.*** Устройство основания из ГПС фракции 0-40мм, толщ.15 см (по верху присыпных обочин)	м2	260.00	193.15	50 219.00
9	Подгрунтовка основания, розлив битума 0,7 л/м2	м2	260.00	7.23	1 879.80
10	Устройство покрытия из горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной слоя 4 см.	м2	260.00	373.09	97 003.40
11	Установка сборных бетонных бортовых камней БР100.30.18, В22.5, F-150 на естественном основании	м	490.00	1 564.14	766 428.60
12	Установка сборных бетонных бортовых камней БР100.20.8, В22.5, F-150 на естественном основании	м	278.00	1 373.40	381 805.20
13	Установка мусорного бака	шт	2.00	6 193.20	12 386.40
14	Устройство эстакады для осмотра автомобилей	шт	2.00	1 372 575.17	2 745 150.34
12.5	**Устройство туалета на 2 очка**	**шт**	**2.00**	**667 058.10**	**1 334 116.20**
12.6	**Заездной карман, посадочная площадка, тротуары**				**1 957 068.21**
1	***Заездной карман.*** Устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси С6, толщиной 35см,	м3	50.00	1 323.43	66 171.50

2	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом 7%, толщиной 18см	м2	132.00	437.89	57 801.48
3	Устройство геосинтетического полотна ГТ-Д KGS/2/ 3,0	м2	132.00	95.32	12 582.24
4	Монолитные бетонные покрытия, двухслойное, толщиной 25-27 см	м2	132.00	2 149.20	283 694.40
5	Нарезка швов в затвердевшем бетоне	м	77.00	1 856.88	142 979.76
6	***Устройство посадочной площадки.*** Устройство основания из ГПС толщ.15 см С 4.	м2	40.00	284.44	11 377.60
7	Подгрунтовка основания, розлив битума 0,7 л/м2	м2	40.00	7.23	289.20
8	Асфальтобетонное покрытие из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 4 см	м2	40.00	1 389.77	55 590.80
9	Установка бортовых камней БР 100.20.8 на естественном основании	м	25.00	1 373.10	34 327.50
10	***Устройство тротуаров шириной 1 м.*** Устройство основания из ГПС толщ.15 см С 4 по верху присыпных обочин.	м2	365.00	284.44	103 820.60
11	Подгрунтовка основания, розлив битума 0,7 л/м2	м2	365.000	7.23	2 638.95
12	Асфальтобетонное покрытие из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 4 см	м2	365.00	373.08	136 174.20
13	Установка бортовых камней БР 100.20.8 на естественном основании	м	734.00	1 430.00	1 049 619.98
	Всего по главе 2:				**325 172 746.19**
	Итого по главам:				**325 172 746.19**

Генеральный подрядчик: _____

Руководитель проекта ТОО "Казахдорстрой"
Байсынов Ш.Д.

Технадзор: _____

Начальник ПТО ТОО "Казахдорстрой"
Сайынулы А.

Субподрядчик: _____

Генеральный директор
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Ахмет Будан