Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Генеральный подрядчик: **ТОО «Казахдорстрой»**

Субподрядчик: **ТОО "СП "Сине Мидас Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство II очереди "Обход перевала Кордай" 162 км - 260 км автомобильной дороги "Алматы - Кордай - Благовещенка - Мерке - Ташкент - Термез" под I б категорию. Участок ПК 400+00 - ПК 800+11,03"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за Октябрь м-ц 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 485 691 715.95	1 326 510 460.67							159 181 255.28	1 485 691 715.95
В том числе: в текущем месяце- октябрь	24 853 506.09	22 190 630.44							2 662 875.65	24 853 506.09
Выплата аванса	0.00	0.00							0.00	0.00
Удержание аванса	0.00	0.00							0.00	0.00
Удержание гарантийных 7.92 % (согл.доп.согл.№1)	0.00	0.00							0.00	0.00
Возврат удержанных гарантийных 7.92% (согл. доп.согл.№1)	0.00	0.00								
Итого к оплате	**24 853 506.09**	**22 190 630.44**							**2 662 875.65**	**24 853 506.09**

М.П.

Генеральный подрядчик: Руководитель проекта

ТОО «Казахдорстрой» Байсынов Ш.Д.

_____ 2018 год

(должность ф., и., о., подпись)

М.П.

Субподрядчик: Генеральный директор

ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ" Ахмет Будан

_____ 2018 год

(должность ф., и., о., подпись)

Приложение №1 к дополнительному соглашению №1 от 12.06.2017 г., к договору субподряда №КДС/Сбп/89 от 12.06.2017 г.

Генеральный подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Субподрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Акт выполненных работ № 14 за Октябрь м-ц 2018 года

на Строительство II очереди "Обход перевала Кордай" 162км-260км автомобильной дороги "Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез" под I-б категорию, участок ПК400км-ПК800+11,03км" и Строительство Комплекса ДЭП на 163 км.

№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Итого по акту	
				Цена за ед.	Сумма с НДС
1	2	3	4	5	6
	Глава 2. Основные объекты строительства				
3	**Рекультивация**				**24 853 506.09**
3.1	***Рекультивация строительных и водозаборных площадок***				
17	Разработка грунта(Снятие плодородного слоя) бульдозером	м3	12 000.00	79.66	955 920.00
18	Рыхление покрытия из природного гравийно-песчаного материала	м2	12 000.00	7.98	95 760.00
19	Снятие гравийно-песчаной смеси (20см) с поверхности площадок бульдозером	м3	12 000.00	380.83	4 569 960.00
20	Планировка поверхности площадок бульдозером	м2	60 000.00	0.84	50 400.00
21	Надвижка плодородного слоя почвы (ПСП) слоем 15см	м3	12 000.00	105.18	1 262 160.00
22	Подпочвенное рыхление до 0.15м бульдозером-рыхлителем	м2	60 000.00	7.98	478 800.00
23	Посев многолетних трав и прикатывание почвы	га	6.00	221 035.51	1 326 213.06
3.2	***Рекультивация земель,занятых существующей промзоной и вахтовым поселком***				
24	Рыхление гравийно-песчаной смеси покрытия площадок	м3	22 000.00	7.98	175 560.00
25	Снятие гравийно-песчаной смеси (20см) с поверхности территории промбазы и вахтового поселка	м3	22 000.00	464.69	10 223 180.00
26	Планировка поверхности территории вахтового поселка и промбазы	м2	110 000.00	0.84	92 400.00
27	Надвижка ПСП из отвалов на спланированную поверхность	м3	22 000.00	105.18	2 313 960.00
28	Прикатывание поверхности ПСП кольчато-шпоровыми катками ЗККШ-6	м2	110 000.00	7.98	877 800.00
29	Посев многолетних трав и прикатывание почвы	га	11.00	221 035.73	2 431 393.03
	Всего по главе 2:				**24 853 506.09**
	Итого по акту:				**24 853 506.09**

Генеральный подрядчик: _____

Руководитель проекта ТОО "Казахдорстрой"
Байсынов Ш.Д.

Технадзор: _____

Начальник ПТО ТОО "Казахдорстрой"
Сайынулы А.

Субподрядчик: _____

Генеральный директор
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Ахмет Будан