Лицензия ГСЛ № 21020552 от 16.06.2021 г.

АТЫРАУ ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ

строительство • проектирование • изыскания

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Разработка проектно-сметной документации для строительства уличного освещения в поселке Жана Каратон»

Проект организации строительства

Заказчик: ГУ «Аппарат акима поселка Жана Каратон Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан»

Атырау 2021 г.

Лицензия ГСЛ № 21020552 от 16.06.2021 г.

АТЫРАУ ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ

строительство • проектирование • изыскания

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Разработка проектно-сметной документации для строительства уличного освещения в поселке Жана Каратон»

Проект организации строительства

Руководитель организации **Мухтаров К.С.**

ГИП **Табылдиев К.М.**

Атырау 2021 г.

Содержание

1. Общие положения. 2
1.1 Исходные данные. 3
1.2 Физико-географическая характеристика района строительства. 4
1.3 Объемно-планировочные и конструктивные решения основных сооружений. 9
2. Календарный план строительства. 10
2.1 Организационно-технологические схемы и последовательность строительства объекта. 10
3. Лицензирование исполнителей строительно-монтажных работ. 11
4. Сертификация строительной продукции. 11
5. Обоснование продолжительности строительства. 12
5.1 Распределение сметной стоимости по периодам строительства. 12
5.2 Подготовка строительного производства. 13
5.3 Календарный план основного периода строительства. 14
6. Ведомость объемов СМР. 14
6.1 Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании. 15
6.2 Ведомость потребности в основных строительных машинах и средствах. 15
6.3 Потребность в кадрах строителей. 16
6.4 Обоснование размеров площадки для размещения временных зданий и сооружений. 17
7. Обоснование методов производства и возможности совмещения основных... **Ошибка! Закладка не определена.**
строительно-монтажных работ. Основные строительно-монтажные работы. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
8. Мероприятия по охране труда, технике безопасности и противопожарные 28
мероприятия. 28
9. Охрана окружающей среды. 30
10. Контроль качества. 30
11. Изоляционные работы. 32
12. Электромонтажные работы. 32
13. Испытания оборудования. 33
14. Механизация и транспорт. 33
15. Основные технико-экономические показатели. 34

1. Общие положения.

Организация строительного производства должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата – ввода в действие объекта с необходимым качеством и в сжатые сроки.

Выполнение работ по строительству линий наружного освещения с.Жана Каратон допускается осуществлять только на основе предварительно разработанных решений по организации строительства и технологии производства работ, которые должны быть приняты в проекте организации строительства и в проектах производства работ. Строительство следует организовать с учетом целесообразного расширения технологической специализации в выполняемых СМР, применения в строительстве организационных форм управления, основанных на сочетании промышленного и строительного производства. При организации строительства должны обеспечиваться:

- согласованная работа всех участников строительства с координацией их деятельности генеральным подрядчиком, решения которого по вопросам, связанным с выполнением утвержденного плана и графика работ являются обязательными для всех участников, независимо от ведомственного подчинения;

- комплектная поставка материальных ресурсов из расчета на сооружение, участок в сроки, требуемые календарным планом и графиками работ;

- выполнение строительных, монтажных и специализированных строительно-монтажных работ с соблюдением технологической последовательности технически обоснованного совмещения;

- соблюдение техники безопасности;

- соблюдение требований по охране окружающей природной среды;

- соблюдение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

До начала выполнения СМР, в т.ч. подготовительных работ на объекте, заказчик обязан получить в установленном порядке разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнять работы без соответствующего разрешения запрещается. Строительство должно вестись в технологической последовательности в соответствии с календарным планом (графиком) с учетом обоснованного совмещения отдельных видов работ. Выполнение работ сезонного характера (включая отдельные виды подготовительных работ) необходимо предусмотреть в наиболее благоприятное время года в соответствии с решениями, принятыми в проекте организации строительства.

Работы по строительству желательно начать весной. После выполнения подготовительного периода необходимо вплотную приступать к работам по «нулевому циклу» при небольших количествах осадков и при положительной температуре. В летний период производятся работы по монтажу конструкций сооружений. В сентябре-ноябре (в сухой период, при положительной температуре) выполняется монтаж электрооборудования, пуско-наладочных работ, благоустройства.

При организации строительного производства должно предусматриваться своевременное строительство подъездных путей, создание складского хозяйства, развитие производственной базы строительной организации и подготовка помещений социально-бытового назначения в объеме, необходимом для нужд строительства.

На строительстве необходимо:

- вести общий журнал работ (СН РК 1.03-00-2011), специальные журналы по отдельным видам работ, перечень которых устанавливается заказчиком по согласованию с субподрядной организацией и заказчиком, журнал авторского надзора проектной организации;

- составлять акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, испытаний, опробование оборудования, систем, сетей и устройств;

- оформить другую производственную документацию, предусмотренную другими строительными нормами, и исполнительную документацию – комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них по согласованию с проектной организацией изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство СМР.

Запрещается осуществлять СМР без утвержденного ПОС и ППР. Не допускается отступление от решений проектов организации строительства и ППР без согласования с организацией, разработавшей и утвердившей их. ПОС является обязательным документом для заказчика, подрядных организаций, а также организаций, осуществляющих финансирование и материально-техническое обеспечение строительства.

1.1 Исходные данные.

Раздел «Организация строительного производства» разработан в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация

строительства предприятий, зданий и сооружений» и СП РК 1.03-102-2014 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» и задания на проектирование.

Объемно-планировочные, конструктивные и технологические решения, технические и экономические решения Рабочего проекта должны соответствовать действующим нормативным документам РК в области проектирования и строительства и в соответствии со СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Исходными материалами являются:

- задание на проектирование;

- технические условия №27-1243 от 01.03.2021г, №27-1258, №27-1261, №27-1262 от 04.03.2021г, №27-2914, №27-2913 от 12.05.2021г «На строительства уличного освещения в поселке Жана Каратон», выданными АО «Атырау Жарык».

- технический отчет «Исполнительная топографическая съемка» 1:1000;

- краткая климатическая характеристика;

- пояснительная записка – ПЗ;

- чертежи марки «ЭН»;

- сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы, ведомости ресурсов к ним;

- ППБ «Правила пожарной безопасности при производстве СМР»;

- правила по ТБ в строительстве;

- исходные данные заказчика.

1.2 Физико-географическая характеристика района строительства.

Административное положение

Участок проектируемого строительства расположен в пос. Жана Каратон Жылыойского района Атырауской области.

Климатическая характеристика

Климат района отличается резкой континентальностью, аридностью, проявляющейся в больших годовых и суточных амплитудах температуры воздуха и в неустойчивости климатических показателей во времени (из года в год).

Для района характерным является изобилие тепла и преобладание ясной сухой погоды. Годовое число часов солнечного сияния составляет 2600-2700.

Влияние Каспийского моря на климат прилегающих к нему территорий весьма ограничено. Оно заметно лишь в узкой полосе побережья и выражается в небольшом увеличении влажности воздуха, повышения t^0 его в зимние месяцы и в понижении ее в летние, в уменьшении как годовых, так и суточных амплитуд t^0, то есть, в меньших колебаниях t^0 между зимой и летом, днем и ночью.

Однако какого-либо заметного увеличения осадков в прибрежной зоне не отмечается. Годовое количество осадков на восточном побережье также мало, как и в пустыне.

Основные климатические параметры, характерные для района работ, приводятся ниже, по данным метеостанции г.Атырау.

Климатические условия района строительства следующие:

• климат резко-континентальный, климатический район IVГ (СНиП РК 2.04-01-2010 «Строительная климатология»);

• зона влажности 3 (СНиП РК 2.04-01-2010);

• расчетный вес снегового покрова для района – 0,50 кПа (СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействие»);

• нормативное значение ветрового давления для III района – 0,38 кПа (СНиП 2.01.07-85).

Температура наружного воздуха:

• абсолютный минимум – минус 38ºС (СП РК 2.04-01-2017);

• абсолютный максимум – до плюс 43ºС (СП РК 2.04-01-2017);

• среднее значение за пять самых холодных суток – минус 25ºС (СП РК 2.04-01-2017);

• среднее значение за самые холодные сутки – минус 30 ºС (СП РК 2.04-01-2017).

Район территории по среднемесячной to воздуха в январе – минус 10°С

Район территории по среднемесячной to воздуха в июле – плюс 25°С

Нормативная глубина промерзания для суглинков и глин – 1,17 м

Нормативная глубина промерзания для супесей и песков мелких и пылеватых -1,42м

Сейсмичность района – 5 баллов по шкале MSK-64;

Годовой слой осадков за теплый период года с апреля по октябрь – 113 мм;

Годовой слой осадков за холодный период года с ноября по март – 77 мм

Инженерно-геологическая характеристика участка

ГЕОМОРФОЛОГИЯ И РЕЛЬЕФ

Район инженерных изысканий располагается в пределах новокаспийской аккумулятивной морской террасы, представляющей собой слабоволнистую равнину с незначительным уклоном в сторону акватории Каспийского моря. Рельеф района работ относительно ровный, с небольшими понижениями.

Участок изысканий представляет собой слабоволнистую равнину с колебанием абсолютных отметок поверхности от минус 14,62 до минус 11,06м.

ГЕОЛОГО-ЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

В геологическом отношении исследуемый участок работ характеризуется отложениями верхнего плейстоцена и голоцена, представленным глинистыми грунтами. Отложения перекрываются насыпным грунтом из суглинка, песка, гравия, асфальта слежавшимся мощностью до 0,5м.

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

На некоторых участках работ инженерно-геологическими выработками горизонты подземных вод по замеру на ноябрь 2016г. были вскрыты на глубине 2,4-2,7м от поверхности земли, что соответствует абсолютным отметкам минус 16,89 и минус 17,01. На остальных участках проектируемых работ подземные воды не вскрыты.

Приведенный уровень подземных вод близок к его среднему положению.

Предполагаемое максимальное положение уровня подземных вод на участках, где были вскрыты подземные воды, следует принять на 1,0-1,5м выше установленного уровня подземных вод

Подземные воды обладают сульфатной агрессией, тип воды сульфатно-кальциево-магниевый. По содержанию сульфатов подземные воды сильноагрессивные к портландцементу, к шлакопортландцементу и к сульфатостойким видам цемента.

По содержанию хлоридов подземные воды сильноагрессивные к бетонным и железобетонным конструкциям, при периодическом смачивании.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ

В пределах литологического разреза участка работ по номенклатурному виду и по физико-механическим свойствам выделено 2 (два) инженерно-геологических элемента.

Первый инженерно-геологический элемент – насыпной грунт из суглинка, песка, гравия, асфальта, слежавшийся, R_0=100кПа. Мощность слоя – 0,4-0,5м.

Второй инженерно-геологический элемент – супесь желтовато-серого цвета, твердая, с прослоями песка. R_0=150кПа. Мощность слоя – 2,5-3,0м.

Значения характеристик грунтов, выделенных инженерно-геологических элементов приведены ниже в таблице №1.

Таблица №1

ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ

№ элемента	Наименование и краткое описание	Мощность, м	Плотность твердых частиц, р	Плотность, р г/см^2	Плотность в сухом сост, р г/см^3	Влажность природная, % W	Коэффициент пористости, е	Степень влажности, Sr	Влажность на гр.пластичности, % W	Число пластичности, J p	Показатель текучести J L	При водонасыщенном состоянии природной плотности			
												$\frac{Y_I(p_I)}{Y_{II}(p_{II})}$ КН/м^3	$\frac{C_I}{C_{II}}$ кПа	$\frac{\Phi_I}{\Phi_{II}}$ град	E МПа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
1	Насыпной грунт из суглинка, песка, гравия, асфальта, слежавшийся	0,4-0,5										R=100 кПа			
2	Супесь желтовато-серого цвета, твердая, без включений, с прослоями песка	2,5-3,0	2.70	1,80	1,61	11,9	0,68	0,47	20,2	5,4	<0	R=150 кПа	1 1	34 34	26

Сейсмичность:

По карте сейсмического районирования (СНиП РК 2.03.30-2006) территория Атырауской области относится к 5-ти балльной зоне.

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – III категория.

Качественный прогноз потенциальной подтопляемости: Территория неподтопляемая.

Строительные группы грунтов по СН РК 8.02-05-2002 следующие:

№ п/п	Наименование грунтов	Для разработки одноковшовым экскаватором	Для ручной разработки
6 б	Супесь	1	1

Примечание:1.№ п/п это порядковые номера грунтов приведенные по СН РК 8.02-05-2002

2.Группы грунтов 1-4 можно выкопать с помощью экскаватора

3.Группы грунтов 5 можно разработать с помощью экскаватора, после

предварительного разрыхления

По действующему строительно-климатическому районированию СНиП РК 2.04-01-2001 участок изысканий входит в IV Г подрайон.

Особые мероприятия

При производстве работ строго руководствоваться требованиями СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», составлять акты на скрытые работы согласно приложению «Г».

Гидрогеологические условия площадки строительства. При проведении изысканий подземные воды не вскрыты.

Строительно-монтажная организация будет определена по результатам тендера.

Обеспечение строительства электроэнергией будет производиться за счет существующих сетей. Строительство и реконструкция будет вестись с применением типовых строительных конструкций, серийного технологического оборудования, с участием технически оснащенной строительно-монтажной организации, что дает основание отнести его к объектам средней сложности.

Строительно-монтажные работы должны осуществляться в соответствии с утвержденными проектами организации строительства и проектами производства работ. Отступления от решений этих проектов должны быть согласованы с организациями, разработавшими и утвердившими эти проекты, а также с органами государственного надзора – в вопросах, относящихся к их компетенции.

В подготовительный период строительства необходимо выполнить работы по подготовке складских помещений, временных зданий и сооружений, подготовить снабжение строительства водой, электроэнергией, необходимыми материалами. Строительство производится в одну очередь.

1.3 Объемно-планировочные и конструктивные решения основных сооружений.

Проектом предусмотрено выполнение строительства линий наружного освещения - 0,4кВ.

Проектом предусматривается установка два новых трансформаторных подстанций. Сети уличного освещения выполнены согласно плану на проектируемых ж/б опорах и на стальная граненая опорах.

Опора должна быть доставлена на место, не собраны и установлена без кронштейнов, мелких металлоконструкций и иных деталей, которые могут быть сломаны во время установки. Закрепление ж/б опор в грунтах производится путем сверления котлованов ямобуром. Пазухи между стенкой ямы и опорой засыпаются местным грунтом с послойным трамбованием. Металлические стойки устанавливаются с в пробуренные котлованы с помощью специальных фундаментов 3Ф 2-00.000 которые предварительно заливаются бетоном. Во время натяжки проводов необходимо избегать их повреждений, перенатяжки, изгибов и образования колец. Провода натягиваются на всю длину барабанного провода, сростки проводов только для соединения проводов с барабаном.

На опоре, на уровне 2 м от земли необходимо нанести краской номер опоры и питающей линии. Концевые опоры должны иметь цветомаркировку фаз в соответствии с ПУЭ.

Все поверхности крепежных элементов и металлических конструкций, устанавливаемых по проекту, должны защищаться металлической щеткой для удаления с них окалины, ржавчины и других инородных образований так, чтобы была обеспечена чистая поверхность металла. После этого поверхность должна быть покрашена. Заземление ж/б опор производится путем приварки штыря заземления к нижнему выпуску арматуры опоры, длина штыря 5м с Ф12 мм.

Металлические стойки заземляются:

прокат стальной Ø12мм (вертикальный электрод),

прокат стальной Ø10мм (горизонтальный заземлитель)

При монтаже необходимо соблюдать мероприятия по равномерной загруженности фаз, для этого однофазные отпайки 220В к светильникам следует чередовать по фазам. Выбор проводов произведен по длительно-допустимому току нагрузки, экономической плотности тока и проверен на допустимые потери напряжения и срабатывание аппарата защиты при однофазном токе к.з. При прокладке кабельных линий 0,4кВ непосредственно

в земле кабель должен прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.

Монтажные и пусконаладочные роботы производить с соблюдением ПТБ, ПТЭ и ПУЭ.

2. Календарный план строительства.

2.1 Организационно-технологические схемы и последовательность строительства объекта.

Организация строительного производства должна обеспечивать целенаправленность организационных, технических и технологических решений и мероприятий на выполнение обязательств по контрактам на строительство объекта (ввод его в эксплуатацию с необходимым качеством и в необходимые сроки) при соблюдении производственно-хозяйственных, экономических и других интересов участников строительства.

Объемно-планировочные и конструктивные решения основного объекта позволяют организовать поточное ведение строительно-монтажных работ.

Учитывая, что по основным объектам строительства устройство конструкций «нулевого цикла» - это выполнение сборных фундаментов, а надземная часть сооружений – это работы по подвеске проводов, работы следует вести в следующей последовательности:

- выполнение подготовительных работ – организация площадки под строительство;
- выполнение земляных работ по устройству котлованов;
- выполнение грунтовых подушек;
- изготовление необходимых арматурных и закладных изделий для конструкций «нулевого цикла» на строительной площадке;
- выполнение монтажных работ;
- выполнение сборных конструкций «нулевого цикла»;
- выполнение обмазочной и оклеечной гидроизоляции;
- обратная засыпка пазух фундаментов;
- возведение опор.

Возведение конструкций «нулевого цикла» и выполнение надземной части позволяет организовать поточное выполнение таких СМР:

- монтаж технологического оборудования;

- монтаж электрического оборудования.

Такая организация строительства должна обеспечить выполнение СМР более прогрессивными методами с компоновкой оптимального состава бригад и подбором необходимой строительной техники.

3. Лицензирование исполнителей строительно-монтажных работ.

Юридические и физические лица, выполняющие СМР и создающие строительную продукцию, а также выполняющие организационно-технологическое проектирование, должны обеспечивать соблюдение прав и интересов потребителей своей продукции, безопасность (в том числе пожарную) строительно-монтажных работ и охрану окружающей среды.

Способность участника строительной деятельности соблюдать эти условия и выполнять те или иные виды работ в соответствии с требованиями строительных норм, правил, стандартов, технических условий и проектов должна быть подтверждена государственной лицензией на право выполнения этих видов работ.

4. Сертификация строительной продукции.

Действующим законодательством Республики Казахстан предусмотрена обязательная сертификация продукции, работ и услуг, по которым в государственных стандартах имеются требования обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, их имущества, а также охраны окружающей среды.

Сертификацию проводит Государственная система сертификации Казахстана.

Сертификация проводится на соответствие продукции обязательным требованиям нормативно-технических документов, в том числе международных и национальных стандартов других стран, действующих на территории Казахстана. Сертификат соответствия регистрируется в Государственном реестре системы.

Перечень продукции, в том числе продукции строительной отрасли, подлежащей обязательной сертификации, устанавливается Госстандартом Казахстана. Система предусматривает также возможность добровольной сертификации продукции по заявлению ее изготовителя, потребителя или поставщика.

5. Обоснование продолжительности строительства.

Согласно СП РК 1.03-102-2014 табл. Г.1.1.7 п.12 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в энергетике» срок продолжительности строительства комплекса электроснабжения, в составе которого воздушные линии 0,4 кВ - общей протяженностью до 15 км, трансформаторные подстанции отдельно стоящие (кирпичные или железобетонные) напряжением 6-10/0,4 кВ мощностью до 630 кВА - до 7 шт. составляет 4 месяцев, в том числе подготовительный период 1 месяца. Проектируемые линии наружного освещения пос.Жана Каратон, общая протяженность ВЛ составляет 7,5 км, распределительных пунктов- 6 шт.

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции равна:

$$\mathrm{T_н} = T_{\text{м}} \sqrt[3]{\frac{\mathrm{П_н}}{\mathrm{П_м}}} = 3 \times \sqrt[3]{\frac{15}{7{,}5}} = 3{,}75 \approx 4 \text{ мес./1мес.}*$$

Согласно расчета, продолжительность строительства составляет 4 месяца, в том числе подготовительный период – 1 месяца.

Начало работ – марта 2022 г.

Окончание работ – июнь 2022 г. (включительно).

Нормы задела строительства представлены ниже в таблице

Расчетные нормы задела строительства по годам

	Норма продолжительности строительства, мес.		Показатель	Нормы задела строительства по годам, кварталам, в % сметной	
	общая	Подготовительный период		2022г.	
				3	4
с.Жана Каратон	4	1	К	85	100

Финансирование строительства по годам составит:

2022 год – 100%.

5.1 Распределение сметной стоимости по периодам строительства.

Распределение сметной стоимости по кварталам выполнено на основании норм задела по кварталам и объема общих капитальных вложений и СМР по сводному сметному расчету.

На основании сводного сметного расчета:

Общая сметная стоимость строительства составляет 194143.513 тыс.тенге.

Сметная стоимость СМР составляет 109 224,393 тыс.тенге.

Стоимость оборудования, инвентаря – 84 919,12 тыс. тенге,

5.2 Подготовка строительного производства.

Организационно-техническая подготовка должна включать:

- обеспечение стройки проектно-сметной документацией, отвод в натуре площадки для строительства, оформление финансирования строительства, заключение договоров подряда и субподряда на строительство, оформление разрешений и допусков на производство работ, обеспечение строительства подъездными путями, электроснабжением, водоснабжением и теплоснабжением, системой связи и помещениями бытового обслуживания кадров строителей, организацию поставки на строительство оборудования, конструкций, материалов и готовых изделий.

Подготовка к выполнению строительства линий наружного освещения-0,4кВ должна предусматривать изучение инженерно-техническим персоналом проектно-сметной документации, детальное ознакомление с условиями строительства, разработку проектов производства работ на подготовительные работы, возведение сооружений и их частей, а также выполнение самих работ подготовительного периода с учетом природоохранных требований и требований по безопасности труда.

Внеплощадочные подготовительные работы должны предусматривать:

- сдачу-приемку геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические работы для прокладки инженерных сетей, дорог, освобождение строительной площадки для производства СМР (расчистка территории, подготовка работ и т.д.), планировку территории, размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений производственного, складского, вспомогательного, бытового и общественного назначения;

- устройство складских площадок и помещений для материалов, конструкций и оборудования, организацию связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ, обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, освещением и средствами сигнализации. Подготовка строительного производства должна обеспечивать возможность целенаправленного развертывания и выполнения СМР и взаимоувязанной деятельности всех участников

строительства, как на отдельных объектах, так и в объеме всей производственной программы строительно-монтажной организации.

Следует организовать как регулярно функционирующую систему взаимосвязанных мероприятий организационного, технологического и планово-экономического характера, охватывающего такие направления:

- общую организационно-техническую подготовку;
- подготовку к строительству объекта;
- подготовку строительной организации и подготовку к производству СМР.

Строительство предусматривает следующие работы в подготовительный период:

- выполнение планировочных работ;
- подъездные автодороги и дороги на строительной площадке;
- внутриплощадочные сети электроснабжения и освещения площадки;
- временные здания и сооружения для персонала, охраны;
- временные склады и площадки для складирования технологического оборудования заказчика.

5.3 Календарный план основного периода строительства.

Разработать календарный план основного периода строительства согласно СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» с указанием сроков строительства и распределением капитальных вложений по периодам.

6. Ведомость объемов СМР.

Ведомости основных строительно-монтажных работ определены по рабочим чертежам и приведены в локальных сметах по каждому объекту строительства и в сводном сметном расчете.

6.1 Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании.

Потребность в строительных конструкциях, изделиях и материалах определена по рабочим чертежам и приведена в ведомости ресурсов к каждой локальной смете Потребность в технологическом и энергетическом оборудовании определена по каждому виду работ и приведена в спецификациях на приобретение оборудования.

6.2 Ведомость потребности в основных строительных машинах и средствах.

Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена на расчетный объем СМР. Исходя из намеченных методов производства и объемов работ, объемов работ в натуральных показателях, норм выработки машин и нормативных показателей в соответствии с «Расчетными нормами для составления проектов организации строительства», часть 1, табл.12 и с учетом наличия машин и механизмов у подрядчика.

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах приведена в табл.13.

Типы и марки машин, механизмов и транспортных средств должны быть согласованы с возможными подрядными организациями.

Таблица 13

№ п/п	Наименование машин, механизмов и транспортных средств	Тип, марка	Количество
1	Экскаватор, емкость ковша 0,65м3		1
2	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3		1
3	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле		1
4	Вибратор глубинный		1
5	Краны на автомобильном ходу, 10 т		1
6	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т		1
7	Домкраты гидравлические, 63 т		1
8	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)		1
9	Автопогрузчики, 5 т		1
10	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т		1

11	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м		1
12	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м		1
13	Вышки телескопические, 25 м		1
14	Электроподстанция передвижная до 4кВт		1
15	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин		1
16	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки		1
17	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем		1
18	Гудронаторы ручные		1
19	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинл"		1
20	Котлы битумные передвижные, 400 л		1
21	Автомобили бортовые, до 5 т		1
22	Автомобили бортовые, до 8 т		1
23	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)		1
24	Пила электрическая цепная		1
25	Машина поливочная 6000л		1

6.3 Потребность в кадрах строителей.

Общая численность работающих на строительно-монтажных работах определяется по трудозатратам при восьми часовом рабочим дне, нормативной продолжительности среднемесячного баланса рабочего времени равного 173,1 чел. мес. Основные сведения о системе ценообразования и сметного нормирования в строительстве Республики Казахстан стр.78. Расчет №2:

Тогда 10386 чел.час. :173,1чел.мес. : 4 = 15 чел.

На основании «МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» соотношение числа рабочих, ИТР, служащих, МОП принимается соответственно 83,9, 11, 3,6 и 1,5 %. Количество работников составит:

Наименование элемента расчета	Ед. изм.	Потребность
		4 мес.

Численность работающих, всего	чел.	15
рабочих 83,9%	“	12
ИТР 11%	“	2
служащих, МОП 5,1%	“	1

На строительной площадке необходимо предусмотреть устройство:

1. Временных зданий и сооружений:

- бытовок контейнерного типа системы «Универсал»:
- контора типа «Универсал»;
- помещения для обогрева и отдыха;
- пункт противопожарных средств;
- туалетная кабина;
- накопительный бункер контейнерного типа для мусора.

2. Производственных помещений:

- кладовая материальная;
- навесы и открытые площадки;
- закрытые складские помещения;
- помещения для размещения ремонтных мастерских.

6.4 Обоснование размеров площадки для размещения временных зданий и сооружений.

Потребность в инвентарных зданиях определена с учетом, что на стройплощадке будет выполняться только мелкий ремонт инструмента, инвентаря и т.д.

Расчет и набор временных зданий выполнен на количество работающих в максимальную смену (70% общего количества работающих и 80% ИТР, МОП и охраны) и выполнен в соответствии с «Расчетными нормами для составления ПОСа».

Общие положения

1. В настоящем разделе рассматривается порядок осуществления контроля качества и приемки работ по монтажу сборных бетонных и железобетонных конструкций в соответствии с требованиями СП РК 5.03-107-2013.

2. Контроль качества работ по монтажу сборных конструкций включает проверку:

- качества конструкций и материалов, применяемых при монтаже сооружений и заделке монтажных стыков;

- соблюдения технологии и последовательности выполнения монтажных работ;

- геометрических размеров и положения смонтированных частей сооружений;

- качества монтажных соединений, замоноличивания и герметизации стыков и швов;

- готовности смонтированных частей сооружений к производству последующих работ.

3. До начала монтажа конструкций должны быть выполнены и приняты подготовительные и разбивочные работы, а также работы по наладке и приемке монтажных механизмов, по подготовке конструктивных элементов к монтажу.

4. Данные о производстве СМР следует ежедневно вносить в журналы работ по монтажу строительных конструкций, сварочных работ, антикоррозионной защиты сварных соединений, замоноличивания монтажных стыков и узлов, а также фиксировать по ходу монтажа конструкции их положение на геодезических исполнительных схемах.

5. При монтаже элементов должны быть обеспечены:

- устойчивость и неизменяемость их положения на всех стадиях монтажа;

- безопасность производства работ;

- точность их положения с помощью постоянного геодезического контроля;

- прочность монтажных соединений.

6. Конструкции следует устанавливать в проектное положение по принятым ориентирам (рискам, штырям, упорам, граням) или специальным закладным, фиксирующим устройствам.

7. При приемочном контроле должна быть представлена следующая документация:

- исполнительные чертежи с внесенными (при их наличии) отступлениями, допущенными предприятием-изготовителем конструкций, а также монтажной организацией, согласованными с проектными организациями - разработчиками чертежей, и документы об их согласовании;

- заводские технические паспорта на стальные, железобетонные и деревянные конструкции;

- документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество материалов, примененных при производстве СМР;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты промежуточной приемки ответственных конструкций;

- исполнительные геодезические схемы положения конструкций;

- журналы работ;

- документы о контроле качества сварных соединений;

- акты испытания конструкций (если испытания предусмотрены рабочими чертежами и испытаниями указанными в ПУЭ 2021 при завершении пусконаладочных робот оборудования высокого напряжения.);

- другие документы, указанные в дополнительных правилах или рабочих чертежах.

Монтаж опор

1. Монтаж опор разрешается производить только после инструментальной проверки соответствия проекту планового и высотного положения фундаментов и приемки их по акту и с подтверждением исполнительной топографической съемкой (подписанной техническим надзором)

2. Проектное положение опор следует выверять по двум взаимно перпендикулярным направлениям. Низ опор следует выверять, совмещая риски, обозначающие их геометрические оси в нижнем сечении, с рисками разбивочных осей или геометрических осей ниже установленных опор. Способ опирания опор на дно стакана должен обеспечивать закрепление опор от горизонтального перемещения на период до замоноличивания узла.

3. Применение непредусмотренных проектом прокладок в стыках опор для выравнивания высотных отметок и приведения их в вертикальное положение без согласования с проектной организацией не допускается.

4. При установке опор необходимо соблюдать требования, приведенные в табл. 2.

Таблица 2

(СП РК 5.03-107-2013, таблица 12)

Технические требования Предельные отклонения, мм Контроль (метод, объем, вид регистрации)

1. Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, граней) в нижнем сечении колонн, рам с установочными ориентирами (рисками разбивочных

или геометрических осей)

8 Измерительный, каждый элемент, геодезическая

исполнительная схема

2. Отклонение осей опор в верхнем сечении от вертикали при их длине, м:

до 4 - 20 То же

свыше 4 до 8 25

свыше 8 до 16 30

свыше 16 до 25 40

3. Разность отметок верха опор или их опорных площадок (кронштейнов, консолей) при их длине, м То же

до 4 14

свыше 4 до 8 16

свыше 8 до 16 20

свыше 16 до 25

4. При монтаже должен осуществляться постоянный геодезический контроль за соответствием положения конструкций проектному решению. Результаты геодезического контроля отдельных участков и ярусов должны оформляться исполнительной схемой.

(СП РК 5.03-107-2013, таблица 12)

<u>Замоноличивание стыков и швов</u>

1. Замоноличивание стыков следует выполнять после проверки правильности установки конструкций, приемки соединений элементов в узлах сопряжений и выполнения антикоррозионного покрытия сварных соединений и поврежденных участков покрытия закладных изделий.

2. Контроль качества работы по замоноличивание стыков и швов включает проверку:

- качества материалов, применяемых при заделке стыков;
- соблюдения технологии и последовательности выполнения работ;
- качества выполнения работ.

3. Класс бетона и марка раствора для замоноличивания стыков и швов должны быть указаны в проекте. Для приготовления бетонных смесей следует применять быстротвердеющие портландцементы или портландцементы М400 и выше. С целью интенсификации твердения бетонной смеси в стыках необходимо применять химические добавки- ускорители твердения. Наибольший размер зерен крупного заполнителя в

бетонной смеси не должен превышать 1/3 наименьшего размера сечения стыка и 3/4 наименьшего расстояния в свету между стержнями арматуры. Для улучшения удобоукладываемости в смеси следует вводить пластифицирующие добавки.

4. Непосредственно перед замоноличиванием стыков и швов необходимо: проверить правильность и надежность установки опалубки, применяемой при замоноличивании; очистить стыкуемые поверхности от мусора и грязи.

5. При замоноличивании стыков уплотнение бетона (раствора), уход за ним, контроль режима выдерживания, а также контроль качества следует выполнять в соответствии с требованиями раздела «Бетонные и железобетонные работы».

6. Прочность бетона или раствора в стыках ко времени распалубки должна соответствовать указанной в проекте, а при отсутствии такого указания - должна быть не менее 50% проектной прочности на сжатие. Фактическую прочность уложенного бетона (раствора) следует контролировать испытанием серии образцов, изготовленных на месте замоноличивания. Для проверки прочности следует изготовлять не менее трех образцов на группу стыков, бетонируемых в течение данной смены. Испытания образцов необходимо производить по ГОСТ 10180-90 и ГОСТ 5802-86.

СВАРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Общие положения

1. В настоящем разделе рассматривается порядок осуществления контроля качества и приемки сварочных работ по устройству монтажных соединений железобетонных конструкций в соответствии с требованиями СП РК 5.03-107-2013.

2. Сварку должны выполнять сварщики, имеющие удостоверение на право производства сварочных работ и прошедшие контрольные испытания.

3. Контроль качества работ по сварке монтажных соединений и их приемка включают проверку:

- качества материалов и изделий, применяемых при устройстве соединений, и степени их соответствия проекту;

- соблюдения последовательности сварочных работ и технологии;

- качества выполненных соединений.

4. Контроль качества сварочных материалов должен осуществляться в соответствии с указаниями раздела «Требования к строительным материалам и изделиям. Правила их

приемки, испытания и хранения», часть III, при этом материалы должны применяться проектных марок.

Сборка и сварка железобетонных конструкций

1. Изменения в конструкции монтажных узлов и соединений, а также применение не предусмотренных проектом прокладок или вставок без согласования с проектной организацией запрещаются.

2. При осуществлении контроля за соблюдением технологии и последовательности работ особое внимание должно быть обращено на выполнение следующих требований:

- сварка должна производиться после проверки правильности установки элементов конструкций и положения соединяемых деталей;

- последовательность выполнения операций (порядок наложения швов), а также общая последовательность устройства монтажных соединений в пределах сооружения, блоков, ярусов должна соответствовать указаниям технических карт.

Монтаж металлоконструкций и оборудования

Монтаж металлических траверс, технологического оборудования и других металлоконструкций выполнять автокраном.

Последовательность возведения сооружений должна соответствовать последовательности, предусмотренной в календарном плане.

Выполнение монтажных работ осуществлять в соответствии с требованиями СП РК 5.03-107-2013 «Металлические конструкции».

Организация работ.

При выполнении работ необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на рабочих опасных и вредных факторов:

- расположение рабочих мест вблизи перепадов по высоте 3,0м и более;

- падение вышерасположенных материалов, конструкций и инструмента;

- самопроизвольное обрушение элементов конструкций;

- движущиеся части машин и передвигаемые им конструкции и материалы.

При наличии опасных и вредных факторов безопасность работ должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации следующих решений по охране труда:

- организация рабочих мест с указанием конструкции и места установки необходимых средств подмащивания, грузозахватных устройств, средств контейнеризации и тары;

- последовательность выполнения работ с учетом обеспечения устойчивости конструкций;

-определение конструкции и мест установки средств защиты от падения человека с высоты и падения предметов вблизи от здания.

При пересечении ВЛЗ-10кВ и ВЛИ-0.4кВ с действующими линиями электропередачи работы выполнять только при отключенных действующих ВЛ.

Время и продолжительность отключения по дням работ определить в ППР.

Строительство ВЛ и установка КТП является экологически чистым процессом, поэтому специальные природоохранные мероприятия проектом не предусматриваются.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

1.1. До начала монтажа опор должны быть полностью закончены и приняты заказчиком следующие работы:

– устройство фундаментов под монтаж опор;

– произведена обратная засыпка пазух траншей и ям;

– грунт спланирован в пределах нулевого цикла;

– устроены временные подъездные дороги для автотранспорта;

– подготовлены площадки для складирования конструкций и работы крана;

– должна быть организована рабочая зона строительной площадки.

1.2. До начала монтажа необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

–обустроить площадки под складирование конструкций и материалов, подготовить площадки для работ машин. Установить бытовые и подсобные помещения;

– выполнить подвод и устройство внутриплощадочных инженерных сетей, необходимых на время выполнения строительно-монтажных работ. Обеспечить площадку связью для оперативно-диспетчерского управления производством работ;

– выполнить монтаж наружного и внутреннего освещения, мощность светильников наружного освещения по 300 Вт;

– выполнить устройство внутриплощадочных временных и постоянных дорог, подъездных путей;

– выполнить детальную геодезическую разбивку с выносом главных осей и осей устанавливаемых элементов на обноску, а также закрепление вертикальных отметок на временных реперах;

– доставить сборные конструкции на строительную площадку с заводов-поставщиков, а также перевезти в пределах строительной площадки от складов к местам их установки;

– подготовить конструкции и соединительные детали, необходимые для монтажа, прошедшие входной контроль;

– нанести риски установочных, продольных осей на боковых гранях конструкций и на уровне низа опорных поверхностей. Риски наносятся карандашом или маркером.

Недопустимо нанесение царапин или надрезов на поверхности конструкций;

– доставить в зону монтажа конструкций необходимые монтажные приспособления, оснастку и инструменты;

– подготовить знаки для ограждения опасной зоны при производстве работ.

1.3. Разбивку основных осей выполняют с выноса в натуру двух крайних точек, определяющих положение наиболее длинной продольной оси. На разбивочном чертеже указывают все расстояния между осями, привязку конструкций. Оси на обноску переносят с помощью теодолита. На случай повреждения обноски главные оси закрепляют на местности. Для вертикальной разбивки вблизи от строящегося сооружения устраивают рабочий репер.

Отметку такого репера определяют от ближайших реперов государственной нивелирной сети. Чтобы упростить вычисление отметок, отсчеты высот ведут от условной нулевой отметки – уровня пола первого этажа. Зная абсолютную отметку рабочего репера, определяют абсолютную отметку уровня пола первого этажа.

До начала монтажа конструкций надземной части на монтажный горизонт цоколя выносят базовые оси и выполняют детальные разбивочные работы.

1.4. Металлоконструкции доставляются непосредственно к объекту работ в разобранном виде, далее сортируются и раскладываются в порядке, удобном для монтажа.

При погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении металлические конструкции необходимо оберегать от механических повреждений, для чего их следует укладывать в устойчивом положении на деревянные подкладки и закреплять

(при перевозках) с помощью инвентарных креплений, таких как зажимы, хомуты, турникеты, кассеты и т.п. Деформированные конструкции следует выправить способом холодной или горячей правки. Запрещается сбрасывать конструкции с транспортных средств или волочить их по любой поверхности. Во время погрузки следует применять стропы из мягкого материала.

1.5. Конструкции хранятся на открытых, спланированных площадках с покрытием из щебня или песка (Н=5…10см) в штабелях с прокладками в том же положении, в каком они находились при перевозке.

Прокладки между конструкциями укладываются одна над другой строго по вертикали. Сечение прокладок и подкладок обычно квадратное, со сторонами не менее 25 см. Размеры подбирают с таким расчетом, чтобы вышележащие конструкции не опирались на выступающие части нижележащих конструкций. Зоны складирования разделяют сквозными проходами шириной не менее 1,0 м через каждые два штабеля в продольном направлении и через 25,0 м в поперечном. Для прохода к торцам изделий между штабелями устраивают разрывы, равные 0,7 м. Между отдельными штабелями оставляют зазор шириной не менее 0,2 м, чтобы избежать повреждений элементов при погрузочно-разгрузочных операциях.

Монтажные петли конструкций должны быть обращены вверх, а монтажные маркировки – в сторону прохода.

1.6. При подготовке опор к монтажу на них наносят следующие риски: продольной оси колонны, на уровне низа колонны и верха фундамента. Затем обстраивают монтажными лестницами и подмостями, необходимыми для монтажа последующих конструкций.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

1. После завершения работ очистить строительную площадку от строительного мусора, снять ограждения и предупредительные знаки опасных зон. Убрать с территории технологическое оборудование, оснастку и инструменты.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

1. Контроль и оценку качества работ при монтаже конструкций выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:

СН РК 1.03-00-2011 Организация строительного производства. СП РК 5.03-107-2013 Несущие и ограждающие конструкции. ГОСТ 26433.2-94 Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений

2. С целью обеспечения необходимого качества монтажа конструкций, монтажно-сборочные работы подвергнуть контролю на всех стадиях их выполнения. Производственный контроль подразделяется на входной, операционный(технологический), инспекционный и приемочный. Контроль качества выполняемых работ осуществлять специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается на руководителя производственного подразделения (прораба, мастера), выполняющего монтажные работы.

3. Металлические конструкции, поступающие на объект, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических условий на их изготовление и рабочих чертежей.

До проведения монтажных работ металлические конструкции, соединительные детали, арматура и средства крепления, поступившие на объект, должны быть подвергнуты входному контролю. Количество изделий и материалов, подлежащих входному контролю, должно соответствовать нормам, приведенным в технических условиях и стандартах.

Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от этих требований.

Входной контроль поступающих металлических конструкций осуществляется внешним осмотром и путем проверки их основных геометрических размеров и наличие рисок. Каждое изделие должно иметь маркировку, выполненную несмываемой краской. Если отклонения превышают допуски, заводам-изготовителям направляют рекламации, а конструкции бракуют. Все конструкции, соединительные детали, а также средства крепления, поступившие на объект, должны иметь сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются наименование конструкции, ее марка, масса, дата изготовления. Паспорт является документом, подтверждающим соответствие конструкций рабочим чертежам, действующим ГОСТам или ТУ.

Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в Журнал учета входного контроля материалов и конструкций.

4. В процессе монтажа необходимо проводить операционный контроль качества работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры по их устранению и

предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера, прораба, в соответствии со Схемой операционного контроля качества монтажа конструкций.

При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять соответствие выполнения основных производственных операций по монтажу требованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим проектом и нормативными документами.

Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в Журнале работ по монтажу строительных конструкций и в общестроительном журнале.

5. По окончании монтажа конструкций производится приемочный контроль выполненных работ, при котором проверяющим представляется следующая документация:

- деталировочные чертежи конструкций;
- журнал работ по монтажу строительных конструкций;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- акты промежуточной приемки смонтированных конструкций;
- исполнительные схемы инструментальной проверки смонтированных конструкций;
- документы о контроле качества сварных соединений;
- паспорта на конструкции;
- сертификаты на металл.

6. При инспекционном контроле проверять качество монтажных работ выборочно по усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного производственного контроля. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии монтажных работ.

7. Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены в Журнал работ по монтажу строительных конструкций и фиксируются также в Общем журнале работ . Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиПа

8. Качество производства работ обеспечивать выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в Проекте организации строительства и Проекте производства работ, а также в Схеме операционного контроля качества работ.

Контроль качества монтажа ведут с момента поступления конструкций на строительную площадку и заканчивают при сдаче объекта в эксплуатацию. 9. Пооперационный контроль качества монтажных работ

Монтаж инженерных сетей.

Рытье траншей под кабельные сети электроснабжения выполнять экскаватором с емкостью ковша 0,25м3. Производство СМР при отрицательных температурах воздуха.

Прочность бетона при разопалубливании для ведения дальнейших работ к моменту возможного замораживания должна быть не менее 50% от проектной. При транспортировке бетонной смеси необходимо применять меры против ее остывания.

Выпуски арматуры забетонированных конструкций должны быть укрыты или утеплены на высоту не менее, чем 0,5м.

Приготовление бетонной смеси следует производить в обогреваемых бетоносмесительных установках, применяя подогретую воду, оттаянные или подогретые заполнители, обеспечивающие получение бетонной смеси с температурой, не ниже требуемой по расчету. Допускается применение неотогретых сухих заполнителей, не содержащих наледи на зернах и смерзшихся комьев.

Все бетонные работы выполнять в соответствии с требованиями СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции» пункты 2.53-2.62 «Производство бетонных работ при отрицательных температурах воздуха».

8. Мероприятия по охране труда, технике безопасности и противопожарные мероприятия.

При выполнении работ необходимо руководствоваться действующими нормативными документами по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности:

СП РК 1.03-106-2012 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве";

СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

В каждой рабочей бригаде назначается руководитель, отвечающий за безопасность работающих под его началом людей.

К основным средствам и мероприятиям, обеспечивающим безопасные условия

производства работ, относятся:

- установка стреловых кранов на выносные опоры при монтаже, погрузка и разгрузка конструкций;

- надежное закрепление конструкций и материалов при перевозке;

- строповка конструкций инвентарными или специальными строповочными приспособлениями;

- регулярный осмотр состояния внутриплощадочных дорог, содержание их в нормальном эксплутационном состоянии;

- регулярный осмотр состояния откосов котлована, своевременное предотвращение обрушенных или оползневых явлений;

- ограничение угла поворота монтажного крана в сторону сохраняемых зданий и сооружений.

На строительной площадке предусматривается установка первичных средств пожаротушения в соответствии с ГОСТ 12.1.004-76.

На случай возникновения пожара предусматривается использование противопожарного водопровода и инвентарной емкости строителей.

Строительная площадка должна быть освещена в темное время суток. Опасные зоны на строительной площадке должны быть ограждены обносками или ясно видимыми переносными знаками.

Мероприятия по технике безопасности, связанные с выполнением конкретных видов работ, необходимо детально проработать в процессе производства работ. Противопожарные мероприятия должны соответствовать требованиям «Безопасность труда при производстве строительно-монтажных работ», в том числе:

- устройство пожарного гидранта, а при наличии проверить его работу до начала строительства.

- установку инвентарных противопожарных щитов, ящиков с песком и бочек с водой у строящихся и временных зданий и сооружений;

- вывеску необходимых плакатов по технике безопасности и противопожарной безопасности.

1. Биотуалет на строительной площадке для специалистов;

2. Снабжение питьевой воды;

3. Место для приема пищи.

4. Снабжение СИЗ.

5. Проведение ТБ перед СМР или их изменению.

9. Охрана окружающей среды.

Для обеспечения надлежащего санитарного состояния на площадке в период выполнения СМР необходимо выполнять требования защиты окружающей среды.

Строительной организации при разработке ППР необходимо предусмотреть мероприятия по вывозу отходов строительства (мусора, металлолома, отходов отделочных работ и т.д.), максимальному сохранению зеленых насаждений. Так же, в ППР необходимо предусмотреть организацию для утилизации мусора.

На стадии подготовки технологической документации по СМР должно предусматриваться применение технологических процессов, обеспечивающих минимальные отходы строительного производства, безводной технологии, утилизации отходов и других методов защиты окружающей среды. Не допускается срубка древесно-кустарниковой растительности, засыпка грунтом стволов растущих деревьев.

Временные дороги устраивать с максимальным использованием существующих трасс.

В период свертывания работ все отходы необходимо вывозить с территории для утилизации. Строго запрещается захоронение бракованных элементов и сжигание отходов.

10. Контроль качества.

Для контроля качества СМР использовать систему и методы:

- внутреннего контроля;
- внешнего контроля.

Внутренний контроль – выполняется персоналом организации, выполняющей СМР. Вся продукция и все материалы, поступающие на строительную площадку, должны иметь паспорта, в которых отмечается соответствие их действующим стандартам. Внутренний контроль включает в себя входной контроль поступающей рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования. Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения строительных процессов и после завершения отдельных видов работ. При входном контроле необходимо проверять наличие паспортов, внешний осмотр изделий. При операционном контроле необходимо руководствоваться нормами

СНиП (с индексом 3…), технологическими картами и схемами. Для повышения эффективности операционного контроля необходимо использовать специальные службы –

геодезические, строительные лаборатории, технические инспекции, которые должны подчиняться техническому руководителю (гл. инженеру).

Внешний контроль должен осуществляться различными надзорами, не зависящими от организации, по отношению к которой он проводится. Формы внешнего контроля:

- технический надзор заказчика;
- авторский надзор проектировщика;
- контроль со стороны приемной комиссии при сдаче объектов в эксплуатацию;
- Государственный архитектурно-строительный надзор (ГАСН);
- сертификация строительной продукции и услуг;
- лицензирование строительной и проектной деятельности.

Технический надзор должен вестись в течение всего срока строительства.

Необходимо обязательное освидетельствование всех скрытых работ, промышленная приемка всех ответственных конструкций. При отсутствии актов работы следует прекращать.

Авторский надзор – точное выполнение проектных решений и требований нормативной документации. Авторский надзор должен вестись весь период строительства. Должен заполняться специальный журнал авторского надзора.

ГАСК – должен осуществлять общий контроль всех звеньев строительного комплекса. Он должен контролировать правильность выполнения предпроектных работ и выдать разрешение на строительство. Должен контролировать правильность ведения строительства.

Сертификация - деятельность по установлению соответствия качества продукции требованиям стандартов и нормативов. На все материалы должны быть сертификаты соответствия.

Лицензирование – установление компетентности организации и предоставление ей права заниматься соответствующей деятельностью. Организации, занимающиеся данным строительством, проектированием, изыскательскими работами, должны иметь лицензии. При неправильном ведении работ и при выявленных нарушениях организация может быть лишена лицензии.

11. Изоляционные работы.

Все изоляционные работы выполнять по СП РК 1.03-106-2012 «Безопасность труда в строительстве». При выполнении изоляционных работ с применением огнеопасных материалов, а также материалов, выделяющих вредные вещества, следует обеспечить защиту работающих от воздействия вредных веществ, от термических и химических ожогов. Битумную мастику следует доставлять к рабочим местам.

В загружаемый котел битумовоза, заполнитель должен быть сухим. Не допускается попадание снега и льда. Возле котла должны быть средства пожаротушения. Для подогрева битумных составов внутри помещений не допускается применять устройства с открытым огнем. При приготовлении грунтовки из растворителя и битума следует расплавленный битум вливать в растворитель, а не наоборот. Рабочие места при приготовлении горячих мастик, проведении изоляционных работ должны быть оборудованы средствами пожаротушения согласно ППБ 01.

12. Электромонтажные работы.

При монтаже электрооборудования следует руководствоваться требованиями ГОСТ 12.3.032-84 «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности» и общими требованиями, предъявляемые к электромонтажным работам СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве». Не допускается использовать не принятые в эксплуатацию в установленном порядке электрические сети, распределительные устройства, щиты и их отдельные ответвления, производить электромонтажные работы на смонтированной и принятой под наладку электроустановке без разрешения наладочной организации. Подача напряжения для опробывания электрооборудования производится по письменной заявке ответственного лица электромонтажной организации. На монтируемых трансформаторах выводы первичных и вторичных обмоток должны быть закорочены на все время электромонтажных работ. При прокладке кабельных линий необходимо выполнять требования СП РК 4.04-107-2013. Размотка кабеля с барабана разрешается только при наличии тормозного устройства. Персонал электромонтажных организаций должен пройти инструктаж по вопросам электробезопасности на рабочем месте.

13. Испытания оборудования.

Испытание смонтированного оборудования должно производиться в соответствии с требованиями правил и инструкций, утвержденных органами Государственного надзора, а также инструкций заводов-изготовителей. Перед испытанием оборудования необходимо:

- руководителю работ ознакомить персонал с порядком проведения работ;
- предупредить работающих на смежных участках о времени проведения испытания;
- произвести визуальную проверку креплений оборудования, состояния изоляции и заземления электрической части, наличие и исправность арматуры, пусковых и тормозных устройств;
- оградить и обозначить знаками зону испытаний;
-обеспечить возможность аварийного выключения оборудования;
- проверить отсутствие посторонних предметов;
- привести в готовность средства пожаротушения соответствующего при тушении на электроустановках;
- обеспечить освещенность места испытания (не менее 50лк);
- определить лиц, ответственных за проведение испытаний и за выполнение мероприятий по обеспечению техники безопасности.

14. Механизация и транспорт.

Механизация строительных, монтажных и специальных строительных работ при возведении сооружений должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.

Средства малой механизации, оборудование, инструмент, технологическую оснастку, необходимые для выполнения бетонных, монтажных, гидроизоляционных и других видов строительных работ, должны быть скомплектованы в соответствии с технологией выполнения работ.

15. Основные технико-экономические показатели.

1. Сметная стоимость строительства – 170987,096 тыс. тенге

В том числе строительно-монтажные работы – 141494,893 тыс. тенге

2. Продолжительность строительства - 4,0 мес.

В том числе подготовительный период – 0,5 мес.

3. Средняя численность работающих – 15 человек.

4. Трудоемкость строительства – 4,609 тыс. чел.-ч