Приложение 3
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«26_» _октября__ 2020_г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО « РСУ по ремонту дорог», г. Караганда, Карагандинская область,учетный квартал 079,1***
наименование организации, юридический адрес
в лице ***исполнительного директора Андреюка Андрея Владимировича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: ***г.Караганда, район имени Казыбек би, Реконструкция перекрестка М-14 – ул. Таттимбета*** наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ***ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды», Кожакапанов Р.М.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. 2. Субподрядные организации:
ТОО «Энергоинженеринг»
ТОО «KazStroy AST»
ТОО «AZIA -HAIER»
ТОО «Карагандаавтотранссигнал»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «КарагандаКаздорпроект», проект №387
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ***ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды», 2018.05.10, № 5-4/943;***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Категория дороги		Магистральная дорога общего городского значения регулируемого движения		Магистральная дорога общего городского значения регулируемого движения	
Тип дорожной одежды		*Капитальный, усовершенствованный I; II*		*Капитальный, усовершенствованный I; II*	
Вид покрытия		*ЩМА*		*ЩМА*	
Число полос		*4-7*		*4-7*	
протяженность- По прямому направлению По перекрестку	М	555,5 397	-	555,5 397	-

Автомобильная дорога имеет следующие показатели :

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)	*25 582,5*	*24 735,53*
В том числе:			
Площадь проезжей части	М2	*23 968*	*23 303,93*
Площадь съездов и стоянок	М2	*1 614,5*	*1 431,6*
Площадь пешеходных тротуаров	М2	*3 620*	*4 012,9*

Показатели	По проекту			Фактически		
	Ед.изм	площадь м^2		Ед.изм	площадь м^2	
		Проезжая часть	Съезды, стоянки		Проезжая часть	Съезды, стоянки
Всего площадь, в том числе:	М2	*25 582*	*1 614,5*	М2	*23 303,93*	*1 431,6*
Трехслойное покрытие		*23 968*	*0*		*23 303,93*	*0*
Двухслойное покрытие		*0*	*1 614,5*		0	*1 431,6*

. 5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

на основной дороге и пересечениях и примыканиях- фрезерование, разборка основания, укладка выравнивающего слоя, устройство дорожного корыта, устройство подстилающего и слоя из щебня 0-80 толщиной 24 см, устройство слоя из щебня25-60 толщиной 18 см, послойный розлив вяжущих, устройство верхнего слоя основания толщиной 9 см, устройство нижнего слоя покрытия толщиной 6см,устройство

верхнего слоя покрытия ЩМА толщиной 5 см; на малых съездах –разборка основания, устройство подстилающего слоя основания толщиной 18 см, отсыпка щебеночного основания толщиной 15см, послойный розлив вяжущего материала, укладка нижнего слоя покрытия толщиной 6см, укладка верхнего слоя покрытия толщиной 4см; устройство присыпных обочин, укрепление обочин; Замена и защита водопроводных и тепловых сетей; Защита кабельных линий; Реконструкция светофорного объекта; Дорожная разметка; Установка урн.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***ноябрь 2019 год***;
месяц, год

окончание работ ***октябрь 2020 год***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***14***;

фактически, месяц: ***12***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,

электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***г.Караганда, район Казыбек би, «Реконструкция перекрестка М-14 – ул. Таттимбета,***

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию

и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Андреюк Андрей Владимирович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.