# АКТ
## государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «10» август 2012 г. г. Астана
(местонахождения объекта)

**Государственная приемочная комиссия , назначенная решением Акима города Астаны**
от 13,02. 2012 г. № 120-3 от 3.04.2012г.120-7
(наименование органа, назначившего комиссию)

**в составе:**

**Председателя:**
**Хорошун С.М.** - первый заместитель Акима города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

**Заместителя председателя**: **Куралбаев У.Д.** – . директор Государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по г. Астана Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
(фамилия, имя, отчество) (должность)

**Членов комиссии--представителей:**

**заказчика:**
Лютов В.В. ГУ «Управление строительства г. Астаны»
(фамилия, имя, отчество) ( должность)

**Эксплуатационной организации**
Бимендина А.Т. ГУ «Управление образования г. Астаны»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

**Генерального подрядчика**
Сулейменов М.К. ТОО «Астана – Коктем С» .
(фамилия, имя, отчество) (должность)

**Генерального проектировщика:**
Касенов А.С. ТОО «Астанатехстройэксперт»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

**Департамент комитета Госсанэпидемнадзора**
Бейсенова С.С. директор
(фамилия, имя , отчество) (должность)

**Департамент по ЧС**
Искендиров Ж.Ж. начальник
(фамилия, имя , отчество) (должность)

**УСТАНОВИЛА:**

**Заказчиком (совместно с подрядчиком)** ГУ «Управление строительства г. Астаны»

(наименование организации)

**предъявлен к приемке в эксплуатацию:** Пристройка к детскому саду №9 (Журавушка) по ул. Петрова д.17/1

наименование объекта и вид строительства (новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

**по адресу:** г.Астана,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома корпус а)

**2.Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю**

от «10» марта 2009г. №37-230п

(наименование органа, выдавшего решение)

**и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ:**

от «05» октября 2011г. №450

(наименование органа, выдавшего разрешение)

**3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком:** ТОО «Астана – Коктем С»

(наименование организации)

**и субподрядными организациями:**

(наименование организаций , виды работ, выполненных каждой организацией )

**4.Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком:** ТОО «Астанатехстройэксперт»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

**выполнившим** проектную документацию

(наименование частей или разделов документации)

**и субподрядными проектными организациями**

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации)

**5.Исходные данные для проектирования выданы:**

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных)

**6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)**

(номер проекта, номер серии)

**7.Проектная (проектно-сметная) документация утверждена:** РГП Госэкспертиза Астанинского филиала №23-377/07 от 14.11.2007 г

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

**8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:**

начало работ 2011 г. окончание 2012 г

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС фактически 12 мес..

**9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:** постановление акима города на строительство, заявление, акт рабочей комиссии, справка о сметной стоимости, технический паспорт Ф-2, экспертиза рабочего проекта

(перечень документов)

**Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.**

**10.** Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной и провозной способности, число рабочих мест и т.п.(заполняется по всем объектам кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

| Мощность, производительность и т.д. | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Общая ( с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая ( с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| | м.кв. | | | 2064.5 | |
| | | | | 6825 | |

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

**Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели** :

| **Показатели** | **Ед. измерения** | **По проекту** | **Фактически** |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | | | |
| Число этажей | | | |
| Общий строительный объем | | | |
| В том числе подземной части | | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | | | |

| **Показатели** | **По проекту** | | | **Фактически** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Число квартир** | **Площадь квартир м.кв.** | | **Число квартир общая** | **Площадь квартир м.кв.** | |
| | | **общая** | **жилая** | | **жилая** | |
| Всего квартир в том числе: однокомнатных | | | | | | |
| двухкомнатных | | | | | | |
| трехкомнатных | | | | | | |
| четырехкомнатных | | | | | | |
| | | | | | | |

**11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:**2-х эт. школа, стены кирпич, крыша чердачная, фасад облицовочный Кирпич

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ( перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_____

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15.работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям. Тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

| Виды работ | Единицы измерения | Объем работ | Срок выполнения |
|---|---|---|---|
| | | | |

**16.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:**
всего_____млн.__ тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ_____тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс.тенге.

**17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию**_____млн.тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____тыс. тенге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических_____
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)
_____

**Решение Государственной приемочной комиссии:**

**Предъявленный к приемке**: Пристройка к детскому саду №9 (Журавушка) по ул. Петрова д.17/1
(наименование объекта (комплекса)

**ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.**

1. Председатель государственной приемочной комиссии **Хорощун С.М.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

2. Заместитель председателя государственной приемочной комиссии **Куралбаев У.Д.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

3. Заказчик **Лютов В.В.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

4. Эксплуатационная организация **Бимендина А.Т.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

5. Генеральный подрядчик **Сулейменов М.К.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

6. Генеральный проектировщик **Касенов А.С.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

7. Департамент комитета Госсанэпиденадзора **Бейсенова С.С.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

8. Департамент по ЧС **Искендиров Ж.Ж.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

# Заключение рабочей комиссии

г. Астана «22» мая 2012 г.

**Рабочая комиссия, назначенная:** ГУ «Управление строительства г. Астаны» - зам. начальника Ищанов М.А.

( наименование организации-заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика назначившей рабочую комиссию)

**решением** от «16» мая 2012г. года № 100 **в составе:**

**председатель – представитель заказчика** ГУ «Управление строительства г. Астаны» зам. начальника Ищанов М.А.

(фамилия, имя, отчество, должность)

**членов комиссии – представителей:**

**генерального проектировщика**

ТОО «Астанатехстройэксперт» - Касенов А.С.

(фамилия, имя отчество, должность)

**субпроектировщиков**

(фамилия, имя отчество, должность)

**генерального подрядчика**

ТОО «Астана – Коктем С» - Сулейменов М.К.

(фамилия, имя, отчество, должность)

**субподрядных организаций**

(фамилия, имя, отчество, должность)

**органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора**

Кулушев Т.Б.

(фамилия, имя, отчество, должность)

**ГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Астаны»**

Силецкий В.Б. начальник

(фамилия, имя, отчество, должность)

**Департамент по ЧС**

Искендиров Ж.Ж. директор

(фамилия, имя, отчество, должность)

**Департамент комитета Госсанэпидемнадзора**

Бейсенова С.С. директор

(фамилия, имя, отчество, должность)

**Департамент по контролю и социальной защиты**

Рахимбергенов Е.М. директор

(фамилия, имя, отчество, должность)

**эксплуатационной организации:**

ГУ «Управление образования г. Астаны» - Бимендина А.Т.

(фамилия, имя отчество, должность)

**Представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора**

АО «Астана РЭК», ГУ «Департамент ГАСК», ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог», ГУ «Департамент Комитета госсанэпидемнадзора Минздрава РК», ГКП «Астана су арнасы», АО «Астанатеплотранзит», ГУ «Территориальная инспекция Комитета по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК по г. Астане», Есильский департамент экологии, комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК», ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Астаны».

(фамилия, имя отчество, должность)

87015663048

**УСТАНОВИЛА:**

**1. Генеральным подрядчиком:** ТОО «Астана – Коктем С»

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

**2. предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта:** Пристройка к детскому саду № 9 (Журавушка) по ул. Петрова, № 17/1

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

**3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями** ТОО «Астанатехстройэксперт»

(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

**4.Строительство осуществлялось по проекту:** инд

(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

**5.Проектная (проектно-сметная) документация утверждена** Астанинский филиал РГП «Госэкспертиза» № 23-377/07 от 14.11.07г.

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

« _____»_____20____года.

**6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:**

начало работ 2011 г.

(месяц и год)

окончание работ 2012_____

(месяц, год)

**7.Рабочей комиссии представлена следующая документация:** постановление акимата № 37-230п от 10.03.2009г.. .ГАСК - № 450 от 5 октября 2011г.

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту

**8.Объект (комплекс) имеет следующие показатели:** 2-х эт. здание, стены кирпич, крыша чердачная четырехскатная, фасад облицовочный кирпич

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и.т.п.)

**9.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу) характеризуются следующими данными:** 2-х эт. здание, (рассчитано на 100 мест ) пл.2226.47

(краткие технические характеристики по планировке, этажности,

(основным материалам и конструкциям, инженерному и техническому оборудованию)

**10.Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении _ к настоящему акту) в количестве:**

по проекту_____единиц;

фактически_____ _____единиц;

**11.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

12. Выявленные недоделки и дефекты должны быть устранены в сроки, указанные в приложении к акту.

13. **Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:** 274.559 млн тг.

Всего _____тыс.тенге, том числе строительно-монтажных работ _____тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

## Решение рабочей комиссии

Пристройка к детскому саду № 9 (Журавушка) по ул. Петрова, № 17/1

(наименование объекта (комплекса)

**СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.**

**Председатель рабочей комиссии** **Ищанов М.А.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать, застройщика)

**Члены рабочей комиссии:**

ГУ Управление архитектуры и градостроительства **Силецкий В.Б.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать) ул. Ауэзова, 6

Акимат района (Алматы) **Ахметов С.К.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

ГУ «Департамент ГАСК» **Кулушев Т.Б.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

Департамент по ЧС г. Астаны **Искендиров Ж.Ж.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать) пр. Сарыарка 69

Департамент Комитета Госсанэпиднадзора **Бейсенова С.С.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать) ул. Жетоксан 46

Проектировщик **Бекбаров С.К.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

Эксплуатационная организация **Бимендина А.Т.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

Генеральный подрядчик **Сулейменов М.К.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

УДП УВД (ГАИ) **Айхимбеков Б.Е.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

**Представители городских служб по инженерным сетям:**

ГУ «Территориальный департамент Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства индустрии и новых технологий РК по г. Астане **Жусупов А.М.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать) ул. Кенесары, 40

ГКП «Астана «СуАрнасы» **Досаев У.М.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать) ул. Абая, 223

АО «Астана-Теплотранзит» **Жумабаев А.К.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

АО «Астана-Региональная Электросетевая Компания» **Смородин А.В.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать) ул. Домалак анна, 7

ГЦТ «Астанателеком» **Кадышбеков Е.Б.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

ГУ Управление энергетики и коммунального хоз-ва **Бейсенбинов К.И.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать) ул. Бейбитшилик 11

ОАО «Астанагазсервис- **Кулжабаев А.С.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

АО «Астана-Зеленстрой» **Жумагулов Ж.Ж.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать) Промзона, 1

ТОО «АстанаГорархитектура» (отдел геодезии) **Калашников Е.А.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать) ул. Ауэзова, 6

Есильский департамент экологии,
комитета экологического регулирования
и контроля министерства охраны окружающей среды РК **Мейрамов Э.А.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать) ул. Дукенули ( ул. Дружбы 29б)

Отдел инженерных сетей

ГКП «Астана кала курылысы кадастр» **Ехласов А.С.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать) ул. Букейхана - генплан

ГУ «Департамент по контролю и соцзащите по г. Астана **Рахимбергенов Е.М.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать) ул. Имамбаева 16

ГУ Управление транспорта и автомобильных дорог г. Астаны **Аманжулов Р.М**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

АО "АСТАНА -ЗЕЛЕНСТРОЙ"
подпись 03.08.12.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астана"**
Подрядчик: **ТОО "Астана-Көктем С"**
Наименование строительства и его адрес :
**Строительство пристройки к детскому саду № 9 "Журавушка" (незавершенное строительство)**

форма №3 КС-3
Госкомитета РК от 16.11.94

## СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь** месяц **2012** года.

| код заказчика | код подрядчика | договор | | источник финансирования | | организац правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименовани | код | наименование | код |
| | | 11/47 | 19.08.2011г. | | | | |

| Стоимость выполненых работ и затрат, тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование пусковых комплексов, объектов работ. | С начала года по отчетный месяц включительно. | в том числе в отчетном месяце | Стр.-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г. | из них в отчетном месяце | из них по монтажу оборудования | ст-сть проч. затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г | дополнительные затраты на приобретение материалов | дополнительные затраты другие дополнительные расходы | дополнительные затраты налог на добавленую стоимость |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Всего по стройке:** | **118 613 317** | **42 174 620** | | | | | | | **4 518 709** |

**Заказчик:**
ГУ "Управление строительства города Астана"

МП

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "Астана-Көктем С"

МП

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16.1) 1 12120

**ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»**

**ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство пристройки к детскому саду № 9 "Журавушка" в г.Астане ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пристройка к детскому саду

**АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 9**
**за ноябрь 2012 г.**

НА Электроснабжение КЛ-0,4кВ (ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ)

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 2050,672 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1756 чел.-ч
Сметная заработная плата 326,927 тыс.тенге

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Земляные работы | | | | | | | | |
| 1 | E0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов в земле находящегося от мешающего наземного предмета / деревья, столбы и тд/ в пределах вылета стрелы экскаватора м3 | 159,08 | 46,09 | 43,35 | 7333 | 6895 | 2264 | 0,02 | 3 |
| | т.ч. п-3.66 к=1,2 | | | 2,75 | 11,92 | 437 | 1897 | 97 | 0,04 | 7 |
| | т.ч. п-3.66 к=1,2 | | | | | | | | | |
| 2 | E0101-17-13 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3 | 8,93 | 37,43 | 35,62 | 334 | 318 | 105 | 0,01 | - |
| | | | | 1,76 | 10,36 | 16 | 93 | 97 | 0,04 | - |
| 3 | E0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 | 4,92 | 251,77 | - | 1239 | - | 1400 | 1,77 | 9 |
| | | | | 251,77 | - | 1239 | - | 113 | - | - |
| 4 | E0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3 | 4,92 | 154,22 | - | 759 | - | 857 | 1,12 | 5 |
| | | | | 154,22 | - | 759 | - | 113 | - | - |

13.11.2012

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0101-27-2 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 159,08 | 7,45 | 7,45 | 1185 | 1185 | 373 | - | - |
| | | | | - | 2,42 | - | 385 | 97 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 6 | Е0101-134-1 | -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 93,07 | 24,78 | 5,19 | 2306 | 483 | 1768 | 0,12 | 12 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 7 | С010333-А12-1 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 | 12,5 | 19,58<br>91,88 | -<br>- | 1823<br>1149 | -<br>- | 97<br>256 | -<br>0,43 | -<br>5 |
| | | | | 20,52 | - | 256 | - | 100 | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 8 | Е0123-1-1 | -Устройство песчаного основания под трубопроводы | 10 | 1280,53 | 175,4 | 12805 | 1754 | 3152 | 1,17 | 12 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 9 | Е0134-103-1 | -Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий | 0,0468 | 176,73<br>24721,88 | 65,72<br>- | 1767<br>1157 | 657<br>- | 130<br>1231 | 0,32<br>152,95 | 3<br>7 |
| | | | | 23908,5 | - | 1119 | - | 110 | - | - |
| | | кан.-км | | | | | | | | |
| 10 | С130804-89 | -Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-100x2,2 мм | 47,97 | 386 | - | 18516 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | С130804-34 | -Манжеты полиэтиленовые | 0,8 | 482 | - | 386 | - | - | - | - |
| | | 10шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Монтажные работы | | | | | | | | |
| 12 | Ц0108-142-1 | -Устройство постели при одном кабеле в траншее | 150 | 42,19 | 31,97 | 6329 | 4795 | 2573 | 0,07 | 10 |
| | | м | | | | | | | | |
| 13 | Ц0108-142-2 | -На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 | 150 | 10,12<br>12,88 | 7,93<br>9,09 | 1518<br>1932 | 1190<br>1363 | 95<br>869 | 0,05<br>0,02 | 7<br>3 |
| | | м | | | | | | | | |
| 14 | Ц0108-141-5 | -Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг | 253,2 | 3,8<br>55,82 | 2,3<br>17,14 | 569<br>14134 | 345<br>4339 | 95<br>9211 | 0,01<br>0,22 | 2<br>55 |
| | | | | 34,39 | 3,91 | 8706 | 990 | 95 | 0,02 | 6 |
| | | м | | | | | | | | |
| 15 | Ц0108-148-5 | -Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг | 46,8 | 80,36 | 19,67 | 3761 | 920 | 2633 | 0,36 | 17 |
| | | | | 54,4 | 4,83 | 2546 | 226 | 95 | 0,03 | 1 |
| | | м | | | | | | | | |
| 16 | Ц0108-146-6 | -Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 9 кг | 60 | 150,85 | 63,6 | 9051 | 3816 | 4044 | 0,37 | 22 |
| | | | | 57,15 | 13,8 | 3429 | 828 | 95 | 0,08 | 5 |
| | | м | | | | | | | | |
| 17 | СПрайс ИНТЕРКОММЕРЦ | -Кабель силовой АПвБбШп(г) 4x240мм2 - 1кВ | 377,4 | 1857,64 | - | 701075 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Ц0108-143-1 | -Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в | 126,6 | 37,25 | 27,25 | 4715 | 3450 | 2006 | 0,07 | 9 |

лдс 9 13.11.2012

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | траншее | | 9,89 | 6,79 | 1252 | 859 | 95 | 0,04 | 5 |
| 19 | Ц0108-143-2 | -На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 (м) | 126,6 | 21,61 | 16,33 | 2735 | 2067 | 1106 | 0,03 | 4 |
| | | | | 5,18 | 4,03 | 655 | 510 | 95 | 0,02 | 3 |
| 20 | С143006-6 | -Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-75 (м) | 1,56 | 20200 | - | 31557 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ц0108-165-9 | -Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2 (1000шт) | 4 | 5466,75 | 3407,45 | 21867 | 13630 | 10571 | 10,35 | 41 |
| | | | | 2028,6 | 753,25 | 8114 | 3013 | 95 | 4,37 | 17 |
| 22 | СПрайс | -Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией в алюминиевой или свинцовой оболочке на 6, 10кВ наружной и внутренней установки для 3-х жильных кабелей без наконечников, типа GUST 01/4X240/800 RAYCHEM (Германия) (шт) | 4 | 13041,86 | - | 52167 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Ц0108-167-1-0 | -Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2 (шт) | 1 | 3257,68 | 23,23 | 3258 | 23 | 2586 | 13,8 | 14 |
| | | | | 2717,45 | 5,17 | 2717 | 5 | 95 | 0,03 | - |
| 24 | СПрайс | -Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией в алюминиевой или свинцовой оболочке на 1кВ с болтовыми соединителями со срывными головками, типа GUSJ 01/4x240 RAYCHEM (Германия) (шт) | 1 | 17261,29 | - | 17261 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Ц0108-28-4 | -Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ: ячейка трансформатора и линии (шт) | 2 | 239402 | 149040 | 478804 | 298080 | 223221 | 425,5 | 851 |
| | | | | 77372 | 40112,63 | 154744 | 80225 | 95 | 232,65 | 465 |
| 26 | 75-6-89 | -Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-03, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, (ячейка) | 2 | 110200 | - | 220400 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

пдс 3 19.11.2012

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номинальное напряжение вспомогательных цепей- 220 В, габаритные размеры линейных панелей- 800-1000х600х2200 мм | | | | | | | | |
| 27 | С151607-49 | -Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 25 мм2 | шт 0,0024 | 459500 | - | 1103 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Ц0108-159-4 | -Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2 | т 2 | 636,8 | - | 1274 | - | 1066 | 3,45 | 7 |
| | | | | 561,2 | - | 1122 | - | 95 | - | - |
| | | ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ | | | | | | | | |
| 29 | Е0127-14-1 | -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | шт 4 | 1008,79 | 55,56 | 4035 | 222 | 209 | 0,17 | 1 |
| | | | | 24,59 | 14,68 | 98 | 59 | 133 | 0,05 | - |
| 30 | Е0127-26-1 | -Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм | м3 40 | 296,7 | 35,12 | 11868 | 1405 | 906 | 0,05 | 2 |
| | | | | 6,91 | 10,11 | 276 | 405 | 133 | 0,03 | 1 |
| 31 | Е0127-53-6 | -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /5СМ/ | м2 40 | 431,94 | 17,65 | 17278 | 706 | 673 | 0,04 | 2 |
| | | | | 6,83 | 5,82 | 273 | 233 | 133 | 0,02 | 1 |
| 32 | Е0127-54-6 К=2 | -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /1 СМ/ | м2 80 | 50,71 | - | 4057 | - | 1 | - | - |
| | | | | 0,01 | - | 1 | - | 133 | - | - |
| 33 | Е0127-53-8 | -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 40 | 437,18 | 17,65 | 17487 | 706 | 673 | 0,04 | 2 |
| | | | | 6,83 | 5,82 | 273 | 233 | 133 | 0,02 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | м2 Тенге | | | 1673316 | 346159 | | | 1093 |
| | | | Тенге | | | 193712 | 92151 | | | 526 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 220400 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | | | 220400 | - | - | | - |

ПДС 9 19.11.2012

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1320622 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 30039 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 274684 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 771606 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 261118 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 131 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 39168 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 94904 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1676644 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1683 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 313852 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | | | | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 113392 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 259 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | - | 11179 | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 91346 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1149 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | | | 12638 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | - | 1896 | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 7562 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 133592 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | - | - | - | | 73 |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | - | 13075 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 18902 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 18902 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 1134 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 20036 | - | - | | - |
| | | ИСКЛЮЧИТЬ: | | | | 2050672 | - | - | | - |

Стоимость по акту выполненных работ № 6 за март 2012г. (в ценах 2001г.) 2466881 тенге

**Итого к оплате по акту за ноябрь 2012г.** **-416209 тенге**

**ЗАКАЗЧИК:**
**ГУ «Управление строительства города Астаны»**

1В.К. электр. наб
Пр Мурзувулиса.

**ГЕНПОДРЯДЧИК:**
**ТОО «Астана-Коктем С»**

Объемы проверены

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16.1)
**ЗАКАЗЧИК:** **ГУ «Управление строительства города Астана»**
**ГЕНПОДРЯДЧИК:** **ТОО «Астана-Коктем С»**



12060

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство пристройки к детскому саду № 9 "Журавушка" в г.Астане

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пристройка к детскому саду

**АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 10**
**за ноябрь 2012 г.**

НА ВЫНОС КЛ-10Кв (исполнительная)

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 818,878 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 247 чел.-ч
Сметная заработная плата 44,06 тыс.тенге

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВЫНОС КЛ-10кВ** | | | | | | | | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов в земле находящегося от мешающего наземного предмета / деревья, столбы и тд/ в пределах вылета стрелы экскаватора м3 | 86,11 | 46,09 | 43,35 | | 3969 | 3733 | | 1226 | 0,02 | | 2 | |
| | т.ч. п-3.66 к=1,2 | | | 2,75 | 11,92 | | 237 | 1027 | | 97 | 0,04 | | 4 | |
| | т.ч. п-3.66 к=1,2 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 | 2,66 | 251,77 | - | | 671 | - | | 758 | 1,77 | | 5 | |
| | | | | 251,77 | - | | 671 | - | | 113 | - | | - | |
| 3 | Е0101-17-13 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3 | 27,44 | 37,43 | 35,62 | | 1027 | 977 | | 323 | 0,01 | | - | |
| | | | | 1,76 | 10,36 | | 48 | 284 | | 97 | 0,04 | | 1 | |
| 4 | С010333-А12 | Перевозка грузов | 38,41 | 91,88 | - | | 3529 | - | | 788 | 0,43 | | 17 | |

19.11.2012

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1 | автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 | | 20,52 | - | 788 | - | 100 | - | - |
| 5 | Е0101-27-2 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | т<br>58,68 | 7,45<br>- | 7,45<br>2,42 | 437<br>- | 437<br>142 | 138<br>97 | -<br>0,01 | -<br>1 |
| 6 | Е0101-166-2 | -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3<br>2,66 | 154,22<br>154,22 | -<br>- | 411<br>411 | -<br>- | 464<br>113 | 1,12<br>- | 3<br>- |
| | | Монтажные работы | | | | | | | | |
| 7 | Ц0108-142-1 | -Устройство постели при одном кабеле в траншее | м<br>109,6 | 42,19<br>10,12 | 31,97<br>7,93 | 4624<br>1109 | 3504<br>870 | 1880<br>95 | 0,07<br>0,05 | 8<br>5 |
| 8 | Ц0108-142-2 | -На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 | м<br>196,1 | 12,88<br>3,8 | 9,09<br>2,3 | 2526<br>744 | 1782<br>451 | 1135<br>95 | 0,02<br>0,01 | 5<br>3 |
| 9 | С143008-92 | -Песок природный | м3<br>25,32 | 844<br>- | -<br>- | 21368<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | Ц0108-143-1 | -Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | м<br>109,6 | 37,25<br>9,89 | 27,25<br>6,79 | 4082<br>1084 | 2987<br>744 | 1736<br>95 | 0,07<br>0,04 | 8<br>4 |
| 11 | Ц0108-143-2 | -На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 | м<br>196,1 | 21,61<br>5,18 | 16,33<br>4,03 | 4237<br>1015 | 3202<br>789 | 1714<br>95 | 0,03<br>0,02 | 7<br>5 |
| 12 | С143006-6 | -Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75 | м<br>2,27 | 20200<br>- | -<br>- | 45784<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | Ц0108-141-4 | -Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | 1000шт<br>305,7 | 49,94<br>33,35 | 12,19<br>2,64 | 15267<br>10195 | 3726<br>809 | 10453<br>95 | 0,21<br>0,02 | 63<br>5 |
| 14 | СПРАЙС ИНТЕРКОММЕРЦ | -Кабель 10000 В, марка ААБл, число жил и сечение 3х120 мм2 | м<br>311,81 | 1457,62<br>- | -<br>- | 454506<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | Ц0108-144-6 | -Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 150 мм2 | м<br>12 | 65,45<br>64,75 | -<br>- | 785<br>777 | -<br>- | 738<br>95 | 0,32<br>- | 4<br>- |
| 16 | Ц0108-167-1-0 | -Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение | шт<br>6 | 3257,68<br>2717,45 | 23,23<br>5,17 | 19546<br>16305 | 139<br>31 | 15519<br>95 | 13,8<br>0,03 | 83<br>- |

пос 9 19.11.2012

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | до 240 мм2 | | | | | | | | |
| 17 | СПРАЙС ИНТЕРКОММЕРЦ | -Муфты соединительные для соединения силовых кабелей на напряжение 10 кВ для 3-х жильных кабелей GUSJ 12/70-120 шт | 6 | 25480,95 | - | 152886 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 735654 | 20488 | | | 203 |
| | | | Тенге | | | 33383 | 5146 | | | 27 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 658459 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 4497 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 34922 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 607392 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 33176 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 17 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 4976 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 41498 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 733133 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 214 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 39899 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 77196 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 3607 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 67153 | - | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 3529 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3696 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 554 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4853 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 85745 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 33 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 4162 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 818878 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 247 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 44060 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО акту | Тенге | | | 735654 | 20488 | | | 203 |
| | | | Тенге | | | 33383 | 5146 | | | 27 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 658459 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 4497 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 34922 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 607392 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 33176 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 17 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 4976 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 41498 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 733133 | - | - | | - |

Ндс 9 19.11.2012

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 214 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 39899 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 77196 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 3607 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 67153 | - | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 3529 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3696 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 554 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4853 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 85745 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 33 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 4162 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО акту | Тенге | | | 818878 | - | - | | - |

**ЗАКАЗЧИК:**
**ГУ «Управление строительства города Астаны»**

Акт II.К. Электр. маб
Пр. Журавлевой.

**ГЕНПОДРЯДЧИК:**
**ТОО «Астана-Коктем С»**

Расценки проверены

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16.1)
**ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»**
**ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»**
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство пристройки к детскому саду № 9 "Журавушка" в г.Астане



22010

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пристройка к детскому саду

**АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 11**
**за ноябрь 2012 г.**

НА Наружное освещение территории (исполнительная)

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 880,152 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 634 чел.-ч
Сметная заработная плата 106,752 тыс.тенге

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Строительные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 135,12 | 218,93 | - | 29581 | - | 33426 | 1,54 | 208 |
| | | | | 218,93 | - | 29581 | - | 113 | - | - |
| 2 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3 | 135,12 | 3,79 | 3,24 | 512 | 438 | 210 | - | - |
| | | | | 0,48 | 1,12 | 65 | 151 | 97 | - | 1 |
| 3 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3 | 105,31 | 134,1 | - | 14122 | - | 15958 | 0,97 | 102 |
| | | | | 134,1 | - | 14122 | - | 113 | - | - |
| 4 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3 | 105,31 | 21,55 | 4,52 | 2269 | 476 | 1740 | 0,11 | 11 |
| | | | | 17,03 | - | 1793 | - | 97 | - | - |
| 5 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов м3 | 0,96 | 10008,35 | 95,97 | 9608 | 92 | 814 | 4,9 | 5 |
| | | | | 771,75 | 36,25 | 741 | 35 | 105 | 0,18 | - |
| 6 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т | 0,02 | 93997,62 | 304,24 | 1880 | 6 | 697 | 198 | 4 |
| | | | | 33075 | 114,75 | 662 | 2 | 105 | 0,56 | - |
| 7 | Е0109-49-1 | Постановка строительных болтов с гайками и шайбами шт | 40 | 20,14 | 0,23 | 806 | 9 | 720 | 0,12 | 5 |
| | | | | 19,91 | 0,09 | 796 | 4 | 90 | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 58778 | 1021 | | | 336 |

19.11.2012

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | 47760 | 192 | | | 1 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 57972 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 2124 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 47152 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 7872 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 52845 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 26 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 7927 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6649 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 117466 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 358 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 55079 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 806 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 800 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 720 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 108 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 92 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 1617 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 5 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 908 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 119084 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 363 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 55987 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы | | | | | | | | |
| 8 | Ц0108-142-1-0 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 198,7 | 36,7 | 27,8 | 7292 | 5524 | 2964 | 0,06 | 12 |
| | | | м | 8,8 | 6,9 | 1749 | 1371 | 95 | 0,04 | 8 |
| 9 | С143008-92 | Песок природный | 32,79 | 844 | - | 27671 | - | - | - | - |
| | | | м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Е0134-103-1-0 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий | 0,1907 | 21603,38 | - | 4120 | - | 4361 | 133 | 25 |
| | | | кан.-км | 20790 | - | 3965 | - | 110 | - | - |
| 11 | С130804-87 | Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-40x2,2 мм | 195,47 | 158 | - | 30884 | - | - | - | - |
| | | | м | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Е0122-1-1 | Укладка асбестоцементных водопроводных диам. 100 мм | 0,008 | 388277,67 | 1984,82 | 3106 | 16 | 485 | 270 | 2 |
| | | | км | 45900 | 749,25 | 367 | 6 | 130 | 3,66 | - |
| 13 | Ц0108-148-1-0 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 190,7 | 27,7 | 2,1 | 5282 | 400 | 3660 | 0,1 | 19 |
| | | | м | 19,7 | 0,5 | 3757 | 95 | 95 | - | 1 |
| 14 | Ц0108-147-1-0 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей | 8 | 34,1 | 2,7 | 273 | 22 | 193 | 0,15 | 1 |
| | | | | 25 | 0,4 | 200 | 3 | 95 | - | - |

пдс 9 19.11.2012

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | длине, масса 1 м до 1 кг | | | | | | | | |
| 15 | С151601-486 | -Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2 | м<br>0,2086 | 205600<br>- | -<br>- | 42895<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | Е0133-204-1 | -Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля" | 1000м<br>10 | 4638,73<br>1977,75 | 1831,4<br>625,01 | 46387<br>19778 | 18314<br>6250 | 27329<br>105 | 12<br>2,34 | 120<br>23 |
| 17 | СПрайс | -Торшер парковый 2 рожковый | опора<br>10 | 34717,11<br>- | -<br>- | 347171<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | Е0133-115-1 | -Установка светильников с лампами накаливания | шт<br>20 | 269,19<br>229,5 | 38,56<br>13,5 | 5384<br>4590 | 771<br>270 | 5103<br>105 | 1,29<br>0,07 | 26<br>1 |
| 19 | С151703-15 | -Светильники тип РТУ02-250-008У1 | шт<br>20 | 5930<br>- | -<br>- | 118600<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | С151706-86 | -Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/-4 | шт<br>20 | 794<br>- | -<br>- | 15880<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | Ц0108-144-3 | -Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2 | шт<br>44 | 26,5<br>26,3 | -<br>- | 1166<br>1157 | -<br>- | 1099<br>95 | 0,15<br>- | 7<br>- |
| 22 | С151803-205 | -Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-МА УХЛЗ | шт<br>44 | 263<br>- | -<br>- | 11572<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | Ц0108-526-2 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт<br>1 | 862<br>340 | 28<br>4,5 | 862<br>340 | 28<br>4 | 327<br>95 | 2<br>0,03 | 2<br>- |
| 24 | СПрайс | -Автомат АП 50/63А 3МТ | шт<br>1 | 3698,85<br>- | -<br>- | 3699<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | Е0121-22-2 | -Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | шт<br>1 | 35,4<br>29,48 | -<br>- | 35<br>29 | -<br>- | 32<br>108 | 0,19<br>- | -<br>- |
| 26 | С151801-12 | -Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | шт<br>1 | 156<br>- | -<br>- | 156<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 672436 | 25075 | | | 214 |

пдс 9 19.11.2012

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | 35931 | 8000 | | | 33 |
| | | Стоимость монтажных работ - | | | | | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 201946 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 1883 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | - | 17531 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 177531 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | | | 17739 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | - | 2661 | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 13181 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 232866 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | - | - | - | | 111 |
| | | | Тенге | | | - | 20192 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | | | | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 393219 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 2690 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | - | 373 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 11572 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 378574 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | 485 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | - | 73 | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 23622 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 417327 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | | Тенге | | | - | 446 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | | | | | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 46387 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 1564 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | - | 26028 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6732 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | | | 27329 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 14 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | - | 4099 | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 4423 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 78139 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | - | - | - | | 157 |
| | | | Тенге | | | - | 30127 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | | | | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 30884 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 30884 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 1853 | - | - | | - |
| | | | Тенге | | | 32737 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 761068 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | - | - | - | | 270 |
| | | | Тенге | | | - | 50764 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО акту | | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | 731214 | 26096 | | | 550 |
| | | | Тенге | | | 83692 | 8192 | | | 34 |
| | | Стоимость монтажных работ - | | | | | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 201946 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 1883 | - | - | | - |
| | | | Тенге | | | - | 17531 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 177531 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 17739 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 2661 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 13181 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 232866 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 111 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 20192 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 451191 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 4814 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 47525 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 11572 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 386446 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 53331 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 27 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 8000 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 30271 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 534793 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 360 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 55525 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 47193 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1564 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 26828 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 6732 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 28049 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 14 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 4207 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4515 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 79756 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 162 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 31035 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 30884 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 30884 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1853 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 32737 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО акту | Тенге | | | 880152 | - | - | | - |

**ЗАКАЗЧИК:**
**ГУ «Управление строительства города Астаны»**

И.К. под обвесу.
Пр. Нурмаганбетов.

**ГЕНПОДРЯДЧИК:**
**ТОО «Астана-Коктем С»**

расценки проверены