Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"

Подрядчик : ТОО "Компания Строй Индустрия "

Наименование строительства и его адрес: "Строительство административного здания в г.Текели"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчик-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		23	13.04.2021г.				

Наименование пусковых комплектов, объектов, комплексов работ	Выполнено с начала стр-ва по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1(тенге)							
		В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	в том числе НДС 12%	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	98 571 437,80								
за текущий месяц	42 857 152,00	19 389 186,60						4 591 837,71	42 857 152,00
аванс									12 857 152,00
итого к оплате									30 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Текели"

Руководитель _____ **Салгараев А.Т.**

Технадзор:
ТОО"Saulet Trans Servis"

Эксперт _____ **Хашиев И.В.**

Подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Авторский надзор:
ТОО "ARC LTD"

Инженер _____ **Абдырахманов С.Н.**

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

ены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11-адмэ
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания в г.Текели
(наименование, адрес)

Объект : Административное здание
(наименование)

Договор подряда (контракт) №23 от 13.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ №8

за сентябрь 2021 года
на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Фундаменты											
		2.3 Фундамент под перегородки											
1	23	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	4,74	19838,4	2046,2	94034	9699	63500	20813	124035	
						4395,57	429,54	20835	2036	–	9188		
		Раздел 4 Стены 1-этаж											
		4.1 Кладка стен											

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

2	56 1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	51	11193,18	2444	570852	124644	148077	303386	944177
					5845,71	550,8	298131	28091	–	69939	
3	58 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	12,2	20853,44	2444,02	254412	29817	166083	60666	340284
					4796,07	550,82	58512	6720	–	25206	
4	59 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	96,49	3803,59	254,16	367008	24524	183392	153170	561792
					1648,79	58,11	159092	5607	–	41614	
5	60 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сг-1,Сг-2,Сг-3)	т	0,39569	249044		98544		98544	–	106428
					–		–		–	7884	
	4.2 Монолитные перемычки										
6	61 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство перемычек НР = 91 %	м3	1,28	39444,53	4436,72	50489	5679	25108	19012	75061
					15392,19	929,69	19702	1190	–	5560	
	4.3 Монолитные сердечники										

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

7	65 1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Мс-1) 25шт НР = 91 % К=25,000;	м3	3,5	34129,71	6248	119454	21868	53979	44152	176694
					12459,14	1403,43	43607	4912	–	13088	
8	68 1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Мс-2) 10шт НР = 91 % К=10,000;	м3	1,4	34129,29	6247,86	47781	8747	21591	17660	70676
					12459,29	1402,86	17443	1964	–	5235	
9	71 1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Мс-3) 15шт НР = 91 % К=15,000;	м3	0,75	34129,33	6246,67	25597	4685	11568	9461	37863
					12458,67	1404	9344	1053	–	2805	
10	74 2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=15,000;	т	0,0297	283638		8424		8424	–	9098
					–		–		–	674	

www.hamrick.com
Кулинга Vuescan сайнаci

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

11	75 2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 К=15,000;	шт.	30	29 ––– –		870 ––– –		870 ––– –	– ––– 70	940
12	76 1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Мс-3.1) 4шт НР = 91 % К=4,000;	м3	0,16	34131,25 ––– 12456,25	6250 ––– 1406,25	5461 ––– 1993	1000 ––– 225	2468 ––– –	2018 ––– 598	8077
13	79 2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=4,000;	т	0,00792	283638 ––– –		2246 ––– –		2246 ––– –	– ––– 180	2426
	Раздел 5 Стены 2-этаж **5.1 Кладка стен**										
14	81 1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	22,09	11193,16 ––– 5845,72	2444 ––– 550,79	247257 ––– 129132	53988 ––– 12167	64137 ––– –	131408 ––– 30293	408958

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

15	83	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	12,2	20853,44	2444,02	254412	29817	166083	60666	340284
						4796,07	550,82	58512	6720	–	25206	
16	84	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	148,47	3803,58	254,16	564718	37735	282187	235684	864434
						1648,79	58,11	244796	8628	–	64032	
		5.2 Монолитные перемычки										
17	87	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство перемычек НР = 91 %	м3	0,27	39440,74	4433,33	10649	1197	5296	4009	15831
						15392,59	925,93	4156	250	–	1173	
		5.3 Монолитные сердечники										
18	90	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Мс-1) 36шт НР = 91 % К=36,000;	м3	5,04	34129,56	6248,02	172013	31490	77729	63578	254438
						12459,13	1403,17	62794	7072	–	18847	
19	93	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Мс-2) 6шт НР = 91 % К=6,000;	м3	0,84	34129,76	6248,81	28669	5249	12954	10596	42406
						12459,52	1402,38	10466	1178	–	3141	

www.hamrick.com
Купить VueScan сейчас!
Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

20	96	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Мс-3) 16шт НР = 91 % К=16,000;	м3	0,8	34128,75 / 12458,75	6248,75 / 1403,75	27303 / 9967	4999 / 1123	12337 / –	10092 / 2992	40387
21	101	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Мс-3.1) 9шт НР = 91 % К=9,000;	м3	0,36	34127,78 / 12458,33	6244,44 / 1402,78	12286 / 4485	2248 / 505	5553 / –	4541 / 1346	18173

Раздел 7 Парапет

22	114	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	20,24	11193,18 / 5845,7	2444,02 / 550,79	226550 / 118317	49467 / 11148	58766 / –	120402 / 27756	374708
23	117	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство Вс-1(4шт), Вс-2(5шт), Вс-3(18шт) НР = 91 %	м3	2,01	34129,85	6248,26	68601	12559	30999	25354	101471

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

						12459,2	1402,49	25043	2819	–	7516	
24	120	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство перемычек МП-8 НР = 91 % К=4,000;	м3	0,36	39444,44	4436,11	14200	1597	7062	5346	21110
						15391,67	927,78	5541	334	–	1564	
25	123	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	1,63	29890,18	4797,55	48721	7820	24186	16695	70649
						10254,6	1000,61	16715	1631	–	5233	
		Раздел 8 Кровля										
		8.1 Устройство кровли										
26	126	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная из рубероида. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	211,8	339,28	12,94	71859	2740	51510	16820	95773
						83,14	3,18	17609	674	–	7094	
27	127	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная из пленки. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	236	92,75	9,61	21888	2267	–	18743	43881
						83,14	3,19	19621	752	–	3250	
28	128	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	236	104		24544		24544	–	26508
						–		–		–	1964	

www.hamrick.com
Купите VueScan сейчас!

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

29	129	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	211,8	917,57	54,09	194341	11457	67142	108940	327543
						546,47	12,61	115742	2671	–	24262	
30	130	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 К=0,150;	м3	32,7231	22752		744516		744516	–	804077
						–		–		–	59561	
31	131	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	211,8	580,08	103,03	122860	21822	51372	50898	187659
						234,49	26,71	49666	5658	–	13901	
32	132	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=35,000;	м2 стяжки	7413	14,26	1,52	105739	11288	88013	8741	123638
						0,87	0,41	6438	3063	–	9158	

www.hamrick.com
Купите VueScan сейчас!
Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

33	133	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,29	19613,79	1172,41	5688	340	3710	1562	7830
						5648,28	272,41	1638	79	–	580	
34	134	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	8,45	96454,56	1432,31	815041	12103	598452	188585	1083916
						24199,53	597,99	204486	5053	–	80290	
35	135	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	8,45	8866,86	58,22	74925	492	66689	7170	88663
						916,45	26,39	7744	223	–	6568	
36	136	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,4534	861063,08	1332,16	390406	604	276149	103665	533597
						250668,28	584,47	113653	265	–	39526	
37	137	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,04028	589175,77	2284,01	23732	92	9426	12972	39640
						352879,84	1017,87	14214	41	–	2936	
38	138	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	236	6417,3	100,92	1514482	23816	1016483	442449	2113485
						2009,25	28,56	474183	6740	–	156554	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

39	139	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	236	308,89	2,7	72898	638	64061	7639	86980
						34,74	1,22	8199	289	–	6443	
40	140	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	21,43	2997,11	14,14	64228	303	39908	22169	93309
						1120,72	3,73	24017	80	–	6912	
41	141	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (снегодержатели) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	5,4	1161,3	14,07	6271	76	143	5586	12806
						1120,74	3,7	6052	20	–	949	
42	142	2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18	950		17100		17100	–	18468
						–				–	1368	
43	143	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	1	17991	858	17991	858	10123	6639	26600
						7010	367	7010	367		1970	
44	144	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия профилированным листом НР = 92 %	м2 кровли	6	4212	101	25272	606	14232	9757	37831
						1739	28,5	10434	171	–	2802	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

45	145	1110-0102-0401										
		Установка решеток слуховых окон НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0304	95921,05	1052,63	2916	32	2123	698	3903
					25032,89	493,42	761	15	–	289	
46	146	2109-0404-0603										
		Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	1	491		491		491	–	530
					–		–		–	39	
47	147	2109-0404-0201										
		Навесы (прим.)	шт.	2	490		980		980	–	1058
					–		–		–	78	
48	148	1112-0101-1201										
		Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	55	103,16	24,15	5674	1328	384	3977	10423
					72,04	6,56	3962	361	–	772	
49	149	2106-0510-0101										
		Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,1427	651630		92988		92988	–	100427
					–		–		–	7439	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

50	150	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	4,06	91,38	2,46	371	10	174	130	541
						46,06	0,49	187	2	–	40	
51	151	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000	м2	4,06	81,03	1,72	329	7	213	77	438
						26,85	0,49	109	2	–	32	
52	152	1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство НР = 92 %	м желобов	56,65	1369,41	150,34	77577	8517	20072	47594	135185
						864,75	48,46	48988	2745	–	10014	
53	153	2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	56,65	1669		94549		94549	–	102113
						–		–		–	7564	
54	154	2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1895		3790		3790	–	4093
						–		–		–	303	

www.hamrick.com
Купите Vuescan сейчас!

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

55	155	2110-0302-0111	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	2199	17592	17592	–	18999
						–	–	–	1407	
56	156	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	12	2336	28032	28032	–	30275
						–	–	–	2243	
57	157	2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	20	1038	20760	20760	–	22421
						–	–	–	1661	
58	158	2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	95	708	67260	67260	–	72641
						–	–	–	5381	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

59	159	2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	2018		4036		4036	–	4359
						–		–		–	323	
60	160	2110-0302-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	842		1684		1684	–	1819
						–		–		–	135	
		Раздел 9 Лестница Л-1 (1,2 этаж)										
61	161	1109-0304-0101	Монтаж косоуров и металлоконструкций НР = 69 %	т конструкций	0,60458	73972,01	26790,5	44722	16197	5217	19699	69575
						38552,38	8668,83	23308	5241	–	5154	
62	166	1106-0801-0101	Устройство Плм-1 (1шт) НР = 91 %	м3	0,31	33751,61	1854,84	10463	575	6952	2795	14319
						9470,97	435,48	2936	135	–	1061	
63	169	1106-0801-0101	Устройство Слм-1 (21шт) НР = 91 % К=21,000;	м3	1,05	31857,14	1852,38	33450	1945	21561	9464	46347
						9470,48	434,29	9944	456	–	3433	
64	173	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	20,3	81,18	1,67	1648	34	1067	382	2192
						26,95	0,3	547	6	–	162	

www.hamrick.com
Купите Vuescan сейчас!
Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

65	175	2106-0208-0702									
		Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	9,1	10652		96933		96933	–	104688
					–		–		–	7755	
		Раздел 10 Проемы									
		10.1 Окна									
66	176	1110-0501-0108									
		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	94,176	2410,54	174,89	227015	16470	95082	111221	365295
					1226,03	86,18	115463	8116	–	27059	
67	178	1110-0501-0401									
		Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	50,4	1094,21	5,02	55148	253	42581	11197	71653
					244,33	2,52	12314	127	–	5308	
		Раздел 11 Полы 1 этажа									
		11.1 Тип 1									

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

68	208 1111-0101-0102										
		Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	107,44	223,72	31,59	24037	3394	12500	8878	35548
					75,79	12,12	8143	1302	–	2633	
69	209 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	5,372	17204,21	8,19	92421	44	71595	19535	120912
					3868,58	–	20782	–	–	8956	
70	210 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,025;	м3 изоляции	2,586	15932,61	1625,09	42795	4365	27776	11477	58614
					3966,49	579,3	10654	1556	–	4342	
71	211 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	107,44	655,77	29,37	70456	3156	28975	37504	116597
					356,71	14,64	38325	1573	–	8637	
72	212 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-107,44	76,56	4,99	-8226	-536	-7216	-690	-9629
					4,41	2,42	-474	-260	–	-713	

11.2 Тип 2

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

73	215	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	76,74	223,74 75,8	31,6 12,12	17170 5817	2425 930	8928 –	6342 1881	25393
74	216	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	3,837	17204,07 3868,65	8,08 –	66012 14844	31 –	51137 –	13953 6397	86362
75	217	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,025;	м3 изоляции	1,9185	15932,76 3966,12	1625,75 579,1	30567 7609	3119 1111	19839 –	8197 3101	41865
76	218	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	76,74	655,76 356,71	29,36 14,65	50323 27374	2253 1124	20696 –	26788 6169	83280

11.3 Тип 3

77	221	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	22,93	223,68 75,8	31,57 12,08	5129 1738	724 277	2667 –	1894 562	7585
78	222	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	1,1465	17203,66 3868,29	7,85 –	19724 4435	9 –	15280 –	4169 1911	25804

Купите VueScan сейчас! www.hamrick.com

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

79	223	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,025;	м3 изоляции	0,57325	15933,71 / 3966,86	1625,82 / 579,15	9134 / 2274	932 / 332	5928 / –	2450 / 927	12511
80	224	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	22,93	1520,54 / 698,04	91,8 / 12,6	34866 / 16006	2105 / 289	16755 / –	15317 / 4015	54198
81	225	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	22,93	938,25 / 421,19	45,22 / 7,2	21514 / 9658	1037 / 165	10819 / –	9234 / 2460	33208
82	226	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	22,93	655,73 / 356,69	29,35 / 14,65	15036 / 8179	673 / 336	6184 / –	8004 / 1843	24883
83	227	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-22,93	76,58	5,02	-1756	-115	-1540	-148	-2056

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

						4,4	2,44	-101	-56	–	-152	
		11.4 Тип 4										
84	230	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	24,3	655,76	29,34	15935	713	6554	8483	26371
						356,71	14,65	8668	356	–	1953	
		Раздел 12 Полы 2 этажа.										
		12.1 Тип 5										
85	233	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	1,845	17204,88	8,13	31743	15	24590	6710	41529
						3868,83	–	7138	–	–	3076	
86	234	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	36,9	655,77	29,38	24198	1084	9951	12881	40045
						356,72	14,63	13163	540	–	2966	
87	235	1111-0101-1101	Выравнивающая стяжка цементная толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	36,9	655,77	29,38	24198	1084	9951	12881	40045
						356,72	14,63	13163	540	–	2966	
		12.2 Тип 6										
88	238	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	6,395	17204,22	8,13	110021	52	85229	23256	143939

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

						3868,65	–	740	–	–	10662	
89	239	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	127,9	655,76	29,37	83872	3756	34493	44646	138799
						356,71	14,64	45623	1873	–	10281	
90	240	1111-0101-1101	Выравнивающая стяжка цементная толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	127,9	624,55	29,37	79880	3756	30501	44646	134488
						356,71	14,64	45623	1873	–	9962	
91	241	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	127,9	68,76	4,99	8795	638	7593	822	10386
						4,41	2,42	564	310	–	769	
		12.3 Тип 7										
92	244	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,050;	м3 изоляции	0,4335	15933,1	1626,3	6907	705	4483	1852	9460
						3965,4	579,01	1719	251	–	701	
93	245	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	8,67	655,71	29,3	5685	254	2338	3027	9409
						356,75	14,65	3093	127	–	697	

www.hamrick.com
Купите VueScan сейчас!

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

94	246	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	8,67	1520,53	91,81	13183	796	6335	5791	20492
						698,04	12,57	6052	109	–	1518	
95	247	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	8,67	938,18	45,21	8134	392	4090	3491	12555
						421,22	7,15	3652	62	–	930	
96	248	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	8,67	655,71	29,3	5685	254	2338	3027	9409
						356,75	14,65	3093	127	–	697	

Раздел 13 Отделочные работы

13.1 Внутренняя отделка

97	252	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	397,1	654,98	6,57	260091	2610	39294	175649	470599
						549,45	3,46	218187	1374	–	34859	

www.hamrick.com
Купите Vuescan сейчас!
Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

98	253	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	304,6	842,62	4,85	256662	1476	85590	136062	424142
						556,78	1,58	169596	482	–	31418	
99	257	2203-0301-0201	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	92,5	4798		443815		443815	–	479320
						–		–		–	35505	
100	258	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	840,72584	1382,98	81,67	1162706	68659	264116	706907	2019182
						987,16	63,88	829931	53703	–	149569	
101	259	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	863,93	1442,59	12,18	1246297	10520	582319	525492	1913532
						756,38	3,94	653458	3407	–	141743	

www.hamrick.com
Купите Vuescan сейчас!
Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

102	262	1115-0203-0501	Ригели и колоны. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	61,28	533,57 / 443,26	5,48 / 2,89	32697 / 27163	336 / 177	5198 / –	21872 / 4366	58935
103	263	1115-0206-0204	Ригели и колоны. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	61,28	1442,59 / 756,38	12,17 / 3,95	88402 / 46351	746 / 242	41305 / –	37274 / 10054	135730
104	266	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	121,06	999,99 / 716,55	60,23 / 49,93	121059 / 86746	7291 / 6044	27022 / –	74232 / 15623	210914

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

105	268	1110-0404-0201	Обшивка колонн по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов. (Воздуховоды) НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	15,69	1684,19	14,85	26425	233	16032	9230	38507
						647,55	6,05	10160	95	–	2852	
106	269	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,69	533,59	5,48	8372	86	1331	5600	15090
						443,28	2,87	6955	45	–	1118	
107	273	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (Лестничные марши) НР = 90 %	м2 потолка	17,82	2415,88	14,37	43051	256	20733	19948	68039
						1238,05	5,72	22062	102	–	5040	

www.hamrick.com
Купите Vuescan сейчас!
Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

108	274	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,82	654,94	6,57	11671	117	1763	7882	21117
						549,44	3,48	9791	62	–	1564	
109	275	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	17,82	842,65	4,88	15016	87	5007	7960	24814
						556,79	1,57	9922	28	–	1838	
110	278	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,97	3003,11	45,14	138053	2075	28101	87175	243246
						2346,68	23,75	107877	1092	–	18018	
111	279	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 0	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,97	264,11	45,38	12141	2086	10055	–	13112
						–	38,59	–	1774	–	971	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Раздел 14 Разные работы

14.2 Отсыпка по периметру здания из керамзитового гравия

112	298	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	12,6	15932,78	1625,32	200753	20479	130298	53839	274959
						3966,35	579,37	49976	7300	–	20367	

14.3 Отмостка

113	299	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,060;	м3 подстилающего слоя	3,1236	8497,89	1736,78	26544	5425	10422	12279	41929
						3424,57	757,46	10697	2366	–	3106	
114	300	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	52,06	1419,34	100,12	73891	5212	66270	4386	84539
						46,27	31,73	2409	1652	–	6262	

14.4 Люк выхода на чердак, лестница выхода на чердак (2 шт)

115	303	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943- 92 К=2,000;	м2	2,4	31531,86		75676		75676	–	81730
						–		–		–	6054	

Раздел 15 Входные группы

Ознакомительный экземпляр

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

15.1 Входная группа №1

116	307	1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием НР = 94 %	м2 площади уплотнения	22,72	266,11	31,6	6046	718	3606	1877	8557
						75,79	12,1	1722	275	–	634	
117	308	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	11	15216,18	1707,55	167378	18783	125892	24685	207428
						2063,91	402,09	22703	4423	–	15365	
118	309	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11813	249044		29420		29420	–	31774
						–		–		–	2354	
119	310	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17051	214736		36615		36615	–	39544
						–		–		–	2929	
120	311	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,05562	683818,77	1330,46	38034	74	33876	3746	45122
						73426,82	575,33	4084	32	–	3342	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

121	312 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	17,96	879,84	21,33	15802	383	10256	4847	22301
					287,47	2,73	5163	49	–	1652	
122	313 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,3392	25722,29	11568,4	8725	3924	716	3596	13307
					12043,04	3322,52	4085	1127	–	986	
123	314 2106-0209-0201	Стоимость стоек	т	0,3392	589423		199932		199932	–	215927
					–		–		–	15995	
124	315 1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	т конструкций	0,6774	57917,04	25155	39233	17040	2827	16830	60548
					28588,72	7418,07	19366	5025	–	4485	
125	316 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,6774	589423		399275		399275	–	431217
					–		–		–	31942	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

126	317	1109-0601-0102	Монтаж металлоконструкций кровли НР = 69 %	т конструкций	1,31217	60271,92	2693,25	79087	3534	5050	49098	138440
						53730,08	497,65	70503	653	–	10255	
127	318	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,31217	589423		773423		773423	–	835297
						–		–		–	61874	
128	319	2107-0510-0902	Нащельник окрашенный, размер 40х13 мм	м	7	398		2786		2786	–	3009
						–		–		–	223	
129	320	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	64,67	81,2	1,67	5251	108	3399	1216	6984
						26,97	0,28	1744	18	–	517	
130	324	2202-0201-0206	Металлосайдинг (примин)	м2	41,61	2009		83594		83594	–	90282
						–		–		–	6688	
131	327	2106-0901-1601	Панели фасадные алюминиевые	м2	22,67	9330		211511		211511	–	228432
						–		–		–	16921	
132	329	2110-0302-0302	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм К=2,000;	м	5,8	739		4286		4286	–	4629
						–		–		–	343	

www.hamrick.com
Купите VueScan сейчас!

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

133	331	2104-0509-0101 Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от B22,5 до B27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	42,87	1304 / –		55902 / –		55902 / –	– / 4472	60374
134	333	2103-0302-0601 Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	14,54	2038 / –		29633 / –		29633 / –	– / 2371	32004
135	335	2106-0208-0702 Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм K=2,000;	м	20,8	10652 / –		221562 / –		221562 / –	– / 17725	239287

15.2 Входная группа №2

136	336	1111-0101-0101 Грунт. Уплотнение гравием HP = 94 %	м2 площади уплотнения	7,78	266,07 / 75,84	31,62 / 12,08	2070 / 590	246 / 94	1234 / –	643 / 217	2930
137	337	1106-0101-0115 Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство HP = 91 %	м3	5,27	15216,32 / 2063,95	1707,59 / 402,28	80190 / 10877	8999 / 2120	60314 / –	11827 / 7361	99378

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

138	338	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05396	249044 –		13438 –		13438 –	– 1075	14513
139	339	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0625	214736 –		13421 –		13421 –	– 1074	14495
140	340	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,06489	683834,18 73431,96	1340,73 585,61	44374 4765	87 38	39522 –	4371 3900	52645
141	341	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	10,46	880,02 287,48	21,41 2,77	9205 3007	224 29	5974 –	2823 962	12990

Купите VueScan сейчас! www.hamrick.com

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

142	342	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,37255	25717,35	11568,92	9581	4310	784	3950	14613
						12044,02	3323,04	4487	1238	–	1082	
143	343	2106-0209-0201	Стоимость стоек	т	0,37255	589423		219590		219590	–	237157
						–		–		–	17567	
144	344	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	т конструкций	0,20265	57927,46	25156,67	11739	5098	847	5034	18115
						28591,17	7411,79	5794	1502	–	1342	
145	345	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,20265	589423		119447		119447	–	129003
						–		–		–	9556	
146	346	1109-0601-0102	Монтаж металлоконструкций кровли НР = 69 %	т конструкций	0,79395	60270,8	2691,61	47852	2137	3056	29707	83764
						53730,08	497,51	42659	395	–	6205	
147	347	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,79395	589423		467972		467972	–	505410
						–		–		–	37438	
148	348	2107-0510-0902	Нащельник окрашенный, размер 40х13 мм	м	6,44	398		2563		2563	–	2768

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

					–	–	–	205	
149	353 2202-0201-0206	Металлосайдинг (примин)	м2	16,78	2009 / –	33711 / –	33711 / –	– / 2697	36408
150	356 2106-0901-1601	Панели фасадные алюминиевые	м2	10,4	9330 / –	97032 / –	97032 / –	– / 7763	104795
151	358 2110-0302-0302	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	2,9	739 / –	2143 / –	2143 / –	– / 171	2314
152	360 2104-0509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	12,51	1304 / –	16313 / –	16313 / –	– / 1305	17618
153	362 2103-0302-0601	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	6,84	2038 / –	13940 / –	13940 / –	– / 1115	15055
154	364 2106-0208-0702	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	2,5	10652 / –	26630 / –	26630 / –	– / 2130	28760

15.3 Входная группа №3

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

155	365 1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием НР = 94 %	м2 площади уплотнения	2,58	265,89 75,97	31,4 12,02	686 196	81 31	409 –	213 72	971
156	366 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	3,79	15216,09 2063,85	1707,65 402,11	57669 7822	6472 1524	43375 –	8505 5294	71468
157	367 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03285	249044 –		8181 –		8181 –	– 654	8835
158	368 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,067	214736 –		14387 –		14387 –	– 1151	15538
159	369 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,03708	683818,77 73435,81	1321,47 593,31	25356 2723	49 22	22584 –	2498 2228	30082

Купите VueScan
www.hamrick.com
Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

160	370	1108-0101-0307 Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	8,24	879,98 / 287,5	21,36 / 2,79	7251 / 2369	176 / 23	4706 / –	2225 / 758	10234
161	371	1109-0301-0201 Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,22204	25720,59 / 12042,88	11569,99 / 3319,22	5711 / 2674	2569 / 737	468 / –	2354 / 645	8710
162	372	2106-0209-0201 Стоимость стоек	т	0,22204	589423 / –		130875 / –		130875 / –	– / 10470	141345
163	373	1109-0302-0101 Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	т конструкций	0,14817	57933,45 / 28588,78	25153,54 / 7423,9	8584 / 4236	3727 / 1100	621 / –	3682 / 981	13247
164	374	2106-0209-0201 Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,14817	589423 / –		87335 / –		87335 / –	– / 6987	94322

Купите VueScan сейчас! www.hamrick.com

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм К=2,000;	м	6,2	10652	66042	66042	–	71325
			–	–	–	5283	

Итого	**24 970 125**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 478 680
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	848 581
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	264 217
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 822 589
- накладные расходы, тенге	4 970 641
в т.ч. зарплата, тенге	447 358
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 849 634
Всего	**24 970 125**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	374 552
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	342 153
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**513 737**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**26 200 567**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049)	**27 484 395**
НДС (12 %)	3 298 127
Итого	**30 782 522**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	**27 704 270**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"

Руководитель _____ Салгараев А.Т.

Технадзор: ТОО "Saulet Trans Servis"

Эксперт: _____ Сванов Т.С.

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Авторский надзор ТОО "ARC LTD"

Инженер _____ Абдырахманов С.Н.

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11-адмэ
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания в г.Текели
(наименование, адрес)

Объект : Административное здание
(наименование)

Договор подряда (контракт) №23 от 13.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ №9

за сентябрь 2021 года
на Отопление и вентиляция

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	Материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Отопление											
1	3	2304-0902-0903	Краны шаровые стальные 11с67п цельносварные фланцевые BREEZE, T от -30 °C до 200 °C, PN 25, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8116		16232		16232	1299	17531	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

2	4	2304-0905-3301	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4296	8592	8592	–	9279
						–	–	–	687	
3	6	2304-1009-0703	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	22414	44828	44828	–	48414
						–	–	–	3586	
4	8	2305-1207-1922	Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С, типа Danfoss	шт.	31	5521	171151	171151	–	184843
						–	–	–	13692	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

5	10 2305-1314-0302	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 120 °C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	31	5374 / –	166594 / –	166594 / –	– / 13328	179922
6	11 2305-1314-0214	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления, модели TVE 34, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110 °C, PN 10, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	31	6705 / –	207855 / –	207855 / –	– / 16628	224483
7	22 2111-0403-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °C до +105 °C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	7,7	341	2626	2626	–	2836

Купите VueScan сейчас! www.hamrick.com

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

8	23 2111-0403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	5,5	455 –	2503 –	2503 –	–	2703 210
9	24 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,3	537 –	1235 –	1235 –	–	1334 99
	1.1 Отопление лестничной клетки								
10	27 2304-0902-0902	Краны шаровые стальные 11с67п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30 °С до 200 °С, PN 25, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6406 –	12812 –	12812 –	–	13837 1025

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

11	28 2304-0905-3301	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, T от 0 °C до +110 °C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4296	8592	8592	–	9279
					–	–	–	687	
12	30 2305-1207-1922	Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой M 30 x 1,5, диапазон регулирования от 5 °C до 26 °C, типа Danfoss	шт.	1	5521	5521	5521	–	5963
					–	–	–	442	
13	32 2305-1314-0302	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 120 °C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	1	5374	5374	5374	–	5804
					–	–	–	430	

www.hamrick.com
Купите VueScan сейчас!
Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

14	33 2305-1314-0214	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления, модели TVE 34, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110 °C, PN 10, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	1	6705	6705	6705	–	7241
					–	–	–	536	
15	42 2111-0403-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °C до +105 °C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	2,2	341	750	750	–	810
					–	–	–	60	
16	43 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,3	537	161	161	–	174
					–	–	–	13	

1.2 Тепловой узел

www.hamrick.com
Купите VueScan сейчас!
Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

17	45 5104-0201-0101(об)	Пункт блочный тепловой модели БТП 768/19 ПЕ, с зависимым отоплением мощностью от 90 кВт до 120 кВт, типа ЭнКо	шт.	1	1754051 / –	1754051 / –	– / 1754051	– / –	1754051
18	46 2307-0502-0205	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 28,98 м3/ч, на один расходомер, DN 32 типа Взлет	комплект	1	238658 / –	238658 / –	238658 / –	– / 19093	257751
19	50 2111-0403-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °C до +105 °C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 K=1,100;	м	3,3	254 / –	838 / –	838 / –	– / 67	905

Купите VueScan
www.hamrick.com

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

20	51 2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	5,5	401 –	2206 –	2206 –	– 176	2382
21	52 2111-0403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	1,1	455 –	501 –	501 –	– 40	541

Раздел 2 Теплоснабжение системы П1

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

22	56 2304-0902-0903	Краны шаровые стальные 11с67п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30 °С до 200 °С, PN 25, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8116 –		16232 –	16232 –	– 1299	17531
23	57 2304-0905-3302	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5274 –		10548 –	10548 –	– 844	11392
24	63 2111-0403-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	0,66	341 –		225 –	225 –	– 18	243

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

25	64 2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	7,7	401	3088	3088	–	3335
					–	–	–	247	
	Раздел 3 Вентиляция								
	3.1 П1								
26	68 2305-0308-0881	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 500 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	68561	68561	68561	–	74046
					–	–	–	5485	
27	76 2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	24,6	655	16113	16113	–	17402

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

28	79 2113-0401-0309	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-3-50	т	0,05	587418	29371	29371	–	31721
					–	–	–	1289	
29	82 2305-0308-0838	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	61537	61537	61537	–	66460
					–	–	–	2350	
	3.2 В-1; В-4								
30	84 2305-0401-0113	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	8	27876	223008	223008	–	240849
					–	–	–	4923	
31	90 2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5,4	655	3537	3537	–	3820
					–	–	–	17841	
	3.3 ВЕ-1; ВЕ-3								

www.hamrick.com
Купите VueScan сейчас!

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	9,5	655 –	6223 –	6223 –	– 498	6721

Итого	**3 203 603**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 342 177
- оборудование, тенге	1 754 051
- сметная прибыль (8 %), тенге	107 375
Всего	**3 203 603**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	21 743
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	19 862
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**29 823**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**3 275 031**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049)	**3 435 508**
НДС (12 %)	412 261
Итого	**3 847 769**
Итого к оплате с К=0,9	**3 462 992**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"

Руководитель _____ Салтараев А.Т.

Технадзор: ТОО "Saulet Trans Servis"

Эксперт: _____ Сванов Т.С.

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Авторский надзор: ТОО "ARC STD"

Инженер _____ Абдырахманов С.Н.

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11-адмэ
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания в г.Текели
(наименование, адрес)

Объект : Административное здание
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 13.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ №10

за сентябрь 2021 года
на Водоснабжение и канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Водопровод холодной воды -В1-											
1	10	2304-0501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	15	807		12105		12105	–	13073	
						–		–		–	968		

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

2	11 2304-0501-0202	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	996	1992	1992	–	2151
					–	–	–	159	
3	12 2304-0501-0203	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1428	1428	1428	–	1542
					–	–	–	114	
4	15 2111-0403-4305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	1,65	4107	6777	6777	–	7319
					–	–	–	542	

Раздел 2 Горячее водоснабжение

www.hamrick.com
Купите VueScan сейчас!
Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

5	24 2111-0403-4305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 K=1,100;	м	3,3	4107 / –	13553 / –	13553 / –	– / 1084	14637
		Раздел 3 Канализация							
6	30 2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	116 / –	116 / –	116 / –	– / 9	125
7	31 2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	386 / –	2316 / –	2316 / –	– / 185	2501

Купите VueScan сейчас! www.hamrick.com

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

8	32 2302-0403-0603	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	201 / –	402 / –	402 / –	– / 32	434
9	33 2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 60° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	8	461 / –	3688 / –	3688 / –	– / 295	3983
10	34 2302-0302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	444 / –	7548 / –	7548 / –	– / 604	8152
11	35 2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1932 / –	1932 / –	1932 / –	– / 155	2087
12	36 2302-0302-1010	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	44	1723 / –	75812 / –	75812 / –	– / 6065	81877

Купите VueScan сейчас!
www.hamrick.com

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

13	37	2302-0302-1010	Отвод полиэтиленовый литой 150° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1723 / –	13784 / –	13784 / –	– / 1103	14887
14	38	2302-0403-1405	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	231 / –	1848 / –	1848 / –	– / 148	1996
15	39	2302-0601-1005	Крестовина канализационная ПВХ 90° переходной с уплотнительной резинкой, DN 110x50	шт.	1	447 / –	447 / –	447 / –	– / 36	483
16	40	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	546 / –	1092 / –	1092 / –	– / 87	1179
17	41	2302-0601-0803	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	546 / –	1092 / –	1092 / –	– / 87	1179

Купите VueScan
www.hamrick.com
Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

18	47 2111-0403-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	1,65	1395 –	2302 –	2302 –	– 184	2486
	Раздел 4 Санитарно-технические приборы								
19	50 2303-0102-3207	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	8	7615 –	60920 –	60920 –	– 4874	65794
20	52 2303-0102-3321	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	8	3772	30176	30176	–	32590

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

21	53 2303-0102-1301				–	–	–	2414	
		Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	8	899	7192	7192	–	7767
22	55 2303-0102-0301				–	–	–	575	
		Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	6	17046	102276	102276	–	110458
23	57 2303-0102-0205				–	–	–	8182	
		Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	7752	7752	7752	–	8372
24	59 2303-0102-3333				–	–	–	620	
		Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	7196	7196	7196	–	7772

www.hamrick.com
Купите Vuescan сейчас!

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

25	60 2303-0102-1306 Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	1	– 813 –	– 813 –	– 813 –	576 – 65	878

Итого	**393 722**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	364 559
- сметная прибыль (8 %), тенге	29 163
Всего	**393 722**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	5 906
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	5 395
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 100**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**413 123**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Инф = 1,049)	**433 366**
НДС (12 %)	52 004
Итого	**485 370**
Итого к оплате с К=0,9	**436 833**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"

Руководитель ____________ Салгараев А.Т.

Технадзор: ТОО "Saulet Trans Servis"

Эксперт: ____________ Оваков Т.С.

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор: ТОО ____________ Ахман С.К.

Авторский надзор: ТОО "ARC LTD"

Инженер ____________ Абдырахманов С.Н.

купи сейчас! www.hamrick.com

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11-адмэ
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания в г. Текели
(наименование, адрес)

Объект : Административное здание
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 13.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ №11
за сентябрь 2021 года
на Электрооборудование и освещение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Электромонтажные работы											
		1.1 Силовое электрооборудование											
1	1	1308-0306-0308	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	79510	125	79510	125	26475	38095	127013	
						52910	–	52910	–	–	9408		

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

2	3	1308-0304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу НР = 72 %	шт.	1	21213 4290	2885 1003	21213 4290	2885 1003	14038 –	3811 2002	27026
3	5	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	4	3491,5 2860	95,25 33,5	13966 11440	381 134	2145 –	8333 1784	24083
4	8	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	4612,33 2712	122,33 33,33	13837 8136	367 100	5334 –	5930 1581	21348
5	10	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	36	2435,58 1356	26,36 –	87681 48816	949 –	37916 –	35148 9826	132655
6	16	1308-0304-0304	Шкаф управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4360	1427	4360	1427	73	2446	7350

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

						2860	537	2860	537	–	544	
7	18	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4612	123	4612	123	1777	1977	7116
						2712	34	2712	34	–	527	
8	21	1308-0303-1201	Пост управления кнопочный общего назначения, количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	1	5288	4	5288	4	2572	1953	7820
						2712	–	2712	–	–	579	
9	23	1308-0304-0304	Щит управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4360	1427	4360	1427	73	2446	7350
						2860	537	2860	537	–	544	
			1.2 Электроустановочные материалы									
			1.3 Кабельные изделия									
10	35	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	687	333,69	151,61	229246	104157	30489	91672	346591
						137,7	47,63	94600	32722	–	25673	
			1.4 Материалы									

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

11	44	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	538	393,29 293,48	16,27 3,68	211592 157892	8755 1979	44945 –	115107 26136	352835
12	47	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	59	507,54 386,86	36,68 11,03	29945 22825	2164 651	4956 –	16903 3748	50596
			1.5 Заземление									
			Раздел 2 Электрическое освещение									
			2.1 Электрооборудование									
13	57	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	4	3491,5 2860	95,25 33,5	13966 11440	381 134	2145	8333 1784	24083

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

14	60 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	4611,5 / 2712	122 / 33,5	9223 / 5424	244 / 67	3555 / –	3954 / 1054	14231
15	62 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	30	2435,5 / 1356	26,33	73065 / 40680	790 / –	31595 / –	29290 / 8188	110543
		2.2 Электрическое освещение									
16	68 2307-0106-0118	Светильник потолочный для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем модель ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, световой поток 2500 лм, цветовая температура 6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	9	3594 / –		32346 / –		32346 / –	– / 2588	34934

Купите VueScan сейчас! www.hamrick.com

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

17	69 2307-0106-0829	Светильники офисные потолочные светодиодные марки СПС-12-220Д, мощность 12 Вт, световой поток 1220 лм, цветовая температура 4200 К, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	4020 –	8040 –	8040 –	– 643	8683
18	70 2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	3286 –	6572 –	6572 –	– 526	7098
19	71 2307-0104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,2	795 –	159 –	159 –	– 13	172
		2.3 Эл.установочные материалы							
20	75 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	20	303	6060	6060	–	6545

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

21	77 2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	220 –	1760 –	1760 –	– 485	1901
22	78 2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	445 –	2225 –	2225 –	– 178	2403
23	80 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	324 –	2592 –	2592 –	– 207	2799

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

24	82	2307-0218-1603	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	237 / –	948 / –	948 / –	– / 76	1024
25	83	2307-0218-1704	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	498 / –	498 / –	498 / –	– / 40	538
26	85	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	15	419 / –	6285 / –	6285 / –	– / 503	6788

www.hamrick.com
Купите VueScan сейчас!

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

27	87 2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	20	302 – –	6040 – –	6040 – 483	–	6523
28	89 2307-0202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм x 35 мм	шт.	46	309 – –	14214 – –	14214 – 1137	–	15351
29	90 2307-0202-0501	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм x 50 мм x 20 мм, типа ИЭК	шт.	43	169 – –	7267 – –	7267 – 581	–	7848

2.4 Кабельные изделия

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

30	91 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	910	333,69 / 137,7	151,61 / 47,63	303662 / 125307	137968 / 43345	40387 / –	121429 / 34007	459098
		2.5 Материалы									
31	94 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	830	393,29 / 293,48	16,27 / 3,68	326434 / 243588	13507 / 3053	69339 / –	177582 / 40321	544337
32	99 2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	20,1081	56 / –		1126 / –		1126 / –	– / 90	1216

Итого	**2 367 898**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	838 492
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	275 654
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	84 296
- материалы, изделия и конструкции, тенге	413 946
- накладные расходы, тенге	664 409
в т.ч. зарплата, тенге	59 797
- сметная прибыль (8 %), тенге	175 397
Всего	**2 367 898**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	35 518
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	32 446

Купите VueScan сейчас! www.hamrick.com
Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**48 717**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**2 484 579**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049)	**2 606 323**
НДС (12 %)	312 759
Итого	**2 919 082**
Итого к оплате с К=0,9	**2 627 174**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"

Руководитель _____ Салгараев А.Т.

Технадзор: ТОО "Saulet Trans Servis"

Эксперт: _____ Сванов Т.К.

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор: _____ Ахман С.К.

Авторский надзор: ТОО "ARC LTD"

Инженер: _____ Абдырахманов С.Н.

www.hamrick.com
Kyrrite Vuescan Sanyaq

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11-адмэ
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания в г.Текели
(наименование, адрес)

Объект : Административное здание
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 13.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ №12

за сентябрь 2021 года
на Оборудование для МГН

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	17	5900-0000-0000(пл)ТОО "Жаркын тау"	Мобильный гусеничный подъемник БАРС-УГП 130	шт	1	1084285 –		1084285 –		– 1084285	–	1084285	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Итого	1 084 285
в том числе	
- оборудование, тенге	1 084 285
Всего	**1 084 285**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	1 084 285
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049)	1 137 415
НДС (12 %)	136 490
Итого	1 273 905
Итого к оплате с К=0,9	1 146 515

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"

Руководитель _____ Салгараев А.Т.

Технадзор: ТОО "Saulet Trans Servis"

Эксперт: _____ Сванов Т.С.

Директор: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор: _____ Ахман С.К.

Авторский надзор: ТОО "ARC LTD"

Инженер: _____ Абдырахманов С.Н.

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11-адмэ
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания в г.Текели
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 13.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ №13

за сентябрь 2021 года
на Электроснабжение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Силовое электрооборудование

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

1	1 1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	1	36799 16988	9187 3342	36799 16988	9187 3342	10624 –	16264 4245	57308
2	4 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	26998 17901	7278 2676	26998 17901	7278 2676	1819 –	14815 3345	45158
3	6 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2281,5 1007,5	1274 476	4563 2015	2548 952	– –	3501 645	8709
4	7 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,54744	23614 –		12927 –		12927 –	1034	13961
5	8 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,7	3878,82 824,71	1029,41 421,18	6594 1402	1750 716	3442 –	1970 685	9249

Образец для ознакомления

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

6	9 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	33	456,88	18,97	15077	626	7407	5183	21881
					213,45	4,7	7044	155	–	1621	
7	10 1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	24	6359,38	307,58	152625	7382	113227	24785	191603
					1334	100,29	32016	2407	–	14193	
8	11 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	36	578,36	26,19	20821	943	13155	5031	27920
					186,75	7,36	6723	265	–	2068	
9	12 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	9,9	205,96	194,85	2039	1929	–	430	2667
					11,11	49,19	110	487	–	198	

www.hamrick.com
Купите Vuescan сейчас!

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

10	13 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9,9	18,59 –	18,59 7,47	184 –	184 74	– –	53 19	256
11	14 1308-0101-2501	Дизель генераторная установка. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	84941 37179	43141 15628	84941 37179	43141 15628	4621 –	38021 9837	132799
12	16 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,2	3878,64 824,55	1028,64 420,91	8533 1814	2263 926	4456 –	2548 886	11967
13	17 1133-0108-0113	Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,7 т. Установка в стаканы подножников НР = 80 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,4125	17752,73 6763,64	10361,21 4021,82	7323 2790	4274 1659	259 –	3559 871	11753
14	19 1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	24	6359,38	307,58	152625	7382	113227	24785	191603

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

15	20 1308-0208-0202				1334	100,29	32016	2407	–	14193	
		Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	36	578,36	26,19	20821	943	13155	5031	27920
16	21 1101-0101-0314				186,75	7,36	6723	265	–	2068	
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	5,8	205,86	194,83	1194	1130	–	251	1561
17	22 1101-0104-0405				11,03	49,14	64	285	–	116	
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,8	18,62	18,62	108	108	–	31	150
					–	7,41	–	43	–	11	

Раздел 2 Линия ВЛ3-6 кВ

2.1 Промежуточная ж/б опора 6 кВ ПоБ10-1,2с (3шт)

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

18	23	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 % К=3,000;	опора	3	7427,33 3666	3133,67 1599,33	22282 10998	9401 4798	1883 –	12637 2794	37713
19	26	1308-0208-0201	Проводник заземленя В10. Монтаж оборудования НР = 72 % К=3,000;	м	33	456,88 213,45	18,97 4,7	15077 7044	626 155	7407 –	5183 1621	21881
			2.2 Угловая анкерная ж/б опора 6 кВ УАтБ10-1,2с (1шт)									
20	34	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	1	23070 10782	11660 5954	23070 10782	11660 5954	628 –	13389 2917	39376
21	37	1308-0208-0201	Проводник заземленя В10. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	10	456,8 213,4	18,9 4,7	4568 2134	189 47	2245 –	1570 491	6629
			2.3 Ответвительная анкерная ж/б опора 6 кВ с РЛНД ОАмБр10-3.1с (1шт)									
22	51	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	15035	7243	15035	7243	628	8690	25623

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

23	55	1308-0208-0201	Проводник заземленя В10. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	10	7164 456,8 213,4	3698 18,9 4,7	164 4568 2134	3698 189 47	– 2245 –	1898 1570 491	6629
24	69	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3763 2754	700 247	3763 2754	700 247	309 –	2161 474	6398
25	71	1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	6826 5508	207 69	6826 5508	207 69	1111 –	4015 867	11708
			2.4 Концевая ж/б опора 6 кВ с РЛНД Кр10-1,2с (1шт)									
26	77	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	15035 7164	7243 3698	15035 7164	7243 3698	628 –	8690 1898	25623
27	93	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3763	700	3763	700	309	2161	6398

www.hamrick.com
Купите Vuescan сейчас!

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

28	95	1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2754 2754	247 247	2754 2754	247 247	– –	474 474	
						6826 5508	207 69	6826 5508	207 69	1111 –	4015 867	11708
		2.5 Концевая ж/б опора 6 кВ с РЛНД Ккр10-1,2с (1шт)										
29	102	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	15035 7164	7243 3698	15035 7164	7243 3698	628 –	8690 1898	25623
30	118	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3763 2754	700 247	3763 2754	700 247	309 –	2161 474	6398
31	120	1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	6826 5508	207 69	6826 5508	207 69	1111 –	4015 867	11708

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

32	136	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0108	247734	2676	2676	–	2890
						–	–	–	214	
			2.6 Подвеска провода							
33	137	1133-0204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,21667	111672,13	54017,63	24196	11704	477	12985	40155
						55452,99	19458,16	12015	4216	–	2974	
34	138	2306-1201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,65	254584	165480	165480	–	178718
						–	–	–	13238	
			2.7 Заземление ВЛ3-10 кВ							

www.hamrick.com
Купите VueScan сейчас!
Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

35	139	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	140	456,84 213,44	18,94 4,69	63958 29882	2651 656	31425 –	21987 6876	92821
36	140	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	21	155,14 8,57	146,57 37,95	3258 180	3078 797	– –	703 317	4278
37	141	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	21	18,57 –	18,57 7,48	390 –	390 157	– –	113 40	543

Раздел 3 Кабельная линия КЛ-6 кВ

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

38	142	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	7,2	155,14 / 8,61	146,53 / 37,92	1117 / 62	1055 / 273	– / –	241 / 109	1467
39	143	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (подушка и подсыпка для кабеля) НР = 72 %	м3 грунта	2,4	894,17 / 894,17	– / –	2146 / 2146	– / –	– / –	1545 / 295	3986
40	144	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,8	35,42 / –	35,42 / 13,33	170 / –	170 / 64	– / –	46 / 17	233
41	145	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	40	536,6 / 82,63	453,98 / 166,85	21464 / 3305	18159 / 6674	– / –	7185 / 2292	30941

Купите VueScan сейчас!
www.hamrick.com

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

42	146	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	40	355,7 / 151,48	160,13 / 50,18	14228 / 6059	6405 / 2007	1764 / –	5808 / 1603	21639
43	147	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	40	468,38 / 82,63	385,75 / 141,78	18735 / 3305	15430 / 5671	– / –	6463 / 2016	27214
44	148	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,16	28182 / –		4509 / –		4509 / –	– / 361	4870
45	149	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям НР = 72 %	м кабеля	10	306,3 / 137,7	125,5 / 38,7	3063 / 1377	1255 / 387	431 / –	1270 / 347	4680
46	150	2306-0611-1413	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3х120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,05	5253374		262669		262669		283683

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

47	151	1308-0201-2505	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	25814,5 6885	18853 6981	51629 13770	37706 13962	153 –	19967 5728	77324
48	152	2306-1703-3102	Муфты концевые внутренней установки типа POLT-12D/3XI-H4-L12A для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10 кВ, длиной 1200 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	62152 –	62152	62152	–	–	4972	67124

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

49	153	2306-1703-3203	Муфты концевые наружной установки типа POLT-12D/3XO-H4 для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10 кВ, длиной 1200 мм, без наконечников ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	81165		81165		81165	–	87658
						–		–		–	6493	
50	154	1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,04	28300	19125	1132	765	–	334	1583
						9175	4525	367	181	–	117	
51	155	2113-0809-1304	Лента сигнальная	м	40	32		1280		1280	–	1382
						–		–		–	102	
			Раздел 4 Линия КЛ-0,4 кВ									
52	156	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	7,8	155,13	146,54	1210	1143	–	261	1589
						8,59	37,95	67	296	–	118	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

53	157	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (подушка и подсыпка для кабеля) НР = 72 %	м3 грунта	2,6	894,23 894,23	– –	2325 2325	– –	– –	1674 320	4319
54	158	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,2	35,38 –	35,38 13,27	184 69	184 –	– –	50 19	253
55	159	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	78	536,62 82,62	454 166,87	41856 6444	35412 13016	– –	14011 4469	60336
56	160	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,038	152052,63 150552,63	– –	5778 5721	– –	57 –	4348 810	10936
57	161	2301-0501-1409	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6	670 –		4020 –		4020 –	322	4342

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

58	162	2301-0501-1412	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110x8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	32	2013		64416		64416	–	69569
						–		–		–	5153	
59	163	1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	26	771,65	396,81	20063	10317	1154	8593	30948
						330,46	128,58	8592	3343	–	2292	
60	164	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	52	355,65	160,12	18494	8326	2292	7549	28126
						151,46	50,17	7876	2609	–	2083	
61	165	1308-0206-0103	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	36	318,89	2,83	11480	102	1454	7148	20118
						275,67	0,11	9924	4	–	1490	
62	166	2306-1710-0115	Канал кабельный размерами 100 мм x 60 мм	м	36	677		24372		24372	–	26322
						–		–		–	1950	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

63	167 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	36	333,67 / 137,69	151,58 / 47,61	12012 / 4957	5457 / 1714	1598 / –	4803 / 1345	18160
64	168 2306-0137-0307	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	992929 / –		89364 / –		89364 / –	– / 7149	96513
65	169 2306-0201-0203	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,01	277114 / –		2771 / –		2771 / –	– / 222	2993
66	170 1308-0201-2701	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	8910,63 / 8262	91 / 33,38	71285 / 66096	728 / 267	4461 / –	47781 / 9525	128591

Купите VueScan сейчас! www.hamrick.com

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

67	171 2306-1703-1801	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-35/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	13166 –	105328 –		105328 –	– 8426	113754
68	172 1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,029	28275,86	19103,45	820	554	– 242	1147
69	173 2113-0809-1304	Лента сигнальная	м	29	9172,41 32 –	4517,24 928 –	266	131	85 928 74	1002

Раздел 6 Демонтаж

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

70	197	1133-0204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	км линии	0,05	71080	37800	3554	1890	–	1876	5864
						33280	13620	1664	681	–	434	
71	198	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	опора	1	5440	2507	5440	2507	–	3370	9515
						2933	1279	2933	1279	–	705	

Итого	**2 567 466**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	433 488
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	302 971
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	113 784
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 235 267
- накладные расходы, тенге	405 558
в т.ч. зарплата, тенге	36 499
- сметная прибыль (8 %), тенге	190 182
Всего	**2 567 466**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	38 512

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	35 181
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**52 823**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**2 693 982**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049)	**2 825 987**
НДС (12 %)	339 118
Итого	**3 165 105**
Итого к оплате с К=0,9	**2 848 595**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"

Руководитель ______________ Салгараев А.Т.

Технадзор: ТОО "Saulet Trans Servis"

Эксперт: ______________ Сванов Т.С.

Директор: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор ______________ Ахман С.К.

Авторский надзор: ТОО "ARC LTD"

Инженер ______________ Абдырахманов С.Н.

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11-адмэ
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания в г.Текели
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения и канализации
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 13.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ №14

за сентябрь 2021 года
на Водоснабжение

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ				Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Прокладка труб

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

1	1 1101-0101-0308 Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	243,39	155,15 8,57	146,58 37,96	37763 2086	35677 9240	– –	8155 3673	49591
2	2 1101-0205-0302 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	7,53	2056,84 2056,84	– –	15488 15488	– –	– –	11151 2131	28770
3	3 1101-0104-0402 Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	199,136	35,44 –	35,44 13,27	7057 –	7057 2642	– –	1902 717	9676

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

4	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	49,784	894,24 894,24	–	44519 44519	–	–	32054 6126	82699
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	199,136	163,63 87,46	76,47 36,15	32584 17356	15228 7198	– –	17679 4021	54284
6	6 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,069	462080,96 382028,99	70608,7 25927,54	31884 26360	4872 1789	652 –	27868 4780	64532
7	7 2301-0201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	69,276	519 –		35954 –	35954 –	–	– 2876	38830

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

8	8 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 32 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,069	933956,52 270797,1	36739,13 739,13	64443 18685	2535 51	43223 –	18549 6639	89631
9	9 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2256 1861	97 14	2256 1861	97 14	298 –	1838 328	4422
10	13 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (переходы стальные, пожарная подставка, тройник фланцевый, отвод) НР = 99 %	т фасонных частей	0,04691	1390066,08	515604,35	65208	24187	16876	31084	103995

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Купите VueScan сейчас!
www.hamrick.com

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

19	25	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 25 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6	583,5	35,67	3501	214	127	3128	7159
						526,67	–	3160	–	–	530	
20	31	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	2080	157	2080	157	922	1030	3359
						1001	50	1001	50	–	249	
21	32	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (переход фланцевый) НР = 99 %	т фасонных частей	0,00048	1391666,67	516666,67	668	248	173	318	1065
						514583,33	154166,67	247	74	–	79	
		Раздел 3 Колодец водопроводный ф 1500 мм (1шт)										
22	33	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,52	20821,05	9325	31648	14174	1340	21811	57736
						10614,47	3879,61	16134	5897	–	4277	

Ознакомительная версия

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

23	42	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,04316	861075,07	1343,84	37164	58	26287	9868	50795
						250671,92	579,24	10819	25	–	3763	
24	44	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	1,508	179,71	2,65	271	4	214	37	333
						35,15	–	53	–	–	25	
25	45	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 % К=29,000;	м2	1,508	92,84	1,33	140	2	97	28	181
						27,19	–	41		–	13	
26	46	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,55	15347,27	1110,91	8441	611	7113	777	9955
						1303,64	249,09	717	137		737	

Раздел 4 Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия

27	47	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	23,1	2947,4	1250,17	68085	28879		55892	133895
						1697,23	543,12	39206	12546		9918	

www.hamrick.com
Купите Vuescan сейчас!

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

28	48	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). НР = 108 %	м2 основания	77	736,9	232,57	56741	17908	36147	9536	71579
						34,88	79,79	2686	6144	–	5302	
29	49	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=5,000;	м2 основания	385	40,64	11,91	15647	4587	11060	1734	18771

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

					–	4,17	–	1606	–	1390		
30	50	1127-0602-0306										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	77	1167,55	99,88	89901	7691	78647	6479	104090
					46,27	31,64	3563	2436	–	7710		
31	51	1127-0602-0406										
		Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	308	128,07	0,02	39445	6	39401	41	42645
					0,12	–	38	–	–	3159		

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБб, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	77	1419,34	100,13	109289	7710	98016	6488	125039
			46,27	31,74	3563	2444	–	9262	

Итого	**1 272 218**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	255 477
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	177 020
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	61 135
- материалы, изделия и конструкции, тенге	453 219
- накладные расходы, тенге	292 264
в т.ч. зарплата, тенге	26 304
- сметная прибыль (8 %), тенге	94 238
Всего	**1 272 218**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	19 083
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	17 433
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**26 175**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**1 334 909**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049)	**1 400 320**

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

НДС (12 %)	168 038
Итого	**1 568 358**
Итого к оплате с К=0,9	**1 411 522**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"

Руководитель ____________________ Салгараев А.Т.

Технадзор: ТОО "Saulet Trans Servis"

Эксперт: ____________________ Сванов Т.С.

Директор: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор: ____________________ Ахман С.К.

Авторский надзор: ТОО "ARC LTD"

Инженер: ____________________ Абдырахманов С.Н.

Купите VueScan www.hamrick.com

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11-адмэ
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания в г.Текели
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения и канализации
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 13.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ №15
за сентябрь 2021 года
на Канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Прокладка труб											
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	81,48	155,15	146,59	12642	11944	–	2730	16602	
						8,57	37,96	698	3093	–	1230		

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,52	2056,75 / 2056,75	– / –	5183 / 5183	– / –	– / –	3732 / 713	9628
3	3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	64,8	35,45 / –	35,45 / 13,27	2297 / –	2297 / 860	– / –	619 / 233	3149
4	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	16,2	894,26 / 894,26	– / –	14487 / 14487	– / –	– / –	10431 / 1993	26911
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	64,8	163,63 / 87,16	76,47 / 36,14	10603 / 5648	4955 / 2342	– / –	5753 / 1308	17664
6	6 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,011	477363,64 / 318090,91	151545,45 / 45090,91	5251 / 3499	1667 / 496	85 / –	3955 / 736	9942

Купите VueScan сейчас!
www.hamrick.com

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

7	8	1116-0201-0103	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка в траншеях НР = 98 %	м трубопровода	16	10374,94	72,06	165999	1153	148154	16884	197514
						1043,25	33,56	16692	537	–	14631	
8	9	1115-0404-0304	Трубы. Окраска за 1 раз кузбасским лаком НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	7,54	157,29	–	1186	–	155	825	2172
						136,74	–	1031	–	–	161	
9	10	1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка (футляр) НР = 99 %	км трубопровода	0,003	1881000	842666,67	5643	2528	329	3584	9965
						928666,67	278000	2786	834	–	738	
10	11	2301-0201-0250	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	3,012	14272		42987		42987	–	46426
						–				–	3439	
11	12	1122-0601-0309	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,003	5283000	755000	15849	2265	12353	1826	19089

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

					410333,33	204333,33	1231	613	–	1414	
12	13 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,4	3257,5	160	1303	64	808	446	1889
					1077,5	47,5	431	19	–	140	
13	14 1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	14306	7233	14306	7233	2605	6698	22684
					4468	2298	4468	2298	–	1680	
		Раздел 2 Колодец канализационный ф 1000 (2шт)									
14	16 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодцев	1,16	36267,24	10867,24	42070	12606	9097	25209	72661
					17557,76	4393,97	20367	5097	–	5382	
15	22 1108-0201-0109	Кирпичная кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,0312	22660,26	2211,54	707	69	435	203	983
					6506,41	480,77	203	15	–	73	
16	25 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,07952	861066,4	1333	68472	106	48433	18181	93585
					250666,5	578,47	19933	46	–	6932	

Купите VueScan сейчас!
www.hamrick.com

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

17	26	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	2,9	180	2,76	522	8	412	71	640
						35,17	0,34	102	1	–	47	
18	27	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 % К=29,000;	м2	2,9	92,76	1,72	269	5	186	54	349
						26,9	–	78	–	–	26	
19	28	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,1	15348,18	1111,82	16883	1223	14227	1554	19912
						1302,73	250	1433	275	–	1475	
			Раздел 3 Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия									
20	29	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	6	2947,5	1250,17	17685	7501	–	14518	34779
						1697,33	543,17	10184	3259	–	2576	
21	30	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	20	736,9	232,6	14738	4652	9388	2478	18593

www.hamrick.com
Купите VueScan сейчас!

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

					34,9	79,8	698	1596	–	1377	
22	31 1127-0403-0104										
	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=5,000;	м2 основания	100	40,64	11,91	4064	1191	2873	450	4875
				–	4,17	–	417	–	361	
23	32 1127-0602-0306										
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	20	1167,55	99,9	23351	1998	20428	1682	27036
				46,25	31,6	925	632	–	2003	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

24	33 1127-0602-0406										
		Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 НР = 108 % К=4,000	м2 покрытия	80	128,08	0,03	10246	2	10234	11	11078
					0,13	–	10	–	–	821	
25	34 1127-0602-0301										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	20	1419,25	100,1	28385	2002	25458	1684	32475
					46,25	31,7	925	634	–	2406	
	Раздел 4 Демонтаж нерабочей линии канализации										
26	35 1216-0101-0202	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м	23	2224,22	–	51157	–	–	36833	95029
					2224,22	–	51157	–	–	7039	
	Итого						**795 630**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						162 169				

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	65 469
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 064
- материалы, изделия и конструкции, тенге	348 647
- накладные расходы, тенге	160 411
в т.ч. зарплата, тенге	14 436
- сметная прибыль (8 %), тенге	58 934
Всего	**795 630**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	11 934
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	10 902
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**16 369**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**834 835**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049)	**875 742**
НДС (12 %)	105 089
Итого	**980 831**
Итого к оплате с К=0,9	**882 748**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"

Руководитель ________________ Салгараев А.Т.

Технадзор: ТОО "Saulet Trans Servis"

Эксперт: ________________ Сванов Т.С.

Директор: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор: ________________ Ахман С.К.

Авторский надзор: ТОО "ARC LTD"

Инженер: ________________ Абдырахманов С.Н.

купить www.hamrick.com сейчас

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

ны региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11-адмэ
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания в г.Текели
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети теплоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 13.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ №16

за сентябрь 2021 года
на Тепловые сети

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Оборудование и материалы											
1	1	1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 45 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,085	1057541,18	452235,29	89891	38440	851	60764	162707	
						595294,12	126800	50600	10778	–	12052		

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

2	3 1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 32 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,008	1057375	452125	8459	3617	80	5717	15310
					595250	126625	4762	1013	–	1134	
3	5 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 32 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,006	934166,67	36833,33	5605	221	3759	1614	7797
					270833,33	833,33	1625	5	–	578	
4	6 1124-0105-0101	Компенсаторы П-образные диаметром труб 45 мм. Установка НР = 99 %	компенсатор	2	24559,5	1026	49119	2052	38908	9167	62949
					4079,5	550,5	8159	1101	–	4663	
5	12 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	14,8	91,15	2,36	1349	35	631	474	1969
					46,15	0,27	683	4	–	146	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

6	13 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	14,8	124,66 / 20,27	3,04 / 0,41	1845 / 300	45 / 6	1500 / –	211 / 164	2220
7	14 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	1,2	40401,67 / 26465	1788,33 / 881,67	48482 / 31758	2146 / 1058	14578 / –	24940 / 5874	79296
8	15 2111-0204-0101	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	1,2	12249 / –		14699 / –		14699	– / 1176	15875

Раздел 2 Железобетонные изделия

2.1 Сборный ж/б канал

9	16 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	52,38	155,15	146,58	8127	7678	–	1755	10673

Купите VueScan
www.hamrick.com
Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

						8,57	37,97	149	1989	–	791	
10	17	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %, т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,62	2056,79	–	3332	–	–	2399	6189
						2056,79	–	3332	–	–	458	
11	18	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,8	894,26	–	9658	–	–	6954	17941
						894,26	–	9658	–	–	1329	
12	19	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	43,2	35,44	35,44	1531	1531	–	413	2100
						–	13,26	–	573	–	156	
13	20	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	43,2	163,61	76,46	7068	3303	–	3835	11775
						87,15	36,16	3765	1562	–	872	
14	21	1108-0101-0201	Основание под каналы песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	4,8	3878,13	1028,75	18615	4938	9720	5559	26108
						824,38	420,83	3957	2020	–	1934	

www.hamrick.com
Купить Vuescan сейчас!
Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

15	22	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	6,294	12346,2	2830,63	77707	17816	32896	38546	125553
						4289,01	901,02	26995	5671	–	9300	
		2.2 Монолитные участки УМ-1 (2шт)										
16	28	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,16	15343,75	1112,5	2455	178	2069	226	2895
						1300	250	208	40	–	214	
17	29	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,4	26890	3187,5	10756	1275	6007	3576	15479
						8685	1140	3474	456	–	1147	
18	32	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,03936	60264,23	2693,09	2372	106	151	1472	4152
						53734,76	482,72	2115	19	–	308	
19	34	1107-0404-0101	Плиты перекрытий. Укладка НР = 118 % К=2,000;	м3 сборных конструкций	0,12	6641,67	2533,33	797	304	259	327	1214
						1950	358,33	234	43	–	90	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

20	36	1108-0101-0307									
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %, К=2,000;	м2 поверхности	4	879,75	21,25	3519	85	2284	1080	4967
					287,5	2,75	1150	11	–	368	
		2.3 Ниша компенсаторная НК 42х38									
21	37	1107-0601-0101									
		Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	1,072	12346,08	2830,22	13235	3034	5603	6566	21385
					4289,18	901,12	4598	966	–	1584	
		2.4 Теплофикационная камера К1									
22	41	1101-0101-0308									
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	12,648	155,12	146,58	1962	1854	–	423	2576
					8,54	37,95	108	480	–	191	

www.hamrick.com
Kymmte Vuescan cenzuraci

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

23	42 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,952	2056,72	–	1958	–	–	1410	3637
					2056,72	–	1958	–	–	269	
24	43 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,12	894,64	–	1002	–	–	721	1861
					894,64	–	1002	–	–	138	
25	44 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,48	35,49	35,49	159	159	–	42	217
					–	13,17	–	59	–	16	
26	45 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,48	163,62	76,56	733	343	–	397	1220
					87,05	36,16	390	162	–	90	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

27	46	1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8	68	68	544	544	–	127	725
						–	22	–	176	–	54	
28	47	1106-0101-0101	Бетонное основание. Устройство НР = 91 %	м3	0,7	14330	1112,86	10031	779	8340	989	11902
						1302,86	250	912	175	–	882	
29	48	1107-0601-0202	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	4,4	26920,68	1240	118451	5456	70446	51866	183942
						9670,23	319,32	42549	1405	–	13625	
			2.5 Дренажный колодец диаметром 1000мм (1шт)									
30	55	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	14,55	155,19	146,6	2258	2133	–	487	2965
						8,59	37,94	125	552	–	220	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

31	56 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,45	2057,78	–	926	–	–	667	1720
					2057,78	–	926	–	–	127	
32	57 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,4	895	–	358	–	–	258	665
					895	–	358	–	–	49	
33	58 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,6	35,63	35,63	57	57	–	15	78
					–	13,13	–	21	–	6	
34	59 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1,6	163,75	76,88	262	123	–	142	436
					86,88	36,25	139	58	–	32	
35	60 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	13	50,54	50,54	657	657	–	177	901

Купите VueScan сейчас! www.hamrick.com

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

					–	18,92	–	246	–	67		
36	61	1123-0601-0103										
		Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,92	36268,48	10867,39	33367	9998	7215	19995	57631
					17558,7	4394,57	16154	4043	–	4269		
37	67	1107-0107-0103										
		Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0674	717818,99	7062,31	48381	476	43634	5153	57817
					63367,95	1424,33	4271	96	–	4283		
38	69	1106-1401-0402										
		Фильтры емкостных сооружений. Загрузка гравийно-песчаной смесью НР = 91 %	м3 загрузки	16,4	4073,17	969,39	66800	15898	24204	29070	103540
					1627,93	319,94	26698	5247	–	7670		
39	70	1108-0101-0401										
		Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 %	м3 изолирующего слоя	0,85	10271,76	1672,94	8731	1422	1625	5918	15821
					6687,06	798,82	5684	679	–	1172		
40	71	1106-0101-0101										
		Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,55	15347,27	1110,91	8441	611	7113	777	9955	
					1303,64	249,09	717	137	–	737		

2.6 Деформационный шов для канала 42х38

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

41	72 1107-0515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов НР = 118 % К=6,000;	м шва	14,76	921,07	2,51	13595	37	3862	11463	27063
					656,91	1,22	9696	18	–	2005	
	2.7 Угол поворота канала										
42	73 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	0,1	20950	2440	2095	244	1354	513	2817
					4970	550	497	55	–	209	
	Раздел 3 Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия										
43	74 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	0,7	2947,14	1250	2063	875	–	1693	4056
					1697,14	542,86	1188	380	–	300	
44	75 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	3	737	232,33	2211	697	1409	372	2790
					35	79,67	105	239	–	207	

www.hamrick.com
Купите Vuescan сейчас!
Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

45	76 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	3	1167,67 / 46,33	100 / 32	3503 / 139	300 / 96	3064 / –	254 / 301	4058
46	77 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	3	1419,33 / 46,33	100 / 32	4258 / 139	300 / 96	3819 / –	254 / 361	4873

Итого	**1 101 820**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	271 577
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	129 767
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 735
- материалы, изделия и конструкции, тенге	310 080
- накладные расходы, тенге	308 778
в т.ч. зарплата, тенге	27 791
- сметная прибыль (8 %), тенге	81 618
Всего	**1 101 820**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	16 527
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	15 098

купите VueScan сейчас! www.hamrick.com

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**22 669**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**1 156 114**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049)	**1 212 764**
НДС (12 %)	145 532
Итого	**1 358 296**
Итого к оплате с К=0,9	**1 222 466**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"

Руководитель _____ Салгараев А.Т.

Технадзор: ТОО "Saulet Trans Servis"

Эксперт: _____ Сванов Т.С.

Директор: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Авторский надзор: ТОО "ARC LTD"

Инженер _____ Абдырахманов С.Н.

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

,ены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11-адмэ
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания в г.Текели
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети телефонизации
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 13.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ №17

за сентябрь 2021 года
на Наружная телефонизация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Строительные работы

1.1 Земляные работы

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

1	1 1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	5,23	261,19	247,04	1366	1292	–	288	1786
					14,15	62,33	74	326	–	132	
2	2 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,58	3312,07	–	1921	–	–	1383	3568
					3312,07	–	1921	–	–	264	
3	3 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	7,16	270,95	258,38	1940	1850	1	442	2573
					12,43	73,32	89	525	–	191	
4	4 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,9	3312,22	–	2981	–	–	2146	5537
					3312,22	–	2981	–	–	410	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

5	5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0,56	814,29	–	456	–	–	328	847
					814,29	–	456	–	–	63	
6	6 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. НР = 72 %	м3 грунта	1,25	163,2	154,4	204	193	–	43	267
					8,8	39,2	11	49	–	20	
7	7 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	7,71	41,37	41,37	319	319	–	86	437
					–	15,56	–	120		32	
8	8 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7,71	77,3	77,3	596	596	–	168	825
					–	30,35	–	234	–	61	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

9	9 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,9	3258,89	160	2933	144	1819	1003	4251
					1077,78	47,78	970	43	–	315	
10	10 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	0,9	226,67	217,78	204	196	–	45	269
					8,89	61,11	8	55	–	20	
11	11 4102-0103-1035	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км (привоз мягкого грунта) К=1,750;	т	1,575	571		899		–	–	971
					–		–			72	
12	12 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (вывоз оставшегося грунта) К=1,950;	т	16,6725	118		1967		–		2124
					–		–		–	157	

www.hamrick.com
Купите VueScan сейчас!
Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

1.2 Устройство колодцев, труб и опор

13	13	1134-0201-0508	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство НР = 76 %	колодец	1	55822	2962	55822	2962	43960	7646	68545
						8900	1161	8900	1161	–	5077	
14	14	2104-0301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	0,94	85686		80545		80545	–	86989
						–		–		–	6444	
15	15	2404-0207-2303	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1021		4084		4084	–	4411
						–		–		–	327	
16	16	1134-0201-0803	Колодцы. Установка консолей НР = 76 %	шт	4	1238,5	–	4954	–	877	3099	8697
						1019,25	–	4077	–	–	644	
17	17	2404-0207-1202	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	32306		1292		1292	–	1395
						–		–		–	103	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

18	18 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,028	923071,43	–	25846	–	21630	3204	31374
					150571,43	–	4216	–	–	2324	
19	19 2302-1104-2301	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	0,4	1294		518		518	–	559
					–		–		–	41	
20	20 1134-0201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб НР = 76 %	канал	4	1055,25	–	4221	–	256	3013	7813
					991,25	–	3965	–	–	579	
21	21 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности стен колодцев НР = 93 %	м2 поверхности	4,2	880	21,43	3696	90	2399	1134	5216
					287,38	2,86	1207	12	–	386	
22	22 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	1	1825	193	1825	193	93	1619	3720
					1539	96	1539	96	–	276	
23	23 2303-0101-0202	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76*	комплект	1	42757		42757		42757	–	46178
					–		–		–	3421	

1.3 Сопутствующие работы

Образец технологической карты

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

24	24 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	20	1167,55 / 46,25	99,9 / 31,6	23351 / 925	1998 / 632	20428 / –	1682 / 2003	27036
25	25 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	80	128,08 / 0,13	0,03 / –	10246 / 10	2 / –	10234 / –	11 / 821	11078
26	26 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	20	1419,25 / 46,25	100,1 / 31,7	28385 / 925	2002 / 634	25458 / –	1684 / 2406	32475

Купите VueScan сейчас!
www.hamrick.com
Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

		Раздел 2 Монтажные работы										
		2.1 Кабели и кабельные изделия										
27	27	1310-0104-0206	Полка оптическая. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	2306	–	2306	–	–	1407	4010
						2306	–	2306	–	–	297	
28	28	2306-1706-0136	Полка оптическая кроссовая, ГОСТ 12434-93 серия RP 2405-SC/APC-24-24-1-24	шт.	1	20651		20651		20651	–	22303
								–		–	1652	
29	29	1310-0904-0201	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу НР = 61 %	м кабеля	30	285,77	73,47	8573	2204	27	4476	14093
						211,4	33,2	6342	996	–	1044	
30	30	1310-0904-0202	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу НР = 61 %	м кабеля	451	387,53	99,7	174776	44966	418	91317	287380
						286,9	45,03	129392	20308	–	21287	
31	31	1310-0904-0701	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке НР = 61 %	кабель (строительная длина)	1	11673	7542	11673	7542	–	3503	16390
						4131	1611	4131	1611	–	1214	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

32	32 1310-0904-0901	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении НР = 61 %	участок	1	8237 / 2951	5286 / 1129	8237 / 2951	5286 / 1129	– / –	2489 / 858	11584
33	33 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	58	306,48 / 137,71	125,55 / 38,74	17776 / 7987	7282 / 2247	2507 / –	7368 / 2012	27156
34	34 2306-0702-0503	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,5	155101 / –		77551 / –		77551 /	– / 6204	83755
35	35 2306-0701-0202	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКГ-П-4-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,013	262362 / –		3411 / –		3411 / –	– / 273	3684
36	36 2306-0703-0831	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКС-А-96/8-G.652.D-MC-CF-LSZH-1,0-5015	км	0,026	1248499 / –		32461 / –		32461 / –	– / 2597	35058

Купите VueScan сейчас!
www.hamrick.com

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

37	37	2900-0000-0000(пл)ТОО "Almaty IT telecom"	Патчкорд SC/UPC-LC/UPC SM (9/125)DUPLEX-20м с аксессуарами-1	шт	1	2992		2992		2992	–	3231
						–		–		–	239	
38	38	1320-0103-0207	Муфта кабельная разветвительная для кабеля без гидрофобного заполнения, количество направлений до 4. Монтаж оборудования HP = 61 %	шт.	2	32283	–	64566	–	458	39106	111966
						32054	–	64108	–	–	8294	
39	39	2306-1703-0110	Муфта оптическая 2179-CS-24/1-TRAY	комплект	2	11361		22722		22722	–	24540
								–		–	1818	

Итого	**1 004 091**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	249 491
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	79 117
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 178
- материалы, изделия и конструкции, тенге	419 549
- перевозка грузов, тенге	2 866
- накладные расходы, тенге	178 690
в т.ч. зарплата, тенге	16 082
- сметная прибыль (8 %), тенге	74 378

Всего	**1 004 091**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	15 061
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	13 759
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**20 658**

www.hamrick.com
Купить VueScan сейчас!
Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	1 053 569
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049)	1 105 194
НДС (12 %)	132 623
Итого	**1 237 817**
Итого к оплате с К=0,9	**1 114 035**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"

Руководитель _____ Салгараев А.Т.

Технадзор: ТОО "Saulet Trans Servis"

Эксперт: _____ Сванов Т.С.

Директор: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор: _____ Ахман С.К.

Авторский надзор: ТОО "ARC LTD"

Инженер: _____ Абдырахманов С.Н.

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com