АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «31» октября 2012 г. г. Астана
(местонахождения объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением Акима города Астаны
от 13.02. 2012 г. № 120-3 от 3.04.2012г.120-7 19.09.2012 г №120-15
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя:
Хорошун С.М. - первый заместитель Акима города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя: **Бисембаев К.А.** – . директор Государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по г. Астана Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Членов комиссии--представителей:

заказчика:
Лютов В.В. ГУ «Управление строительства города Астаны»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Эксплуатационной организации
Таженов Н.И. ДЮЦ
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального подрядчика
Сулейменов М.К. ТОО «Астана-Коктем С»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального проектировщика:
Старкина Н.Ф. ТОО«USB - Group»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Департамент комитета Госсанэпидемнадзора
Бейсенова С.С. директор
(фамилия, имя , отчество) (должность)

Департамент по ЧС
Искаков М.К. начальник
(фамилия, имя , отчество) (должность)

копия верна

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Управление строительства города Астаны

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: Многофункциональный стадион в районе здания №4/2 по ул. К. Рыскулбекова «сооружения-1»

наименование объекта и вид строительства (новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: г.Астана,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома корпус а)

2.Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю

от «06» февраля 2007г. №37-103

(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ:

от «29» июля 2007 г. № 494

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком : ТОО «Астана-Коктем С»

(наименование организации)

и субподрядными организациями:

(наименование организаций , виды работ, выполненных каждой организацией)

4.Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком: ТОО«USB - Group»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим проектную документацию

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации)

5.Исходные данные для проектирования выданы:

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных)

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

(номер проекта, номер серии)

7.Проектная (проектно-сметная) документация утверждена: РГП Госэкспертиза №23-266/06 от 24.11.2006 г

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 2008 г. окончание 2011 г

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС фактически 36 мес..

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: постановление акима города на строительство, заявление, акт рабочей комиссии, справка о сметной стоимости, технический паспорт Ф-2, экспертиза рабочего проекта

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной и провозной способности, число рабочих мест и т.п.(заполняется по всем объектам кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

копия верна

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
	м.кв.			48.7	
	м.куб			248	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	**Ед. измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, помещения охраны, технические помещения			

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	Число квартир	**Площадь квартир м.кв.**		**Число квартир общая**	**Площадь квартир м.кв.**	
		общая	**жилая**		**общая**	**жилая**
Всего квартир в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: 1-эт.здание, стены кирпич, крыша плоская, фасад облицовочный кирпич

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15.работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям. Тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единицы измерения	Объем работ	Срок выполнения

16.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего_____ тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ_____тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 90151991 тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тенге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических_____
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)
_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: Многофункциональный стадион в районе здания №4/2 по ул. К. Рыскулбекова «сооружения-1»_____
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

1. Председатель государственной приемочной комиссии _____ **Хорошун С.М.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)
2. Заместитель председателя государственной приемочной комиссии _____ **Бисембаев К.А.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)
3. Заказчик _____ **Лютов В.В.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)
4. Эксплуатационная организация _____ **Таженов Н.И.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)
5. Генеральный подрядчик _____ **Сулейменов М.К.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)
6. Генеральный проектировщик _____ **Старкина Н.Ф.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)
7. Департамент комитета Госсанэпидемнадзора _____ **Бейсенова С.С.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)
8. Департамент по ЧС _____ **Искаков М.К.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

рабочей комиссии о готовности построенного объекта для предъявления государственной приемочной комиссии

г. Астана «26» 06 2008 г.

Рабочая комиссия, назначенная Департаментом строительства г. Астана по Многофункциональному стадиону"

(наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию)

решением от «23» 06 2008 г. № 134

в составе:

председателя комиссии – представителя заказчика

Лютов В. В. директор

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей:

автор (авторы) проекта (генеральной проектной организации)

"USB-GROUP" Старкина Н. Ф. директор

(фамилия, имя отчество, должность)

эксплуатационной организации (предприятий, учреждений)

ФЮЦ "Шыгыс" Мусин М. К. директор

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика ТОО "Астана-Коктем С"

Сулейменов М. К. директор

(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных организаций

(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (разработчиков специальных разделов проекта)

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Бекшин Ш. М. директор

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного противопожарного надзора

Чукумов Б. Г. Начальник ДПС г. Астаны

(фамилия, имя отчество, должность)

других заинтересованных служб, осуществляющих контрольно-надзорные функции

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком: ТОО "Астана-Коктем С"

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

Предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта

Многофункциональный стадион в р-не Школы № 37 г. Астана

(наименование объекта, его местоположение, адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим ТОО "Астана-Контакт С"
(виды работ)
и его субподрядными организациями _____
_____
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
выполнившим _____
(виды работ)

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациями USB-GROUP
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту _____
_____
(номер проекта, номер серии, (по типовым проектам)

5. Проектно-сметная документация утверждена (экспертиза) _____
Астанинский ф-л РГП "Госэкспертиза" № 23-266/06
(наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию на объект в целом)

«24» Ноября 2006 г. № _____

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____; окончание работ _____
(месяц, год) (месяц, год)

при продолжительности строительства, мес. :
по норме или по ПОС _____; фактически _____

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: _____
_____
(перечень документов или номер приложения к акту)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту

8. Здание, сооружение имеет следующие основные показатели _____
_____
(мощность, производительность, производственная пл. , протяженность, вместимость и.т.п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____
_____
(краткие технические характеристики по планировке, этажности)
_____
(основным материалам и конструкциям, инженерному и техническому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении к настоящему акту) в количестве:
по проекту _____ единиц; фактически _____ единиц;

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____
(сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

12. Выявленные недоделки и дефекты должны быть устранены в сроки, указанные в приложении к акту.

13 Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 90151,991 т.тг.
в том числе строительно-монтажных работ _____ т.тг., оборудования,

тыс тг. оборудования, инструмента, инвентаря_____
тыс.тг.

Решение рабочей комиссии

_____
(наименование объекта)

Считать ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии: _____ (подпись, печать)

Председатель рабочей комиссии : (от заказчика) _____ (подпись, печать)

Члены рабочей комиссии:

Департамент архитектуры и градостроительства _____ (подпись, печать) ул. Ауэзова, 6

Департамент Государственного архстройконтроля по г. Астана _____ (подпись, печать) ул. Имамбаева, 68а

Департамент по ЧС г. Астаны _____ пр. Сарыарка 89

ГУ «Департамент противопожарной службы» г. Астаны _____ (подпись, печать) ул. Омарова, 91

ГУ Департамент Госсанэпиднадзора _____ (подпись, печать) ул. Желтоксан, 50

Проектировщик _____ (подпись, печать)

УДП УВД (ГАИ) _____

Представители городских служб по инженерным сетям:

ЗАО «Казэнергоэкспертиза» _____ ул. Ташенова, 8/2

ГКП «Астана «Су Арнасы» _____ (подпись, печать) ул. Абая, 223

АО «Астанатеплотранзит» _____ (подпись, печать) ул. Училищная, 10

АО «Городские электрические сети» _____ (подпись, печать) ул. Сейфуллина, 1

ГЦТ «Астанателеком» _____ (подпись, печать) ул. Кенесары, 161

ОАО «Астанагазсервис» _____ (подпись, печать) ст. Сороковая

ГУ Департамент энергетики и _____ (подпись, печать) ул. Свердлова 02

АО«Астанарзеленстрой» _____ (подпись, печать) Промзона, 1

ГУ «Управление по наружной рекламе» _____ (подпись, печать)

ТОО«Астанагорархитектура»(отдел геодезии) _____ (подпись, печать) ул. Ауэзова, 6 каб 2

Отдел главного художника города _____ (подпись, печать) ул. Ауэзова, 6 каб 3

Городское управление охраны окружающей среды _____ (подпись, печать) ул. Дружбы 29

Отдел инженерных сетей _____ (подпись, печать) ул. Ауэзова 6, каб 211

ГУ Департамент «Минтруда и социальной защиты населения РК нач. отдела контроля _____ (подпись, печать) ул. Имамбаева, 68а

ЗАКАЗЧИК: ГУ Департамент строительства г.Астаны
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана-Коктем С"
Наименование стройки - Многофункциональный стадион в районе школы №37 г.Астана
Наименование объекта - Раздевалка

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2007 Г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-17-7	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	395	26,22	25,02	10357	9883	3041	0,01	3
		м3		1,15	6,79	454	2680	97	0,02	9
2	Е010333-А16 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1**	711	114,50	114,50	81410	81410	16282	--	--
		т		--	22,90	--	16282	100	0,48	342
3	Е0101-27-4	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	395	2,80	2,80	1108	1108	373	--	--
		м3		--	0,97	--	384	97	--	1
4	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	395	122,18	--	48261	--	54535	0,89	350
		м3		122,18	--	48261	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	395	21,55	4,52	8511	1784	6525	0,11	43
		м3		17,03	--	6727	--	97	--	--
		Фундаменты								
6	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	8	2369,27	100,89	18954	807	1529	0,85	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		123,75	38,25	990	306	118	0,18	1
7	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	9	408,67	272,99	3678	2457	2900	0,83	7
		шт		135,68	94,48	1221	850	140	0,36	3
8	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	5	302,09	197,24	1510	986	1207	0,65	3
		шт		104,85	67,51	524	338	140	0,25	1
9	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	4,75	13800,00	--	65550	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	6	310,72	172,69	1864	1036	1147	0,48	3
		шт		76,28	60,21	458	361	140	0,24	1
11	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	9	442,68	243,37	3984	2190	2419	0,67	6
		шт		106,88	85,08	962	766	140	0,34	3
12	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	27	971,79	598,40	26238	16157	15486	1,18	32
		шт		195,53	214,16	5279	5782	140	0,91	25
13	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	2,98	4490,00	--	13376	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	1,46	4670,00	--	6837	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	18,6	4320,00	--	80365	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных(монолитные заделки бетон В25)	35	6352,30	311,32	222331	10896	20529	2,82	99
		м3		441,00	117,61	15435	4116	105	0,57	20
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	165	245,44	3,82	40498	630	7552	0,21	35
				37,35	1,44	6163	238	118	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		485185	~~634831~~	129345			587
			Тенге			86474	32104			409
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			634831				
		Материалы -	Тенге			55321				
		Всего заработная плата -	Тенге				118578,00			
		Местные материалы -	Тенге			363691				
		Накладные расходы -	Тенге		52765	~~133524~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20029,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46101				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		32277	~~814456~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1063
		Сметная заработная плата -	Тенге				138607,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			814456				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1063
		Сметная заработная плата -	Тенге				138607,00			
		Временные здания и сооружения	Тенге	1,80%	10264	~~14 660~~				
		Итого:	Тенге		580495	~~829 116~~				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	2,31%	13409	~~19 153~~				
		Затраты на выслугу лет	Тенге	1%	5805	~~8 291~~				
		Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	0,40%	2322	~~3 316~~				
		Итого в базовых ценах 2001 года:	Тенге		602031	~~859 876~~				
		Итого в текущих ценах 2007 года:	Тенге	1,329	800099	~~1 142 776~~				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге	2%	16002	~~22 856~~				
		Итого:	Тенге		816101	~~1 165 631~~				
		НДС	Тенге	14%	114254	~~163 188~~				
		Итого по акту выполненных работ за апрель 2007 г.	Тенге		930355	~~1 328 820~~				
					-2046					
					928309					

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

23.05.07г.

Исп. Анисимова Л.В.
тел. 34 00 03

ЗАКАЗЧИК: ГУ Департамент строительства г.Астаны
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана-Коктем С"
Наименование стройки - Многофункциональный стадион в районе школы №37 г.Астана
Наименование объекта - Раздевалка

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2007 Г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч .ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-17-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	428	42,20	40,26	18062	17232	5305	0,01	6
				1,86	10,92	796	4673	97	0,04	16
		м3								
2	E0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	8	302,12	--	2417	--	2731	2,13	17
				302,12	--	2417	--	113	--	--
		м3								
3	C010333-A1- 1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	784,8	19,70	--	15461	--	3092	0,08	65
				3,94	--	3092	--	100	--	--
		т								
4	E0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	436	3,79	3,24	1652	1414	677	--	1
				0,48	1,12	209	488	97	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**37592**	**18646**			**89**
			Тенге			**6514**	**5162**			**18**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**37592**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**11676,00**			
		Местные материалы -	Тенге			**63**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**15461**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11805**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1771,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2964**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**52361**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**112**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13447,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**52361**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**112**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13447,00**			
		Временные здания и сооружения	Тенге	**1,80%**		**942**				
		Итого:	Тенге			**53 303**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	**2,31%**		**1 231**				
		Затраты на выслугу лет	Тенге	**1%**		**533**				
		Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	**0,40%**		**213**				
		Итого в базовых ценах 2001 года:	Тенге			**55 281**				
		Итого в текущих ценах 2007 года:	Тенге	**1,329**		**73 469**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге	**2%**		**1 469**				
		Итого:	Тенге			**74 938**				
		НДС	Тенге	**14%**		**10 491**				
		Итого по акту выполненных работ за апрель 2007 г.	Тенге			**85 429**				

-188
85241

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

Форма КС-3
УТВЕРЖДЕНА
Госкомитетом РК от 16.11.94г. № 73

Заказчик: ГУ Департамент строительства г. Астаны
Подрядчик: ТОО "Астана- Коктем С"
Наименование строительства: "Многофункциональный стадион в районе школы № 37"

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2007 г.

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		6/117	12.12.2006 г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НАЛОГИ		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчётный период включит.	В отчетный месяц	сметных базисных ценах 2001 г.	из них		Ст-ть прочих затрат,не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнит. затраты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	14 556 963										1 787 697
в т.ч. за месяц		4 775 271									586 437

ПОДРЯДЧИК:

"Астана-Коктем С"

Заказчик: ГУ Департамент строительства г.Астаны
Подрядчик: ТОО "Астана-Коктем С"
Объект: "Многофункциональный стадион в районе школы №37""

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ~~август~~ сентябрь 2007 года

№ п/п	Виды работ и затрат	%	Общая сметная стоимость, тенге	Выполнено с начала строительства		Выполнено за отчетный месяц	
				%	Тенге	%	Тенге
	Всего по объекту	**100**	**86 271 501**	**16,87**	**14 556 963**	**5,54**	**4 775 271**
1	**Вертикальная планировка**	**2,52**	**2 176 421**	**90,00**	**1 958 779**	**30,00**	**652 926**
2	**Устройство покрытия**	**5,40**	**4 656 265**				
2.1	Тип 1	4,30	3 710 979				
2.2	Тип 2	1,10	945 286				
3	**Озеленение**	**0,80**	**694 177**				
4	**Ограждение**	**6,06**	**5 224 214**	**17,10**	**893 198**	**10,69**	**558 249**
4.1	Ограждения	1,30	1 116 498	80,00	893 198	50,00	558 249
4.2	Футбольное поле	2,93	2 527 652				
4.3	Теннисные корты	1,83	1 580 064				
5	**МАФ**	**6,18**	**5 335 297**				
5.1	МАФы	2,03	1 752 560				
5.2	Атракционы	4,15	3 582 737				
6	**Электроосвещение**	**13,00**	**11 215 714**				
7	**Наружные сети электроснабжения**	**0,46**	**393 729**				
8	**Наружные сети дренажа**	**5,42**	**4 674 095**	**54,85**	**2 563 605**	**54,85**	**2 563 605**
8.1	Земляные работы	0,92	790 049	95,00	750 547	95,00	750 547
8.2	Трасса	1,73	1 488 834	95,00	1 414 392	95,00	1 414 392
8.3	Колодцы	0,46	398 666	100,00	398 666	100,00	398 666
8.4	Водосборник емкостью 35 м3	2,31	1 996 546				
9	**Технология оборудования**	**3,79**	**3 267 754**				
9.1	Волейбольная площадка	0,42	366 304				
9.2	Футбольное поле	1,73	1 491 100				
9.3	Баскетбольная площадка	1,12	968 844				
9.4	Теннисная площадка	0,52	441 506				
10	**Раздевалка.**	**11,57**	**9 985 579**	**91,55**	**9 141 382**	**10,02**	**1 000 491**
10.1	**Общестроительные работы**	**11,15**	**9 622 565**	**93,38**	**8 985 587**	**8,78**	**844 696**
10.1.1	Земляные работы	0,74	634 256	100,00	634 256		
10.1.2	Фундаменты	4,65	4 013 645	100,00	4 013 645		
10.1.3	Стены	1,34	1 155 974	100,00	1 155 974		
10.1.4	Кровля	1,94	1 669 923	100,00	1 669 923		
10.1.5	Проемы	0,15	131 594	100,00	131 594	100,00	131 594
10.1.6	Полы	1,05	902 385	80,00	721 908	30,00	270 715
10.1.7	Внутренняя отделка	0,63	539 749	90,00	485 774	50,00	269 875
10.1.8	Крыльца	0,11	97 879	30,00	29 364	30,00	29 364
10.1.9	Наружная отделка	0,55	477 159	30,00	143 148	30,00	143 148
10.2	**Электроснабжение**	**0,42**	**363 014**	**42,92**	**155 796**	**42,92**	**155 796**
10.2.1	Электрооборудование	0,16	134 514	10,00	13 451	10,00	13 451
10.2.2	Оборудование светотехническое	0,03	24 754	10,00	2 475	10,00	2 475
10.2.3	Изделия электроустановочные	0,08	70 974	10,00	7 097	10,00	7 097
10.2.4	Кабели и трубы	0,15	132 771	100,00	132 771	100,00	132 771
11	**Покрытия спортивных площадок**	**44,80**	**38 648 256**				
11.1	Покрытие футбольного поля	31,26	26 968 725				
11.2	Покрытие баскетбольной, волейболь	**4,78**	4 120 896				
11.3	Покрытие теннисной площадки	8,76	7 558 635				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

29.08.07г

Форма КС-3
УТВЕРЖДЕНА
Госкомитетом РК от 16.11.94г. № 73

Заказчик: ГУ Департамент строительства г. Астаны
Подрядчик: ТОО "Астана- Коктем С"
Наименование строительства: "Многофункциональный стадион в районе школы № 37"

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ 2007 г.

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		6/117	12.12.2006 г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НАЛОГИ		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчётный период включит.	В отчетный месяц	сметных базисных ценах 2001 г.	из них		Ст-ть прочих затрат,не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнит. затраты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	43 222 566										5 308 034
в т.ч. за ноябрь		3 222 566									395 754

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

"Астана-Коктем С"

Заказчик: ГУ Департамент строительства г.Астаны
Подрядчик: ТОО "Астана-Коктем С"
Объект: "Многофункциональный стадион в районе школы №37""

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2007 года

№ п/п	Виды работ и затрат	%	Общая сметная стоимость, тенге	Выполнено с начала строительства		Выполнено за отчетный месяц	
				%	Тенге	%	Тенге
	Всего по объекту	**100**	**86 271 501**	**50,10**	**43 222 566**	**3,74**	**3 222 566**
1	**Вертикальная планировка**	**2,52**	**2 176 421**	**100,00**	**2 176 421**		
2	**Устройство покрытия**	**5,40**	**4 656 265**	**59,80**	**2 784 518**	**46,13**	**2 148 009**
2.1	Тип 1	4,30	3 710 979	57,88	2 148 009	57,88	2 148 009
2.2	Тип 2	1,10	945 286	67,34	636 509		
3	**Озеленение**	**0,80**	**694 177**				
4	**Ограждение**	**6,06**	**5 224 214**	**67,62**	**3 532 500**		
4.1	Ограждения	1,30	1 116 498	90,00	1 004 848		
4.2	Футбольное поле	2,93	2 527 652	100,00	2 527 652		
4.3	Теннисные корты	1,83	1 580 064				
5	**МАФ**	**6,18**	**5 335 297**				
5.1	МАФы	2,03	1 752 560				
5.2	Атракционы	4,15	3 582 737				
6	**Электроосвещение**	**13,00**	**11 215 714**	**88,37**	**9 911 194**		
7	**Наружные сети электроснабжения**	**0,46**	**393 729**				
8	**Наружные сети дренажа**	**5,42**	**4 674 095**	**97,56**	**4 560 151**	**6,41**	**299 482**
8.1	Земляные работы	0,92	790 049	95,00	750 547		
8.2	Трасса	1,73	1 488 834	95,00	1 414 392		
8.3	Колодцы	0,46	398 666	100,00	398 666		
8.4	Водосборник емкостью 35 м3	2,31	1 996 546	100,00	1 996 546	15,00	299 482
9	**Технология оборудования**	**3,79**	**3 267 754**	**23,72**	**775 075**	**23,72**	**775 075**
9.1	Волейбольная площадка	0,42	366 304				
9.2	Футбольное поле	1,73	1 491 100				
9.3	Баскетбольная площадка	1,12	968 844	80,00	775 075	80,00	775 075
9.4	Теннисная площадка	0,52	441 506				
10	**Раздевалка.**	**11,57**	**9 985 579**	**96,94**	**9 680 172**		
10.1	**Общестроительные работы**	**11,15**	**9 622 565**	**96,97**	**9 330 610**		
10.1.1	Земляные работы	0,74	634 256	100,00	634 256		
10.1.2	Фундаменты	4,65	4 013 645	100,00	4 013 645		
10.1.3	Стены	1,34	1 155 974	100,00	1 155 974		
10.1.4	Кровля	1,94	1 669 923	100,00	1 669 923		
10.1.5	Проемы	0,15	131 594	100,00	131 594		
10.1.6	Полы	1,05	902 385	80,00	721 908		
10.1.7	Внутренняя отделка	0,63	539 749	90,00	485 774		
10.1.8	Крыльца	0,11	97 879	90,00	88 092		
10.1.9	Наружная отделка	0,55	477 159	90,00	429 443		
10.2	**Электроснабжение**	**0,42**	**363 014**	**96,29**	**349 562**		
10.2.1	Электрооборудование	0,16	134 514	90,00	121 063		
10.2.2	Оборудование светотехническое	0,03	24 754	100,00	24 754		
10.2.3	Изделия электроустановочные	0,08	70 974	100,00	70 974		
10.2.4	Кабели и трубы	0,15	132 771	100,00	132 771		
11	**Покрытия спортивных площадок**	**44,80**	**38 648 256**	**25,36**	**9 802 536**		
11.1	Покрытие футбольного поля	31,26	26 968 725	19,84	5 350 939		
11.2	Покрытие баскетбольной, волейболь	**4,78**	4 120 896	32,05	1 320 882		
11.3	Покрытие теннисной площадки	8,76	7 558 635	41,42	3 130 715		

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма КС-3
УТВЕРЖДЕНА
Госкомитетом РК от 16.11.94г. № 73

Заказчик: ГУ Департамент строительства г. Астаны
Подрядчик: ТОО "Астана- Коктем С"
Наименование строительства: "Многофункциональный стадион в районе школы № 372

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА МАЙ 2007 г.

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		6/117	12.12.2006 г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НАЛОГИ		
	С начала года по отчётный период включит.	В отчетный месяц	сметных базисных ценах 2001 г.	из них		Ст-ть прочих затрат,не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	Налог на добавлен-ную стоимость
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		На приобрете-ние материалов	Другие дополнит. затраты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	1 013 550										124 471
в т.ч. за месяц		1 013 550									124 471

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

"Астана-Коктем С"