АКТ №22
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «20» 11 20 15 г. **ст. 96 Разъезд**
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
от « 01» июня 2012 г.
№ 19
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:
председателя комиссии – заместитель Акима района Бекишев Б.Е.

заместителя председателя – представителя государственной архитектурно-

строительной инспекции
строительный инспектор Акимжанов А.М.
(должность) (фамилия, имя, отчество)

членов комиссии- представителей: заказчика
ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» Кожанбеков С.К.
(фамилия, имя, отчество)

Органы государственной санитарно- эпидемиологической службы Койшыбаев Ж.
(должность) (фамилия, имя, отчество)

Органов ДЧС Акмолинской области Картбаев Ж.
(должность) (фамилия, имя, отчество)

Госинспектор облуправления
охраны окружающей среды по
Целиноградскому району Джусупов Р.К.
(должность) (фамилия, имя, отчество)

представителя местного исполнительного органа
Акимат сельского округа Аширов А.А.
(должность) (фамилия, имя, отчество)

генерального проектировщика
ТОО «Дизайн Центр» Марамов Б.М.
(должность) (фамилия, имя, отчество)
Генеральный подрядчик
ТОО «Астана Коктем С» Сулейменов М.К.
(должность) (фамилия, имя, отчество)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) ТОО «Астана Коктем С» и ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»
(наименование организации)

Предъявлено к приемке в эксплуатацию: Строительство детского сада на 140 мест
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Целиноградский район, аульный округ Талапкер, ст. 96 Разъезд
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпус)

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
от «08» сентября 2011 г. №369
Аким аульного округа
(наименование органа, выдавшего распоряжение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ

от «5» июня 2012 г. №212

ГУ «Архитектурно-строительный контроль и лицензирования по Акмолинской области»

(наименование органа, выдавшего распоряжение)

3. Строительство осуществлено генеральными подрядчиками ТОО «Астана Коктем С»

(наименование организации)

выполнившим строительно-монтажные работы

(виды работ)

и субподрядными организациями нет

(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечней их указывается в приложении …… к акту)

4. Проектно- сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком .

(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечней их указывается в приложении …… к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы ГУ «Отделом строительства Целиноградского района»

(наименование научно-исследоватедьских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечней их указывается в приложении …… к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту рабочему проекту (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно- гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно- сметная документация утверждена:

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2012г.; окончание работ ноябрь 2013 года;

при продолжительности строительства, мес.;

по норме или по ПОС месяцев ; фактически: _____ месяца

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Заключение государственной экспертизы, разрешение на строительно-монтажные работы, АПЗ, градостроительное заключение, рабочий проект, государственный акт на земельный участок, технический паспорт, распоряжение на проектирование, заключение рабочей комиссии.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, число рабочих мест и т.п.; (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь произв.	М2				
Торговая площадь	М2				

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период выпуск продукции не предусмотрен

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	**м2**		**2629,9**
Число этажей	**этаж**		**2**
Общий строительный объем	**м3**		**7987**
в том числе подземной части	**м2**		

Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

11. Технологические и архитектурно- строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного апробирования (перечень указанных актов приведен в приложении № к настоящему акту) не требуется

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом:

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ….. к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ….. к акту.
15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.
16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделка элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	объем работ	сроки выполнения
Благоустройство и озеленение			не выполнены

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации либо отчет об оценке: всего 273,467 млн.тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _____ млн.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ млн. тенге.
18. Сметная стоимость основных фондов принимаемых в эксплуатацию _____ тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс.тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.
19. На основании осмотра объектов и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических _____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно- строительных (включая объемно- планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке: **Строительство детского сада на 140 мест расположенный по адресу: аульный округ Талапкер, ст.96 Разъезд**

(наименование объекта)

Принять в эксплуатацию:

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Бекшиев Б. Е.

Заместитель председателя Государственной приемочной Комиссии _____ **Акимжанов А.М.**

Заказчик _____ Кожанбеков С. **Жандилдин Ш.**

Гос.санитарно-эпидемиологический надзор _____ Кожамбаев К

Госинспектор облуправления Охраны окружающей среды По Целиноградскому району _____ Джуцунов Р.К **Ибраев А.К.**

И.о. начальника ДЧС Акмолинской области Полковник _____ **Ж.Картбаев**

Аким сельского округа _____ (Аширов А.А. по доверенности акиму)

ТОО «Дизайн Центр» _____ **Марамов Б.М.**

ТОО «Астана Көктем С» _____ **Сулейменов М.К.**

"Астана-Көктем С"

Донесенному верить

читать, Кайнолдин Ж.

Бекшиев Б.Е.

Джуцунов Р.К

Кожанбеков С.

Аширов А.А

прошито
пронумеровано
4 листа

РДС РК 1.03-02-2010

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**

Подрядчик: **ТОО "Астана-Көктем С"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство детского сада на 140 мест на 96 разъезде Целиноградского района Акмолинской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

на 03.12. 2013 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
060140015071		011040003286		28-12	10.05.2012	местный бюджет	037.015.421	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство детского сада на 140 мест на 96 разъезде Целиноградского района Акмолинской области	103 687 855	26 685 756							3 202 291	29 888 047

М.П. Заказчик *Есиркепов Е.А.* (должность ф., и., о., подпись) 2013 года

М.П. Подрядчик *Сулейменов М.К.* (должность ф., и., о., подпись) 2013 года

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3) 35121

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»

ФОРМА 2

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Детский сад на 140 мест разъезд №96
Целиноградского района Акмолинской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

на 21 ОКТЯБРЯ 2013 г.

НА Общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля								
1	Е0112-17-1 поз.137	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	11,04	190,12	15,94	2099	176	534	0,24	3
				34,65	5,96	383	66	119	0,03	-
		Полы								
		Деталь ДП-1								
2	Е0111-35-1 поз.236	-Устройство покрытий из щитов паркетных м2	149,95	3837,18	6,26	575385	939	30311	0,9	135
				162	2,34	24292	351	123	0,01	2
3	Е0111-40-1 поз.237	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	160,45	123,31	0,16	19785	26	3207	0,09	14
				16,18	0,07	2596	11	123	-	-
		Деталь ДП-2								
4	Е0111-36-1 поз.244	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	258,61	925,06	4,9	239230	1267	19197	0,38	99
				58,5	1,85	15129	478	123	0,01	2
5	Е0111-40-1 поз.245	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	276,71	123,31	0,16	34122	44	5531	0,09	25
				16,18	0,07	4477	19	123	-	-
		Деталь ДП-3								
6	Е0111-27-3 поз.253	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	51,23	1467,27	11,72	75168	600	11095	1,06	54
				171,68	4,39	8795	225	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
7	Е0111-40-1 поз.254	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	129,72	123,31	0,16	15995	21	2593	0,09	12
				16,18	0,07	2099	9	123	-	-
		м								
		Деталь ДП-4								
8	Е0111-27-3 поз.260	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	326,11	1467,27	11,72	478492	3822	70624	1,06	346
				171,68	4,39	55987	1432	123	0,02	7
		м2								
9	Е0111-40-1 поз.261	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	348,94	123,31	0,16	43028	56	6974	0,09	31
				16,18	0,07	5646	24	123	-	-
		м								
		Деталь ДП-5								
10	Е0111-35-1 поз.267	-Устройство покрытий из щитов паркетных	347,05	3837,18	6,26	1331694	2173	70152	0,9	312
				162	2,34	56222	812	123	0,01	4
		м2								
11	Е0111-40-1 поз.268	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	371,34	123,31	0,16	45791	59	7422	0,09	33
				16,18	0,07	6008	26	123	-	-
		м								
		Деталь ДП-6								
12	Е0111-40-1 поз.275	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	365,94	123,31	0,16	45124	59	7314	0,09	33
				16,18	0,07	5921	26	123	-	-
		м								
		Деталь ДП-7								
13	Е0111-40-1 поз.282	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	67,41	123,31	0,16	8312	11	1347	0,09	6
				16,18	0,07	1091	5	123	-	-
		м								
		Деталь ДП-8								
14	Е0111-40-1 поз.285	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	140,75	123,31	0,16	17356	23	2813	0,09	13
				16,18	0,07	2277	10	123	-	-
		м								
					Внутренняя отделка					
15	Е0115-180-4 поз.287	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	500,53	333,68	2,33	167015	1166	43153	0,49	245
				81,23	0,88	40658	440	105	-	2
		м2								
16	Е0115-165-8 прим. поз.295	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	295,47	174,12	1,88	51448	555	24515	0,47	138
				78,3	0,72	23135	213	105	-	1
		м2								
17	Е0115-180-3 поз.296	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	500	314,77	2,1	157383	1050	34555	0,39	195
				65,03	0,79	32515	395	105	-	2
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружная отделка								
18	Е0115-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	70,53	76,31	1,65	5382	116	805	0,06	4
	поз.301	поливинилацетатная м2		10,24	0,63	722	44	105	-	-
19	Е0115-155-2	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	211,62	49,14	0,14	10399	30	7110	0,19	40
	поз.304	силикатная м2		31,95	0,05	6761	11	105	-	-
		Радиаторные решетки								
20	Е0110-10-1	-Устройство радиаторных	77,67	434,17	31,62	33724	2456	14432	0,89	69
	поз.298	решеток м2		142,88	11,95	11098	928	120	0,06	5
21	С11011-593	-Плиты древесностружечные с	77,67	1080	-	83887	-	-	-	-
		одной декоративной стороной, с печатным рисунком, толщиной 19 мм м2		-	-	-	-	-	-	-
		Разные работы								
		Крыльца								
22	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых	0,6628	2069,65	-	1372	-	389	2,99	2
	поз.366	трамбовками подстилающих слоев песчаных м3		477	-	316	-	123	-	-
23	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из	33,14	184,18	21,26	6104	705	6690	0,95	31
	поз.367	брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2		156,15	7,97	5175	264	123	0,04	1
24	Е0113-26-6к-2	-Окраска металлических	12,88	25,65	0,02	330	-	48	0,02	-
	поз.373	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2		4,16	-	54	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге		3448625	15353		1840
	Тенге		311357	5790		28
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		3448625	-	-	-
Материалы -	Тенге		2972220	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	317146	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		83887	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		55755	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		370812	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	185
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	55622	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		229166	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		4048604	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	2054
Сметная заработная плата -	Тенге		-	372768	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		4048604	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	2054
Сметная заработная плата -	Тенге		-	372768	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.								
		Итого прямых затрат					3448624,703			
		Накладные расходы					370812,39			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					229166,24			
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					4048603,3			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	4048603,327 X 3,4 %		137652,513		4186255,8			
		Итого с зимними удорожаниями	4186255,84 X 2,31 %		96702,51		4282958,3			
		Итого с затратами на выслугу лет	4186255,84 X 1 %		41862,558		4324820,9			
		Итого с затратами на доп. отпуска	4186255,84 X 0,4 %		16745,023		4341565,9			
		Итого в текущих ценах на 1.01.2012	4341565,931 X 1,89426				8 224 055			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	8224054,68 X 2 %		164481		8 388 535			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				1 006 624			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					9 395 159 тенге			
		С учетом корректировки коэффициент перевода цен с 2001 г в текущие цены в предыдущих актах выполненных работ к оплате подлежит					1 798 143 тенге			

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»

Кожанбеков С.К.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Астана-Коктем С»

Сулейменов М.К.

ТЕХНАДЗОР: Кенжалиев С.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Целинсградского района»

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С» ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Детский сад на 140 мест разъезд №96
Целиноградского района Акмолинской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2

на 21 ОКТЯБРЯ 2013 г.

НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЕ								
1	Ц0108-602-2	Электронагревательная печь шт	1	763,4	5,4	763	5	597	2	2
				626	2,3	626	2	95	0,01	-
2	СПрай лист ООО НПП ТЕПЛОТЕХНИКА	Стоимость электронагревательной печи ПЭТ-4 шт	1	941,79	-	942	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм м	69	251,13	14,54	17328	1003	9610	0,57	39
				103,36	5,45	7132	376	128	0,03	2
4	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	1248	11,31	-	14116	-	17588	0,05	63
				11,01	-	13740	-	128	-	-
5	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	10	11,45	-	115	-	141	0,05	1
				11,01	-	110	-	128	-	-
6	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	71,27	16,78	0,02	1196	1	201	0,02	1
				3,13	-	223	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0126-3-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм (м2)	280	221,01	5,31	61883	1487	11847	0,24	67
				40,28	2,03	11278	568	100	0,01	3
8	Е0126-3-3	-Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм (м)	68	245,49	5,47	16693	372	2923	0,24	16
				40,95	2,03	2785	138	100	0,01	1
9	Е0126-3-5	-Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм (м)	75	260,04	6,01	19503	451	3341	0,25	19
				42,3	2,25	3173	169	100	0,01	1
10	Е0126-3-9	-Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм толщ. 40мм (м)	135	374,49	8,47	50556	1143	7868	0,33	45
				55,13	3,15	7443	425	100	0,02	2
11	Е0126-3-11	-Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм (м)	10	367,19	9,39	3672	94	630	0,35	4
				59,4	3,6	594	36	100	0,02	-
12	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм (м)	568	114,31	6,39	64930	3630	18409	0,19	109
				29,93	2,48	17000	1409	100	0,01	7
13	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ (1000м2)	0,278	185900	-	51680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тепловой узел								
14	Ц0111-30-1	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях (шт)	3	64,86	-	195	-	134	0,29	1
				49,5	-	149	-	90	-	-
15	Ц0111-30-3	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - преобразователь термоэлектрический	2	427,73	-	855	-	761	2	4
				423	-	846	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		многозонный								
		шт								
16	СПрайс лист ТОО "ТРИЭЛ"	-Стоимость тепловычислителя Ду40 с двумя расходомерами и двумя преобразователями температуры	1	114596,25	-	114596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комп								
17	Е0118-21-5	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	2	7561,49	94,44	15123	189	587	1,14	2
				194,67	34,76	389	70	128	0,18	-
		1фильтр								
18	Е0118-16-3	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	2	15851,34	160,26	31703	321	1809	3,69	7
				646,58	60,25	1293	120	128	0,29	1
		1шт								
19	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	482,28	40,42	965	81	712	1,47	3
				261,88	16,22	524	32	128	0,07	-
		1шт								
20	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	908,06	92,83	3632	371	2539	2,68	10
				461,18	34,76	1845	139	128	0,16	1
		1шт								
21	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500	-	7000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5190	-	10380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400	-	20800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285	-	1140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	377	-	1508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	С130809-35	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6	4	458	-	1832	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	С130901-49	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	367	-	734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	С130901-50	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	437	-	1748	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	4	859,97	1,62	3440	6	214	0,23	1
				41,72	-	167	-	128	-	-
		комплект								
30	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	-	258	-	285	0,32	1
				55,62	-	222	-	128	-	-
		комплект								
31	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	4	352	-	1408	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
32	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	6	11,31	-	68	-	85	0,05	-
				11,01	-	66	-	128	-	-
		м								
33	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	3	11,45	-	34	-	42	0,05	-
				11,01	-	33	-	128	-	-
		м								
34	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	5	107,48	1,2	537	6	57	0,05	-
				8,53	0,45	43	2	128	-	-
		кг								
35	Е0126-3-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	3	221,01	5,31	663	16	127	0,24	1
				40,28	2,03	121	6	100	0,01	-
		м								
36	Е0126-3-9	-Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	3	374,49	8,47	1123	25	175	0,33	1
				55,13	3,15	165	9	100	0,02	-
		м								
37	Е0126-3-11	-Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	3	367,19	9,39	1102	28	189	0,35	1
				59,4	3,6	178	11	100	0,02	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	9	114,31	6,39	1029	58	292	0,19	2
				29,93	2,48	269	22	100	0,01	-
		м								
39	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0042	185900	-	781	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
		Вентиляция								
40	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	85	320,85	16,96	27272	1442	21078	1,12	91
				186,64	7,09	15864	603	128	0,03	3
		шт								
41	Е0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	22	355,85	16,96	7829	373	5455	1,12	24
				186,64	7,09	4106	156	128	0,03	1
		шт								
		Приточный шкаф ПШ-1								
42	Е0110-9-2	-Устройство приточного шкафа из досок	7,87	834,73	14,05	6569	111	1733	1,19	9
				178,2	5,31	1402	42	120	0,03	-
		м2								
43	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	232,15	16,15	232	16	236	1,12	1
				177,75	6,75	178	7	128	0,03	-
		шт								
44	С131312-63	-Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм	0,175	1340	-	235	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
45	Е0120-13-14	-Установка клапанов перекидных утепленных в шахте	1	574,58	18,6	575	19	650	2,71	3
				500,85	7,09	501	7	128	0,03	-
		шт								
46	С131306-20	-Откидной утепленный клапан 350х500	1	846	-	846	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	Ц0103-140-1	-Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3.2 т, высота подъема 3 м	1	796,4	64,3	796	64	667	5	5
				725	15,8	725	16	90	0,09	-
		шт								
48	СПрайс лист ООО "ТД Стройтехсервис"	-Лебедка ручная Л40-2	1	8332,04	-	8332	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
		шт								
50	С131312-70	-Решетки регулирующие марки РР-5, размером 200х600 мм	0,175	7910	-	1384	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-	-	-	-	-	-	-
51	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	122,2	164,72	50,15	20129	6128	13529	0,53	65
				92,03	18,68	11246	2283	100	0,09	11
		м2								
52	С11031-100	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	5	4260	-	21300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
53	Е0126-22-1	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	140	191,79	26,19	26851	3667	22617	0,91	127
				151,65	9,9	21231	1386	100	0,05	7
		м2								
54	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,14	185900	-	26026	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			674648	21124			724
			Тенге			125854	8042			39
		Стоимость оборудования -	Тенге			123870	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			123870	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2610	-	-		-
		Материалы -	Тенге			195	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2364	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2159	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	324	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			286	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			5055	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2687	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			375686	-	-		-
		Материалы -	Тенге			182052	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	83613	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			99787	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			83879	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12582	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27574	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			487140	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		540
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	96195	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			172482	-	-		-
		Материалы -	Тенге			73158	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47920	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49015	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			65	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			61337	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9201	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14029	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			247848	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		284
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57120	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			863913	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		837
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	156002	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.

Итого прямых затрат			674647,443
Накладные расходы			147375,15
Ненормируемые и непредвиденные затраты			41889,2
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			863911,79
Итого с временными зданиями и сооружениями	740041,708 X 3,4 %	25161,418	765203,13
Итого с зимними удорожаниями	765203,126 X 2,31 %	17676,192	782879,32
Итого с затратами на выслугу лет	765203,126 X 1 %	7652,031	790531,35
Итого с затратами на доп. отпуска	765203,126 X 0,4 %	3060,813	793592,16
Итого в текущих ценах на 1.01.2012	917462,242 X 1,89426		1 737 912
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	1737912,02 X 2 %	34758	1 772 670
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		212 720
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			1 985 390 тенге

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»

Кожанбеков С.К.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Астана-Коктем С»

Сулейменов М.К.

ТЕХНАДЗОР: Кенжалиев

РДС РК 1.03-02-2010

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**

Подрядчик: **ТОО "Астана-Коктем С"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство детского сада на 140 мест на 96 разъезде Целиноградского района Акмолинской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

на 11.12. 2012 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
06014001507	011040003286	28-12	10.05.2012	местный бюджет	037.015.421	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство детского сада на 140 мест на 96 разъезде Целиноградского района Акмолинской области	142 333 445	17 220 856							2 066 503	19 287 359

М.П. Заказчик *Кожанбеков С.К.* (должность ф., и., о., подпись) 2012 года

М.П. Подрядчик *Сулейменов М.К.* (должность ф., и., о., подпись) 2012 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство детского сада на 140 мест на 96 разъезде Целиноградского района Акмолинской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
на 11 ДЕКАБРЯ 2012 г.

НА Общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Стены и перегородки														
1	Е0108-4-2 поз.52	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов м2	1,38	-449,87	-7,14	-621	-10	-40	-0,14	-						
				-22,1	-2,68	-30	-4	118	-0,01	-						
2	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 поз.53	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	21,43	-392,81	-34,37	-8418	-737	-5105	-1,21	-26						
				-189	-12,87	-4050	-276	118	-0,06	-1						
3	Е0108-4-2 поз.52	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой рубероида м2	1,38	445,38	7,14	615	10	40	0,14	-						
				22,1	2,68	30	4	118	0,01	-						
4	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	21,43	1189,13	34,37	25483	737	5105	1,21	26						
				189	12,87	4050	276	118	0,06	1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-17-20 06 поз.53	Проемы								
5	Е0110-91-8 поз.181	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	61,16	348,93 171,01	18,88 6,57	21341 10459	1154 402	13033 120	1,02 0,03	63 2
6	Е0110-91-5 поз.182	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	21,3	427,5 185,83	19,32 6,39	9106 3958	412 136	4913 120	1,11 0,03	24 1
7	Е0110-93-1 поз.185	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 м2	6,14	447,28 215,16	20,21 6,88	2746 1321	124 42	1636 120	1,29 0,03	8 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге --- Тенге		50252 15738	1690 580			94 3
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		50252	-	-		-
		Материалы -		Тенге		32823	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	16319	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		19582	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2937	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		4190	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		74024	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		107
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	19256	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ		Тенге		74024	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		107
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	19256	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.

Итого прямых затрат			50251,729
Накладные расходы			19582,39
Ненормируемые и непредвиденные затраты			4190,05
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			74024,18
Итого с временными зданиями и сооружениями	74024,176 X 3,4 %	2516,822	76541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями	76540,998	X 2,31 %		1768,097	78309,1			
		Итого с затратами на выслугу лет	76540,998	X 1 %		765,41	79074,5			
		Итого с затратами на доп. отпуска	76540,998	X 0,4 %		306,164	79380,67			
		Итого в текущих ценах на 1.01.2012	79380,669	X 1,89426			150368			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	150367,62	X 2 %		3007,35	153375			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				18405			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					171780 тенге			

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»

Кожанбеков С.К.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Астана-Коктем С»

Сулейменов М.К.

ТЕХНАДЗОР: Кенжалиев С.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство детского сада на 140 мест на 96 разъезде Целиноградского района Акмолинской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2
на 11 ДЕКАБРЯ 2012 г.

НА Общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11
		Кровля											
1	E0112-15-3 поз.104	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	927,13	126,84	11,59	0,99	117597	10745	918	13206	0,07	-	64
						0,38			352	119			2
2	E0112-13-3 поз.105	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2	927,13	189,45	70,88	4,72	175640	65715	4376	80165	0,4	0,01	374
						1,78			1650	119			8
3	E0112-13-4 к=3 поз.106	-Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике м2	2781,39	157,89	54,68	4,72	439154	152086	13128	186874	0,31	0,01	868
						1,78			4951	119			24
4	E0112-17-1 поз.108	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	927,13	190,12	34,65	15,94	176265	32125	14778	44804	0,24	0,03	225
						5,96			5526	119			27
5	E0109-25-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1 поз.109	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м по ж/бетонным и каменным опорам/ т	0,43	5257,75	2499,75	2020,02	2261	1075	869	1162	15,51	1,79	7
						502,43			216	90			1
6	E0109-48-4 поз.110	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/	0,43	2452,13		545,76	1054		235	476	5,25		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		1230,75	-	529	-	90	-	-
7	С12021-132	-Прочие конструкции	0,43	161100	-	69273	-	-	-	-
	поз.111	одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т		-	-	-	-	-	-	-
		т								
8	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических	3,32	21,8	0,05	72	-	17	0,03	-
	поз.112	поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,81	0,02	19	-	90	-	-
		м2								
9	Е0113-26-6	-Окраска металлических	6,64	25,65	0,02	170	-	25	0,02	-
	поз.113	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		4,16	-	28	-	90	-	-
		м2								
10	Е0108-8-3	-Кладка столбовиков под стойки	3,84	9413,92	365,89	36149	1405	5852	6,66	26
	поз.114	стропил (0,38х0,38х0,38-70шт)		1154,25	137,25	4432	527	118	0,67	3
		м3								
11	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных	0,023	175710,1	1826,1	4041	42	283	42,7	1
	поз.115	элементов, монтажных изделий массой до 20 кг для крепления мауэрлата		8100	690,75	186	16	140	3,37	-
		т								
12	Е0110-14-1	-Установка стропил	19,01	21310,5	334,28	405134	6355	80382	22,1	420
	поз.116	м3		3397,5	126	64590	2395	120	0,62	12
13	Е0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из	2,25	20617,97	309,62	46390	697	6938	13,8	31
	поз.117	брусьев и конькового бруса		2452,5	117	5518	263	120	0,57	1
		м3								
14	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных	21,26	573,75	28,11	12198	598	3427	0,78	17
	поз.118	конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		123,75	10,58	2631	225	120	0,05	1
		м3								
15	Е0112-7-5	-Устройство кровельного	1696,1	1790,03	8,2	3036064	13908	557128	1,71	2900
	поз.119	покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством		272,95	3,08	462950	5224	119	0,02	25
		м2								
16	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по	190,9	767,86	7,54	146584	1439	49827	1,43	273
	поз.120	стенам, устройство карнизов и лобовая доска		214,65	2,86	40977	546	120	0,01	3
		м2								
17	Е0110-52-1	-Огнезащита	1525,38	20,48	0,91	31243	1388	9189	0,03	44
	поз.121	м3		4,68	0,34	7139	519	120	-	3
18	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	4	3081,19	81,61	12325	326	4774	6,08	24
	поз.123	шт		963	31,5	3852	126	120	0,15	1
19	С12061-152	-Блоки слуховых окон с	4	3960	-	15840	-	-	-	-
	поз.124	жалюзийной решеткой		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
20	С11011-819	-Петля накладная	8	40	-	320	-	-	-	-
	поз.125	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0110-51-1 поз.127	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов,слуховых окон м3	0,648	- 573,75 123,75	- 28,11 10,58	- 372 80	- 18 7	- 104 120	- 0,78 0,05	- 1 -
22	Е0110-52-1 поз.128	-Огнезащита обрешетки под кровлю слуховых окон м2	33,6	20,48 4,68	0,91 0,34	688 157	31 11	202 120	0,03 -	1 -
		Вентшахты								
23	Е0114-15-5 поз.138	-Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием м2	8,35	3890,22 553,5	34,73 13,01	32483 4622	290 109	4967 105	3,64 0,06	30 1
24	Е0114-15-6 поз.139	-Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 400х400 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием м2	36,63	3519,78 481,5	32,58 12,2	128930 17637	1193 447	18988 105	3,15 0,06	115 2
25	Е0114-15-7 поз.140	-Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 600х600 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием м2	75,4	3192,61 441	27,87 10,44	240723 33251	2101 787	35741 105	2,9 0,05	219 4
		Объединение канал								
26	Е0108-6-9 поз.145	-Кладка стен приямков и каналов м3	4,79	8456,45 915,75	296,6 110,25	40506 4386	1421 528	5799 118	5,95 0,54	29 3
		Полы								
		Полы подвала и техподполья								
27	Е0111-2-9 поз.225	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	5,29	9204,18 567	- -	48690 2999	- -	3689 123	3,66 -	19 -
28	Е0111-15-1 поз.226	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	66,15	371,17 52,43	14,76 5,54	24553 3468	976 366	4717 123	0,36 0,03	24 2
29	Е0111-15-2 поз.227	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	132,3	-45,61 -1,69	-0,67 -0,25	-6034 -224	-89 -33	-316 123	-0,01 -	-1 -
		Внутренняя отделка								
30	Е0115-64-2 поз.286	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	109,75	127,56 71,33	1,42 0,54	14000 7828	156 59	8282 105	0,45 -	49 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0115-61-3 поз.293	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2 369,95	314,5	4,07	116348	1504	53081	0,74	274
				135,68	0,97	50195	359	105	0,05	19
		Вход в подвал	м2							
32	Е0108-3-2 поз.380	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,32	2357,77	100,89	754	32	61	0,85	-
			м3	123,75	38,25	40	12	118	0,18	-
33	Е0107-42-1 поз.381	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	359,64	172,69	1439	691	764	0,48	2
			шт	76,28	60,21	305	241	140	0,24	1
34	Е0107-42-2 поз.382	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	514,55	243,37	1029	487	537	0,67	1
			шт	106,88	85,08	214	170	140	0,34	1
35	Е0110-90-2 поз.402	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	3,24	330,85	32,08	1072	104	1106	1,49	5
				272,25	12,13	882	39	120	0,06	-
36	С12022-1 поз.403	-Столимость металлической двери огрунтованной и окрашенной	м2 3,24	11952	-	38724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	С11011-790 поз.404	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	шт 2	1960	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Разные работы	комплект							
		Наружные лестницы								
38	Е0108-6-1 поз.324 письмо согл. №01-20/548 от 20-08-12ж	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	23,99	8777,04	335,84	210546	8056	23374	4,54	109
			м3	699,75	126	16786	3023	118	0,61	15

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	5626520	77434			6153
	Тенге	997226	28662			156
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5515208	-	-		-
Материалы -	Тенге	3910722	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1024068	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	20080	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	512453	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1203990	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		602
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	180598	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	403152	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7122349	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		6902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1204667	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			111313	-	-		-
		Материалы -	Тенге			608	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1820	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			107997	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	246	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6777	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			119728	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2066	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			7242077	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6912
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1206733	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.

Итого прямых затрат			5626520,175
Накладные расходы			1205627,7
Ненормируемые и непредвиденные затраты			409928,88
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			7242076,7
Итого с временными зданиями и сооружениями	7242076,722 X 3,4 %	246230,609	7488307,3
Итого с зимними удорожаниями	7488307,331 X 2,31 %	172979,899	7661287,2
Итого с затратами на выслугу лет	7488307,331 X 1 %	74883,073	7736170,3
Итого с затратами на доп. отпуска	7488307,331 X 0,4 %	29953,229	7766123,5
Итого в текущих ценах на 1.01.2012	7766123,532 X 1,89426		14711057
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	14711057,16 5 X 2 %	294221	15005278
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		1800633
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			16805911 тенге

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»

Кожанбеков С.К.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Астана-Коктем С»

Сулейменов М.К.

ТЕХНАДЗОР: Кенжалиев С.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство детского сада на 140 мест на 96 разъезде Целиноградского района Акмолинской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3
на 11 ДЕКАБРЯ 2012 г.

НА Электросиловое оборудование и электроосвещение

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 88,981 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 123 чел.-ч
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. Сметная заработная плата 23,265 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубы								
1	Е0121-2-1 поз.70	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	200	72,13	6,92	14426	1384	10899	0,29	57
				46,13	4,33	9226	865	108	0,02	4
2	Ск=1,01 поз.72	-Стоимость ПВХ трубы д20мм м	202	22,15	-	4474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0108-148-1 поз.79	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	500	27,7	2,1	13850	1050	9595	0,1	50
				19,7	0,5	9850	250	95	-	1
4	С"Электроцентр НС"-11 поз.80	-Стоимость кабеля ВВГ-нг-LS 3х1,5мм2 м	306	49,44	-	15129	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С"Электроцентр НС"-11 поз.84	-Стоимость кабеля ВВГ-нг-LS 3х2,5мм2 м	204	76,33	-	15571	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			63451	2434			107
			Тенге			19076	1115			5
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			58976	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			6766	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20191	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30700	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20494	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3074	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4768	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			84238	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		123
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23265	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4474	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4474	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			268	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4743	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			88981	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		123
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23265	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.

Итого прямых затрат			63450,26
Накладные расходы			20493,72
Ненормируемые и непредвиденные затраты			5036,66
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			88980,64
Итого с временными зданиями и сооружениями	88980,636 X 3,4 %	3025,342	92005,98
Итого с зимними удорожаниями	92005,978 X 2,31 %	2125,338	94131,32
Итого с затратами на выслугу лет	92005,978 X 1 %	920,06	95051,38
Итого с затратами на доп. отпуска	92005,978 X 0,4 %	368,024	95419,4
Итого в текущих ценах на 1.01.2012	95419,4 X 1,89426		180719
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	180749,15 X 2 %	3614,98	184334
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		22120
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			206454 тенге

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»

Кожанбеков С.К.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Астана-Коктем С»

Сулейменов М.К.

ТЕХНАДЗОР: Кенжалиев С.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство детского сада на 140 мест на 96 разъезде Целиноградского района Акмолинской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4
на 11 ДЕКАБРЯ 2012 г.
НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	183,12	35,29	33,19	6462	6078	1995	0,01	3
	поз.1	м3		2,1	9,13	385	1672	97	0,03	6
2	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,88	467,1	-	4148	-	4687	2,98	26
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 поз.2	м3		467,1	-	4148	-	113	-	-
3	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	10,23	167,18	-	1710	-	1933	1,21	12
	поз.3	м3		167,18	-	1710	-	113	-	-
4	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	178,2	7,57	7,57	1349	1349	425	-	-
	поз.4	м3		-	2,46	-	438	97	0,01	2
5	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	178,2	25,65	5,38	4570	958	3504	0,13	23
	поз.5	м3		20,27	-	3612	-	97	-	-
		ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0123-1-1 поз.6	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	3,3	1868,2	152,52	6165	503	904	1,02	3
				153,68	57,15	507	189	130	0,28	1
7	Е0122-11-3 поз.7	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,03	58881,69	25695,31	1766	771	1556	194	6
				33075	6813,45	992	204	130	26,38	1
8	С130804-231 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 поз.8	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 65,5 мм м	30,3	265	-	8030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	34201	9659			74
	Тенге	11354	2503			9
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	34201	-	-		-
Материалы -	Тенге	1	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	13857	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8030	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	5157	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	15003	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2250	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2952	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	52156	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		90
Сметная заработная плата -	Тенге	-	16108	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	52156	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		90
Сметная заработная плата -	Тенге	-	16108	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.

Итого прямых затрат			34200,6
Накладные расходы			15003,17
Ненормируемые и непредвиденные затраты			2952,25
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			52156,02
Итого с временными зданиями и сооружениями	52156,02 X 3,4 %	1773,305	53929,32
Итого с зимними удорожаниями	53929,325 X 2,31 %	1245,767	55175,09
Итого с затратами на выслугу лет	53929,325 X 1 %	539,293	55714,38
Итого с затратами на доп. отпуска	53929,325 X 0,4 %	215,717	55930,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах на 1.01.2012	55930,102 X 1,89426				105946			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	105946,15 X 2 %		2118,92		108065			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				12968			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					121033 тенге			

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»

Кожанбеков С.К.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Астана-Коктем С»

Сулейменов М.К.

ТЕХНАДЗОР: Кенжалиев С.Т.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство детского сада на 140 мест на 96 разъезде Целиноградского района Акмолинской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5
на 11 ДЕКАБРЯ 2012 г.

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	454,87	35,29	33,19	16052	15097	4955	0,01	7
	поз.1			2,1	9,13	955	4153	97	0,03	14
2	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	21,13	467,1	-	9870	-	11153	2,98	63
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 поз.2			467,1	-	9870	-	113	-	-
3	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3	43,56	167,18	-	7282	-	8229	1,21	53
	поз.3			167,18	-	7282	-	113	-	-
4	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	401,13	7,57	7,57	3038	3038	957	-	-
	поз.4			-	2,46	-	986	97	0,01	4
5	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	401,13	25,65	5,38	10287	2157	7887	0,13	52
	поз.5			20,27	-	8131	-	97	-	-
		ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0123-1-1 поз.6	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	12,1	1868,2	152,52	22605	1845	3316	1,02	12
				153,68	57,15	1860	692	130	0,28	3
7	Е0122-6-5пр-им. поз.7	-Укладка канализационныз напорных раструбных труб диам. 150 мм км	0,11	84317,34	1969,36	9275	217	9630	397	44
				66600	744,75	7326	82	130	3,63	-
8	СПрайс	-Трубы полиэтиленовые раструбные диам 160 мм м	110	759,35	-	83529	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0123-13-3 поз.9	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	5,05	9631,68	2308,84	48640	11660	20684	13,87	70
				2286	864,68	11544	4367	130	4,22	21
10	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004К=1,25 поз.10	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м	1,74	4362,5	-	7591	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004К=1,1 поз.11	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	2,36	5148	-	12149	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 поз.12	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	2,67	4680	-	12496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 поз.13	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	1,5	28000	-	42000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С12021-267 поз.14	-Стоимость стремянок т	0,055	133700	-	7354	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
15	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 поз.15	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	5	13400	-	67000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0108-6-9 поз.16	-Кладка стен приямков и каналов м3	0,343	9136,45	296,6	3134	102	415	5,95	2
				915,75	110,25	314	38	118	0,54	-
17	Е0110-55-1 поз.17	-Утепленная деревянная крышка м2	1,45	1292,59	29,74	1874	43	77	0,23	-
				32,85	11,23	48	16	120	0,05	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	364176	34158			302
	Тенге	47330	10333			44
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	206293	-	-		-
Материалы -	Тенге	11377	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	57663	-		-
Местные материалы -	Тенге	113428	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	67303	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		34
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10095	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16416	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	290012	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		380
Сметная заработная плата -	Тенге	-	67759	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	7354	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7354	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	441	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	7795	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	150529	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	150529	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9032	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	159561	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	457368	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		380
Сметная заработная плата -	Тенге	-	67759	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.

Итого прямых затрат	364174,99
Накладные расходы	67303,18
Ненормируемые и непредвиденные затраты	25888,75
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	457366,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными зданиями и сооружениями	457366,915 X 3,4 %		15550,475		472917,39			
		Итого с зимними удорожаниями	472917,39 X 2,31 %		10924,392		483841,78			
		Итого с затратами на выслугу лет	472917,39 X 1 %		4729,174		488570,96			
		Итого с затратами на доп. отпуска	472917,39 X 0,4 %		1891,67		490462,63			
		Итого в текущих ценах на 1.01.2012	490462,626 X 1,89426				929064			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	929063,733 X 2 %		18581,27		947645			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				113717			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					1061362 тенге			

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»

Кожанбеков С.К.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Астана-Коктем С»

Сулейменов М.К.

ТЕХНАДЗОР: Кенжалиев С.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство детского сада на 140 мест на 96 разъезде Целиноградского района Акмолинской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6
на 11 ДЕКАБРЯ 2012 г.

НА ПОЖРЕЗЕРВУАР ЕМК 2Х50 М3

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	633,44	35,29	33,19	22354	21024	6900	0,01	9				
	поз.1			2,1	9,13	1330	5783	97	0,03	20				
2	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	124,54	38,82	36,51	4835	4547	1492	0,02	2				
	т.ч. п-3.46 к=1,1 поз.2			2,31	10,04	288	1251	97	0,03	4				
3	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	53,04	560,52	-	29730	-	33595	3,57	189				
	т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 поз.3			560,52	-	29730	-	113	-	-				
		МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ												
4	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	54,95	96,83	2,62	5321	144	777	0,07	4				
	поз.7			10,51	0,99	578	54	123	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0106-1-1 поз.8	-Устройство бетонной подготовки м3	5,4	8531,77	66,01	46072	356	1251	1,35	7
				195,75	24,93	1057	135	105	0,12	1
6	С143001-62 поз.9	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	5,51	379	-	2088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С143001-63 поз.10	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	5,51	441	-	2429	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С143001-54 поз.11	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	5,51	133	-	733	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0111-4-1 поз.12	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	55	340,45	18,42	18725	1013	6282	0,42	23
				85,95	6,91	4727	380	123	0,03	2
10	Е0111-4-2 к=2 поз.13	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	110	232,19	9,05	25541	996	7340	0,25	28
				50,85	3,4	5594	374	123	0,02	2
11	Е0106-33-4 поз.14	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм м3	9,2	12164,53	954,99	111914	8786	13581	6,51	60
				1075,5	330,44	9895	3040	105	1,34	12
12	С143001-61 поз.15	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	9,29	189	-	1756	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С143001-63 поз.16	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	9,29	441	-	4098	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С143001-54 поз.17	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	9,29	133	-	1236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004поз.19	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0958	69000	-	6610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004поз.20	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,4778	41200 - -	- - -	19685 - -	- - -	- - -	- - -	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге				303124	36866			322
		Тенге				53198	11017			41
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				303124	-	-		-
	Материалы -	Тенге				44449	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	64215	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				26296	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				142316	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				71219	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		36
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	10683	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				22461	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				396804	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		399
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	74898	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				396804	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		399
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	74898	-		-
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.									
	Итого прямых затрат					303123,965				
	Накладные расходы					71218,9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					22460,6				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					396803,47				
	Итого с временными зданиями и сооружениями	396803,472 X 3,4 %			13491,318	410294,79				
	Итого с зимними удорожаниями	410294,79 X 2,31 %			9477,81	419772,6				
	Итого с затратами на выслугу лет	410294,79 X 1 %			4102,948	423875,55				
	Итого с затратами на доп. отпуска	410294,79 X 0,4 %			1641,179	425516,73				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2012	425516,727 X 1,89426				806039				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	806039 X 2 %			16121	822160				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				98659				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					920819 тенге				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»

Кожанбеков С.К.

ТЕХНАДЗОР: Кенжалиев С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Астана-Коктем С»

Сулейменов М.К.