Заказчик: **ГУ "Управление строительства города А)на"**
Подрядчик: **ТОО "Астана-Көктем С"**
Наименование строительства и его адрес :

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Строительство жилых комплексов в рамках программы «Доступное жилье-2020»
(Многоквартирный жилой комплекс в районе пересечения улиц Сауран-Сыганак)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2013 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование.	код	наименование	код
		12/45	20.08.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге								налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**602 257 537**	**61 706 517**							**7 404 782**	**69 111 299**

619752640

М.П. Заказчик: Руководитель, Лютов В.В. 2013 года
(должность, ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор, Сулейменов М.К. 2013 года
(должность, ф.,и.,о., подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства города Астаны"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана-Коктем С"

Наименование стройки: "Строительство жилых комплексов в рамках программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2011-2014гг. (Многоквартирный жилой комплекс в районе пересечения улиц Сауран и Сыганак)
Наименование объекта: Девятиэтажный жилой дом. Инженерные сети, благоустройство.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за август 2013г.
Наружные сети водопровода

Основание: 172-НВК-С
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по исполнительной смете										
		РАЗДЕЛ 4.Земляные работы								
46	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (мокрого)	20,54	25,70	24,29	528	499	150	0,01	--
		м3		1,41	6,11	29	125	97	0,02	--
47	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка мокрого грунта)	0,64	251,77	--	161	--	182	1,77	1
		м3		251,77	--	161	--	113	--	--
48	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (сухого)	119,801	23,36	22,08	2799	2645	795	0,01	1
		м3		1,28	5,56	153	666	97	0,02	2
49	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка сухого грунта)	9,312	218,93	--	2039	--	2304	1,54	14
		м3		218,93	--	2039	--	113	--	--
50	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	150,293	3,79	3,24	570	487	233	--	--
		м3		0,48	1,12	72	168	97	--	--
51	Е0101-29-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	-32,625	3,26	3,26	-106	-106	-21	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	0,65	--	-21	97	--	--
52	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	125,41	134,10	--	16817	--	19004	0,97	122
		м3		134,10	--	16817	--	113	--	--
53	Е0101-29-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м (песок)	347,924	2,74	2,74	953	953	186	--	--
		м3		--	0,55	--	191	97	--	--
54	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	498,109	21,55	4,52	10734	2251	8228	0,11	55
		м3		17,03	--	8483	--	97	--	--
55	С143008-92	Песок природный	315,686	844,00	--	266439	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Монтажные работы								
56	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	14,178	1234,60	152,52	17504	2162	3886	1,02	14
		м3		153,68	57,15	2179	810	130	0,28	4
57	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	-0,0323	58881,69	25695,31	-1902	-830	-1675	194,00	-6
		км		33075,00	6813,45	-1068	-220	130	26,38	-1
58	Прайс ТОО "Степногорский трубный завод "Арыстан"	Трубы водопроводные из полиэтилена ПЭ100 sdr 17 D 75х4,5 К 1,01	14,645	288,85	--	4230	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	Прайс ТОО "Степногорский трубный завод "Арыстан"	Трубы водопроводные из полиэтилена ПЭ100 sdr 17 D 110х6,6 К 1,01	14,713	605,79	--	8913	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,055	78245,00	36133,62	4303	1987	3680	247,00	14
		км		41850,00	9612,90	2302	529	130	37,30	2
62	Прайс ТОО "Степногорский трубный завод "Арыстан"	Трубы водопроводные из полиэтилена ПЭ100 sdr 17 D 160х9,5 К 1,01	147,056	1263,14	--	185752	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,70	3
		установ.		488,46	138,60	488	139	104	0,56	1
64	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода диаметром 160 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром 160 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	76,2	831,43	781,34	63355	59538	9015	0,28	21
		м		49,84	63,92	3798	4871	104	0,30	23
65	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром 160 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	76,2	1089,57	1024,24	83025	78047	11947	0,36	27
		м		64,08	86,68	4883	6605	104	0,41	31
66	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром 160 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	55,2	5063,58	4756,84	279510	262578	40088	1,68	93
		м		299,04	399,26	16507	22039	104	1,87	103
67	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	21	1823,56	1713,61	38295	35986	5520	0,60	13
		м		106,80	145,97	2243	3065	104	0,68	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром 350 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	21	5063,58	4756,84	106335	99894	15251	1,68	35
		м		299,04	399,26	6280	8384	104	1,87	39
69	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 160 мм	21	282,86	0,37	5940	8	4273	0,90	19
		м		156,38	0,14	3284	3	130	--	--
70	С130806-109 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	21,084	2260,00	--	47650	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	--
72	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием (для футляра)	0,02185	243707,18	102058,18	5325	2230	4374	615,00	13
		км		115425,00	38553,75	2522	842	130	188,29	4
73	С130806-109 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	21,505	2260,00	--	48601	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	24,2	244,98	0,28	5929	7	4626	0,84	20
		м		146,93	0,11	3556	3	130	--	--
75	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр труб диам. 160 мм	14,5	282,86	0,37	4101	5	2950	0,90	13
		м		156,38	0,14	2268	2	130	--	--
76	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,01	270167,88	115634,50	2702	1156	2206	662,00	7
		км		126000,00	43681,50	1260	437	130	213,34	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С130806-121 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х8 мм	10,04	5220,00	--	52409	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 110 мм	10	244,98	0,28	2450	3	1912	0,84	8
		м		146,93	0,11	1469	1	130	--	--
79	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием (для фасонных частей)	0,002	115636,32	31953,19	231	64	204	360,00	1
		км		66375,00	12071,25	133	24	130	58,95	--
80	С130806-87 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 152х5 мм	0,5	1260,00	--	630	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
81	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	1,24	714,00	--	885	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фитингов	19	76,34	1,41	1450	27	1730	0,41	8
		шт		69,53	0,52	1321	10	130	0,23	4
93	СПрайс лист ТОО "PLAST INVEST TRADE"	Переход диам.200х150	1	10375,92	--	10376	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	СПрайс лист ТОО "PLAST INVEST TRADE"	Переход диам.160х110	1	3302,48	--	3302	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	СПрайс лист ТОО "PLAST INVEST TRADE"	Переход диам.160х75	1	3302,48	--	3302	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	СПрайс лист ТОО "PLAST INVEST TRADE"	Переход диам.110х90	1	1815,26	--	1815	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	СПрайс лист ТОО "PLAST INVEST TRADE"	Седелка с ответной нижней частью поворотная гр.360 диам.160х32	1	4817,78	--	4818	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	СПрайс лист ТОО "PLAST INVEST TRADE"	Втулка под фланец д.110мм	3	985,19	--	2956	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	СПрайс лист ТОО "PLAST INVEST TRADE"	Втулка под фланец д.160мм	12	1766,21	--	21195	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	СПрайс лист ТОО "PLAST INVEST TRADE"	Втулка под фланец д.200мм	1	3091,81	--	3092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	СПрайс лист ТОО "PLAST INVEST TRADE"	Втулка под фланец д.800мм	2	59582,92	--	119166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	1	156,43	21,43	156	21	164	0,60	1
		фланец		126,00	--	126	--	130	--	--
103	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	492,00	--	492	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	1	391,37	57,24	391	57	395	1,43	1
		фланец		301,50	2,25	302	2	130	0,01	--
105	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	1	1140,00	--	1140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е0122-40-14	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 800 мм	2	1705,86	244,48	3412	489	3019	5,50	11
		фланец		1140,75	20,25	2282	41	130	0,08	--
107	С130809-24	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 800 мм	2	8760,00	--	17520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100 250 мм	0,146	121294,13	49389,75	17709	7211	15456	312,70	46
		т		62775,00	18657,00	9165	2724	130	91,12	13
109	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	492,00	--	1476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	12	757,00	--	9084	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	1	1140,00	--	1140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300 800 мм	130,12	78096,82	39324,82	10161958	5116946	7650841	147,70	19219
		т		30375,00	14854,50	3952395	1932868	130	72,55	9440
113	С130809-24	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 800 мм	2	8760,00	--	17520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 325х4 мм	0,039	947225,77	138575,59	36942	5404	5380	313,00	12
		км		53775,00	52348,50	2097	2042	130	255,67	10
115	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 377х8 мм	0,01	1071733,23	154581,10	10717	1546	1581	368,00	4
		км		63225,00	58394,25	632	584	130	285,20	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е0126-4-6	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 70 мм	91,7	790,62	16,79	72500	1540	8274	0,50	46
		м		83,93	6,30	7696	578	100	0,03	3
		РАЗДЕЛ 6.Колодцы								
119	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев D 1500 мм из сборного железобетона в сухих грунтах	4,868	27465,88	1879,87	133704	9151	12492	8,86	43
		м3		1435,50	538,43	6988	2621	130	2,06	10
120	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев D 2000 мм из сборного железобетона в сухих грунтах	3,37	29174,68	1879,87	98319	6335	8648	8,86	30
		м3		1435,50	538,43	4838	1815	130	2,06	7
121	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,238	70,00	--	577	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
122	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,27	200,00	--	54	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	56,8	245,44	3,82	13941	217	2600	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2121	82	118	0,01	--
124	Е0108-6-1	Кладка горловины	0,02	10852,24	335,84	217	7	19	4,54	--
		м3		699,75	126,00	14	3	118	0,61	--
125	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	4	10500,00	--	42000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
126	С11011-773	Скобы ходовые	31	221,00	--	6851	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 7.Разборка и восстановление благоустройства								
130	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	3,6	66,75	51,25	240	185	108	0,12	--
		м3		15,50	9,62	56	35	119,7	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	2,16	408,11	169,61	882	366	627	1,55	3
		м3		238,50	4,07	515	9	119,7	0,01	--
132	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	18	330,79	12,52	5954	225	1016	0,24	4
		м2		38,03	4,39	685	79	133	0,02	--
133	Е0127-56-2	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основания до толщ.20см К=8	144	0,83	--	120	--	159	0,01	1
		м2		0,83	--	120	--	133	--	--

Итого по акту	**12 095 121**	**5 699 904**	**19 932**
	4 071 634	**1 992 251**	**9 716**
Накладные расходы, тенге	7 853 022		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1 196 889		
Всего по акту	**21 145 031**		
- Временные здания и сооружения 1,2%	253 740	(в том числе возврат временных 15%)	38061
- Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,89% с К-1,05	649 346		
- Дополнительные затраты связанные с выплатой единовременного вознаграждения за выслугу лет в размере 1%	213 988		
- Дополнительные затраты, связанные с предоставлением дополнительных отпусков за непрерывный стажработы в размере 0,4%	85 595		
Итого в ценах 2001г.	22 347 700		
Итого в текущих ценах 2012г. К=2,088	46 661 998		
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ (2%)	933 240		
НДС, (12%)	5 711 429		
ВСЕГО ПО АКТУ	53 306 667		
Исключить возврат от временных зданий и сооружений 15% с коэфф.2,088	- 96 236		
Итого к оплате	**53 210 431**		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства города Астаны"

16.08.13.

Расчет проверен

Сорсенов ш.н.

Расценки проверены

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Коктем С"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства города Астаны"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана-Коктем С"

Наименование стройки: "Строительство жилых комплексов в рамках программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2011-2014гг. (Многоквартирный жилой комплекс в районе пересечения улиц Сауран и Сыганак)
Наименование объекта: Девятиэтажный жилой дом. Инженерные сети, благоустройство.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за август 2013г.

Наружные сети канализации

Основание: 172-НВК.С
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по исполнительной смете										
		РАЗДЕЛ 3.Сети бытовой канализации К1								
		Земляные работы								
37	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (сухого)	199,289	23,36	22,08	4655	4400	1322	0,01	2
		м3		1,28	5,56	255	1108	97	0,02	4
38	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка сухого грунта)	16,778	218,93	--	3673	--	4151	1,54	26
		м3		218,93	--	3673	--	113	--	--
39	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	216,067	3,79	3,24	819	700	335	--	--
		м3		0,48	1,12	104	242	97	--	--
40	Е0101-29-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	208,551	3,26	3,26	680	680	131	--	--
		м3		--	0,65	--	136	97	--	--
41	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	89,412	134,10	--	11990	--	13549	0,97	87
		м3		134,10	--	11990	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0101-29-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м (песок)	51,349	2,74	2,74	141	141	27	--	--
		м3		--	0,55	--	28	97	--	--
43	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	310,199	21,55	4,52	6685	1402	5124	0,11	34
		м3		17,03	--	5283	--	97	--	--
44	С143008-92	Песок природный	47,884	844,00	--	40414	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Монтажные работы								
45	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	15,985	1234,60	152,52	19735	2438	4381	1,02	16
		м3		153,68	57,15	2457	914	130	0,28	4
46	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,00925	78245,00	36133,62	724	334	619	247,00	2
		км		41850,00	9612,90	387	89	130	37,30	0
47	СПрайс ТОО "Степногорский трубный завод "Арыстан"	Двухслойные профиллированные трубы КОРСИС SN8 диам.160	10,23	699,69	--	7158	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,071	147942,61	97234,98	10504	6904	6589	296,00	21
		км		49950,00	21436,60	3546	1522	130	91,71	7
49	СПрайс ТОО "Степногорский трубный завод "Арыстан"	Двухслойные профиллированные трубы КОРСИС SN8 диам.250	53,145	1438,37	--	76442	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	СПрайс Атырауский Завод Полиэтиленовых Труб	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 sdr 41 Dв 213,5мм К 1,01	68,983	907,78	--	62621	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0122-8-10	Укладка стальных труб диам. 400 мм	0,017	270167,88	115634,50	4593	1966	3750	662,00	11
		км		126000,00	43681,50	2142	743	130	213,34	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С130806-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х4,5 мм	16,566	2940,00	--	48704	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей (прим.)	99	300,57	225,64	29756	22338	16539	0,41	41
		шт		69,53	58,98	6883	5839	130	0,23	23
54	СПрайс ТОО "Степногорский трубный завод "Арыстан"	Муфты для трубы КОРСИС диам.250	21	624,65	--	13118	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	СПрайс ТОО "Степногорский трубный завод "Арыстан"	Муфты для трубы КОРСИС диам.160	12	277,11	--	3325	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	СПрайс ТОО "Степногорский трубный завод "Арыстан"	Уплотнительные каучуковые кольца для труб КОРСИС диам.250	42	183,20	--	7694	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	СПрайс ТОО "Степногорский трубный завод "Арыстан"	Уплотнительные каучуковые кольца для труб КОРСИС диам.160	24	58,69	--	1409	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,70	3
		установ.		488,46	138,60	488	139	104	0,56	1
62	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода диаметром 250 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром 160 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	105	831,43	781,34	87300	82041	12423	0,28	29
		м		49,84	63,92	5233	6712	104	0,30	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром 250 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	105	1089,57	1024,24	114405	107545	16463	0,36	38
		м		64,08	86,68	6728	9101	104	0,41	43
64	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром 250 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	105	5063,58	4756,84	531676	499468	76254	1,68	176
		м		299,04	399,26	31399	41922	104	1,87	196
65	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	--
66	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1	3790,88	83,18	3791	83	3726	16,84	17
		врезка		2835,00	31,50	2835	32	130	0,15	--
67	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 377х8 мм	0,017	1071733,23	154581,10	18219	2628	2688	368,00	6
		км		63225,00	58394,25	1075	993	130	285,20	5
68	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,556	14359,66	5522,03	7984	3070	3702	35,90	20
		т		6075,00	1322,37	3378	735	90	4,73	3
69	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,556	63600,00	--	35362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	ЦПрайс	Насос погружной	4	118649,72	35570,00	474599	142280	276214	19,00	76
		шт		82997,00	3320,00	331988	13280	80	19,26	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Прайс СуАрнасы-Сервис лтд	Погружной насос KRTK 100-250/74UG-S	2	441997,48	--	883995	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Прайс СуАрнасы-Сервис лтд	Погружной насос AMArEX KRT 150-315/164UG-S	2	658515,81	--	1317032	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Ц0108-572-9	Контрольная панель	2	2284,00	123,00	4568	246	818	2,00	4
		шт		401,00	29,30	802	59	95	0,17	--
74	С Прайс	Контрольная панель к погружному насосу KRTK 100-250/74UG-S	1	119395,00	--	119395	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С Прайс	Контрольная панель к погружному насосу Amarex KRT 150-315/164UG-S	1	192086,00	--	192086	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0121-22-12	Установка выключателей с кабелем 10м	8	496,94	3,06	3976	24	2051	1,40	11
		шт		236,25	1,15	1890	9	108	0,01	--
77	С Прайс	Поплавковый выключатель с кабелем 10м	8	9623,00	--	76984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Колодцы						
78	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	0,664	25797,14	2538,55	17129	1686	3104	15,87	11
		м3		2645,33	950,63	1756	631	130	4,64	3
79	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	2,595	22503,49	1686,97	58397	4378	8430	11,16	29
		м3		1867,05	631,80	4845	1640	130	3,09	8
80	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,259	70,00	--	228	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,326	200,00	--	265	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	9	8060,00	--	72540	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
83	С11011-773	Скобы ходовые	54	221,00	--	11934	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 4.Сети ливневой канализации К2

Лок.смета №6-2-1

2.1 Земляные работы

33	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (сухого)	85,32	23,36	22,08	1993	1884	566	0,01	1
		м3 грунта		1,28	5,56	109	474	97	0,02	2
34	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (сухого грунта)	3,622	218,93	–	793	–	896	1,54	6
		м3 грунта		218,93	–	793	–	113	–	–
35	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	120,683	3,78	3,24	456	391	187	0,00	0
		м3 грунта		0,48	1,12	58	135	97	0,00	0
36	Е1-29-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 5 м (+ песок)	112,997	3,26	3,26	368	368	71	–	–
		м3 грунта		–	0,65	–	73	97	0,00	–
37	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	37,935	134,10	–	5087	–	5748	0,97	37
		м3 грунта		134,10	–	5087	–	113	–	–
38	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	37,935	21,55	4,52	817	171	627	0,11	4
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	646	–	97	–	–
39	30-8-92	Песок природныйК=1,100;	131,025	844,00		110585				
		м3								
				Монтажные работы						
40	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	15,68	1234,60	152,52	19359	2392	4298	1,02	16
		м3 основания								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				153,68	57,15	2410	896	130	0,28	4
	по исполнительной смете									
84	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,01	155788,86	103471,23	1558	1035	968	306,00	3
		км		51300,00	23175,85	513	232	130	98,72	1
86	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,12965	147942,61	97234,98	19181	12607	12032	296,00	38
		км		49950,00	21436,60	6476	2779	130	91,71	12
87	СПрайс ТОО "Степногорский трубный завод "Арыстан"	Двухслойные профиллированные трубы КОРСИС SN8 диам.250	132,27	1438,37	--	190253	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей (прим.)	150	300,57	225,64	45086	33846	25059	0,41	62
		шт		69,53	58,98	10430	8847	130	0,23	35
89	СПрайс ТОО "Степногорский трубный завод "Арыстан"	Муфты для трубы КОРСИС диам.315	6	990,64	--	5944	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	СПрайс ТОО "Степногорский трубный завод "Арыстан"	Муфты для трубы КОРСИС диам.250	44	624,65	--	27485	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	СПрайс ТОО "Степногорский трубный завод "Арыстан"	Уплотнительные каучуковые кольца для труб КОРСИС диам.315	12	255,73	--	3069	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	СПрайс ТОО "Степногорский трубный завод "Арыстан"	Уплотнительные каучуковые кольца для труб КОРСИС диам.250	88	183,20	--	16122	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Лок.смета № 6- 2-			Колодцы						
66	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	7,814	21020,03	2308,84	164251	18041	32005	13,87	108
		м3 конструкций колодцев		2286,00	864,68	17863	6757	130	4,22	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е23-18-3	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах	5,22	25205,04	2986,27	131570	15588	21448	14,90	78
		м3 конструкций колодцев		2362,50	798,12	12332	4166	130	2,80	15
68	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	13,034	70,00		912				
		м3								
69	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,6	200,00		920				
		м3								
70	Е8-6-1	Кирпичная кладка горловины	0,06	10852,24	335,84	651	20	58	4,54	0
		м3 кладки		699,75	126,00	42	8	118	0,61	0
71	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	13	8060,00		104780				
		комплект								
72	11-4-9	Дождеприемник круглый, тип ДМ (С250) ГОСТ 3634-99	8	14800,00		118400				
		комплект								
73	1-1-773	Скобы ходовые	27	221,00		5967				
		шт								
	по исполнительной смете									
101	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	56,8	245,44	3,82	13941	217	2600	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2121	82	118	0,01	--
		РАЗДЕЛ 5.Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия								
102	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	16	122,85	--	1966	--	2353	0,77	12
		м		122,85	--	1966	--	119,7	--	--
103	Е0111-25-1	Демонтаж покрытий из брусчатки	24	178,07	21,26	4274	510	4360	0,95	23
		м2		156,15	7,97	3748	191	110,7	0,04	1
104	Е0101-24-2	Снятие плодородного слоя грунта толщ.0,1м	18,2	9,24	9,24	168	168	53	--	--
		м3		--	3,00	--	55	97	0,01	--

Итого по разделу 12	5 384 185	972 603	1 063
	433 311	110 663	511
Накладные расходы, тенге	576 916		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	357 666		
Всего по акту	6 318 768		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Временные здания и сооружения 1,2%				75 825	(в том числе возврат временных 15%)			11374
		- Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,89% с К-1,05				194 044				
		- Дополнительные затраты связанные с выплатой единовременного вознаграждения за выслугу лет в размере 1%				63 946				
		- Дополнительные затраты, связанные с предоставлением дополнительных отпусков за непрерывный стажработы в размере 0,4%				25 578				
		Итого в ценах 2001г.				6 678 161				
		Итого в текущих ценах 2012г. К=2,088				13 944 000				
		НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ (2%)				278 880				
		НДС, (12%)				1 706 746				
		ВСЕГО ПО АКТУ				15 929 626				
		Исключить возврат от временных зданий и сооружений 15% с коэфф.2,088				- 28 758				
		Итого к оплате				**15 900 868**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства города Астаны"

16.08.13

Расчет проверен

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Коктем С"

Сарсенов М.Н.

Расценки проверил

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астана"**
Подрядчик: **ТОО "Астана-Көктем С"**
Наименование строительства и его адрес :

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Строительство жилых комплексов в рамках программы «Доступное жилье-2020»
(Многоквартирный жилой комплекс в районе пересечения улиц Сауран-Сыганак)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2013 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование.	код	наименование	код
		12/45	20.08.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге								налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**704 431 724**	**39 183 900**							**4 702 068**	**43 885 968**

М.П. Заказчик: Руководитель, Лютов В.В. 2013 года
(должность, ф.,и.,о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор, Сулейменов М.К. 2013 года
(должность, ф.,и.,о., подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства города Аста..ы"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана-Коктем С"

Наименование стройки: "Строительство жилых комплексов в рамках программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2011-2014гг. (Многоквартирный жилой комплекс в районе пересечения улиц Сауран и Сыганак)
Наименование объекта: Девятиэтажный жилой дом. Проезды, дорожки и тратуары.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4
за сентябрь 2013г.
Проезды, дорожки и площадки

Основание: РП
Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие по проездам (тип 1)								
1	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	281,784	1018,16	68,13	286901	19198	12795	0,144	41
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	6025	3596	133	0,0438	12
2	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из фракционированного щебня	1878,56	330,79	12,52	621409	23520	105986	0,243	456
		м2 покрытия		38,03	4,39	71442	8247	133	0,0177	33
3	Е27-56-2	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основания до толщ.20 смК=8,000;	15028,48	24,98	–	375411	–	16590	0,0054	81
		м2 покрытия		0,83	–	12474	–	133	–	–
		Раздел 2 Покрытие брусчаткой (тип 2)								
8	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из грунтощебня (прим.)	21,973	1232,52	73,75	27082	1621	966	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	470	256	133	0,041	1

9	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из фракционированного щебня *м2 покрытия*	313,9	330,79	12,52	103835	3930	17710	0,243	76
				38,03	4,39	11938	1378	133	0,0177	6
10	Е27-56-2	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основания до толщ.10 смК=-2,000; *м2 покрытия*	-627,8	24,98	–	-15682	–	-693	0,0054	-3
				0,83	–	-521	–	133	–	–
11	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	15,695	1018,16	68,13	15980	1069	713	0,144	2
				21,38	12,76	336	200	133	0,0438	1
12	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *м2 покрытия*	313,9	181,7	21,26	57036	6674	63366	0,948	298
				156,15	7,97	49015	2502	123	0,0389	12
13	30-3-38	Брусчатка толщиной 80 мм *м2*	313,9	842		264304				
	Раздел 4 Бортовые камни									
15	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	108,45	554,88	6,63	60177	719	15930	0,698	76
				108,68	1,76	11786	191	133	0,0061	1
16	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 *м3*	4,88025	28200		137623				
17	Е27-34-2	Установка бетонных поребриков сечением П1000х100х200 мм *м бортового камня*	311,4	554,88	6,63	172790	2065	45740	0,698	217
				108,68	1,76	33843	548	133	0,0061	2
18	30-3-9	Поребрик П 1000х200х100 *м3*	6,228	27400		170647				
	Раздел 5 Отмостка									
19	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	5,779	2783,6	–	16086	–	3774	3,24	19
				531	–	3069	–	123	–	–
20	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	5,779	7862,82	–	45439	–	4030	3,66	21