	567	–	3277	–	123	–	–	
Итого			**2 339 038**	**58 794**			**1 287**	
			203 152	**16 918**			**68**	
Накладные расходы, тенге			286 906					
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			157 557					
Всего по акту			**2 783 501**					
- Временные здания и сооружения 1,2%			33 402	(в том числе возврат временных 15%			5010	
- Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,89% с К-1,0			85 479					
- Дополнительные затраты связанные с выплатой единовременного вознаграждения за выслугу лет в размере 1%			28 169					
- Дополнительные затраты, связанные с предоставлением дополнительных отпусков за непрерывный стажработы в размере 0,4%			11 268					
Итого в ценах 2001г.			2 941 819					
Итого в текущих ценах 2012г. К=2,088			6 142 517					
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ (2%)			122 850					
НДС, (12%)			751 844					
ВСЕГО ПО АКТУ			7 017 212					
Исключить возврат от временных зданий и сооружений 15% с коэфф.2,088			- 10 462					
Итого к оплате			**7 006 750**					

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства города Астаны"

Расчет проверен

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Коктем С"

Дмитру Кусаинов
16.09.2013г.
расч. провер.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства города Аста..ы"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана-Коктем С"

Наименование стройки: "Строительство жилых комплексов в рамках программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2011-2014гг. (Многоквартирный жилой комплекс в районе пересечения улиц Сауран и Сыганак)
Наименование объекта: Озеленение.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5
за сентябрь 2013г.
Озеленение

Основание: РП
Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Посадка деревьев с комом								
1	Е47-5-10	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 100 % *яма*	4	2392,62 / 613,58	55,44 / 21,29	9570 / 2454	222 / 85	3276 / 129	4,284 / 0,086	17 / 0
2	Е47-5-6	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м в естественном грунте (на восстановление отпада 8%) *яма*	0,32	232,07 / 176,63	55,44 / 21,29	74 / 57	18 / 7	82 / 129	1,248 / 0,086	0 / –
3	Е47-8-1	Подготовка механизированным способом нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли в естественном грунте (под недостающий 0,1м кома) *м3 ям*	1,156	115,43 / 83,93	31,5 / 12,09	133 / 97	36 / 14	143 / 129	0,593 / 0,049	1 / –

4	Е47-8-1	Подготовка механизированным способом нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли в естественном грунте под ДЭС толщиной 0,3м	3,468	115,43	31,5	400	109	430	0,593	2
		м3 ям		83,93	12,09	291	42	129	0,049	0
5	Е8-3-1	Устройство дренажного экранизирующего слоя (ДЭС) из песка толщ.0,3м	3,468	1143,6	97,07	3966	337	608	0,78	3
		м3 основания		112,5	36	390	125	118	0,18	1
	Раздел 3 Посадка кустарников в однорядную живую изгородь									
12	Е47-19-5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100 %	101	390,54	6,06	39445	612	10074	0,517	52
		м траншеи		74,48	2,84	7522	287	129	0,01	1
13	Е47-19-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди в естественном грунте (на восстановление отпада 10%)	10,1	23,16	6,06	234	61	260	0,119	1
		м траншеи		17,1	2,84	173	29	129	0,01	–
14	Е47-20-1	Подготовка механизированным способом нестандартных посадочных мест для живой изгороди в естественном грунте	7,575	135,04	19,39	1023	147	1219	0,803	6
		м3 траншеи		115,65	9,07	876	69	129	0,032	0
15	Е8-3-1	Устройство дренажного экранизирующего слоя (ДЭС) из песка толщ.15см	7,575	1143,6	97,07	8663	735	1327	0,78	6
		м3 основания		112,5	36	852	273	118	0,18	1
		Итого				**63 509**	**2 277**			**88**
						12 713	**930**			**4**
		Накладные расходы, тенге				17 418				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 856				
		Всего по акту				**85 782**				
		- Временные здания и сооружения 1,2%				1 029	(в том числе возврат временных 15%			154
		- Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,89% с К-1,05				2 634				

Дополнительные затраты связанные с выплатой единовременного вознаграждения - за выслугу лет в размере 1%	868
Дополнительные затраты, связанные с предоставлением дополнительных отпусков - за непрерывный стажработы в размере 0,4%	347
Итого в ценах 2001г.	90 661
Итого в текущих ценах 2012г. К=2,088	189 301
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ (2%)	3 786
НДС, (12%)	23 170
ВСЕГО ПО АКТУ	216 257
Исключить возврат от временных зданий и сооружений 15% с коэфф.2,088	- 322
Итого к оплате	**215 935**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства города Астаны"

09.13.
обсужд. Сауд. Сыгем.
Расчёт проверен

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Коктем С"

Тимур Кусаинов
16.09.2013г.

расч. провер.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астана"**
Подрядчик: **ТОО "Астана-Көктем С"**
Наименование строительства и его адрес :

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Строительство жилых комплексов в рамках программы «Доступное жилье-2020»
(Многоквартирный жилой комплекс в районе пересечения улиц Сауран-Сыганак)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2013 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		12/45	20.08.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге								налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**735 905 181**	**9 992 980**							**1 199 158**	**11 192 138**

М.П. Заказчик: Заместитель руководителя, Айтуганов Е.К.
(должность, ф.,и.,о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор, Сулейменов М.К.
(должность, ф.,и.,о., подпись)

2013 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства города Аст ы"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана-Коктем С"

Наименование стройки: "Строительство жилых комплексов в рамках программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2011-2014гг. (Многоквартирный жилой комплекс в районе пересечения улиц Сауран и Сыганак)
Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №9
за октябрь 2013г.
Наружные сети электроснабжения

Основание: 172-ЭС.С
Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Сети КЛ-0,4кВ								
		2.1 Земляные работы								
29	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	23,36	23,36	22,08	546	516	155	0,00888	0
		м3 грунта		1,28	5,56	30	130	97	0,0193	0
30	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1,2555	218,93	–	275	–	311	1,54	2
		м3 грунта		218,93	–	275	–	113	–	–
31	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	41,85	3,78	3,24	158	136	65	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	20	47	97	0,00371	–
32	Е1-29-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 5 м	15,69375	3,26	3,26	51	51	10	–	–
		м3 грунта		–	0,65	–	10	97	0,00214	–
33	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	5,23125	134,1	–	702	–	793	0,972	5
		м3 грунта		134,1	–	702	–	113	–	–

34	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	5,23125	21,55	4,52	113	24	86	0,108	1
				17,03	–	89	–	97	–	–
2.2 Монтажные работы										
35	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	155	36,7	27,8	5 689	4 309	2 312	0,06	9
				8,8	6,9	1 364	1 070	95	0,04	6
36	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1 *м кабеля*	155	11,2	7,9	1 736	1 225	780	0,02	3
				3,3	2	512	310	95	0,011	2
37	30-8-92	Песок природныйК=1,100; *м3*	24,2	844		20 425				
38	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий *канало-километр трубопровода*	~~0,2~~ 0,02	21603,38	–	432 ~~4 321~~	–	457 ~~4 574~~	133	27
				20790	–	4 158	–	110	–	–
39	8-4-17	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 140 мм *10м*	2	10400		20 800				
40	Ц8-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг *м кабеля*	~~200~~ 180	49,1	14,9	8838 ~~9 820~~	2 980	5694 ~~6 327~~	0,19	38
				29,9	3,4	5 980	680	95	0,02	4
41	Ц8-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг *м кабеля*	~~220~~ 180	70,7	17,1	~~15 554~~ 12226	3 762	~~10 764~~ 8802	0,31	68
				47,3	4,2	10 406	924	95	0,024	5
42	Ц8-147-14	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 9 кг *м кабеля*	~~184~~ 180	84,3	13	~~15 511~~ 13174	2 392	~~11 677~~ 11423	0,41	75
				64,4	2,4	11 850	442	95	0,014	3
43	С151601-552 Изм. И доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-060Б-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в пластмассовой оболочке (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х240 мм2 К=1,020; (по согласованию с заказчиком) *1000м*	~~0,8304~~ 0,540	1757900		949266 ~~1 470 308~~				

44	Ц8-165-8	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2 *шт*	16	4341,8	2688	69 469	43 008	33 592	8	128
				1616	594	25 856	9 504	95	3,472	56
45	16-10-63	Муфты концевые эпоксидная GUST 01/4x120-240/750 "Райхем" (прим.) *комплект*	16	5620		89 920				
		Итого			1196320	~~1 725 396~~	**58 402**			**356**
						61 241	**13 116**			**76**
		Накладные расходы, тенге			69485	~~71 445~~				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			75648	~~107 810~~				
		Всего по акту			1336453	~~1 904 651~~				2406 ~~3428~~
		- Временные здания и сооружения 1,2%			16037	~~22 856~~	(в том числе возврат временных 15%			
		- Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,89% с К-1,05			41041	~~58 490~~				
		Дополнительные затраты связанные с выплатой единовременного вознаграждения за выслугу лет в размере 1%			13525	~~19 275~~				
		Дополнительные затраты, связанные с предоставлением дополнительных отпусков за непрерывный стажработы в размере 0,4%			5410	~~7 710~~				
		Итого в ценах 2001г.			1412466	~~2 012 982~~				
		Итого в текущих ценах 2012г. К=2,088			2949229	~~4 203 106~~				
		НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ (2%)			58985	~~84 062~~				
		НДС (12%)			360986	~~514 460~~				
		ВСЕГО ПО АКТУ			3369200	~~4 801 629~~				
		Исключить возврат от временных зданий и сооружений 15% с коэфф.2,088			-5024	~~7 158~~				
		Итого к оплате			3364176	~~4 794 470~~				

к оплате 2 018 506

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства города Астаны"

10.10.2013

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Коктем С"

Расчет проверен

08.10.13

Расчет проверен

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства города Астаны"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана-Коктем С"

Наименование стройки: "Строительство жилых комплексов в рамках программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2011-2014гг. (Многоквартирный жилой комплекс в районе пересечения улиц Сауран и Сыганак)
Наименование объекта: Наружное электроосвещение

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №12
за октябрь 2013г.
Наружное электроосвещение

Основание: 172-ЭН.С
Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	57,78	218,93	–	12 650	–	14 294	1,54	89
		м3 грунта		218,93	–	12 650	–	113	–	–
2	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	57,78	3,78	3,24	218	187	90	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	28	65	97	0,00371	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	39,4974	134,1	–	5 297	–	5 985	0,972	38
		м3 грунта		134,1	–	5 297	–	113	–	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	39,4974	21,55	4,52	851	179	652	0,108	4
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	673	–	97	–	–
		Раздел 2 Монтажные работы								
5	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	214	36,7	27,8	7 854	5 949	3 192	0,06	13
		м кабеля		8,8	6,9	1 883	1 477	95	0,04	9

6	30-8-92	Песок природныйК=1,100; *м3*	18,7	844		15 783				
7	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий *канало-километр трубопровода*	0,036	621603,38	–	22 378	–	823	133	5
				20790	–	748	–	110	–	–
8	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	~~178~~ 170	26,4	3,1	~~4 699~~ 4488	552	~~3 314~~ 3165	0,11	20
				19,1	0,5	3 400	89	95	0,003	1
9	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	~~36~~ 32	27,7	2,1	~~997~~ 886	76	~~691~~ 614	0,1	4
				19,7	0,5	709	18	95	0,003	–
10	Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	~~20~~ 16	34,1	2,7	~~682~~ 576	54	~~483~~ 386	0,15	3
				25	0,4	500	8	95	0,002	–
11	16-1-483	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2К=1,020; *1000м*	~~0,23868~~ 0,218	115400		25157 ~~27 544~~				
12	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок *м*	60	175,2	75,7	10 512	4 542	5 318	0,44	26
				72,7	20,6	4 362	1 236	95	0,12	7
13	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020; *1000м*	0,0612	52100		3 189				
14	18-3-208	Наконечники для кабеля сеч.4мм2 *шт*	36	333		11 988				
	Раздел 3 Светотехническое оборудование									
15	Е33-251-11	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м *опора*	3	1827,2	1471,7	5 482	4 415	2 340	2,26	7
				355,5	387,32	1 067	1 162	105	1,45	4
16	99-4-1прайс	Опора для паркового светильника Н=2045мм *шт*	3	4835		14 505				

17	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	13	20,14	0,23	262	3	234	0,119	2
		болт		19,91	0,09	259	1	90	0,0004	–
18	Е33-255-2	Устройство монолитных бетонных фундаментов для светильника	0,7	8987,12	132,5	6 291	93	433	3,31	2
		м3		540	49,5	378	35	105	0,24	–
19	Е33-115-1	Установка светильников с ртутной лампой высокого давления	3	269,19	38,56	808	116	765	1,29	4
		светильник		229,5	13,5	689	41	105	0,07	–
20	99-4-2прайс	Светильник парковый РТУ03-250-622	3	2695		8 085				
		шт								

Итого	157280	~~160 073~~	16 165	216
		32 641	**4 131**	**21**
Накладные расходы, тенге	38291	~~38 615~~		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	11731	~~11 921~~		
Всего по акту	207252	~~210 609~~		373
- Временные здания и сооружения 1,2%	2487	~~2 527~~	(в том числе возврат временных 15%	~~379~~
- Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,89% с К-1,05	6365	~~6 468~~		
Дополнительные затраты связанные с выплатой единовременного вознаграждения за выслугу лет в размере 1%	2097	~~2 131~~		
Дополнительные затраты, связанные с предоставлением дополнительных отпусков за непрерывный стажработы в размере 0,4%	839	~~853~~		
Итого в ценах 2001г.	219040	~~222 588~~		
Итого в текущих ценах 2012г. К=2,088	457356	~~464 764~~		
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ (2%)	9147	~~9 295~~		
НДС (12%)	55980	~~56 887~~		
ВСЕГО ПО АКТУ	522483	~~530 946~~		
Исключить возврат от временных зданий и сооружений 15% с коэфф.2,088	-778	~~792~~		
Итого к оплате	521704	~~530 155~~		

К оплате 313 022

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства города Астаны"

10.10.2013

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Коктем С"

Расценки проверены

08.10.13

Расчёт проверен

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астана"**

Подрядчик: **ТОО "Астана-Көктем С"**

Наименование строительства и его адрес :

Утверждена

приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

от 2 мая 2012года №170

Строительство жилых комплексов в рамках программы «Доступное жилье-2020»
(Многоквартирный жилой комплекс в районе пересечения улиц Сауран-Сыганак)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2013 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование.	код	наименование	код
		12/45	20.08.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге								налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Б о по стройке:	**755 851 634**	**17 809 333**							**2 137 120**	**19 946 453**

М.П. Заказчик: Руководитель, Лютов В.В.

(должность, ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор, Сулейменов М.К.

(должность, ф.и.о., подпись)

2013 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства города Ас ы"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана-Коктем С"

Наименование стройки: "Строительство жилых комплексов в рамках программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2011-2014гг. (Многоквартирный жилой комплекс в районе пересечения улиц Сауран и Сыганак)

Наименование объекта: Девятиэтажный жилой дом. Проезды, дорожки и тратуары.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6
за октябрь 2013г.

Проезды, дорожки и площадки

Основание: РП

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие по проездам (тип 1)								
5	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	20,446	503,52	15,35	10 295	314	299	0,0336	1
		м2 покрытия		5,94	5,06	121	103	133	0,01766	0
6	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины до 8 смК=8,000;	163,568	60,02	–	9 817	–	2	0,00009	0
		м2 покрытия		0,01	–	2	–	133	–	–
7	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	20,446	492,06	15,35	10 061	314	299	0,0336	1
		м2 покрытия		5,94	5,06	121	103	133	0,01766	0
		Раздел 2 Покрытие брусчаткой (тип 2)								
8	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из грунтощебня (прим.)	2,8	1232,52	73,75	3 451	207	123	0,144	0
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	60	33	133	0,041	0
9	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из фракционированного щебня	40	330,79	12,52	13 232	501	2 257	0,243	10

	м2 покрытия		38,03	4,39	1 521	176	133	0,0177	1
10 E27-56-2	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основания до толщ.10 смК=-2,000;	-80	24,98	– -	1 998	– -	88	0,0054 -	0
	м2 покрытия		0,83	– -	66	–	133	–	–
11 E27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2	1018,16	68,13	2 036	136	91	0,144	0
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	43	26	133	0,0438	0
12 E11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	40	181,7	21,26	7 268	850	8 075	0,948	38
	м2 покрытия		156,15	7,97	6 246	319	123	0,0389	2
13 30-3-38	Брусчатка толщиной 80 мм	40	842		33 680				
	м2								
	Итого				**87 842**	**2 322**			**49**
					8 048	**760**			**3**
	Накладные расходы, тенге				11 057				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5 934				
	Всего по акту				**104 833**				
	- Временные здания и сооружения 1,2%				1 258	(в том числе возврат временных 15%			189
	- Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,89% с К-1,05				3 219				
	Дополнительные затраты связанные с выплатой единовременного вознаграждения за выслугу лет в размере 1%				1 061				
	- Дополнительные затраты, связанные с предоставлением дополнительных отпусков за непрерывный стажработы в размере 0,4%				424				
	Итого в ценах 2001г.				110 796				
	Итого в текущих ценах 2012г. К=2,088				231 341				
	НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ (2%)				4 627				
	НДС, (12%)				28 316				
	ВСЕГО ПО АКТУ				264 284				
	Исключить возврат от временных зданий и сооружений 15% с коэфф.2,088				- 394				
	Итого к оплате				**263 890**				

Дмитрий Кусаинов
22.10.2013г.

к оплате: 184723

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства города Астаны"

10.13. Ж. Сеитов

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Коктем С"

Расчеты проверены

расчеты проверены

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства города Ас ы"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана-Коктем С"

Наименование стройки: "Строительство жилых комплексов в рамках программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2011-2014гг. (Многоквартирный жилой комплекс в районе пересечения улиц Сауран и Сыганак)
Наименование объекта: Озеленение.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7
за октябрь 2013г.
Озеленение

Основание: РП
Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Посадка деревьев с комом								
1	Е47-5-10	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 100 %	3	2392,62	55,44	7178	166	2457	4,284	13
		яма		613,58	21,29	1841	64	129	0,086	0
2	Е47-5-6	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м в естественном грунте (на восстановление отпада 8%)	0,24	232,07	55,44	56	13	61	1,248	0
		яма		176,63	21,29	42	5	129	0,086	–
3	Е47-8-1	Подготовка механизированным способом нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли в естественном грунте (под недостающий 0,1м кома)	0,867	115,43	31,5	100	27	107	0,593	1
		м3 ям		83,93	12,09	73	10	129	0,049	–

4	Е47-8-1	Подготовка механизированным способом нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли в естественном грунте под ДЭС толщиной 0,3м	2,601	115,43	31,5	300	82	322	0,593	2
		м3 ям		83,93	12,09	218	31	129	0,049	0
5	Е8-3-1	Устройство дренажного экранизирующего слоя (ДЭС) из песка толщ.0,3м	2,601	1143,6	97,07	2975	252	456	0,78	2
		м3 основания		112,5	36	293	94	118	0,18	0
		Итого				**10 608**	**541**			**17**
						2 467	**205**			**1**
		Накладные расходы, тенге				3 404				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				841				
		Всего по акту				**14 853**				
		- Временные здания и сооружения 1,2%				178	(в том числе возврат временных 15%			27
		- Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,89% с К-1,05				456				
		- Дополнительные затраты связанные с выплатой единовременного вознаграждения за выслугу лет в размере 1%				150				
		Дополнительные затраты, связанные с предоставлением дополнительных отпусков за непрерывный стажработы в размере 0,4%				60				
		Итого в ценах 2001г.				15 697				
		Итого в текущих ценах 2012г. К=2,088				32 776				
		НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ (2%)				656				
		НДС, (12%)				4 012				
		ВСЕГО ПО АКТУ				37 444				
		Исключить возврат от временных зданий и сооружений 15% с коэфф.2,088				- 56				
		Итого к оплате				**37 388**				

Ермуар Кусаинов
22.10.2013г.

к оплате: 26 172

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства города Астаны"

10.13
Ю. Сеуров

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Коктем С"

Расценки проверил

СН- расцен проверен

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства города Аст ы"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана-Коктем С"

Наименование стройки: "Строительство жилых комплексов в рамках программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2011-2014гг. (Многоквартирный жилой комплекс в районе пересечения улиц Сауран и Сыганак)
Наименование объекта: Наружное электроосвещение

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8
за октябрь 2013г.
Наружное электроосвещение

Основание: 172-ЭН.С
Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Монтажные работы								
8	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	8	26,4	3,1	211	25	149	0,11	1
				19,1	0,5	153	4	95	0,003	0
9	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	4	27,7	2,1	111	8	77	0,1	0
				19,7	0,5	79	2	95	0,003	–
10	Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	4	34,1	2,7	136	11	97	0,15	1
				25	0,4	100	2	95	0,002	–
11	16-1-483	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2К=1,020; *1000м*	0,02068	115400		2 386				
		Раздел 3 Светотехническое оборудование								

15	Е33-251-11	Установка стальных опор контактной сет бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м *опора*	4	1827,2	1471,7	7 309	5 887	3 120	2,26	9
16	99-4-1прайс.	Опора для паркового светильника Н=2045мм *шт*	4	355,5 4835	387,32	1 422 19 340	1 549	105	1,45	6
17	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами *болт*	19	20,14	0,23	383	4	342	0,119	2
19	Е33-115-1	Установка светильников с ртутной лампой высокого давления *светильник*	4	19,91 269,19	0,09 38,56	378 1 077	2 154	90 1 021	0,0004 1,29	– 5
20	99-4-2прайс.	Светильник парковый РТУ03-250-622 *шт*	4	229,5 2695	13,5	918 10 780	54	105	0,07	–
21	17-6-94	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ТУ 16535.820-79), тип ДРЛ-250-ХЛ1 *шт*	7	971		6797				
22	18-3-53	Сжим ответвительный, тип У870 М (прим.) *шт*	32	244		7808				
23	Ц8-27-1	Шкаф управления *шт*	1	8888 6075	2116 443	8888 6075	2116 443	6192 95	33 2,591	33 3
24	80-4-3прайс.	Шкаф управления наружным уличным освещением ШУНО *комплект*	1	59824		59824				
25	99-4-2прайс.	Фотореле *шт*	1	1894		1894				
26	18-1-12	Выключатель одноклавишный скрытой установки ВС1У-125 *шт*	1	156		156				
		Итого				**127 100**	**8 205**			**51**
						9 125	**2 056**			**9**
		Накладные расходы, тенге				10 997				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8 286				
		Всего по акту				**146 383**				

- Временные здания и сооружения 1,2%	1 757	(в том числе возврат временных 15%	263
- Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,89% с К-1,05	4 495		
- Дополнительные затраты связанные с выплатой единовременного вознаграждения за выслугу лет в размере 1%	1 481		
- Дополнительные затраты, связанные с предоставлением дополнительных отпусков за непрерывный стажработы в размере 0,4%	593		
Итого в ценах 2001г.	154 708		
Итого в текущих ценах 2012г. К=2,088	323 031		
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ (2%)	6 461		
НДС, (12%)	39 539		
ВСЕГО ПО АКТУ	369 031		
Исключить возврат от временных зданий и сооружений 15% с коэфф.2,088	- 550		
Итого к оплате	**368 481**		

к оплате: 257 937

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства города Астаны"

25.10.2013

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Коктем С"

"Астана-Коктем С"

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ «АСТАНАҚҰРЫЛЫСИНЖИНИРИНГ» ШС ТОО «АСТАНАСТРОЙИНЖИНИРИНГ» РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ БӨЛІМІ
ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Расценки проверены Ваз 21.10.13. СД - расчет проверен