АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «29» октября 2013 г. г. Астана
(местонахождения объекта)

Государственная приемочная комиссия , назначенная решением Акима города Астаны
от 13.02. 2012 г. № 120-3 от 3.04.2012г.120-7 13.09.2012 г №120-15
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя:
Хорошун С.М. - первый заместитель Акима города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя: **Бисембаев К.А.** – руководитель Государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по г. Астана Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерство регионального развития Республикики Казахстан
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей:

заказчика:
Лютов В.В. ГУ «Управление строительства города Астаны»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Эксплуатационной организации
Егембердиев А.К. ТОО «Турмыс»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального подрядчика
Сулейменов М.К. ТОО «Астана-Коктем С»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального проектировщика:
Нургалиева Г.О. ТОО «KazArtDesign»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Департамент комитета Госсанэпидемнадзора
Бейсенова С.С.
(фамилия, имя , отчество) (должность)

Департамент по ЧС
Искаков М.К.
(фамилия, имя , отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Управление строительства города Астаны»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: Многоквартирный жилой комплекс по ул. Сауран д.6
наименование объекта и вид строительства (новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: г.Астана,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпус и)

2.Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю
от «27» апреля 20 11 г. №37-365

Акимат города Астаны
(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ:
от «06» февраля 20 13 г. № ХКМЖ-18
ГАСК
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком : ТОО «Астана-Коктем С»
(наименование организации)

и субподрядными организациями:

(наименование организаций , виды работ, выполненных каждой организацией)

4.Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком: ТОО «KazArtDesign»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим проектную документацию
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации)

5.Исходные данные для проектирования выданы:
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных)

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
(номер проекта, номер серии)

7.Проектная (проектно-сметная) документация утверждена: РГП Госэкспертиза №01-583/11 от 23.12.11г
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 2012 г. окончание 2013 г
(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС фактически 12 мес..

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: постановление акима города на строительство, заявление, акт рабочей комиссии, справка о сметной стоимости, технический паспорт Ф-2, экспертиза рабочего проекта
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной и провозной способности, число рабочих мест и т.п.(заполняется по всем объектам кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общ. площ	м			ТП-125	
Общий объем	м.куб			ТП-849	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	**Ед. измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь			10845.1
Число этажей			цоколь+9+тех.эт
Общий строительный объем			40031
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, помещения охраны, технические помещения			

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	Число квартир	**Площадь квартир м.кв.**		**Число квартир общая**	**Площадь квартир м.кв.**	
		общая	**жилая**		**общая**	**жилая**
Всего квартир в том числе:				170	7815.3	4270.7
однокомнатных				72	2536.5	1278.5
двухкомнатных				80	3919.9	2115.1
трехкомнатных				10	665.2	423.8
четырехкомнатных				8	693.7	453.3

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: цоколь+9+тех.эт .здание стены кирпич, крыша плоская, фасад облицовочный кирпич

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_____

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15.работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям. Тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единицы измерения	Объем работ	Срок выполнения

16.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 1265,298 млн . тенге, в том числе: строительно-монтажных работ_____тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тенге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тенге

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических_____
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)
_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: Многоквартирный жилой комплекс по ул. Сауран д.6
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии **Хорошун С.М.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии **Бисембаев К.А.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии :

Лютов В.В.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Егембердиев А.К.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Сулейменов М.К.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Нургалиева Г.О.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Бейсенова С.С.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Искаков М.К.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астана"**
Подрядчик: **ТОО "Астана-Көктем С"**
Наименование строительства и его адрес :

Строительство жилых комплексов в рамках программы «Доступное жилье-2020»
(Многоквартирный жилой комплекс в районе пересечения улиц Сауран-Сыганак)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2013 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование.	код	наименование	код
		12/45	20.08.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге								налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**755 851 634**	**17 809 333**							**2 137 120**	**19 946 453**

М.П. Заказчик: Руководитель, Лютов В.В.
(должность, ф.,и.,о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор, Сулейменов М.К. 2013 года
(должность, ф.,и.,о., подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства города Астаны"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана-Коктем С"

Наименование стройки: "Строительство жилых комплексов в рамках программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2011-2014гг. (Многоквартирный жилой комплекс в районе пересечения улиц Сауран и Сыганак)

Наименование объекта: Девятиэтажный жилой дом. Рядовое пятно.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за октябрь 2013г.
Общестроительные работы

Основание: РП
Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета №2-1-1								
		Раздел 7 Кровля								
		7.7 Парапетные плиты				300522 (1044273)				
207	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны / *шт сборных конструкций*	108	1601,81 / 465,75	373,54 / 135,07	172 995 / 50 301	40 342 / 14 588	90 844 / 140	2,66 / 0,6052	287 / 65
208	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 смК=4,000; / *м2*	51,84	2640		136 858				
209	99-1-1СН Р	Исключать за каждый полный 1см на 1м2 до 8смК=-4,000; / *м2*	-207,36	45	-	9 331				
		Раздел 8 Лестницы								
		8.1 Лестница Л-1				14644 (68890)				
224	Е6-22-9	Монолитные участки площадью до 5 м2 приведенной толщиной 220 мм на высоте 15 м от поверхности земли из бетона В15К=4,000; / *м3*	~~0,2~~	10607,05 / 1332	269,2 / 101,7	~~2 121~~ / 266	54 / 20	~~301~~ / 105	8,21 / 0,4966	2 / 0

225	Е6-22-9	Монолитные участки площадью до 5 м2 приведенной толщиной 220 мм на высоте от 15 м до 35 м от поверхности земли из бетона В15К=4,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04; *м3*	~~0,009~~	10660,33 / 1385,28	269,2 / 101,7	~~96~~ / 12	2 / 1	~~14~~ / 105	8,5384 / 0,4966	0 / 0
226	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=4,000; *т*	~~0,0457~~	66000		~~3 016~~				
259	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера (лестниц)К=4,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	98,28	148,64 / 108	0,07 / 0,02	14 608 / 10 614	7 / 2	11 147 / 105	0,646 / 0,0001	63 / –
		8.2 Лестница Л-2								
280	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера (лестниц) *м2 окрашиваемой поверхности*	0,24	148,64 / 108	0,07 / 0,02	36 / 26	– / –	27 / 105	0,646 / 0,0001	– / –
		Раздел 9 Окна и балконные двери								
290	Е12-8-1	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.), включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб *м2 фасадов (без вычета проемов)*	276,875	88,05 / 22,5	0,16 / 0,07	24 379 / 6 230	44 / 19	7 436 / 119	0,134 / 0,0003	37 / 0
		Раздел 11 Витражи								
		11.0 Подраздел без наименования								
313	Е9-45-3	Монтаж металлопластиковых витражейК=4,000; *м2*	66,245	965,99 / 927	28,84 / 10,15	63 992 / 61 409	1 911 / 672	55 873 / 90	4,98 / 0,041	330 / 3
314	6-1-184	Металлопластиковые витражи с одинарным остеклением стеклом толщ.6мм (прим.)К=4,000; *м2*	66,245	8050		533 272				
315	Е9-24-1	Монтаж креплений окон и витражей т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; *т конструкций*	0,262	14773,97 / 9999	4022,39 / 1071,86	3 871 / 2 620	1 054 / 281	2 611 / 90	62,15 / 3,81	16 / 1

669539 (2012912)

316 1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 *т*	0,22321	75900		16 942				
317 1-1-871	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 *т*	0,01015	60200		611				
318 1-1-1041	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм *т*	0,00464	70700		328				
319 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) *м2*	66,5185	25,04	0,02	1 666	1	249	0,0213	1
			4,16	–	277	–	90	–	–
	11.1 Ограждение витражей ОЛ-1								
323 Е15-172-4	Двухслойная окраска металлоконструкции атмосферостойкой эмалью *м2 окрашиваемой поверхности*	164,68	148,64	0,07	24 478	12	18 678	0,646	106
			108	0,02	17 785	3	105	0,0001	–
					538279 (1764797)				
	Раздел 12 Полы								
	12.1.Тамбур (1-этаж)								
324 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	19,15	270,88	9,95	5 187	191	1 318	0,356	7
			52,2	3,74	1 000	72	123	0,0182	–
325 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.25 мм *м2 стяжки*	19,15	46,79	0,67	896	13	21	0,0044	–
			0,63	0,25	12	5	123	0,0012	–
326 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок *т*	0,023	5239,08	327,33	120	8	49	11,6	–
			1890	123,75	43	3	105	0,6	–
327 4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,023	42800		984				
328 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (прослойка) *м2 стяжки*	19,15	270,88	9,95	5 187	191	1 318	0,356	7
			52,2	3,74	1 000	72	123	0,0182	–
	12.2 Лестницы								

334	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе М-150 *м2 покрытия*	5,19	1468,63	11,72	7 622	61	1 124	1,06	6
				171,68	4,39	891	23	123	0,0214	–
335	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических на растворе М-150 *м плинтусов*	6,31	261,25	0,32	1 648	2	324	0,236	1
				41,63	0,11	263	1	123	0,0006	–
	12.13 Балконы (2-9 этаж)									
382	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике (из гидроизола)К=4,000; *м2 изолируемой поверхности*	391,04	340,45	18,42	133 130	7 203	44 664	0,416	163
				85,95	6,91	33 610	2 702	123	0,0337	13
383	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике (из гидроизола)К=4,000; *м2 изолируемой поверхности*	391,04	232,19	9,05	90 796	3 539	26 093	0,251	98
				50,85	3,4	19 884	1 330	123	0,0165	6
384	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 ммК=4,000; *м2 стяжки*	97,76	270,88	9,95	26 481	973	6 726	0,356	35
				52,2	3,74	5 103	366	123	0,0182	2
385	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 ммК=4,000; *м2 стяжки*	195,52	46,79	0,67	9 148	131	212	0,0044	1
				0,63	0,25	123	49	123	0,0012	0
386	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонокК=4,000; *т*	0,12	5239,08	327,33	629	39	254	11,6	1
				1890	123,75	227	15	105	0,6	–
387	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 ммК=4,000; *т*	0,12	42800		5 136				
388	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (прослойка)К=4,000; *м2 стяжки*	97,76	270,88	9,95	26 481	973	6 726	0,356	35
				52,2	3,74	5 103	366	123	0,0182	2

389	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.10 ммК=-4,000; *м2 стяжки*	-195,52	46,79 / 0,63	0,67 - / 0,25 -	9 148 - / 123 -	131 - / 49	212 / 123	0,0044 - / 0,0012 -	1 / 0

12.14 Лестница (2-9 этаж)

395	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе М-150К=4,000; *м2 покрытия*	159,32	1468,63 / 171,68	11,72 / 4,39	233 982 / 27 352	1 867 / 699	34 503 / 123	1,06 / 0,0214	169 / 3

Раздел 13 Внутренняя отделка

13.1 Стены и перегородки

1641774 (5118027)

402	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	4842,4775	253,55 / 38,93	1,88 / 0,72	1 227 810 / 188 518	9 104 / 3 487	201 604 / 105	0,231 / 0,0035	1 119 / 17

13.2 Потолки

406	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	1598,1325	259,03 / 43,65	2,33 / 0,88	413 964 / 69 758	3 724 / 1 406	74 723 / 105	0,26 / 0,0043	416 / 7

Раздел 17 Крыльцо №1

17.0 Подраздел без наименования

187861 (533850)

473	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты *м3 основания*	0,68	2369,27 / 123,75	100,89 / 38,25	1 611 / 84	69 / 26	130 / 118	0,85 / 0,18	1 / –
474	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т на растворе М-50 *шт сборных конструкций*	7	364,49 / 76,28	172,69 / 60,21	2 551 / 534	1 209 / 421	1 338 / 140	0,476 / 0,2371	3 / 2
475	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т на растворе М-50 *шт сборных конструкций*	10	519,56 / 106,88	243,37 / 85,08	5 196 / 1 069	2 434 / 851	2 687 / 140	0,668 / 0,3375	7 / 3

476 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 135[illegible] 78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) W-6, сульфат	4,02	11900		47 838				
	м3								
477 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,02	200		804				
	м3								
478 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,02	232		933				
	м3								
479 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,02	70		281				
	м3								
480 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	24,5	245,44	3,82	6 013	94	1 121	0,212	5
	м2 поверхности		37,35	1,44	915	35	118	0,007	–
481 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами (гидроизол)	4,1	804,91	11,21	3 300	46	173	0,201	1
	м2 поверхности		31,5	4,21	129	17	118	0,0205	–
482 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5, W6, сульфат	1,71	7881,01	66,01	13 477	113	396	1,35	2
	м3		195,75	24,93	335	43	105	0,1218	–
483 Е6-1-16	Устройство входа В12,5, W6, сульфат	3,42	8459,29	196,62	28 931	672	1 244	1,79	6
	м3		272,25	74,27	931	254	105	0,3628	1
484 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,04925	41200		2 029				
	т								
485 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,39	270,88	9,95	3 627	133	921	0,356	5
	м2 стяжки		52,2	3,74	699	50	123	0,0182	–
Раздел 18 Крыльцо №2									
507 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т на растворе М-50	4	364,49	172,69	1 458	691	764	0,476	2
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	305	241	140	0,2371	1

508	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т, на растворе М-50	2	519,56	243,37	1 039	487	537	0,668	1
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	214	170	140	0,3375	1
509	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	1	788,44	389,08	788	389	407	0,937	1
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	154	137	140	0,5542	1
510	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) W-6, сульфат	1,31	11900		15 589				
		м3								
511	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100), W6, сульфат	0,54	11000		5 940				
		м3								
512	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,85	200		370				
		м3								
513	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,85	232		429				
		м3								
514	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,85	70		130				
		м3								
515	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	21,88	245,44	3,82	5 370	84	1 001	0,212	5
		м2 поверхности		37,35	1,44	817	32	118	0,007	–
516	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами (гидроизол)	3,66	804,91	11,21	2 946	41	154	0,201	1
		м2 поверхности		31,5	4,21	115	15	118	0,0205	–
517	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5, W6, сульфат	1,85	7881,01	66,01	14 580	122	429	1,35	2
		м3		195,75	24,93	362	46	105	0,1218	–
518	Е6-1-16	Устройство входа В12,5, W6, сульфат	2,5	8459,29	196,62	21 148	492	910	1,79	4
		м3		272,25	74,27	681	186	105	0,3628	1

519 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,036	41200	1 483		
	т					
	Итого	3352619	~~3 357 855~~	78 387		2 945
			509 649	28 655		129
	Накладные расходы, тенге	598525	~~598 842~~			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	237069	~~237 402~~			
	Всего по акту	4188213	~~4 194 098~~			7539 ~~7549~~
	- Временные здания и сооружения 1,2%	50259	~~50 329~~	(в том числе возврат временных 15%		
	- Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,89% с К-1,05	128616	~~128 797~~			
	Дополнительные затраты связанные с выплатой единовременного вознаграждения					
	- за выслугу лет в размере 1%	42385	~~42 444~~			
	Дополнительные затраты, связанные с предоставлением дополнительных отпусков					
	- за непрерывный стажработы в размере 0,4%	16954	~~16 978~~			
	Итого в ценах 2001г.	4426427	~~4 432 647~~			
	Итого в текущих ценах 2012г. К=2,088	9242380	9 255 366			
	НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ (2%)	184898	~~185 107~~			
	НДС, (12%)	1131267	~~1 132 857~~			
	ВСЕГО ПО АКТУ	10558495	~~10 573 330~~			
	Исключить возврат от временных зданий и сооружений 15% с коэфф.2,088	-15741	~~15 763~~			
	Итого к оплате	10542754	~~10 557 567~~			

к оплате: 7379928

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства города Астаны"

10.13

Ш. Сауран

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Коктем С"

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ТОО «АСТАНАСТРОЙИНЖИНИРИНГ» ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ БӨЛІМІ ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Расчеты проверил Ваш

Тимур Кусаинов 22.10.2013г.

СВР - расчет проверен

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства города Ас[illegible]ы"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана-Коктем С"

Наименование стройки: "Строительство жилых комплексов в рамках программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2011-2014гг. (Многоквартирный жилой комплекс в районе пересечения улиц Сауран и Сыганак)

Наименование объекта: Девятиэтажный жилой дом. Угловое пятно.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за октябрь 2013г.
Общестроительные работы

Основание: РП
Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 2-3-1								
		Раздел 7 Кровля								
		7.6 Парапетные плиты								
						83478 (290 074)				
161	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	30	1601,81	373,54	48 054	11 206	25 234	2,66	80
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	13 973	4 052	140	0,6052	18
162	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	14,4	2640		38 016				
		м2								
163	99-1-1СН Р	Исключать за каждый полный 1см на 1м2 до 8смК=-4,000;	-57,6	45	-	2 592				
		м2								
		Раздел 12 Полы								
		12.1.Тамбур (1-этаж)				515928 (1632087)				
253	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,24	270,88	9,95	1 149	42	292	0,356	2
		м2 стяжки		52,2	3,74	221	16	123	0,0182	–
254	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.25 мм	4,24	46,79	0,67	198	3	5	0,0044	–

		м2 стяжки		0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–
255	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0052	5239,08	327,33	27	2	11	11,6	–
		т		1890	123,75	10	1	105	0,6	–
256	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0052	42800		223				
		т								
257	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (прослойка)	4,24	270,88	9,95	1 149	42	292	0,356	2
		м2 стяжки		52,2	3,74	221	16	123	0,0182	–
	12.7 Мусорокамера									
285	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике (из гидроизола)	12,25	340,45	18,42	4 171	226	1 399	0,416	5
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	1 053	85	123	0,0337	–
286	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике (из гидроизола)	12,25	232,19	9,05	2 844	111	817	0,251	3
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	623	42	123	0,0165	–
287	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (прослойка)	12,25	270,88	9,95	3 318	122	843	0,356	4
		м2 стяжки		52,2	3,74	639	46	123	0,0182	–
288	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.14 ммК=-1,200;	-14,7	46,79	0,67	- 688	- 10	- 16	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	- 9	- 4	123	0,0012	–
	12.12 Балконы (2-этаж)									
308	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике (из гидроизола)	5,67	340,45	18,42	1 930	104	648	0,416	2
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	487	39	123	0,0337	–
309	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике (из гидроизола)	5,67	232,19	9,05	1 317	51	378	0,251	1

	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	288	19	123	0,0165	–
310 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,67	270,88	9,95	1 536	56	390	0,356	2
	м2 стяжки		52,2	3,74	296	21	123	0,0182	–
311 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 ммК=2,000;	11,34	46,79	0,67	531	8	12	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	7	3	123	0,0012	–
312 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,007	5239,08	327,33	37	2	15	11,6	–
	т		1890	123,75	13	1	105	0,6	–
313 4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,007	42800		300				
	т								
314 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (прослойка)	5,67	270,88	9,95	1 536	56	390	0,356	2
	м2 стяжки		52,2	3,74	296	21	123	0,0182	–
315 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.10 ммК=-2,000;	-11,34	46,79	0,67 -	531 -	8 -	12	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25 -	7 -	3	123	0,0012	–
316 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе М-150	5,67	1468,63	11,72	8 327	66	1 228	1,06	6
	м2 покрытия		171,68	4,39	973	25	123	0,0214	–
317 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических на растворе М-150	8,5	261,25	0,32	2 221	3	436	0,236	2
	м плинтусов		41,63	0,11	354	1	123	0,0006	–

12.18 Балкон (3-9 этаж)

335 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике (из гидроизола)	61,11	340,45	18,42	20 805	1 126	6 980	0,416	25
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	5 252	422	123	0,0337	2
336 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике (из гидроизола)	61,11	232,19	9,05	14 189	553	4 078	0,251	15

	м2 изолируемой поверхности								
			50,85	3,4	3 107	208	123	0,0165	1
337	Е11-11-1 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	61,11	270,88	9,95	16 553	608	4 205	0,356	22
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	3 190	229	123	0,0182	1
338	Е11-11-2 Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 ммК=2,000;	122,22	46,79	0,67	5 719	82	132	0,0044	1
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	77	31	123	0,0012	–
339	Е6-11-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,075	5239,08	327,33	393	25	159	11,6	1
	т								
			1890	123,75	142	9	105	0,6	–
340	4-1-39 Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,075	42800		3 210				
	т								
341	Е11-11-1 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (прослойка)	61,11	270,88	9,95	16 553	608	4 205	0,356	22
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	3 190	229	123	0,0182	1
342	Е11-11-2 Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.10 ммК=-2,000;	-122,22	46,79	0,67 -	5 719 -	82 -	132	0,0044 -	1
	м2 стяжки								
			0,63	0,25 -	77 -	31	123	0,0012	–
	12.19 Лестница, лифтовый холл (3-9 этаж)								
345	Е11-11-1 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	121,135	270,88	9,95	32 813	1 205	8 335	0,356	43
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	6 323	453	123	0,0182	2
346	Е11-11-1 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (прослойка)	121,135	270,88	9,95	32 813	1 205	8 335	0,356	43
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	6 323	453	123	0,0182	2
347	Е11-11-2 Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.14 ммК=-1,200;	-145,362	46,79	0,67 -	6 801 -	97 -	157	0,0044 -	1
	м2 стяжки								
			0,63	0,25 -	92 -	36	123	0,0012	–
348	Е11-27-3 Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе М-150	242,27	1468,63	11,72	355 805	2 839	52 467	1,06	257
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	41 593	1 064	123	0,0214	5

Раздел 13 Внутренняя отделка

13.1 Стены и перегородки

56515 (176176)

357	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	166,93	253,55	1,88	42 325	314	6 950	0,231	39
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	6 499	120	105	0,0035	1

13.2 Потолки

362	E15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	54,78 ~~54,8~~	259,03	2,33	14 190	128	2 561	0,26	14
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	2 391	48	105	0,0043	0

	Итого	**655 920**	**20 597**	**592**
		97 361	**7 580**	**34**
	Накладные расходы, тенге	130 479		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	47 184		
	Всего по акту	**833 583**		
-	Временные здания и сооружения 1,2%	10 003	(в том числе возврат временных 15%	1500
-	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,89% с К-1,05	25 599		
-	Дополнительные затраты связанные с выплатой единовременного вознаграждения за выслугу лет в размере 1%	8 436		
-	Дополнительные затраты, связанные с предоставлением дополнительных отпусков за непрерывный стажработы в размере 0,4%	3 374		
	Итого в ценах 2001г.	880 994		
	Итого в текущих ценах 2012г. К=2,088	1 839 516		
	НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ (2%)	36 790		
	НДС, (12%)	225 157		
	ВСЕГО ПО АКТУ	2 101 463		
	Исключить возврат от временных зданий и сооружений 15% с коэфф.2,088	- 3 133		
	Итого к оплате	**2 098 331**		

Рустем Кусаинов
22.10.2013г.

к оплате: 1468832

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства города Астаны"

10.13.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Коктем С"

Сеуроп

Теплицы изъяты Вал

СБ1- Даетин проверки

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства города Ас(ы"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана-Коктем С"

Наименование стройки: "Строительство жилых комплексов в рамках программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2011-2014гг. (Многоквартирный жилой комплекс в районе пересечения улиц Сауран и Сыганак)
Наименование объекта: Девятиэтажный жилой дом. Рядовое пятно.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
за октябрь 2013г.
Электроосвещение и силовое электрооборудование

Основание: РП
Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Лок.смета 2-1-5									
	Раздел 1 Электрооборудование									
1	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройствК=2,000; *шкаф*	6	2070	–	12 420	–	7 873	6,98	42
				1215	–	7 290	–	108	–	–
2	80-5-1прайс	Распределительная панель ВРУ1-13-20К=2,000; *шт*	2	37176		74 352				
3	80-5-2прайс	Распределительная панель ВРУ1-48-03 УХЛ4К=2,000; *шт*	4	37286		149 144				
29	Ц8-572-4	Монтаж силовых распределительных пунктов *шт*	6	2849	178	17 094	1 068	3 001	3	18
				486	40,5	2 916	243	95	0,237	1
30	75-6-61	Пункт силовой распределительный ПР8-ВР-1102-21 с установленными на нем автоматами (прим.)К=4,000; *комплект*	4	41700		166 800				
31	75-6-65	Пункт силовой распределительный ПР -8-РУ-1204-31 (прим.) *комплект*	2	79200		158 400				
32	Ц8-572-3	Ящики управления однофидерныеК=4,000; *шт*	~~8~~ 5	1299,3	68,3	~~10 394~~ 6497	546	~~2 512~~ 1370	2	16
				317	13,5	2 536	108	95	0,079	1

33	75-6-7	Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров -1К=4,000;	шт	4	35300		141 200				
34	75-6-17	Ящики управления Я 5411-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров -1К=4,000;	шт	1 ~~4~~	38300		38300 ~~153 200~~				
35	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформаторомК=4,000;	шт	~~12~~ 9	228,8	13,2	~~2 746~~ 2059	158	~~2 363~~ 1773	1	12
					205	2,3	2 460	28	95	0,013	–
36	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25К=4,000;	шт	~~12~~ 9	4720		42 480 ~~56 640~~				
41	Ц8-603-1	Ящик вводной (прим.)К=4,000;	шт	4	228,8	13,2	915	53	788	1	4
					205	2,3	820	9	95	0,013	–
42	18-3-175	Ящик однофидерный серии ЯВ3, тип ЯВ3-31, трехполюсный на 100 АК=4,000;	шт	4	7430		29 720				
	Раздел 5 Трубы										
111	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобамиК=4,000;	м труб	2000	72,13	6,92	144 260	13 840	108 994	0,286	572
					46,13	4,33	92 260	8 660	108	0,0189	38
114	Ц8-409-3	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 ммК=4,000;	м	350	180,3	91,6	63 105	32 060	26 733	0,33	116
					57,4	23	20 090	8 050	95	0,134	47
115	99-5-5прайс	Трубы ПВХ д.25ммК=4,000;	м	2000	17		34 000				
118	99-5-6прайс	Трубы ПВХ д.70 ммК=4,000;	м	350	158		55 300				
	Раздел 7 Заземление										
139	Е21-2-4	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по основанию полаК=4,000;	м труб	80	24,58	0,78	1 966	62	902	0,0621	5
					10,13	0,31	810	25	108	0,0015	–

140	99-5-5прайс	Трубы ПВХ д.25ммК=4,000;	м	80	17		1 360				
141	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2К=4,000;	м	80	11,05	1,1	884	88	854	0,0581	5
					9,23	0,66	738	53	108	0,0029	–
142	16-7-142	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ3, сечение 6 мм2К=4,000;	1000м	0,0824	34000		2 802				
143	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2К=4,000;	м	80	88,9	3,1	7 112	248	2 143	0,16	13
					27,9	0,3	2 232	24	95	0,002	–
144	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2К=4,000;	м	360	107,3	3,5	38 628	1 260	11 218	0,18	65
					32,4	0,4	11 664	144	95	0,003	1
145	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 ммК=4,000;	шт	8	330,1	24,1	2 641	193	901	0,7	6
					116	2,5	928	20	95	0,015	–
146	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 ммК=4,000;	т	0,01264	44300		560				
147	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)К=4,000;		0,5544	46400		25 724				

Лок.смета 2-2-3

Раздел 1 Электрооборудование

1	Ц8-572-4	Монтаж силовых распределительный пунктовК=4,000;	шт	4	2849	178	11 396	712	2 001	3	12
					486	40,5	1 944	162	95	0,237	1
2	75-6-61	Пункт распределительный на 15 модулей ПР 8-ВР-1102-21с установленными на нем автоматами (прим.)К=4,000;	комплект	4	41700		166 800				

Раздел 2 Оборудование светотехническое

3	Е21-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещенияхК=4,000;	шт	8	246,62	79,51	1 973	636	1 673	0,828	7
					143,1	50,54	1 145	404	108	0,22	2
4	17-1-18	Светильник потолочный влагозащищенный AVR 2.75 с лампами накаливания (прим.)К=4,000;	шт	8	665		5 320				
5	Е21-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещенияхК=4,000;	шт	72	246,62	79,51	17 757	5 725	15 057	0,828	60
					143,1	50,54	10 303	3 639	108	0,22	16
6	17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП11-100-331-ХЛ3К=4,000;	шт	72	757		54 504				
7	17-6-8	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б215-225-60К=4,000;	шт	80	24		1 920				
	Раздел 3 Изделия электроустановочные										
8	Е21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметическихК=4,000;	шт	48	82,17	–	3 944	–	2 776	0,337	16
					53,55	–	2 570	–	108	–	–
9	18-1-18	Выключатель однополюсный герметичный для открытой установки "Евростандарт" (прим.)К=4,000;	шт	48	215		10 320				
10	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409К=4,000;	шт	120	509		61 080				
11	1-4-60	Крюки для подвески светильников У-623б (прим.)К=4,000;	шт	~~72~~	101		7 272				
12	18-1-40	Розетка потолочная РП (прим.)К=4,000;	шт	~~72~~	2090		150 480				
	Раздел 4 Провода и кабели										
18	16-1-353	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 660 В, сечением 6 мм2, 4х1,5 мм2К=4,000;	1000м	0,0153	46700		715				
19	16-1-357	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 660 В, сечением 30 мм2, 5х6 мм2К=4,000;	1000м	0,0102	196600		2 005				

Итого	1555457	~~1 846 853~~	40 886	967
		160 707	21 569	106
Оборудов.	223496			
Накладные расходы, тенге	188257	~~189 789~~		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	91213	~~122 198~~		
Всего с обор.	1834927			
Всего по акту без обор.	1611431	~~2 158 840~~		2901
- Временные здания и сооружения 1,2%	19337	~~25 906~~	(в том числе возврат временных 15%	~~3886~~
- Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,89% с К-1,05	49486	~~66 296~~		
- Дополнительные затраты связанные с выплатой единовременного вознаграждения за выслугу лет в размере 1%	16308	~~21 847~~		
- Дополнительные затраты, связанные с предоставлением дополнительных отпусков за непрерывный стажработы в размере 0,4%	6523	~~8 739~~		
Итого в ценах 2001г. с обор.	1926581	~~2 281 629~~		
Итого в текущих ценах 2012г. К=2,088	4022701	4 764 040		
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ (2%)	80454	95 281		
НДС, (12%)	492379	583 119		
ВСЕГО ПО АКТУ	4595534	~~5 442 440~~		
Исключить возврат от временных зданий и сооружений 15% с коэфф.2,088	-6057	~~8 114~~		
Итого к оплате	4589477	~~5 434 326~~		

к оплате: 3212634

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства города Астаны"

25.10.2013

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Коктем С"

"Астана-Коктем С"

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ «АСТАНА ҚҰРЫЛЫСЫНЖИНИРИНГІ» ЖШС ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ БӨЛІМІ
ТОО «АСТАНАСТРОЙИНЖИНИРИНГ» ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Расценки проверены Всё

01.10.13

СМР расчет проверен

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астана"**
Подрядчик: **ТОО "Астана-Көктем С"**
Наименование строительства и его адрес :

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Строительство жилых комплексов в рамках программы «Доступное жилье-2020»
(Многоквартирный жилой комплекс в районе пересечения улиц Сауран-Сыганак)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2013 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		12/45	20.08.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге								налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**619 462 695**	**15 361 748**							**1 843 410**	**17 205 158**

636657798

М.П. Заказчик: Руководитель, Нотов В.В. _____ 2013 года
(должность, ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор, Сулейменов М.К. _____ 2013 года
(должность, ф.и.о., подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства города Астаны"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана-Коктем С"

Наименование стройки: "Строительство жилых комплексов в рамках программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2011-2014гг. (Многоквартирный жилой комплекс в районе пересечения улиц Сауран и Сыганак)

Наименование объекта: Девятиэтажный жилой дом. Рядовое пятно.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за август 2013г.
Общестроительные работы

Основание: РП
Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 Кровля								
		7.2 Кровля чердачного перекрытия								
137	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм из раствора М-100К=4,000;	748,44	204,78	15,94	153266	11930	36169	0,243	182
		м2 стяжки		34,65	5,96	25933	4461	119	0,0291	22
138	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщ.25 ммК=4,000;	7484,4	8,61	0,14	64441	1048	1425	0,0009	7
		м2 стяжки		0,11	0,05	823	374	119	0,0003	2
139	Е6-11-10	Армирование цементной стяжки сеткойК=4,000;	0,932	5239,08	327,33	4883	305	1971	11,6	11
		т		1890	123,75	1761	115	105	0,6	1
140	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 ммК=4,000;	0,932	64100		59741				
		т								
141	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой (по периметру наружных стен)К=4,000;	251,2	229,96	1,19	57766	299	8206	0,155	39

340097 (1034940)

	м2 изолируемой поверхности		27	0,45	6782	113	119	0,0022	1
	Раздел 9 Окна и балконные двери				1291577 (3546072)				
288	Е10-22-2 Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м *м2 проемов*	324,05	245,16	5,58	79444	1808	37397	0,586	190
			94,05	2,12	30477	687	120	0,0103	3
289	6-1-198 Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 ммК=4,000; *м*	247,88	4890		1212133				
	Раздел 10 Двери								
	10.2 Металлические двери				856642 (2514391)				
308	Е9-46-1 Монтаж металлических дверей (ДВ-1, ДС-1, ДС-1л) *т конструкций*	9,015	31476,57	17434,99	283761	157176	81773	41,4	373
			7650	2428,67	68965	21894	90	8,15	73
309	2-1-245 Металлоконструкции из труб *т*	0,297	172800		51322				
310	1-1-880 Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп *т*	4,3945	59000		259276				
311	1-1-897 Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм *т*	4,0225	58700		236121				
312	Е13-26-6 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) *м2*	1044,8	25,04	0,02	26162	21	3912	0,0213	22
			4,16	–	4346	–	90	–	–
	Раздел 13 Внутренняя отделка								
	13.1 Стены и перегородки				2182474 (7333499)				
399	Е15-65-1 Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов *м2 оштукатуриваемой поверхности*	521,18	768,08	6,33	400308	3299	172457	1,79	933
			312,75	2,39	162999	1246	105	0,0117	6

400 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	592,215	247,36	6,12	146490	3624	89363	0,8056	477
	м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	83733	1374	105	0,01132	7
401 Е15-68-2	Улучшенная штукатурка лестничных маршей и площадок с отделкой косоуров и балок без тяг	57,075	746,08	6,14	42583	350	12414	1,17	67
	м2 гор. проекции (поэтажно)		205,2	1,94	11712	111	105	0,0405	2
404 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	832,2675	1914,16	2,1	1593093	1748	291693	2	1665
	м2 поверхности облицовки		333	0,79	277145	657	105	0,0039	3
	Итого по разделу 12				**4 670 788**	**181 609**			**3 965**
					674 678	**31 033**			**120**
	Накладные расходы, тенге				736 778				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				324 454				

Всего по акту	**5 732 020**	
- Временные здания и сооружения 1,2%	68 784	(в том числе возврат временных 15% 10318
- Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,89% с К-1,05	176 025	
- Дополнительные затраты связанные с выплатой единовременного вознаграждения за выслугу лет в размере 1%	58 008	
- Дополнительные затраты, связанные с предоставлением дополнительных отпусков за непрерывный стажработы в размере 0,4%	23 203	
Итого в ценах 2001г.	6 058 041	
Итого в текущих ценах 2012г. К=2,088	12 649 190	
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ (2%)	252 984	
НДС, (12%)	1 548 261	
ВСЕГО ПО АКТУ	14 450 434	
Исключить возврат от временных зданий и сооружений 15% с коэфф.2,088	- 21 543	
Итого к оплате	**14 428 891**	

Тимур Кусаинов
28.08.2013г.

к оплате!

11543112

ЗАКАЗЧИК: 08.13
ГУ "Управление строительства города Астаны"

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Коктем С"

Расчет проверен

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства города Астаны"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана-Коктем С"

Наименование стройки: "Строительство жилых комплексов в рамках программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2011-2014гг. (Многоквартирный жилой комплекс в районе пересечения улиц Сауран и Сыганак)
Наименование объекта: Девятиэтажный жилой дом. Угловое пятно.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за август 2013г.
Общестроительные работы

Основание: РП
Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Лок.смета 2-3-1									
	Раздел 7 Кровля									
	7.2 Кровля чердачного перекрытия									
103	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм из раствора М-100	229,63	204,78	15,94	47024	3660	11098	0,243	56
		м2 стяжки		34,65	5,96	7957	1369	119	0,0291	7
104	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщ.25 ммК=10,000;	2296,3	8,61	0,14	19771	321	438	0,0009	2
		м2 стяжки		0,11	0,05	253	115	119	0,0003	1
105	Е6-11-10	Армирование цементной стяжки сеткой	0,282	5239,08	327,33	1477	92	596	11,6	3
		т		1890	123,75	533	35	105	0,6	–
106	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,282	64100		18076				
		т								
107	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой (по периметру наружных стен)	62,8	229,96	1,19	14441	75	2052	0,155	10
		м2 изолируемой поверхности								

100789(306780)

			27	0,45	1696	28	119	0,0022	–

Раздел 10 Двери

10.2 Металлические двери

326433 (983841)

232 Е9-46-1	Монтаж металлических дверей (ДВ-1, ДС-1)	3,41	31476,57	17434,99	107335	59453	30932	41,4	141
	т конструкций		7650	2428,67	26087	8282	90	8,15	28
233 1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм	1,78	59000		105020				
	т								
234 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм	1,52	58700		89224				
	т								
235 1-1-871	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,11	60200		6622				
	т								
236 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза)К=2,000;	395,66	21,8	0,05	8625	20	2076	0,0295	12
	м2		5,81	0,02	2299	8	90	0,0001	–
237 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)К=2,000;	395,66	25,04	0,02	9907	8	1481	0,0213	8
	м2		4,16	–	1646	–	90	–	–
	Итого по разделу 12				**427 522**	**63 629**			**232**
					40 471	**9 837**			**36**
	Накладные расходы, тенге				48 674				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28 572				
	Всего по акту				**504 767**				
	- Временные здания и сооружения 1,2%				6 057	(в том числе возврат временных 15%			909
	- Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,89% с К-1,05				15 501				
	- Дополнительные затраты связанные с выплатой единовременного вознаграждения за выслугу лет в размере 1%				5 108				
	- Дополнительные затраты, связанные с предоставлением дополнительных отпусков за непрерывный стажработы в размере 0,4%				2 043				
	Итого в ценах 2001г.				533 477				
	Итого в текущих ценах 2012г. К=2,088				1 113 900				

НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ (2%)	22 278
НДС, (12%)	136 341
ВСЕГО ПО АКТУ	1 272 520
Исключить возврат от временных зданий и сооружений 15% с коэфф.2,088	- 1 897
Итого к оплате	**1 270 622**
к оплате:	1016 497

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства города Астаны"

08.13. Мь. Сеуртон

Расчет проверен

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Коктем С"

"Астана-Коктем С"

Ертлеу Кусаинов
28.08.2013г.

Расчет проверен

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства города Аста"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана-Коктем С"

Наименование стройки: "Строительство жилых комплексов в рамках программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2011-2014гг. (Многоквартирный жилой комплекс в районе пересечения улиц Сауран и Сыганак)

Наименование объекта: Распределительный пункт РПК-2Т-10/0,4кВ-2х1000кВа

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
за август 2013г.

Общестроительные работы

Основание: РП

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 7 Кровля									
68	Е8-8-3	Кладка прямоугольных неармированных столбиков из кирпича	0,312	13036,52	365,89	4067	114	476	6,66	2
		м3 кладки		1154,25	137,25	360	43	118	0,67	–
69	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	134,69	5380,65	4,72	724720	636	11647	0,403	54
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	9547	240	119	0,0086	1
70	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	134,69	125,08	0,99	16847	133	1918	0,0694	9
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1561	51	119	0,0018	–
71	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	134,69	204,78	15,94	27582	2147	6509	0,243	33
		м2 стяжки		34,65	5,96	4667	803	119	0,0291	4
72	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек (К-10, до толщ. 25мм)К=10,000;	1346,9	8,61	0,14	11597	189	256	0,0009	1
		м2 стяжки		0,11	0,05	148	67	119	0,0003	–
73	Е10-14-1	Установка деревяных стропил	1,47	21304,82	334,28	31318	491	6215	22,1	32
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	4994	185	120	0,62	1
74	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	4,5	22541,72	316,57	101438	1425	19477	22,5	101

	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	15694	537	120	0,58	3
75	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,47	573,75	28,11	843	41	238	0,78	1
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	182	16	120	0,052	–
76	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	4,5	1881,95	14,17	8469	64	1669	1,88	8
		м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	1367	24	120	0,026	–
77	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке (прим.)	206	1709,2	8,2	352095	1689	67666	1,71	352
		м2 кровли		272,95	3,08	56228	634	119	0,015	3
78	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	206	20,49	0,91	4221	187	1241	0,029	6
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	964	70	120	0,00168	–
79	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам	206	14,53	0,05	2993	10	245	0,0057	1
		м2 покрытий		0,97	0,02	200	4	120	0,0001	–
80	Е10-15-1	Устройство слуховых окон СО-1	1	3081,19	81,61	3081	82	1194	6,08	6
		слуховое окно		963	31,5	963	32	120	0,15	–
81	1-1-819	Петля ПН 5-40 (прим.)	4	40		160				
		шт								
82	Е10-50-2	Устройство настила из досок толщиной 25 мм	3,2	271,71	6,71	869	21	144	0,214	1
		м2 покрытия		35,1	2,54	112	8	120	0,0124	–
83	Е15-201-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами	0,3	382,25	1,65	115	–	11	0,215	–
		м2 площади. проемов по наружному обводу коробок		33,3	0,63	10	–	105	0,003	–

Раздел 12 Отмостка

106	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,9184	2783,6	–	8124	–	1906	3,24	9
		м3 подстилающего слоя		531	–	1550	–	123	–	–
107	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	19,456	520,76	15,35	10132	299	285	0,0336	1

		м2 покрытия								
				5,94	5,06	116	98	133	0,01766	0
108	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины (до толщ. 3см)К=-2,000;	-38,912	62,18	–	-2420	–	-1	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	0	–	133	–	–
		Итого по акту			1302026	~~1306251~~	**7528**			**617**
						98662	**2812**			**43**
		Накладные расходы, тенге			119749	~~121 094~~				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			85307	~~85 641~~				
		Всего по акту			1507082	~~1 512 986~~				2713 ~~2723~~
		- Временные здания и сооружения 1,2%			18085	~~18 156~~		(в том числе возврат временных 15%		
		- Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,89% с К-1,05			46281	~~46 463~~				
		Дополнительные затраты связанные с выплатой единовременного вознаграждения - за выслугу лет в размере 1%			15252	~~15 311~~				
		Дополнительные затраты, связанные с предоставлением дополнительных отпусков - за непрерывный стажработы в размере 0,4%			6101	~~6 125~~				
		Итого в ценах 2001г.			1592801	~~1 599 040~~				
		Итого в текущих ценах 2012г. К=2,088			3325768	~~3 338 796~~				
		НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ (2%)			66515	~~66 776~~				
		НДС, (12%)			407074	~~408 669~~				
		ВСЕГО ПО АКТУ			3799357	~~3 814 241~~				
		Исключить возврат от временных зданий и сооружений 15% с коэфф.2,088			-5665	~~5 686~~				
		Итого к оплате			3793692	~~3 808 555~~				
		к оплате:			3034953					

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства города Астаны"

28.08.2013

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Коктем С"

Расчет проверен

Расчет проверил

21.08.13

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства города Астаны"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана-Коктем С"

Наименование стройки: "Строительство жилых комплексов в рамках программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2011-2014гг. (Многоквартирный жилой комплекс в районе пересечения улиц Сауран и Сыганак)

Наименование объекта: Девятиэтажный жилой дом. Проезды, дорожки и тратуары.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4
за август 2013г.
Проезды, дорожки и площадки

Основание: РП
Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Покрытие брусчаткой (тип 2)								
8	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из грунтощебня (прим.)	6,3	1232,52	73,75	7765	465	277	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	135	74	133	0,041	0
9	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из фракционированного щебня	90	330,79	12,52	29771	1127	5078	0,243	22
		м2 покрытия		38,03	4,39	3423	395	133	0,0177	2
10	Е27-56-2	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основания до толщ.10 смК=-2,000;	-180	24,98	–	-4496	–	-199	0,0054	-1
		м2 покрытия		0,83	–	-149	–	133	–	–
11	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	4,5	1018,16	68,13	4582	307	204	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	96	57	133	0,0438	0
12	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	90	181,7	21,26	16353	1913	18168	0,948	85
		м2 покрытия		156,15	7,97	14054	717	123	0,0389	4
13	30-3-38	Брусчатка толщиной 80 мм	90	842		75780				
		м2								

Раздел 4 Бортовые камни

15	Е27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	274	554,88	6,63	152037	1817	40247	0,698	191
	м бортового камня		108,68	1,76	29778	482	133	0,0061	2
16	30-3-10								
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	12,33	28200		347706				
	м3								
17	Е27-34-2								
	Установка бетонных поребриков сечением П1000х100х200 мм	49	554,88	6,63	27189	325	7197	0,698	34
	м бортового камня		108,68	1,76	5325	86	133	0,0061	0
18	30-3-9								
	Поребрик П 1000х200х100	0,98	27400		26852				
	м3								
	Итого по акту				**683 539**	**5 953**			**333**
					52 661	**1 812**			**8**
	Накладные расходы, тенге				70 972				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				45 271				
	Всего по акту				**799 781**				
	- Временные здания и сооружения 1,2%				9 597	(в том числе возврат временных 15%			1440
	- Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,89% с К-1,05				24 561				
	- Дополнительные затраты связанные с выплатой единовременного вознаграждения за выслугу лет в размере 1%				8 094				
	- Дополнительные затраты, связанные с предоставлением дополнительных отпусков за непрерывный стажработы в размере 0,4%				3 238				
	Итого в ценах 2001г.				845 271				
	Итого в текущих ценах 2012г. К=2,088				1 764 925				
	НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ (2%)				35 299				
	НДС, (12%)				216 027				
	ВСЕГО ПО АКТУ				2 016 251				
	Исключить возврат от временных зданий и сооружений 15% с коэфф.2,088				- 3 006				
	Итого к оплате				**2 013 245**				
					1610596				

к оплате:

Ермир Кусаинов
28.08.2013г.

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства города Астаны"

08.13.

Расчет проверен фидл

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Коктем С"

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астана"**
Подрядчик: **ТОО "Астана-Көктем С"**
Наименование строительства и его адрес :

форма №3 КС-3
Госкомитета РК от 16.11.94

Строительство жилых комплексов в рамках программы жилищного строительства Республики Казахстан на 2011-2014 годы (Многоквартирный жилой комплекс в районе пересечения улиц Сауран-Сыганак)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2012 г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		12/45	20.08.2012г.				

Стоимость выполненых работ и затрат, тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно.	в том числе в отчетном месяце	Стр.-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	ст-сть проч. затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	дополнительные затраты на приобретение материалов	дополнительные затраты другие дополнительные расходы	дополнительные затраты налог на добавленую стоимость
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**281 093 209**	**63 703 353**							**6 825 359**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астана"

МП

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Көктем С"

МП

63703353

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

Наименование стройки: Строительство жилых комплексов в рамках программы жилищного строительства Республики Казахстан на 2011-2014 годы (Многоквартирный жилой комплекс в районе пересечения улиц Сауран и Сыганак)
Наименование объекта: Девятиэтажный дом. Рядовое пятно

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
за декабрь 2012 г.

Основание: РП
Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-2								
		Раздел 2 Тепловой пункт								
49	Ц8-633-10	Установка системы теплового учета / *шт*	2	6830	32	13660	64	6974	22	44
				3668	2,3	7336	5	95	0,013	–
50	80-2-2прайс	Система теплового учета (расходомер Ultraflow д.40мм, тепловычислитель ВКТ-7-04, комплект термопреобразователей Pt-500) / *комплект*	2	135885		271770				
51	80-2-4прайс	Устройство дистанционной передачи данных УСПДК=2,000; / *шт*	2	31442		62884				
52	Ц11-350-3	Датчики давленияК=2,000; / *шт*	4	530,56	1,58	2122	6	1717	3	12
				477	–	1908	–	90	–	–
53	9-5-2	Датчик давления ДД (прим.)К=2,000; / *шт*	4	22500		90000				
54	Ц6-366-1	Установка пластинчатых теплообменников / *т*	1,512	22331	11620	33764	17569	14473	56	85
				9518	1118	14391	1690	90	6,536	10
55	80-2-3прайс	Теплообменник пластинчатый разборный XG-20H 60 пластин / *комплект*	1	352716		352716				
56	80-2-4прайс	Теплообменник пластинчатый XG-20H-70 / *шт*	3	384474		1153422				
57	80-2-5прайс	Теплообменник пластинчатый XG-20H-80	2	413657		827314				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
58	80-2-5прайс	Теплообменник пластинчатый XG-20H-90	2	442821 √		885642				
		шт								
59	Ц11-350-3	Установка регулятора перепада давления диаметром до 50 мм	2	530,56 √	1,58	1061	3	859	3	6
		шт		477	–	954	–	90	–	–
60	80-2-6прайс	Регулятор перепада давления д.50мм AVP фирмы "Danfoss"	1	181648 √		181648				
		шт								
61	80-2-6прайс	Регулятор перепада давления д.50мм VFG2 фирмы "Danfoss"	1	111514 √		111514				
		шт								
62	80-2-15прайс	Импульсная трубка AV фирмы "Danfoss"	4	4385 √		17540				
		комплект								
63	Ц12-805-1	Клапан регулирующие с электроприводом, Dy 20-25 мм kзпр1=1,25; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	2	581,83 √	57,13	1164	114	961	3	6
		шт		520	14,13	1040	28	90	0,066	–
64	80-2-7прайс	Регулирующий клапан VB2 д.25 мм с электроприводом AMV20 фирмы "Danfoss"	1	76904 √		76904				
		комплект								
65	80-2-7прайс	Регулирующий клапан VB2 д.32 мм с электроприводом AMV20 фирмы "Danfoss"	1	83902 √		83902				
		комплект								
66	Ц12-805-2	Клапаны регулирующие, Dy 40-50 мм kзпр1=1,25; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	2	743,58 √	120,13	1487	240	1165	3	6
		шт		618,75	28,13	1238	56	90	0,132	–
67	80-2-7прайс	Регулирующий клапан VB2 д.40 мм с электроприводом AMV30 фирмы "Danfoss"	1	108186 √		108186				
		комплект								
68	80-2-7прайс	Регулирующий клапан VB2 д.50 мм с электроприводом AMV30 фирмы "Danfoss"	1	118160 √		118160				
		комплект								
69	Ц8-481-20	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	4	456,2 √	24,2	1825	97	917	1	4
		шт		239	2,3	956	9	95	0,013	–
70	Ц8-633-7	Блок регулирующий	1	1960 √	–	1960	–	1416	8	8
		шт		1490	–	1490	–	95	–	–
71	80-2-9прайс	Регулирующий блок AFP 9 (0,5-3,0 бар) фирмы "Danfoss"	1	82834 √		82834				
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Ц7-218-1	Установка циркуляционного насоса *шт*	4	5925 √ 4568	388 29,3	23700 18272	1552 117	16550 90	27 0,171	108 1
73	80-2-8прайс	Циркуляционный насос WILO TOP-S 65/15 H=12м3/час *комплект*	4	78986 √		315944				
74	Е18-13-1	Установка подпиточных насосов *насос*	2	3293,84 √ 2285,06	123,78 46,35	6588 4570	248 93	5969 128	13,39 0,2266	27 –
75	80-2-16прайс	Подпиточный насос WILO MHI-202 *шт*	2	15934 √		31868				
76	Ц11-350-5	Установка электронно-погодного компенсатора *шт*	2	1162,49 √ 956,25	5,43 2,25	2325 1913	11 5	1726 90	6 0,01314	12 –
77	80-2-9прайс	Электронно-погодный компенсатор ECL Comfort 210 в комплекте с клеемной панелью и электронным ключом управления фирмы "Danfoss" *комплект*	2	60825 √		121650				
78	Ц8-309-1	Датчик температуры *шт*	10	633,5 √ 326	304 67,5	6335 3260	3040 675	3738 95	– 0 395	– 4
79	80-2-12прайс	Датчик температуры наружного воздуха ESMT *шт*	2	5536 √		11072				
80	80-2-13прайс	Датчик температуры ESMU L=100мм в комплекте с гильзой *комплект*	8	16695 √		133560				
81	Е18-10-3	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 500 л *бак*	2	758,67 √ 639,63	70,66 25,49	1517 1279	141 51	1702 128	3,7389 0,1339	7 –
82	80-2-17прайс	Расширительный бак объемом 500 л *шт*	2	44848 √		89696				
83	80-3-16прайс	Прессостат присоединения G1/4 KPI 35 *шт*	2	3598 √		7196				
84	Е18-16-7	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 219 мм *шт*	2	41623,12 √ 2002,32	391,17 146	83246 4005	782 292	5500 128	11,639 0,721	23 1
85	Е18-16-8	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 273 мм *шт*	2	65134,98 √ 2526,08	597,4 224,8	130270 5052	1195 450	7043 128	14,523 1,0918	29 2
86	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном *комплект*	82	859,97 √ 41,72	1,62 –	70518 3421	133 –	4379 128	0,2266 –	19 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	82	482,28	40,42	39547	3314	29189	1,5141	124
				261,88	16,22	21474	1330	128	0,0721	6
88	9-3-24	Клапаны запорные для манометра, Dy 15 мм (прим.) *шт*	82	225		18450				
89	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых *комплект*	46	64,62	–	2973	–	3276	0,3193	15
				55,62	–	2559	–	128	–	–
90	12-5-4	Термометры прямые в оправе *шт*	4	352		1408				
91	12-5-5	Термометры MDR (прим.) *шт*	42	541		22722				
92	Е18-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм *фильтр*	2	6101,89	72,98	12204	146	481	0,9373	2
				159,91	27,81	320	56	128	0,1339	–
93	Е18-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм *фильтр*	3	8220,72	115	24662	345	1103	1,4214	4
				243,34	44,03	730	132	128	0,206	1
94	Е18-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм *фильтр*	2	7561,49	94,44	15123	189	588	1,1433	2
				194,67	34,76	389	70	128	0,1751	–
95	Е18-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм *фильтр*	1	10760,24	149,17	10760	149	443	1,6789	2
				289,69	55,62	290	56	128	0,2678	–
96	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	70	482,28	40,42	33760	2829	24918	1,5141	106
				261,88	16,22	18332	1135	128	0,0721	5
97	9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм *шт*	60	1250		75000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	9-4-68	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	5	3280		16400				
		шт								
99	99-2-14прайс	Балансировочный клапан MSV-ВД диаметром 25 мм фирмы "Danfoss"	5	8293		41465				
		шт								
100	Е16-15-2									
		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	23	482,28	40,42	11092	930	8187	1,5141	35
		шт		261,88	16,22	6023	373	128	0,0721	2
101	9-3-13	Клапаны предохранительные Dy 32 мм Rastelli (прим.)	2	743		1486				
		шт								
102	9-4-69	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	2	3510		7020				
		шт								
103	9-4-70	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	4	4310		17240				
		шт								
104	9-4-71	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	8	4950		39600				
		шт								
105	9-3-13									
		Клапаны обратные межфланцевые Dy 40 мм (прим.)	2	743		1486				
		шт								
106	99-2-13прайс	Балансировочный клапан MSV-BD диаметром 50мм фирмы "Danfoss"	5	18075		90375				
		шт								
107	Е16-15-3									
		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	49	908,06	92,83	44495	4549	31105	2,678	131
		шт		461,18	34,76	22598	1703	128	0,1648	8
108	9-3-22									
		Клапаны обратные межфланцевые Dy 80 мм (прим.)	2	3700		7400				
		шт								
109	9-3-23									
		Клапаны обратные межфланцевые Dy 100 мм (прим.)	2	4860		9720				
		шт								
110	9-4-72	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	24	7800		187200				
		шт								
111	9-4-73	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	13	10500		136500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
112	9-4-74	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм	8	14600		116800				
		шт								
		Всего прямые затраты				**6 501 852**	**37 646**	**174 379**		**817**
						143 800	**8 326**			**40**
		в том числе: оборудование				5 045 422				
		Накладные расходы, тенге				174 379				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				97 849				
		ВСЕГО ПО АКТУ				**6 774 080**				
		-ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%				20 744	(в том числе возврат от временных 15%			3 112
		-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,89% С К-1,05				53 086				
		-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ В РАЗМЕРЕ 1%				17 494				
		-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТПУСКОВ ЗА НЕПРЕРЫВНЫЙ СТАЖ РАБОТЫ В РАЗМЕРЕ 0,4%				6 998				
		Итого в ценах 2001г.				6 872 401				
		Итого в текущих ценах 2012г. К=2,088				14 349 573				
		НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ (2%)				286 991				
		НДС, (12%)				1 756 388				
		ВСЕГО ПО АКТУ				16 392 952	тенге			
		Исключить возврат от временных зданий и сооружений 15% с коэфф.2,088*1,02*1,12			-	7 422	тенге			
		Итого				**16 385 530**	**тенге**			

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление строительства города Астаны»

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Астана-Коктем С»

Сарсенов Ш.Н.

Расценки проверены

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

Наименование стройки: Строительство жилых комплексов в рамках программы жилищного строительства Республики Казахстан на 2011-2014 годы (Многоквартирный жилой комплекс в районе пересечения улиц Сауран и Сыганак)
Наименование объекта: Девятиэтажный дом. Рядовое пятно

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2
за декабрь 2012 г.

Общестроительные работы

Основание: РП
Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

21.12.2012г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 2-1-1								
		Раздел 4 Стены								
		4.1 Стены 1-5 этажа								
								7119691 (18993279)		
28	Е8-15-5	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 640 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом / *м3 кладки*	259,28	12372,49 / 814,5	266,56 / 99	3207939 / 211184	69114 / 25669	279487 / 118	5,07 / 0,49	1315 / 127
29	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М150 на растворе М100 (1-5 этажи) / *м3 кладки*	82,08	10740,24 / 699,75	335,84 / 126	881559 / 57435	27566 / 10342	79977 / 118	4,54 / 0,61	373 / 50
31	Е8-6-7	Кладка внутренних стен из силикатного кирпича М-150 на растворе М-100 / *м3 кладки*	126,94	10699,06 / 670,5	337,41 / 126	1358139 / 85113	42831 / 15994	119306 / 118	4,38 / 0,62	556 / 79
33	Е26-33-1	Теплоизоляция пенополистиролом воздушной прослойки наружных стен / *м3 изоляции*	24,68	11902,08 / 3264,75	185,63 / 69,75	293743 / 80574	4581 / 1721	82295 / 100	18,17 / 0,34	448 / 8
		4.3 Перемычки								

52	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т *шт сборных конструкций*	246	110,78	66,43	27252	16342	16428	0,148	36
				23,85	23,85	5867	5867	140	0,1051	26
53	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т *шт сборных конструкций*	41	398,2	250,96	16326	10289	12568	0,813	33
				130,73	88,22	5360	3617	140	0,3715	15
54	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) *м3*	13,76	26400		363264				
55	30-15-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3 *м3*	0,53	19000		10070				
56	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 *м3*	0,53	101		54				
59	Е9-24-2	Монтаж металлических перемычек т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; *т конструкций*	2,015	16821,7	5129,62	33896	10336	22045	67,98	137
				10939,5	1216,58	22043	2451	90	4,09	8
60	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т *т*	2,015	154400		311116				
61	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий *т*	2,015	542,84	144,52	1094	291	530	1,34	3
				292,5		589	0	90		0
62	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)К=2,000; *м2*	90,45	25,04	0,02	2265	2	338	0,0213	2
				4,16		376	0	90		0
		6.2 Плиты перекрытия 2-9 этажей								
97	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	183	1601,81	373,54	293131	68358	153930	2,66	487

= 5731648 (15290381)

				465,75	135,07	85232	24718	140	0,6052	111
99	30-17-8	ПК 60.15-8 А-IVт	539,1	3036		1636708				
		м2								
100	30-17-8	ПК 60.12-8 А-IVт	885,6	2991		2648830				
		м2								
102	Е6-22-1	Устройство балконных плит толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (ПБ-1)К=4,000;	19,68	12312,14	241,1	242303	4745	28384	8,06	159
		м3								
				1282,5	91,08	25240	1792	105	0,4448	9
103	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 ммК=4,000;	3,074	61300		188436				
		т								
104	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=4,000;	0,989	68200		67450				
		т								
105	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм (фиксатор)К=4,000;	0,036	65000		2340				
		т								
106	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм (петля)К=4,000;	0,089	58800		5233				
		т								
107	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (МН-1, МС-1)К=4,000;	0,938	10137,87	304,24	9509	285	9642	58	54
		т								
				9675	114,75	9075	108	105	0,56	1
108	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (МН-1)К=4,000;	0,067	67700		4536				
		т								
109	1-1-876	Прокат полосовой, толщина 5 мм, ширина 100-200 мм,К=4,000;	0,113	50100		5661				
		т								
110	4-1-49	Детали закладные (МС-1)К=4,000;	0,758	50800		38506				
		т								
111	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=4,000;	0,938	40200		37708				
		т								
122	Е9-24-2	Монтаж связей для крепления балконных плитК=4,000; т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	2,350	16821,7	5129,62	39531	12055	25710	67,98	160
		т конструкций								
				10939,5	1216,58	25708	2859	90	4,09	10
123	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголковК=4,000;	2,350	114900		270015				
		т								

124	Е13-26-6								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)К=4,000;	146,0	25,04	0,02	3656	3	546	0,0213	3
	м2		4,16		607	0	90		0
125	Е26-33-1								
	Укладка пенополистирола по периметру наружных стен	1,27	12321,58	185,63	15648	236	4235	18,17	23
	м3 изоляции		3264,75	69,75	4146	89	100	0,34	0
	Раздел 8 Лестницы								
	8.1 Лестница Л-1								
214	Е7-45-6					Σ 266165 (70051)			
	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороныК=4,000;	10	1601,81	373,54	16018	3735	8413	2,66	27
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	4658	1351	140	0,6052	6
215	30-17-8								
	ПК 60.15-8 А-IVтК=4,000;	44,55	3036		135254				
	м2								
216	30-17-8								
	ПК 60.12-8 А-IVтК=4,000;	35,6	2991		106480				
	м2								

Всего прямые затраты	12 273 670	270 769	843 834	3 816
Накладные расходы, тенге	623 207	96 578		450
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	843 834			
	787 050			

13 117 504

ВСЕГО ПО АКТУ	**13 904 554**		
-ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%	166 855	(в том числе возврат от временных 15%	25 028
-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,89% С К-1,05	426 997		
-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ В РАЗМЕРЕ 1%	140 714		
-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТПУСКОВ ЗА НЕПРЕРЫВНЫЙ СТАЖ РАБОТЫ В РАЗМЕРЕ 0,4%	56 286		
Итого в ценах 2001г.	14 695 406		
Итого в текущих ценах 2012г. К=2,088	30 684 008		
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ (2%)	613 680		
НДС, (12%)	3 755 723		
ВСЕГО ПО АКТУ	35 053 411	тенге	
Исключить возврат от временных зданий и сооружений 15% с коэфф.2,088*1,02*1,12	59 700	тенге	
Итого	**34 993 711**	**тенге**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление строительства города Астаны»

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Астана-Коктем С»

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

Наименование стройки: Строительство жилых комплексов в рамках программы жилищного строительства Республики Казахстан на 2011-2014 годы (Многоквартирный жилой комплекс в районе пересечения улиц Сауран и Сыганак)
Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6
за декабрь 2012 г.
Наружные сети электроснабжения КЛ-10кВ ПС "Левобережная"-РПК-2Т

Основание: 172-ЭС.С
Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Сети КЛ-10кВ ПС "Левобережная"-РПК-2Т								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы / *м3 грунта*	33,84	218,93 / 218,93	– / –	7409 / 7409		8372 / 113	1,54 / –	52
2	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы / *м3 грунта*	33,84	3,78 / 0,48	3,24 / 1,12	128 / 16	110 / 38	52 / 97	0,00332 / 0,00371	
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы / *м3 грунта*	2,246	134,1 / 134,1	– / –	301 / 301		340 / 113	0,972 / –	2
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками / *м3 уплотненного грунта*	2,246	21,55 / 17,03	4,52 / –	48 / 38	10	37 / 97	0,108 / –	
		1.2 Монтажные работы								
5	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее / *м кабеля*	94	36,7 / 8,8	27,8 / 6,9	3450 / 827	2613 / 649	1402 / 95	0,06 / 0,04	6 / 4

6 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	94	11,2	7,9	1053	743	473	0,02	2
	м кабеля		3,3	2	310	188	95	0,011	1
7 30-8-92	Песок природныйК=1,100;	22	844		18568				
	м3								
8 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	94	32,4	23,7	3046	2228	1295	0,06	6
	м кабеля		8,6	5,9	808	555	95	0,034	3
9 Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	94	18,8	14,2	1767	1335	714	0,03	3
	м кабеля		4,5	3,5	423	329	95	0,021	2
10 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75	2,5	20200		50500				
	1000шт								
11 Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	0,21	21603,38	–	4537		4803	133	28
	канало-километр трубопровода		20790	–	4366		110	–	
12 8-4-20	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм	21	19000		399000				
	10м								
13 Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	180	60,4	15,6	10872	2808	7268	0,24	43
	м кабеля		38,7	3,8	6966	684	95	0,022	4
14 Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	384	44	10,6	16896	4070	11418	0,18	69
	м кабеля		29	2,3	11136	883	95	0,013	5
15 Ц8-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг	552	33,4	9,8	18437	5410	10435	0,11	61
	м кабеля		17,7	2,2	9770	1214	95	0,013	7
16 Ц8-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	120	113,2	42,7	13584	5124	5677	0,25	30
	м кабеля		40,5	9,3	4860	1116	95	0,054	6
17 Ц8-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	64	65,5	9,5	4192	608	3101	0,31	20
	м кабеля		49,3	1,7	3155	109	95	0,01	1

18	99-4-1прайс	Кабель с изоляцией сшитого полиэтилена АПвВ 1*630/70-10кВК=1,020;	1326	1376	1824576			
		м						
		Всего прямые затраты			**2 378 364**	**25 059**	**55 387**	**322**
					50 385	**5 765**		**33**
		Накладные расходы, тенге			55 387			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			146 025			
		ВСЕГО ПО АКТУ			**2 579 776**			
		-ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%			30 957	(в том числе возврат от временных 15%		4 644
		-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,89% С К-1,05			79 223			
		-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ В РАЗМЕРЕ 1%			26 107			
		-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТПУСКОВ ЗА НЕПРЕРЫВНЫЙ СТАЖ РАБОТЫ В РАЗМЕРЕ 0,4%			10 443			
		Итого в ценах 2001г.			2 726 506			
		Итого в текущих ценах 2012г. К=2,088			5 692 945			
		НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ (2%)			113 859			
		НДС, (12%)			696 816			
		ВСЕГО ПО АКТУ			6 503 621	тенге		
		Исключить возврат от временных зданий и сооружений 15% с коэфф.2,088*1,02*1,12			- 11 077	тенге		
		Итого			**6 492 544**	**тенге**		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление строительства города Астаны»

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Астана-Коктем С»

Сарсенов Ж. И.

Расценки проверил