АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «29» октября 2013 г. г. Астана
(местонахождения объекта)

Государственная приемочная комиссия , назначенная решением Акима города Астаны
от 13.02. 2012 г. № 120-3 от 3.04.2012г.120-7 13.09.2012 г №120-15
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя:
Хорошун С.М. - первый заместитель Акима города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя: **Бисембаев К.А.** – руководитель Государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по г. Астана Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерство регионального развития Республикики Казахстан
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей:

заказчика:
Лютов В.В. ГУ «Управление строительства города Астаны»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Эксплуатационной организации
Егембердиев А.К. ТОО «Турмыс»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального подрядчика
Сулейменов М.К. ТОО «Астана-Коктем С»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального проектировщика:
Нургалиева Г.О. ТОО «KazArtDesign»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Департамент комитета Госсанэпидемнадзора
Бейсенова С.С.
(фамилия, имя , отчество) (должность)

Департамент по ЧС
Искаков М.К.
(фамилия, имя , отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Управление строительства города Астаны»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: Многоквартирный жилой комплекс по ул. Сауран д.6
наименование объекта и вид строительства (новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: г.Астана,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпус и)

2.Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю
от «27» апреля 20 11 г. №37-365

Акимат города Астаны
(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ:
от «06» февраля 20 13 г. № ХКМЖ-18
ГАСК
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком : ТОО «Астана-Коктем С»
(наименование организации)

и субподрядными организациями:

(наименование организаций , виды работ, выполненных каждой организацией)

4.Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком: ТОО «KazArtDesign»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим проектную документацию
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации)

5.Исходные данные для проектирования выданы:
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных)

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
(номер проекта, номер серии)

7.Проектная (проектно-сметная) документация утверждена: РГП Госэкспертиза №01-583/11 от 23.12.11г
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 2012 г. окончание 2013 г
(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС фактически 12 мес..

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: постановление акима города на строительство, заявление, акт рабочей комиссии, справка о сметной стоимости, технический паспорт Ф-2, экспертиза рабочего проекта
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной и провозной способности, число рабочих мест и т.п.(заполняется по всем объектам кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общ. площ	м			ТП-125	
Общий объем	м.куб			ТП-849	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	**Ед. измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь			10845.1
Число этажей			цоколь+9+тех.эт
Общий строительный объем			40031
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, помещения охраны, технические помещения			

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	Число квартир	**Площадь квартир м.кв.**		**Число квартир общая**	**Площадь квартир м.кв.**	
		общая	**жилая**		**общая**	**жилая**
Всего квартир в том числе:				170	7815.3	4270.7
однокомнатных				72	2536.5	1278.5
двухкомнатных				80	3919.9	2115.1
трехкомнатных				10	665.2	423.8
четырехкомнатных				8	693.7	453.3

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: цоколь+9+тех.эт .здание стены кирпич, крыша плоская, фасад облицовочный кирпич

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_____

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15.работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям. Тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единицы измерения	Объем работ	Срок выполнения

16.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 1265,298 млн . тенге, в том числе: строительно-монтажных работ_____тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тенге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тенге

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических_____
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)
_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: Многоквартирный жилой комплекс по ул. Сауран д.6
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии **Хорошун С.М.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии **Бисембаев К.А.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии :

Лютов В.В.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Егембердиев А.К.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Сулейменов М.К.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Нургалиева Г.О.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Бейсенова С.С.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Искаков М.К.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

зчик: **ГУ "Управление строительства города Астана"**
дрядчик: **ТОО "Астана-Көктем С"**
менование строительства и его адрес :

Строительство жилых комплексов в рамках программы «Доступное жилье-2020»
(Многоквартирный жилой комплекс в районе пересечения улиц Сауран-Сыганак)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2013 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование.	код	наименование	код
		12/45	20.08.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге								налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А									**2 137 120**	**19 946 453**
Всего по стройке:	**755 851 634**	**17 809 333**								

М.П. Заказчик: Руководитель, Лютов В.В.
(должность, ф.,и.,о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор, Сулейменов М.К. 2013 года
(должность, ф.,и.,о., подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства города Аст ы"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана-Коктем С"

Наименование стройки: "Строительство жилых комплексов в рамках программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2011-2014гг. (Многоквартирный жилой комплекс в районе пересечения улиц Сауран и Сыганак)

Наименование объекта: Наружное электроосвещение

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8

за октябрь 2013г.

Наружное электроосвещение

Основание: 172-ЭН.С

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Монтажные работы								
8	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг / *м кабеля*	8	26,4 / 19,1	3,1 / 0,5	211 / 153	25 / 4	149 / 95	0,11 / 0,003	1 / 0
9	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг / *м кабеля*	4	27,7 / 19,7	2,1 / 0,5	111 / 79	8 / 2	77 / 95	0,1 / 0,003	0 / –
10	Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг / *м кабеля*	4	34,1 / 25	2,7 / 0,4	136 / 100	11 / 2	97 / 95	0,15 / 0,002	1 / –
11	16-1-483	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2К=1,020; / *1000м*	0,02068	115400		2 386				
		Раздел 3 Светотехническое оборудование								

15	Е33-251-11	Установка стальных опор контактной сети бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	4	1827,2	1471,7	7 309	5 887	3 120	2,26	9
		опора		355,5	387,32	1 422	1 549	105	1,45	6
16	99-4-1прайс.	Опора для паркового светильника Н=2045мм	4	4835		19 340				
		шт								
17	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	19	20,14	0,23	383	4	342	0,119	2
		болт		19,91	0,09	378	2	90	0,0004	–
19	Е33-115-1	Установка светильников с ртутной лампой высокого давления	4	269,19	38,56	1 077	154	1 021	1,29	5
		светильник		229,5	13,5	918	54	105	0,07	–
20	99-4-2прайс.	Светильник парковый РТУ03-250-622	4	2695		10 780				
		шт								
21	17-6-94	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ТУ 16535.820-79), тип ДРЛ-250-ХЛ1	7	971		6797				
		шт								
22	18-3-53	Сжим ответвительный, тип У870 М (прим.)	32	244		7808				
		шт								
23	Ц8-27-1	Шкаф управления	1	8888	2116	8888	2116	6192	33	33
		шт		6075	443	6075	443	95	2,591	3
24	80-4-3прайс.	Шкаф управления наружным уличным освещением ШУНО	1	59824		59824				
		комплект								
25	99-4-2прайс.	Фотореле	1	1894		1894				
		шт								
26	18-1-12	Выключатель одноклавишный скрытой установки ВС1У-125	1	156		156				
		шт								
		Итого				**127 100**	**8 205**			**51**
						9 125	**2 056**			**9**
		Накладные расходы, тенге				10 997				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8 286				
		Всего по акту				**146 383**				

- Временные здания и сооружения 1,2%	1 757	(в том числе возврат временных 15%
- Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,89% с К-1,05	4 495	
- Дополнительные затраты связанные с выплатой единовременного вознаграждения за выслугу лет в размере 1%	1 481	
- Дополнительные затраты, связанные с предоставлением дополнительных отпусков за непрерывный стажработы в размере 0,4%	593	
Итого в ценах 2001г.	154 708	
Итого в текущих ценах 2012г. К=2,088	323 031	
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ (2%)	6 461	
НДС, (12%)	39 539	
ВСЕГО ПО АКТУ	369 031	
Исключить возврат от временных зданий и сооружений 15% с коэфф.2,088	- 550	
Итого к оплате	**368 481**	

к оплате: 257 937

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства города Астаны"

25.10.2013

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Коктем С"

"Астана-Коктем С"

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ «АСТАНАҚҰРЫЛЫСИНЖИНИРИНГ» ЖШС
ТОО «АСТАНАСТРОЙИНЖИНИРИНГ» РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ БӨЛІМІ
ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Расценки проверены

21.10.13.

СВ - расчет проверен

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астана"**
Подрядчик: **ТОО "Астана-Көктем С"**
Наименование строительства и его адрес :

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Строительство жилых комплексов в рамках программы «Доступное жилье-2020»
(Многоквартирный жилой комплекс в районе пересечения улиц Сауран-Сыганак)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2013 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование.	код	наименование	код
		12/45	20.08.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге								налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**735 905 181**	**9 992 980**							**1 199 158**	**11 192 138**

М.П. Заказчик: Заместитель руководителя, Айтуганов Е.К.
(должность, ф.,и.,о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор, Сулейменов М.К.
(должность, ф.,и.,о., подпись)

2013 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства города Аст ы"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана-Коктем С"

Наименование стройки: "Строительство жилых комплексов в рамках программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2011-2014гг. (Многоквартирный жилой комплекс в районе пересечения улиц Сауран и Сыганак)
Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №9
за октябрь 2013г.
Наружные сети электроснабжения

Основание: 172-ЭС.С
Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Сети КЛ-0,4кВ								
		2.1 Земляные работы								
29	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 / *м3 грунта*	23,36	23,36	22,08	546	516	155	0,00888	0
				1,28	5,56	30	130	97	0,0193	0
30	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы / *м3 грунта*	1,2555	218,93	–	275	–	311	1,54	2
				218,93	–	275	–	113	–	–
31	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы / *м3 грунта*	41,85	3,78	3,24	158	136	65	0,00332	–
				0,48	1,12	20	47	97	0,00371	–
32	Е1-29-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 5 м / *м3 грунта*	15,69375	3,26	3,26	51	51	10	–	–
				–	0,65	–	10	97	0,00214	–
33	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы / *м3 грунта*	5,23125	134,1	–	702	–	793	0,972	5
				134,1	–	702	–	113	–	–

34 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
	м3 уплотненного грунта	5,23125	21,55	4,52	113	24	86	0,108	1
			17,03	–	89	–	97	–	–
2.2 Монтажные работы									
35 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее								
	м кабеля	155	36,7	27,8	5 689	4 309	2 312	0,06	9
			8,8	6,9	1 364	1 070	95	0,04	6
36 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1								
	м кабеля	155	11,2	7,9	1 736	1 225	780	0,02	3
			3,3	2	512	310	95	0,011	2
37 30-8-92	Песок природныйК=1,100;								
	м3	24,2	844		20 425				
38 Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий								
	канало-километр трубопровода	~~0,2~~ 0,02	21603,38	–	~~4 321~~ 432	–	~~4 574~~ 457	133	27
			20790	–	4 158	–	110	–	–
39 8-4-17	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 140 мм								
	10м	2	10400		20 800				
40 Ц8-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг								
	м кабеля	~~200~~ 180	49,1	14,9	~~9 820~~ 8838	2 980	~~6 327~~ 5694	0,19	38
			29,9	3,4	5 980	680	95	0,02	4
41 Ц8-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг								
	м кабеля	~~220~~ 180	70,7	17,1	~~15 554~~ 12726	3 762	~~10 764~~ 8807	0,31	68
			47,3	4,2	10 406	924	95	0,024	5
42 Ц8-147-14	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 9 кг								
	м кабеля	~~184~~ 180	84,3	13	~~15 511~~ 15174	2 392	~~11 677~~ 11423	0,41	75
			64,4	2,4	11 850	442	95	0,014	3
43 С151601-552 Изм. И доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-060Б-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в пластмассовой оболочке (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х240 мм2 К=1,020; (по согласованию с заказчиком)								
	1000м	~~0,8364~~ 0,540	1757900		949266 ~~1 470 308~~				

44 Ц8-165-8	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	16	4341,8	2688	69 469	43 008	33 592	8	128
	шт		1616	594	25 856	9 504	95	3,472	56
45 16-10-63	Муфты концевые эпоксидная GUST 01/4x120-240/750 "Райхем" (прим.)	16	5620		89 920				
	комплект								
	Итого		1196320	~~1 725 396~~	**58 402**				**356**
					61 241	**13 116**			**76**
	Накладные расходы, тенге		69485	~~71 445~~					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		75648	~~107 810~~					
	Всего по акту		1336453	~~1 904 651~~					
	- Временные здания и сооружения 1,2%		16037	~~22 856~~	(в том числе возврат временных 15%				240,6 ~~3428~~
	- Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,89% с К-1,05		41104	~~58 490~~					
	- Дополнительные затраты связанные с выплатой единовременного вознаграждения за выслугу лет в размере 1%		13525	~~19 275~~					
	- Дополнительные затраты, связанные с предоставлением дополнительных отпусков за непрерывный стажработы в размере 0,4%		5410	~~7 710~~					
	Итого в ценах 2001г.		1412466	~~2 012 982~~					
	Итого в текущих ценах 2012г. К=2,088		2949229	~~4 203 106~~					
	НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ (2%)		58985	~~84 062~~					
	НДС (12%)		360986	~~514 460~~					
	ВСЕГО ПО АКТУ		3369200	~~4 801 629~~					
	Исключить возврат от временных зданий и сооружений 15% с коэфф.2,088		-5024	~~- 7 158~~					
	Итого к оплате		3364176	~~**4 794 470**~~					

к оплате 2 018 506

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства города Астаны"

10.10.2013

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Коктем С"

Расценки проверены

08.10.13

Расчёт проверен

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства города Астаны"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана-Коктем С"

Наименование стройки: "Строительство жилых комплексов в рамках программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2011-2014гг. (Многоквартирный жилой комплекс в районе пересечения улиц Сауран и Сыганак)
Наименование объекта: Наружное электроосвещение

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №12
за октябрь 2013г.
Наружное электроосвещение

Основание: 172-ЭН.С
Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы								
		м3 грунта	57,78	218,93	–	12 650	–	14 294	1,54	89
				218,93	–	12 650	–	113	–	–
2	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы								
		м3 грунта	57,78	3,78	3,24	218	187	90	0,00332	–
				0,48	1,12	28	65	97	0,00371	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы								
		м3 грунта	39,4974	134,1	–	5 297	–	5 985	0,972	38
				134,1	–	5 297	–	113	–	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	39,4974	21,55	4,52	851	179	652	0,108	4
				17,03	–	673	–	97	–	–
	Раздел 2 Монтажные работы									
5	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее								
		м кабеля	214	36,7	27,8	7 854	5 949	3 192	0,06	13
				8,8	6,9	1 883	1 477	95	0,04	9

6	30-8-92	Песок природныйК=1,100; *м3*	18,7	844		15 783				
7	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий *канало-километр трубопровода*	0,036	621603,38	–	22 378	–	823	133	5
				20790	–	748	–	110	–	–
8	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	~~178~~ 170	26,4	3,1	~~4 699~~ 4488	552	~~3 314~~ 3165	0,11	20
				19,1	0,5	3 400	89	95	0,003	1
9	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	~~36~~ 32	27,7	2,1	~~997~~ 886	76	~~691~~ 614	0,1	4
				19,7	0,5	709	18	95	0,003	–
10	Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	~~20~~ 16	34,1	2,7	~~682~~ 576	54	~~483~~ 386	0,15	3
				25	0,4	500	8	95	0,002	–
11	16-1-483	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2К=1,020; *1000м*	~~0,23868~~ 0,218	115400		25157 ~~27 544~~				
12	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок *м*	60	175,2	75,7	10 512	4 542	5 318	0,44	26
				72,7	20,6	4 362	1 236	95	0,12	7
13	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020; *1000м*	0,0612	52100		3 189				
14	18-3-208	Наконечники для кабеля сеч.4мм2 *шт*	36	333		11 988				

Раздел 3 Светотехническое оборудование

15	Е33-251-11	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м *опора*	3	1827,2	1471,7	5 482	4 415	2 340	2,26	7
				355,5	387,32	1 067	1 162	105	1,45	4
16	99-4-1прайс	Опора для паркового светильника Н=2045мм *шт*	3	4835		14 505				

17	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами								
		болт	13	20,14	0,23	262	3	234	0,119	2
				19,91	0,09	259	1	90	0,0004	–
18	Е33-255-2	Устройство монолитных бетонных фундаментов для светильника								
		м3	0,7	8987,12	132,5	6 291	93	433	3,31	2
				540	49,5	378	35	105	0,24	–
19	Е33-115-1	Установка светильников с ртутной лампой высокого давления								
		светильник	3	269,19	38,56	808	116	765	1,29	4
				229,5	13,5	689	41	105	0,07	–
20	99-4-2прайс	Светильник парковый РТУ03-250-622								
		шт	3	2695		8 085				
		Итого			157280	~~160 073~~	16 165			216
						32 641	4 131			21
		Накладные расходы, тенге			38291	~~38 615~~				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			11731	~~11 921~~				
		Всего по акту			207252	~~210 609~~				
		- Временные здания и сооружения 1,2%			2487	~~2 527~~	(в том числе возврат временных 15%			373 ~~379~~
		- Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,89% с К-1,05			6365	~~6 468~~				
		Дополнительные затраты связанные с выплатой единовременного вознаграждения за выслугу лет в размере 1%			2097	~~2 131~~				
		Дополнительные затраты, связанные с предоставлением дополнительных отпусков за непрерывный стажработы в размере 0,4%			839	~~853~~				
		Итого в ценах 2001г.			219040	~~222 588~~				
		Итого в текущих ценах 2012г. К=2,088			457356	~~464 764~~				
		НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ (2%)			9147	~~9 295~~				
		НДС (12%)			55980	~~56 887~~				
		ВСЕГО ПО АКТУ			522483	~~530 946~~				
		Исключить возврат от временных зданий и сооружений 15% с коэфф.2,088			-778	~~792~~				
		Итого к оплате			521704	~~530 155~~				

К оплате 313 022

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства города Астаны"
10.10.2013

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Коктем С"

Расценки проверены

08.10.13

Расчёт проверен