АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «27» октября 2015 г.

г. Астана
(местонахождения объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением Акима города Астаны от 06.04.2015 г. № 120-10
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя:
Хорошун С.М. - первый заместитель Акима города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя: **Кулушев Т.Б.** – руководитель Государственного учреждения «Управление государственного архитектурно-строительного контроля по городу Астана»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Членов комиссии--представителей:

заказчика:
Рысбеков Т.Т. ГУ «Управление строительства города Астаны» руководитель
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Эксплуатационной организации:
Суханбердиева Э.А. ГУ «Управление образования города Астаны» руководитель
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального подрядчика:
Сулейменов М.К. ТОО «Астана-Көктем С» директор
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального проектировщика:
Кенжетаев А.А. ТОО «НИИТЭП» директор
(фамилия, имя, отчество) (должность)

РГУ «Департамент по защите прав потребителей г.Астаны Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК»
Асылбеков Н.А. руководитель
(фамилия, имя , отчество) (должность)

РГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК»
Дузакбаев Б.О. начальник
(фамилия, имя , отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Управление строительства города Астаны»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: Детский сад на 240 мест

наименование объекта и вид строительства (новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: г.Астана, район Есиль, жилой массив Ильинка, ул. Е638, здание 2, 2К, 2Т, 2П

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома корпус а)

2.Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю

от «28» декабря 2011 г. № 197-118п

от «20» февраля 2015 г. № 197-244

Акимат города Астаны

(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ:

от «10» октября 2014 г. № ХҚМЖ-511

ГАСК

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком: ТОО «Астана-Көктем С»

(наименование организации)

и субподрядными организациями:

(наименование организаций , виды работ, выполненных каждой организацией)

4.Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком: ТОО «НИИТЭП»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим проектную документацию

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации)

5.Исходные данные для проектирования выданы:

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных)

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

(номер проекта, номер серии)

7.Проектная (проектно-сметная) документация утверждена:

РГП «Госэкспертиза» № 01-0907/13 от 06.12.2013 г.

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 2014 г.

окончание 2015 г.

(месяц и год)

при продолжительности строительства:

по норме или по ПОС фактически 9 мес..

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Постановление № 197-118п от 28.12.2011 г., № 197-244 от 20.02.2015 г., Разрешение № ХҚМЖ-511 от 10.10.2014 г., Экспертное заключение № 01-0907/13 от 06.12.2013 г., Эскизный проект № 4624 от 27.03.2013 г.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной и провозной способности, число рабочих мест и т.п.(заполняется по всем объектам кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	м.кв.			ЛитА - 4656 Топливохранилище – 51,3 Котельная – 16,8 ТП – 45,9	
Общий объем	м.куб			ЛитА - 12636 Топливохранилище – 149 Котельная – 42 ТП – 161	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	**Ед. измерения**	**По проекту**		**Фактически**		
Общая площадь						
Число этажей						
Общий строительный объем						
В том числе подземной части						
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, помещения охраны, технические помещения						
Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	Число квартир	**Площадь квартир м.кв.**		**Число квартир общая**	**Площадь квартир м.кв.**	
		общая	**жилая**		**общая**	**жилая**
Всего квартир в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

(перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту)

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15.работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям. Тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единицы измерения	Объем работ	Срок выполнения

16.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 738,54 млн. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 520,66 млн. тенге, оборудования инструмента и инвентаря 96,56 млн. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тенге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____тенге

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических_____
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: Детский сад на 240 мест
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

26.01.2016

Председатель государственной приемочной комиссии **Хорошун С.М.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии **Кулушев Т.Б.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Рысбеков Т.Т.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Суханбердиева Э.А.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Сулейменов М.К.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Кенжетаев А.А.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Асылбеков Н.А.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Дузакбаев Б.О.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астана"**

Генподрядчик: **ТОО "Астана-Көктем С"**

Наименование строительства и его адрес :

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

«Детский сад на 240 мест в микрорайоне Уркер в г.Астане»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование.	код	наименование	код
		14/32	25.07.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге								налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**14 852 160**	**13 260 857**							**1 591 303**	**14 852 160**

М.П. Заказчик: _____ 2014 года
(должность, ф.и.о., подпись)

М.П. Генподрядчик: Директор, Сулейменов М.К. _____ 2014 года
(должность, ф.и.о., подпись)

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астана"

наименование организации

Генподрядчик: ТОО "Астана-Көктем С"

наименование организации

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2014Г. №1

на «Астана қаласының Үркер шағын ауданында орналасқан 240 орындық балабақша» мердігерлік жұмыстар/Подрядные работы «Детский сад на 240 мест в микрорайоне Уркер в г.Астане»

наименование строительной продукции

№ п/п	Наименование видов работ	Удельный вес, %	Всего договорная цена на строительную продукцию, тыс.тенге	Выполнено с начала строительства		Выполнено в текущем месяце		Остаток	
				%	Тенге	%	Тенге	%	Тенге
1	**ДЕТСКИЙ САД НА 240 МЕСТ**	68,43%	462 827,566		14 852,16		14 852,16		447 975,40
1.1	земляные работы	0,41%	2 782,077	50%	1 384,90	50%	1 384,898	50%	1 397,177
1.2	фундаменты	7,22%	48 833,199	28%	13 467,263	28%	13 467,263	72%	35 365,936
1.3	стены, перегородки	12,67%	85 659,878	0%	-	0%	0	100%	85 659,878
1.4	перекрытие, покрытие	6,60%	44 603,907	0%	-	0%	0	100%	44 603,907
1.5	кровля	7,86%	53 179,534	0%	-	0%	0	100%	53 179,534
1.6	лестницы	1,57%	10 601,164	0%	-	0%	0	100%	10 601,164
1.7	проемы	3,42%	23 097,705	0%	-	0%	0	100%	23 097,705
1.8	полы	4,93%	33 371,636	0%	-	0%	0	100%	33 371,636
1.9	внутренняя отделка помещений	4,59%	31 062,887	0%	-	0%	0	100%	31 062,887
1.10	наружные отделочные работы	0,80%	5 412,792	0%	-	0%	0	100%	5 412,792
1.11	лифт общестроительные работы	0,04%	252,907	0%	-	0%	0	100%	252,907
1.12	крыльца	2,14%	14 490,074	0%	-	0%	0	100%	14 490,074
1.13	разные работы	0,22%	1 518,855	0%	-	0%	0	100%	1 518,855
1.14	отмостка	0,12%	790,296	0%	-	0%	0	100%	790,296
1.15	водопровод и канализация	2,66%	18 004,711	0%	-	0%	0	100%	18 004,711
1.16	отопление и вентиляция	3,64%	24 584,583	0%	-	0%	0	100%	24 584,583
1.17	силовое оборудование и электроосвещение	3,53%	23 901,522	0%	-	0%	0	100%	23 901,522
1.18	внутренние слаботочные сети	0,63%	4 242,880	0%	-	0%	0	100%	4 242,880
1.19	лифты	0,86%	5 797,885	0%	-	0%	0	100%	5 797,885
1.20	технологическое оборудование	4,53%	30 639,073	0%	-	0%	0	100%	30 639,073
2	**НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ**	1,67%	11 281,931	0%	-	0%	0	100%	11 281,931
3	**ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 10/0,4 кВ-2х630 кВа**	9,17%	62 026,724	0%	-	0%	0	100%	62 026,724
4	**НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ**	1,33%	9 004,936	0%	-	0%	0	100%	9 004,936
5	**НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ**	1,30%	8 762,302	0%	-	0%	0	100%	8 762,302
6	**ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**	0,92%	6 218,245	0%	-	0%	0	100%	6 218,245
7	**ЕМКОСТЬ 5м3 (2 ШТ)**	1,12%	7 598,464	0%	-	0%	0	100%	7 598,464
8	**БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ**	3,50%	23 667,495	0%	-	0%	0	100%	23 667,495

9	**ОЗЕЛЕНЕНИЕ**	2,63%	17 775,803	0%	-	0%	0	100%	17 775,803
10	**ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА**	2,05%	13 860,732	0%	-	0%	0	100%	13 860,732
11	**ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК**	6,13%	41 436,934	0%	-	0%	0	100%	41 436,934
12	**МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ**	1,75%	11 843,355	0%	-	0%	0	100%	11 843,355
	итого	**100%**	**676 304,487**		**14 852,160**		**14 852,160**		**661 452,321**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

_____ Айтуганов Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Коктем С"

_____ Сулейменов М.К.

Жаркенов Б.С.

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астана"
Генподрядчик: ТОО "Астана-Көктем С"
Наименование строительства и его адрес :

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

«Детский сад на 240 мест в микрорайоне Уркер в г.Астане»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за март 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование,	код	наименование	код
		14/32	25.07.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге								налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	75 919 733,29	44 870 004,50							5 384 400,54	50 254 405,04

М.П. Заказчик: _____ 2015 года
(должность, ф.и.о., подпись)

М.П. Генподрядчик: Директор, Сулейменов М.К. _____ 2015 года
(должность, ф.и.о., подпись)

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астана"

наименование организации

Генподрядчик: ТОО "Астана-Көктем С"

наименование организации

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2015Г. №7

на «Астана қаласының Үркер шағын ауданында орналасқан 240 орындық балабақша» мердігерлік жұмыстар/Подрядные работы «Детский сад на 240 мест в микрорайоне Уркер в г.Астане»

наименование строительной продукции

№ п/п	Наименование видов работ	Удельный вес, %	Всего договорная цена на строительную продукцию, тыс.тенге	Выполнено с начала строительства		Выполнено в текущем месяце		Остаток	
				%	тыс.тенге	%	тыс.тенге	%	тыс.тенге
1	ДЕТСКИЙ САД НА 240 МЕСТ	68.43%	462 827.56600		173 223.46429		50 254.40504		289 604.10171
1.1	земляные работы	0.41%	2 782.07700	100%	2 782.07700	0%	-	0%	-
1.2	фундаменты	7.22%	48 833.19900	100%	48 833.19900	0%	-	0%	-
1.3	стены, перегородки	12.67%	85 659.87800	89%	76 271.72229	25%	21 475.35777	11%	9 388.15571
1.4	перекрытие, покрытие	6.60%	44 603.90700	100%	44 603.90700	65%	28 779.04727	0%	-
1.5	кровля	7.86%	53 179.53400	0%	-	0%	-	100%	53 179.53400
1.6	лестницы	1.57%	10 601.16400	0%	-	0%	-	100%	10 601.16400
1.7	проемы	3.42%	23 097.70500	0%	-	0%	-	100%	23 097.70500
1.8	полы	4.93%	33 371.63600	2%	732.55900	0%	-	98%	32 639.07700
1.9	внутренняя отделка помещений	4.59%	31 062.88700	0%	-	0%	-	100%	31 062.88700
1.10	наружные отделочные работы	0.80%	5 412.79200	0%	-	0%	-	100%	5 412.79200
1.11	лифт общестроительные работы	0.04%	252.90700	0%	-	0%	-	100%	252.90700
1.12	крыльца	2.14%	14 490.07400	0%	-	0%	-	100%	14 490.07400
1.13	разные работы	0.22%	1 518.85500	0%	-	0%	-	100%	1 518.85500
1.14	отмостка	0.12%	790.29600	0%	-	0%	-	100%	790.29600
1.15	водопровод и канализация	2.66%	18 004.71100	0%	-	0%	-	100%	18 004.71100
1.16	отопление и вентиляция	3.64%	24 584.58300	0%	-	0%	-	100%	24 584.58300
1.17	силовое оборудование и электроосвещение	3.53%	23 901.52200	0%	-	0%	-	100%	23 901.52200
1.18	внутренние слаботочные сети	0.63%	4 242.88000	0%	-	0%	-	100%	4 242.88000
1.19	лифты	0.86%	5 797.88500	0%	-	0%	-	100%	5 797.88500
1.20	технологическое оборудование	4.53%	30 639.07300	0%	-	0%	-	100%	30 639.07300
2	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ	1.67%	11 281.93100	0%	-	0%	-	100%	11 281.93100
3	ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 10/0,4 кВ-2х630 кВа	9.17%	62 026.72400	0%	-	0%	-	100%	62 026.72400
4	НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ	1.33%	9 004.93600	0%	-	0%	-	100%	9 004.93600
5	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1	0.92%	6 226.81000	27%	1 696.26900	0%	-	73%	4 530.54100
6	НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1	0.37%	2 535.49200	0%	-	0%	-	100%	2 535.49200

7	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	0,92%	6 218,24500	0%	-	0%	-	100%	6 218,24500
8	ЕМКОСТЬ 5м3 (2 ШТ)	1,12%	7 598,46400	0%	-	0%	-	100%	7 598,46400
9	БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ	3,50%	23 667,49500	0%	-	0%	-	100%	23 667,49500
10	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	2,63%	17 775,80300	0%	-	0%	-	100%	17 775,80300
11	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	2,05%	13 860,73200	0%	-	0%	-	100%	13 860,73200
12	ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК	6,13%	41 436,93404	0%	-	0%	-	100%	41 436,93404
13	МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ	1,75%	11 843,35500	0%	-	0%	-	100%	11 843,35500
	итого	1,000	676 304,48704		174 919,73329		50 254,40504		501 384,75375

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

_____ Ортыганов А.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Коктем С"

_____ Сулейменов М.К.

_____ Шукенов Б.С.

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астана"
Генподрядчик: ТОО "Астана-Көктем С"
Наименование строительства и его адрес :

«Детский сад на 240 мест в микрорайоне Уркер в г.Астане»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование.	код	наименование	код
		14/32	25.07.2014г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге								налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	343 157 025,43	46 595 886,74							5 591 506,41	52 187 393,15

М.П. Заказчик: _____ 2015 года
(должность, ф.и.о., подпись)

М.П. Генподрядчик: Директор, Сулейменов М.К. _____ 2015 года
(должность, ф.и.о., подпись)

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астана"

наименование организации

Генподрядчик: ТОО "Астана-Көктем С"

наименование организации

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2015Г. №13

«Астана қаласының Үркер шағын ауданында орналасқан 240 орындық балабақша» мердігерлік жұмыстар/Подрядные работы «Детский сад на 240 мест в микрорайоне Уркер в г.Астане»

наименование строительной продукции

№ п/п	Наименование видов работ	Удельный вес, %	Всего договорная цена на строительную продукцию, тыс.тенге	Выполнено с начала строительства		Выполнено в текущем месяце		Остаток	
				%	тыс.тенге	%	тыс.тенге	%	тыс.тенге
1	ДЕТСКИЙ САД НА 240 МЕСТ	68,43%	462 827,56600		399 855,86687		36 794,90569		62 971,69913
1.1	земляные работы	0,41%	2 782,07700	100%	2 782,07700	0%		0%	-
1.2	фундаменты	7,22%	48 833,19900	100%	48 833,19900	0%		0%	-
1.3	стены, перегородки	12,67%	85 659,87800	100%	85 659,87800	0%		0%	-
1.4	перекрытие, покрытие	6,60%	44 603,90700	100%	44 603,90700	0%		0%	-
1.5	кровля	7,86%	53 179,53400	92%	48 888,40372	23%	12 423,37131	8%	4 291,13028
1.6	лестницы	1,57%	10 601,16400	85%	9 047,35850	0%		15%	1 553,80550
1.7	проемы	3,42%	23 097,70500	74%	17 077,63189	35%	7 995,35062	26%	6 020,07311
1.8	полы	4,93%	33 371,63600	71%	23 604,63096	6%	1 907,86032	29%	9 767,00504
1.9	внутренняя отделка помещений	4,59%	31 062,88700	68%	21 104,88625	5%	1 683,56832	32%	9 958,00075
1.10	наружные отделочные работы	0,80%	5 412,79200	80%	4 332,62576	40%	2 166,31288	20%	1 080,16624
1.11	лифт общестроительные работы	0,04%	252,90700	100%	252,90700	0%		0%	-
1.12	крыльца	2,14%	14 490,07400	66%	9 514,32594	0%		34%	4 975,74806
1.13	разные работы	0,22%	1 518,85500	0%	-	0%		100%	1 518,85500
1.14	отмостка	0,12%	790,29600	0%	-	0%		100%	790,29600
1.15	водопровод и канализация	2,66%	18 004,71100	56%	10 062,61600	6%	995,396	44%	7 942,09500
1.16	отопление и вентиляция	3,64%	24 584,58300	74%	18 213,24328	6%	1 467,636	26%	6 371,33972
1.17	силовое оборудование и электроосвещение	3,53%	23 901,52200	95%	22 734,22357	30%	7 210,87224	5%	1 167,29843
1.18	внутренние слаботочные сети	0,63%	4 242,88000	22%	944,53800	22%	944,538	78%	3 298,34200
1.19	лифты	0,86%	5 797,88500	89%	5 156,54100	0%		11%	641,34400
1.20	технологическое оборудование	4,53%	30 639,07300	88%	27 042,87400	0%		12%	3 596,19900
2	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ	1,67%	11 281,93100	82%	9 222,01608	29%	3 224,27646	18%	2 059,91492
3	ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 10/0,4 кВ-2х630 кВа	9,17%	62 026,72400	69%	42 940,96900	4%	2 533,599	31%	19 085,75500
4	НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ	1,33%	9 004,93600	0%	-	0%		100%	9 004,93600
5	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1	0,92%	6 226,81000	27%	1 696,26900	0%		73%	4 530,54100
6	НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1	0,37%	2 535,49200	0%	-	0%		100%	2 535,49200
7	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	0,92%	6 218,24500	0%	-	0%		100%	6 218,24500

8	ЕМКОСТЬ 5м3 (2 ШТ)	1,12%	7 598,46400	43%	3 271,22263	0%		57%	4 327,24137
9	БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ	3,50%	23 667,49500	99%	23 497,34300	23%	5 476,392	1%	170,15200
10	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	2,63%	17 775,80300	0%	-	0%		100%	17 775,80300
11	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	2,05%	13 860,73200	100%	13 860,73200	30%	4 158,220	0%	-
12	ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК	6,13%	41 436,93404	0%	-	0%		100%	41 436,93404
13	МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ	1,75%	11 843,35500	0%	-	0%		100%	11 843,35500
	итого	1,000	676 304,48704		494 344,41858		52 187,39315		181 960,06846

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

Айтуганов Г.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Коктем С"

Сулеймонов М.К.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астана"**
Генподрядчик: **ТОО "Астана-Көктем С"**
Наименование строительства и его адрес :

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

«Детский сад на 240 мест в микрорайоне Уркер в г.Астане»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		14/32	25.07.2014г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	Сметная стоимость отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2015 НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по мощным оборудованиям		на приобретение материалов	прочие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**466 746 925.27**	**24 080 519.29**							**2 889 662.31**	**26 970 181.60**

М.П. Заказчик: _____ 2015 года

М.П. Генподрядчик: Директор "Астана-Көктем С" _____ 2015 года

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астана"
наименование организации

Генподрядчик: ТОО "Астана-Көктем С"
наименование организации

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2015Г. №16

«Астана қаласының Үркер шағын ауданында орналасқан 240 орындық балабақша» мердігерлік жұмыстар/Подрядные работы «Детский сад на 240 мест в микрорайоне Уркер в г.Астане»

наименование строительной продукции

№ п/п	Наименование видов работ	Удельный вес, %	Всего договорная цена на строительную продукцию, тыс.тенге	Выполнено с начала строительства		Выполнено в текущем месяце		Остаток	
				%	тыс.тенге	%	тыс.тенге	%	тыс.тенге
1	ДЕТСКИЙ САД НА 240 МЕСТ	68,43%	462 827,56600		429 717,03585		17 082,84552		16 027,68463
1.1	земляные работы	0,41%	2 782,07700	100%	2 782,07700	0%		0%	-
1.2	фундаменты	7,22%	48 833,19900	100%	48 833,19900	0%		0%	-
1.3	стены, перегородки	12,67%	85 659,87800	100%	85 659,87800	0%		0%	-
1.4	перекрытие, покрытие	6,60%	44 603,90700	100%	44 603,90700	0%		0%	-
1.5	кровля	7,86%	53 179,53400	100%	53 179,53400	8%	4 291,13028	0%	-
1.6	лестницы	1,57%	10 601,16400	100%	10 601,16400	15%	1 553,80550	0%	-
1.7	проемы	3,42%	23 097,70500	100%	23 097,70500	0%		0%	-
1.8	полы	4,93%	33 371,63600	93%	30 972,78682	17%	5 597,31476	7%	2 398,84918
1.9	внутренняя отделка помещений	4,59%	31 062,88700	92%	28 688,24425	9%	2 774,64276	8%	2 374,64275
1.10	наружные отделочные работы	0,80%	5 412,79200	88%	4 772,75705	0%		12%	640,03495
1.11	лифт общестроительные работы	0,04%	252,90700	100%	252,90700	0%		0%	-
1.12	крыльца	2,14%	14 490,07400	88%	12 748,56218	0%		12%	1 741,51182
1.13	разные работы	0,22%	1 518,85500	0%	-	0%		100%	1 518,85500
1.14	отмостка	0,12%	790,29600	0%	-	0%		100%	790,29600
1.15	водопровод и канализация	2,66%	18 004,71100	98%	17 629,06800	2%	415,643	2%	375,64300
1.16	отопление и вентиляция	3,64%	24 584,58300	98%	24 147,71028	2%	476,873	2%	436,87272
1.17	силовое оборудование и электроосвещение	3,52%	23 901,52200	98%	23 347,87279	3%	613,64922	2%	553,64921
1.18	внутренние слаботочные сети	0,63%	4 242,88000	77%	3 283,09400	32%	1 359,787	23%	959,78600
1.19	лифты	0,86%	5 797,88500	89%	5 156,54100	0%		11%	641,34400
1.20	технологическое оборудование	4,53%	30 639,07300	88%	27 042,87400	0%		12%	3 596,19900
2	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ	1,67%	11 281,93100	91%	10 293,24350	4%	423,72321	9%	988,68750
3	ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 10/0,4 кВ-2х630 кВа	9,17%	62 026,72400	100%	62 026,72400	0%		0%	-
4	НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ	1,33%	9 004,93600	42%	3 770,40700	25%	2 243,370	58%	5 234,52900
5	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1	0,92%	6 226,81000	85%	5 320,70200	58%	3 624,433	15%	906,10800
6	НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1	0,37%	2 535,49200	85%	2 155,16800	85%	2 155,168	15%	380,32400
7	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	0,92%	6 218,24500	98%	6 069,54400	0%		2%	148,70100

8	ЕМКОСТЬ 5м3 (2 ШТ)	1,12%	7 598,46400	100%	7 598,46400	19%	1 440,64187	0%	-
9	БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ	3,50%	23 667,49500	99%	23 497,34300	0%		1%	170,15200
10	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	2,63%	17 775,80300	0%	-	0%		100%	17 775,80300
11	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	2,05%	13 860,73200	100%	13 860,73200	0%		0%	-
12	ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК	6,13%	41 436,93404	19%	8 064,06200	0%		81%	33 372,87204
13	МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ	1,75%	11 843,35500	28%	3 260,83600	0%		72%	8 582,51900
	ИТОГО	**1,000**	**676 304,48704**		**554 889,50827**		**26 970,18160**		**83 587,38017**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

Айтуганов К.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Көктем С"

Сулейменов М.К.

Жаукенов Б.С.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астана"**
Генподрядчик: **ТОО "Астана-Коктем С"**
Наименование строительства и его адрес :

«Детский сад на 240 мест в микрорайоне Уркер в г.Астане»

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование.	код	наименование	код
		14/32	25.07.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге								налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы I							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**528 000 038,75**	**30 192 164,3482**							**3 623 059,7218**	**33 815 224,07000**

М.П. Заказчик: _____ 2015 года
(должность, ф.,и.,о., подпись)

М.П. Генподрядчик: Директор, Сулейменов М.К. _____ 2015 года
(должность, ф.,и.,о., подпись)

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астана"
наименование организации

Генподрядчик: ТОО "Астана-Көктем С"
наименование организации

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2015Г. №19

«Астана қаласының Үркер шағын ауданында орналасқан 240 орындық балабақша» мердігерлік жұмыстар/Подрядные работы «Детский сад на 240 мест в микрорайоне Уркер в г.Астане»

наименование строительной продукции

№ п/п	Наименование видов работ	Удельный вес, %	Всего договорная цена на строительную продукцию, тыс.тенге	Выполнено с начала строительства		Выполнено в текущем месяце		Остаток	
				%	тыс.тенге	%	тыс.тенге	%	тыс.тенге
1	ДЕТСКИЙ САД НА 240 МЕСТ	68,43%	462 827,56600		429 717,03585				
1.1	земляные работы	0,41%	2 782,07700	100%	2 782,07700	0%		0%	-
1.2	фундаменты	7,22%	48 833,19900	100%	48 833,19900	0%		0%	-
1.3	стены, перегородки	12,67%	85 659,87800	100%	85 659,87800	0%		0%	-
1.4	перекрытие, покрытие	6,60%	44 603,90700	100%	44 603,90700	0%		0%	-
1.5	кровля	7,86%	53 179,53400	100%	53 179,53400	0%		0%	-
1.6	лестницы	1,57%	10 601,16400	100%	10 601,16400	0%		0%	-
1.7	проемы	3,42%	23 097,70500	100%	23 097,70500	0%		0%	-
1.8	полы	4,93%	33 371,63600	93%	33 371,63600	0%		0%	-
1.9	внутренняя отделка помещений	4,59%	31 062,88700	92%	31 062,88700	0%		0%	-
1.10	наружные отделочные работы	0,80%	5 412,79200	88%	5 412,79200	0%		0%	-
1.11	лифт общестроительные работы	0,04%	252,90700	100%	252,90700	0%		0%	-
1.12	крыльца	2,14%	14 490,07400	88%	14 490,07400	0%		0%	-
1.13	разные работы	0,22%	1 518,85500	0%	1 518,85500	0%		0%	-
1.14	отмостка	0,12%	790,29600	0%	790,29600	0%		0%	-
1.15	водопровод и канализация	2,66%	18 004,71100	98%	18 004,71100	0%		0%	-
1.16	отопление и вентиляция	3,64%	24 584,58300	98%	24 584,58300	0%		0%	-
1.17	силовое оборудование и электроосвещение	3,53%	23 901,52200	98%	23 901,52200	0%		0%	-
1.18	внутренние слаботочные сети	0,63%	4 242,88000	77%	4 242,88000	0%		0%	-
1.19	лифты	0,86%	5 797,88500	89%	5 797,88500	0%		0%	-
1.20	технологическое оборудование	4,53%	30 639,07300	88%	30 639,07300	0%		0%	-
2	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ	1,67%	11 281,93100	91%	11 281,93100	0%		0%	-
3	ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 10/0,4 кВ-2х630 кВа	9,17%	62 026,72400	100%	62 026,72400	0%		0%	-
4	НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ	1,33%	9 004,93600	42%	9 004,93600	0%		0%	-
5	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВІ	0,92%	6 226,81000	85%	6 226,81000	0%		0%	-
6	НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ КІ	0,37%	2 535,49200	85%	2 535,49200	0%		0%	-

7	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	0,92%	6 218,24500	98%	6 218,24500	0%		0%	-
8	ЕМКОСТЬ 5м3 (2 ШТ)	1,12%	7 598,46400	100%	7 598,46400	0%		0%	-
9	БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ	3,50%	23 667,49500	99%	23 667,49500	0%		0%	-
10	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	2,63%	17 775,80300	0%	17 775,80300	100%	17 775,803	0%	-
11	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	2,05%	13 860,73200	100%	13 860,73200	0%		0%	-
12	ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК	6,13%	41 436,93404	19%	41 436,93404	18%	7 456,90135	0%	-
13	МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ	1,75%	11 843,35500	28%	11 843,35600	72%	8 582,520	0%	
	итого	1,000	676 304,48704		554 889,50827		33 815,22407		-

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства г.Астаны"
_____ Сыбекон Т.Т.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Жаркенов Б.С.

«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Коктем С"
_____ Сулейменов М.К.

"Астана-Коктем С"