Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

«25» декабря 2018 г.

Заказчик **КГКП "Медицинский колледж города Балхаш" управления здравоохранения Карагандинской области – Директор Пшенбаев С.Р.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии **от «25» декабря 2018 г. ТОО "Астана-Көктем С" г.Астана, БЕЙИМБЕТ МАЙЛИН, 16/1, директор Дощанов Д.З.** дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «25» декабря 2018 г. КОКИН САКЕН КЕНЖЕТАЕВИЧ, АТТЕСТАТ эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности № KZ91VJE00032897 от 04 декабря 2017г., АТТЕСТАТ эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности № KZ91VJE00033479 от 20 декабря 2017г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «25» декабря 2018г. Главного инженера проекта ТОО «Строй Бизнес Консалтинг»– Киселев А.В., государственная лицензия №13014877 от 23.09.2013г., II категория**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта

**Капитальный ремонт общежития КГКП "Медицинский колледж города Балхаш" (кровля,окна,фасад)**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу: **Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Желтоксан, 23**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) Постановление о предоставлении соответствующего право на землю выдано
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)
помещений (отдельных частей) существующих зданий _____;
наименование органа вынесшего решение
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона
в) проекта (проектно-сметной документации)

**ТОО «Строй Бизнес Консалтинг»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой)_____

_____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2018г.;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2018г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____7_____;

фактически, месяц:_____7_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Замена оконных и балконных проемов на блоки из ПВХ профилей | м2 | 568,98 | 568,98 |
| Устройство кровельного покрытия из профилированного настила с устройством обрешетки под кровлю и настила по фермам | м2 | 1184 | 1184 |
| Устройство водосточной системы (водосток, желоба) | м.п. | 282 | 282 |
| Облицовка фасада из панелей металлосайдинг с утеплением поверхности плитами из минеральной ваты толщиной 5 мм | м2 | 2934,23 | 2934,23 |
| Устройство отмостки по периметру здания | м2 | 170,6 | 170,6 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

**Замена оконных и балконных проемов на блоки из ПВХ профилей, Устройство кровельного покрытия из профилированного настила с устройством обрешетки под кровлю и настила по фермам, Устройство водосточной системы (водосток, желоба), Облицовка фасада из панелей металлосайдинг с утеплением поверхности плитами из минеральной ваты толщиной 5 мм, Устройство отмостки по периметру здания**

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

8. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **51 520** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **51 520** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

**51 520** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **51 520** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
10. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

**РЕШИЛ: Капитальный ремонт общежития**
**КГКП "Медицинский колледж города Балхаш"**
**(кровля,окна,фасад)**
**принять в эксплуатацию**
наименование объекта (комплекса)

**Заказчик:**
**Директор КГКП "Медицинский колледж города Балхаш"**
**управления здравоохранения**
**Карагандинской области Пшенбаев С.Р.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

**Технический надзор Кокин С.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

**Авторский надзор Главный инженер проекта**
**ТОО «Строй Бизнес Консалтинг» Киселев А.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

**Подрядчик** (генеральный подрядчик)
**Директор ТОО "Астана-Көктем С" Дощанов Д.З.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя
М.П.

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

**Заключение о качестве строительно-монтажных работ**

«25» декабря 2018г.

Технический надзор **КОКИН САКЕН КЕНЖЕТАЕВИЧ г.Караганда**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя, юридический адрес
в лице **КОКИН САКЕН КЕНЖЕТАЕВИЧ, АТТЕСТАТ эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности № KZ91VJE00032897 от 04 декабря 2017г., АТТЕСТАТ эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности № KZ91VJE00033479 от 20 декабря 2017г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании договора **№ от « » 2018 года.**
№ договора и дата
по объекту**: Капитальный ремонт общежития КГКП "Медицинский колледж города Балхаш" (кровля,окна,фасад), г. Балхаш, ул. Желтоксан, 23**

наименование и местонахождение объекта
заказчиком, которого является **КГКП "Медицинский колледж города Балхаш" управления здравоохранения Карагандинской области – Директор Пшенбаев С.Р.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО "Астана-Көктем С"**
**№ лицензий 0000360 от 20.06.2005г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Дощанова Д.З.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями_____

наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2018 г.;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2018 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства_____7_____ месяцев;
фактически_____7_____ месяцев;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **51 520** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **51 520** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря
___ тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
**51 520** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **51 520** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
**ТОО «Строй Бизнес Консалтинг»**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой)_____
_____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.
Технический надзор:
организация **Кокин С.К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
_____ «25» декабря 2018г.
подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по технического надзора **КОКИН САКЕН КЕНЖЕТАЕВИЧ, АТТЕСТАТ эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности № KZ91VJE00032897 от 04 декабря 2017г., АТТЕСТАТ эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности № KZ91VJE00033479 от 20 декабря 2017г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов,
_____ «25» декабря 2018г.
подпись, дата

М.П.

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

**Заключение о соответствии выполненных работ проекту**

«25» декабря 2018г.

Авторский надзор **ТОО «Строй Бизнес Консалтинг»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице **Главного инженера проекта – Киселева А.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании договора **№ от « » 2018г.**
№ договора и дата
по объекту **Капитальный ремонт общежития КГКП "Медицинский колледж города Балхаш" (кровля,окна,фасад), г. Балхаш, ул. Желтоксан, 23**

наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **КГКП "Медицинский колледж города Балхаш" управления здравоохранения Карагандинской области – Директор Пшенбаев С.Р.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО "Астана-Көктем С" № лицензий 0000360 от 20.06.2005г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Дощанова Д.З.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями_____
_____
_____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2018 г.;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2018г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства _____7_____месяцев;
фактически_____7_____ месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией **ТОО «Строй Бизнес Консалтинг»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой)_____

_____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

**Авторский надзор:**

организация **ТОО «Строй Бизнес Консалтинг»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ «25» декабря 2018г.

подпись дата

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **Главный инженер проекта – Киселев А.В., государственная лицензия №13014877 от 23.09.2013г., II категория**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

_____ «25 » декабря 2018г.

подпись дата

М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

**Декларация о соответствии**

«25» декабря 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Астана-Көктем С"**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Дощанова Д.З.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Капитальный ремонт общежития КГКП "Медицинский колледж города Балхаш" (кровля,окна,фасад), г. Балхаш, ул. Желтоксан, 23**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком, которого является **КГКП "Медицинский колледж города Балхаш" управления здравоохранения Карагандинской области – Директор Пшенбаев С.Р.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____:
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Строй Бизнес Консалтинг»**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой)_____
_____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг

Объект имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Замена оконных и балконных проемов на блоки из ПВХ профилей | м2 | 568,98 | 568,98 |
| Устройство кровельного покрытия из профилированного настила с устройством обрешетки под кровлю и настила по фермам | м2 | 1184 | 1184 |
| Устройство водосточной системы (водосток, желоба) | м.п. | 282 | 282 |
| Облицовка фасада из панелей металлосайдинг с утеплением поверхности плитами из минеральной ваты толщиной 5 мм | м2 | 2934,23 | 2934,23 |
| Устройство отмостки по периметру здания | м2 | 170,6 | 170,6 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Замена оконных и балконных проемов на блоки из ПВХ профилей, Устройство кровельного покрытия из профилированного настила с устройством обрешетки под кровлю и настила по фермам, Устройство водосточной системы (водосток, желоба), Облицовка фасада из панелей металлосайдинг с утеплением поверхности плитами из минеральной ваты толщиной 5 мм, Устройство отмостки по периметру здания** - краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2018 год;**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2018год;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:____7_____;

фактически, месяц:_____7_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Капитальный ремонт общежития КГКП "Медицинский колледж города Балхаш" (кровля,окна,фасад)**
готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Подрядчик (генеральный подрядчик)**
**Директор ТОО "Астана-Көктем С" Дощанов Д.З.**

_____ **«25» декабря 2018г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

ТОО "Астана Көктем С"

Заказчик: Коммунальное государственный казенное предприятие "Медицинский колледж города Балхаш" управления здравоохранения Карагандинской области
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Коктем С"
Договор №40 (№990140002221/180047/00) от 11.06.2018г.
Наименование объекта - Капитальный ремонт общежития КГКП "Медицинский колледж г.Балхаш"

**АКТ выполненных работ № 180047/00/1**
**от 28 июня 2018 года**
**Капитальный ремонт общежития КГКП "Медицинский колледж города Балхаш" (кровля,окна,фасад)**

Составлен(а) в текущих ценах 2016г. по состоянию на 2017г.

Форма 2в

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Локальная смета № С2-1-5. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е12-030101-0204 | Стены из шлакобетонных камней. Разборка каменной кладки | 5,275 | 18228,32 | 1373,94 | 96154 | 7248 | 59785 | 24,71 | 130 |
| | | м3 кладки | | 16854,38 | 584,57 | 88907 | 3084 | 59,1 | 0,63 | 3 |
| 2 | Е12-060101-0101 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | 135 | 971,25 | 37,33 | 131119 | 5039 | 83379 | 1,29 | 174 |
| | | шт. | | 933,92 | 17,70 | 126080 | 2390 | 59,1 | 0,02 | 3 |
| 3 | Е12-060101-0302 | Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие | 78,3 | 676,26 | -- | 52951 | -- | 34327 | 0,95 | 74 |
| | | м2 | | 676,26 | -- | 52951 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | 280224 | 12286 | | | 378 |
| | | | | Тенге | | 267938 | 5473 | | | 6 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | 280224 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 273411 | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | | Тенге | | 177491 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | | Тенге | | | | 161586 | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | | 15905 | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | 36617 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | 494333 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | | | 385 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 273411 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | 494333 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | | | 385 |
| | | | | | | | 273411 | | | |
| | | ОКНА | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | С121-090201-0201 в ценах IV квартала 2016 года | Блоки оконные из ПВХ профилейтолщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | | | | | | | | |
| | | | 9,52 | 12337,05 | -- | 117449 | -- | 4228 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | С121-090201-0401 в ценах IV квартала 2016 года | Блоки оконные из ПВХ профилейтолщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | | | | | | | | |
| | | | 4,32 | 15480,11 | -- | 66874 | -- | 2407 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | С121-090201-0601 в ценах IV квартала 2016 года | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | | | | | | | | |
| | | | 27,54 | 17345,98 | -- | 477708 | -- | 17197 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | С121-090201-0604 в ценах IV квартала 2016 года | Блоки оконные из ПВХ профилейтолщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 | | | | | | | | |
| | | | 488,82 | 20078,12 | -- | 9814587 | -- | 353325 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | С121-090201-0403 в ценах IV квартала 2016 года | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно -откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 | | | | | | | | |
| | | | 24,54 | 22810,26 | -- | 559764 | -- | 20151 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 11036381 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 11036381 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 11036381 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 397310 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 914695 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 12348387 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 12348387 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ | | | | | | | | |
| 9 | Е11-100105-0101 | Стропила. Установка | | | | | | | | |
| | | | 30,879 | 66483,39 | 895,99 | 2052941 | 27667 | 392919 | 22,10 | 682 |
| | | м3 древесины в конструкции | | 16315,55 | 360,18 | 503808 | 11122 | 59,8 | 0,37 | 11 |
| 10 | Е11-100114-0506 | Настил рабочий толщиной 50мм разреженный. Устройство по фермам | | | | | | | | |
| | | | 961,62 | 1702,25 | 38,51 | 1636917 | 37029 | 178319 | 0,24 | 229 |
| | | м2 покрытия | | 184,98 | 15,42 | 177879 | 14833 | 59,8 | 0,02 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С121-070203-0105 в ценах IV квартала 2016 года | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта ГОСТ 8486-86 | 10,38 | 36337,08 | -- | 377179 | -- | 13578 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Е11-100115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | 30,879 | 6017,30 | 37,05 | 185808 | 1144 | 18440 | 0,78 | 24 |
| | | м3 древесины в конструкции | | 598,26 | 16,00 | 18474 | 494 | 59,8 | 0,02 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 4252845 | 65840 | | | 935 |
| | | | Тенге | | | 700160 | 26448 | | | 26 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4252845 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3109665 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 726609 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 377179 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 603257 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 434512 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 168745 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 388488 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 5244589 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 962 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 726609 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 5244589 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 962 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 726609 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | Тенге | | | 15569450 | 78127 | | | 1314 |
| | | | Тенге | | | 968098 | 31922 | | | 33 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 15569450 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3109665 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1000020 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 11413560 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1178058 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 596098 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 581960 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1339801 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 18087309 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1346 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1000020 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 18 087 309,00 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1346 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1000020 | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,5 0,8% | Тенге | 1,20% | | 217 047,71 | | | | |
| | | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | Тенге | | | **18 304 356,71** | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2 0,9% | | 1,98% | | 362 426,26 | | | | |
| | | Итого с дополнительными затратами | Тенге | | | 18 666 782,97 | | | | |
| | | Пересчет в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,07 | Тенге | 1,07 | | 19 973 457,78 | | | | |
| | | НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 % | Тенге | 12% | | 2 396 814,93 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 % | Тенге | | | 22 370 272,71 | | | | |
| | | Понижающий коэффициент (4600000/6134018 1) | | | | 0,749916274 29 | | | | |
| | | ИТОГО по акту к оплате: | Тенге | | | 16 775 831,57 | | | | |
| | | в том числе НДС - 12% | Тенге | | | 1 797 410,53 | | | | |

ПРИНЯЛ:
Директор
Коммунальное государственный казенное предприятие "Медицинский колледж города Балхаш" управления здравоохранения Карагандинской области

Пшенбаев С.Р.

Инженер-строитель

Татарчук Е.Н.

Технический надзор ТОО "ВМС Group"

Кокин С.К.

СДАЛ:
Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Коктем С"

Дошанов Д.З.

**Заказчик:** Коммунальное государственный казенное предприятие "Медицинский колледж города Балхаш" управления здравоохранения Карагандинской области

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Көктем С"

Договор №40 (№990140002221/180047/00) от 11.06.2018г.

Наименование объекта - Капитальный ремонт общежития КГКП "Медицинский колледж г.Балхаш"

**АКТ выполненных работ № 180047/00/2**
**от 07 августа 2018 года**
**Капитальный ремонт общежития КГКП "Медицинский колледж города Балхаш" (кровля,окна,фасад)**

Составлен(а) в текущих ценах 2016г. по состоянию на 2017г.

Форма 2в

| п/п | N по смете | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | | % | на един. | всего |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ** | | | | | | | | |
| | | | ОКНА | | | | | | | | |
| 4 | | Е11-100501-0108 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | | | | | | | | |
| | | | м2 проемов | 293,292 | 2121,22 | 115,46 | 622135 | 33862 | 176889 | 1,02 | 300 |
| | | | | | 795,41 | 54,84 | 233286 | 16085 | 59,8 | 0,07 | 20 |
| 5 | | Е11-100501-0105 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | | | | | | | | |
| | | | м2 проемов | 11,484 | 2555,23 | 116,86 | 29344 | 1342 | 7591 | 1,11 | 13 |
| | | | | | 864,35 | 54,16 | 9926 | 622 | 59,8 | 0,07 | 1 |
| 6 | | Е11-100501-0106 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | | | | | | | | |
| | | | м2 проемов | 3,24 | 1922,99 | 113,87 | 6230 | 369 | 1607 | 0,82 | 3 |
| | | | | | 634,60 | 54,16 | 2056 | 175 | 59,8 | 0,07 | – |
| 7 | | Е11-100501-0101 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | | | | | | | | |
| | | | м2 проемов | 24,828 | 2684,69 | 111,33 | 66656 | 2764 | 19745 | 1,38 | 34 |
| | | | | | 1074,27 | 53,40 | 26672 | 1326 | 59,8 | 0,07 | 2 |
| 8 | | Е11-100501-0301 | Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей | | | | | | | | |
| | | | м2 проемов | 8,544 | 3046,50 | 120,81 | 26029 | 1032 | 6531 | 1,29 | 11 |
| | | | | | 1000,75 | 55,98 | 8550 | 478 | 59,8 | 0,07 | 1 |
| 14 | | С121-090203-0405 в ценах IV квартала 2016 года | Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 | | | | | | | | |
| | | | м2 | 14,24 | 16435,26 | – | 234038 | – | 8425 | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | | С121-090205-0101 в ценах IV квартала 2016 года | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 100 мм ГОСТ23166-99 | | | | | | | | |
| | | | м | 95 | 604,32 | – | 57410 | – | 2067 | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | – | – | – |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | С121-090205-0102 в ценах IV квартала 2016 года | Доски подоконныеиз ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99 | 62,4 | 757,76 | -- | 47284 | -- | 1702 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С121-090205-0107 в ценах IV квартала 2016 года | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированныешириной 450 мм ГОСТ 23166-99 | 243,7 | 1488,58 | -- | 362767 | -- | 13060 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 1451895 | 39369 | | | 361 |
| | | | Тенге | | | 280491 | 18686 | | | 23 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1451895 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 430534 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 299177 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 701500 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 237617 | | 178908 | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 58709 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | 135161 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1824673 | | | | 384 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | чел.-ч | | | | 299177 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 1824673 | | | | 384 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | чел.-ч | | | | 299177 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | | | | | | | | |

## РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Е11-100115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытияи настилы по фермам. Огнезащита | 10,38 | 209,51 | 1,72 | 2175 | 18 | 228 | 0,03 | -- |
| | | м2 обработанной поверхности | | 22,54 | 0,74 | 234 | 8 | 59,8 | -- | -- |
| 29 | Е11-100116-0103 | Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами | 1184 | 49,62 | 1,34 | 58752 | 1584 | 25510 | 0,04 | 48 |
| | | м2 покрытия по фермам | | 31,32 | 0,57 | 37085 | 677 | 59,8 | -- | 1 |
| 30 | Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | 1184 | 436,87 | 130,60 | 517250 | 154629 | 224918 | 0,32 | 375 |
| | | м2 покрытия | | 246,38 | 29,78 | 291712 | 35264 | 60,9 | 0,03 | 32 |
| 31 | С121-100104-0522 в ценах IV квартала 2016 года | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 | 1184 | 2217,67 | -- | 2625721 | -- | 94526 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | Е11-120101-1501 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | 44,8 | 530,54 | 17,99 | 23768 | 806 | 4313 | 0,16 | 7 |
| | | м2 изолируемой поверхности | | 129,48 | 2,60 | 5801 | 116 | 56,4 | -- | -- |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | С121-050201-0145 в ценах IV квартала 2016 года | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ535-2005 (ГОСТ 8509-93) | 1,478 | 148747,45 | -- | 219849 | -- | 7915 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | С121-050201-0124 в ценах IV квартала 2016 года | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ535-2005 (ГОСТ 8509-93) | 0,05202 | 151491,74 | -- | 7881 | -- | 284 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | С121-050301-0102 в ценах IV квартала 2016 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,06541 | 144800,97 | -- | 9471 | -- | 341 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | КОЗЫРЕК К-1 - 2шт | | | | | | | | |
| 38 | Е11-100105-0101 | Стропила. Установка | 0,346 | 66483,39 | 895,99 | 23003 | 310 | 4403 | 22,10 | 8 |
| | | м3древесины в конструкции | | 16315,55 | 360,18 | 5645 | 125 | 59,8 | 0,37 | -- |
| 39 | Е11-100114-0506 | Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам | 24 | 1702,25 | 38,51 | 40854 | 924 | 4450 | 0,24 | 6 |
| | | м2 покрытия | | 184,98 | 15,42 | 4439 | 370 | 59,8 | 0,02 | -- |
| 40 | С121-070203-0105 в ценах IV квартала 2016 года | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,16 | 36337,08 | -- | 5814 | -- | 209 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | Е11-100115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | 0,506 | 6017,30 | 37,05 | 3045 | 19 | 302 | 0,78 | -- |
| | | м3 древесины в конструкции | | 598,26 | 16,00 | 303 | 8 | 59,8 | 0,02 | -- |
| 42 | Е11-100115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | 24 | 209,51 | 1,72 | 5028 | 41 | 527 | 0,03 | 1 |
| | | м2 обработанной поверхности | | 22,54 | 0,74 | 541 | 18 | 59,8 | -- | -- |
| | Е11-110101-0902 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство | 1,92 | 257,26 | 15,95 | 494 | 31 | 89 | 0,07 | -- |
| | | м2 изолируемой поверхности | | 50,79 | 7,71 | 98 | 15 | 60,9 | 0,01 | -- |
| | Е11-120101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | 11,4 | 105,33 | 8,16 | 1201 | 93 | 415 | 0,07 | 1 |
| | | м2 изолируемой поверхности | | 53,94 | 1,94 | 615 | 22 | 56,4 | -- | -- |
| | С121-100401-1001 в ценах IV квартала 2016 года | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | 11,4 | 215,22 | -- | 2454 | -- | 88 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Е11-100116-0103 | Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами | 24,32 | 49,62 | 1,34 | 1207 | 33 | 524 | 0,04 | 1 |
| | | м2 покрытия по фермам | | 31,32 | 0,57 | 762 | 14 | 59,8 | -- | -- |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е11-090401-0201<br>Изм. и доп. вып. 5 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | 24,32 | 436,87 | 130,60 | 10625 | 3176 | 4620 | 0,32 | |
| | | м2 покрытия | | 246,38 | 29,78 | 5992 | 724 | 60,9 | 0,03 | 1 |
| 8 | С121-100104-0522<br>в ценах IV квартала 2016 года | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкмГОСТ 24045-2010 | 24,32 | 2217,67 | -- | 53934 | -- | 1942 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Е11-120101-0410 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованноголиста. Устройство | 12,8 | 421,40 | 11,57 | 5394 | 148 | 2634 | 0,40 | 5 |
| | | м примыканий | | 324,66 | 1,60 | 4156 | 21 | 56,4 | -- | -- |
| | | УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН | | | | | | | | |
| 10 | Е11-100106-0101 | Окна слуховые.Устройство | 4 | 10382,64 | 540,85 | 41531 | 2163 | 13453 | 6,08 | 24 |
| | | слуховое окно | | 4605,11 | 220,23 | 18420 | 881 | 59,8 | 0,22 | 1 |
| 11 | С121-070203-0113<br>в ценах IV квартала 2016 года | Доски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 175 мм до 275 мм,толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,2 | 39146,49 | -- | 7829 | -- | 282 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С121-070203-0102<br>в ценах IV квартала 2016 года | Доски обрезные хвойных породдлиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,8 | 39579,94 | -- | 31664 | -- | 1140 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С121-070201-0102<br>в ценах IV квартала 2016 года | Брусья обрезные хвойныхпород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ8486-86 | 0,72 | 40026,64 | -- | 28819 | -- | 1037 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е11-090401-0201<br>Изм. и доп. вып. 5 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | 18,16 | 436,87 | 130,60 | 7934 | 2372 | 3450 | 0,32 | 6 |
| | | м2 покрытия | | 246,38 | 29,78 | 4474 | 541 | 60,9 | 0,03 | -- |
| 15 | С121-100104-0522<br>в ценах IV квартала 2016 года | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 | 18,16 | 2217,67 | -- | 40273 | -- | 1450 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 3775968 | 166347 | | | 490 |
| | | | Тенге | | | 380277 | 38803 | | | 35 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3240160 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 122183 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 80372 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 3033709 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 166062 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 47699 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 118363 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 272498 | | | | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3678719 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 80372 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 535808 | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | 73453 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 338708 | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 232988 | | | | |
| | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 206273 | | |
| | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 26715 | | |
| | Сметная прибыль - | Тенге | | | 61504 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 830300 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 422 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 338708 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 4509019 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 525 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 419080 | | | |

## РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ ПЕРЕХОДА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Е11-100105-0101 | Стропила.Установка | 3,114 | 66483,39 | 895,99 | 207029 | 2790 | 39624 | 22,10 | 69 |
| | | м3 древесины в конструкции | | 16315,55 | 360,18 | 50807 | 1122 | 59,8 | 0,37 | 1 |
| 57 | Е11-100114-0506 | Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам | 134,64 | 1702,25 | 38,51 | 229191 | 5185 | 24967 | 0,24 | 32 |
| | | м2 покрытия | | 184,98 | 15,42 | 24905 | 2077 | 59,8 | 0,02 | 2 |
| 58 | С121-070203-0105 в ценах IV квартала 2016 года | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | 2,56 | 36337,08 | -- | 93023 | -- | 3349 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | Е11-100115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | 3,114 | 6017,30 | 37,05 | 18738 | 115 | 1860 | 0,78 | 2 |
| | | м3 древесины в конструкции | | 598,26 | 16,00 | 1863 | 50 | 59,8 | 0,02 | -- |
| 60 | Е11-100115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия инастилы по фермам. Огнезащита | 2,56 | 209,51 | 1,72 | 536 | 4 | 56 | 0,03 | -- |
| | | м2 обработанной поверхности | | 22,54 | 0,74 | 58 | 2 | 59,8 | -- | -- |
| 61 | Е11-100116-0103 | Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами | 333 | 49,62 | 1,34 | 16524 | 446 | 7175 | 0,04 | 13 |
| | | м2 покрытия по фермам | | 31,32 | 0,57 | 10430 | 190 | 59,8 | -- | -- |
| 2 | Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте зданиядо 25 м. Монтаж | 333 | 436,87 | 130,60 | 145477 | 43489 | 63258 | 0,32 | 106 |
| | | м2 покрытия | | 246,38 | 29,78 | 82044 | 9918 | 60,9 | 0,03 | 9 |
| 63 | С121-100104-0522 в ценах IV квартала 2016 года | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 | 333 | 2217,67 | -- | 738484 | -- | 26585 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | Е11-120101-1501 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | 28,8 | 530,54 | 17,99 | 15280 | 518 | 2773 | 0,16 | 4 |
| | | м2 изолируемой поверхности | | 129,48 | 2,60 | 3729 | 75 | 56,4 | -- | -- |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Е11-120101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | | | | | | | | |
| | | м2 покрытия | 54,897 | 2179,98 | 8,52 | 119674 | 468 | 27997 | 0,97 | 53 |
| 66 | Е11-080201-0303 | Столбы прямоугольные неармированные при высоте этажа до 4 м. Кирпичные столбики | | 736,21 | 2,31 | 40416 | 127 | 56,4 | -- | -- |
| | | м3 кладки | 0,52 | 10068,96 | 1524,85 | 5236 | 793 | 1809 | 6,66 | 3 |
| 67 | С121-030101-0103 в ценах IV квартала 2016 года | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 ммх 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | | 5563,36 | 359,15 | 2893 | 187 | 50,8 | 0,42 | -- |
| | | 1000 шт. | 0,21008 | 31209,73 | -- | 6557 | -- | 236 | -- | -- |
| 68 | Е11-070503-0110 | Перемычки. Укладка | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. сборных конструкций | 27 | 299,48 | 152,82 | 8086 | 4126 | 2928 | 0,15 | 4 |
| 69 | С121-050301-0303 в ценах IV квартала 2016 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | | 115,03 | 36,77 | 3106 | 993 | 62,1 | 0,04 | 1 |
| | | т | 0,04 | 149840,31 | -- | 5994 | -- | 216 | -- | -- |
| 70 | С121-050308-0360 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | 0,675 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | Тенге | | | 1609828 | 57934 | | | 288 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 220251 | 14740 | | | 14 |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1464351 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 467642 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 143028 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 837501 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6557 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | 139575 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 83840 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | | 55735 | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 128314 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 1732240 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 143028 | | | 187 |
| | | Материалы - | Тенге | | | 145477 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 19943 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 91962 | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | 63258 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 56005 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | | 7253 | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 16699 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 225434 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 91962 | | | 114 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 1957674 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |

## РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (общежитие и переход)

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | С121-110101-0104 в ценах IV квартала 2016 года | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 | 73,35575 | 12363,24 | -- | 906915 | -- | 32649 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | Спрайс лист ТОО "Строительные системы" 2016г | Металлосайдинг | 1467,115 | 2190,42 | -- | 3213599 | -- | 115690 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | | 4120514 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4120514 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 4120514 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 148338 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 341508 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4610360 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 4610360 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 10958204 | 263650 | | | 1138 |
| | | | Тенге | | | 881019 | 72229 | | | 72 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 10276919 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1020359 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 522577 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 8693222 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 6557 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 691592 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 310447 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 381145 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 877481 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 11845992 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 674 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 522577 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 681285 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 93397 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 430670 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 296246 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 262278 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 33968 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 78203 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 1055734 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 536 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 430670 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 12901726 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1210 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 953248 | | | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Временные здания и сооружения 1,5.0,8% | Тенге | 1,20% | | 154 820,71 | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | Тенге | | | **13 056 546,71** | | | |
| | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9% | Тенге | 1,98% | | 258 519,62 | | | |
| | **Итого с дополниетльными затратами** | Тенге | | | **13 315 066,33** | | | |
| | Пересчет в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,07 | Тенге | 1,07 | | 14 247 120,97 | | | |
| | НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 % | Тенге | 12% | | 1 709 654,52 | | | |
| | **ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %** | Тенге | | | **15 956 775,49** | | | |
| | Понижающий коэффициент (46000000/61340181) | | | | 0,74991627429 | | | |
| | **ИТОГО по акту к оплате:** | **Тенге** | | | **11 966 245,63** | | | |
| | в том числе НДС - 12% | Тенге | | | 1 282 097,75 | | | |

ПРИНЯЛ:
Директор
Коммунальное государственный казенное предприятие "Медицинский колледж города Балхаш" управления здравоохранения Карагандинской области

_____ Пшенбаев С.Р.

Инженер-строитель

_____ Татарчук Е.Н.

Технический директор ТОО "BMC Group"

_____ Кокин С.К.

СДАЛ:
Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Көктем С"

_____ Дощанов Д.З.

к: Коммунальное государственный казенное предприятие "Медицинский колледж города Балхаш" управления здравоохранения Карагандинской области

ик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Көктем С"

№40 (№990140002221/180047/00) от 11.06.2018г.

вание объекта - Капитальный ремонт общежития КГКП "Медицинский колледж г.Балхаш"

**АКТ выполненных работ № 180047/00/3**

**от 11 сентября 2018 года**

**Капитальный ремонт общежития КГКП "Медицинский колледж города Балхаш" (кровля,окна,фасад)**

ı(а) в текущих ценах 2016г. по состоянию на 2017г.

Форма 2в

| ıо те | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (общежитие и переход)** | | | | | | | | |
| | Е11-150204-0301 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности. Обивкаизоляционным материалом | 700 | 39,65 | 0,72 | 27758 | 504 | 16314 | 0,06 | 39 |
| | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 38,20 | 0,34 | 26737 | 239 | 54,8 | -- | -- |
| | С121-110101-0104 в ценах IV квартала 2016 года | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 | 73,35575 | 12363,24 | -- | 906915 | -- | 32649 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Е11-150108-1802 Изм. и доп. вып. 3 | Фасад здания. Облицовка панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм,из П-образного профиля | 700 | 1925,72 | 12,88 | 1348002 | 9015 | 429560 | 1,20 | 841 |
| | | м2 | | 956,93 | 1,86 | 669851 | 1301 | 54,8 | -- | 1 |
| | Спрайс лист ТОО "Строительные системы" 2016г | Металлосайдинг | 1467,115 | 2190,42 | -- | 3213599 | -- | 115690 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 5496274 | 9519 | | | 880 |
| | | | Тенге | | | 696588 | 1540 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 5496274 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 669654 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 698128 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 4120514 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 594213 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 382574 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 211639 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 487239 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 6577725 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 882 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 698128 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 6577725 | | | | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 698128 | |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 78 932,70 | | |
| | Временные здания и сооружения 1,5.0,8% | Тенге | 1,20% | | **6 656 657,70** | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | Тенге | | | 131 801,82 | | |
| | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9% | Тенге | 1,98% | | **6 788 459,52** | | |
| | **Итого с дополниетльными затратами** | Тенге | | | 7 263 651,69 | | |
| | Пересчет в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,07 | Тенге | 1,07 | | 871 638,20 | | |
| | НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 % | Тенге | 12% | | **8 135 289,89** | | |
| | **ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %** | Тенге | | | 0,74991627429 | | |
| | Понижающий коэффициент (46000000/61340181) | | | | **6 100 786,28** | | |
| | **ИТОГО по акту к оплате:** | **Тенге** | | | 653 655,67 | | |
| | в том числе НДС - 12% | Тенге | | | | | |

ПРИНЯЛ:
Директор
Коммунальное государственный казенное предприятие "Медицинский колледж города Балхаш" управления здравоохранения Карагандинской области

_____ Пшенбаев С.Р.

Инженер-строитель

_____ Татарчук Е.Н.

Технический надзор ТОО "BMC Group"

_____ Кокин С.К.

СДАЛ:
Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Көктем С"

_____ Дощанов Д.З.

**к:** Коммунальное государственный казенное предприятие "Медицинский колледж города Балхаш" управления здравоохранения Карагандинской области
**ник:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Көктем С"
№40 (№990140002221/180047/00) от 11.06.2018г.
вание объекта - Капитальный ремонт общежития КГКП "Медицинский колледж г.Балхаш"

**АКТ выполненных работ № 180047/00/6**
**от 24 декабря 2018 года**
**Капитальный ремонт общежития КГКП "Медицинский колледж города Балхаш" (кровля,окна,фасад)**

н(а) в текущих ценах 2016г. по состоянию на 2017г.

Форма 2в

| Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на един. | всего |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ** | | | | | | | | |
| | ОКНА | | | | | | | | |
| 11-150204-0101 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону икамню | 420,895 | 2187,55 | 29,34 | 920730 | 12349 | 390075 | 1,79 | 753 |
| | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1478,11 | 15,60 | 622129 | 6567 | 54,8 | 0,02 | 9 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 920730 | 12349 | | | 753 |
| | | Тенге | | | 622129 | 6567 | | | 9 |
| оимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 920730 | | | | |
| атериалы - | | Тенге | | | 286252 | | | | |
| его заработная плата - | | Тенге | | | | 628696 | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 390075 | | | | |
| | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 344526 | | |
| | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 45549 | | |
| | Сметная прибыль - | Тенге | | | 104864 | | | | |
| ЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1415669 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 762 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 628696 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1415669 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 762 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 628696 | | | |
| | **РАЗДЕЛ 2. ВХОДНАЯ ГРУППА** | | | | | | | | |
| 11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 4 | Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм | 20,1 | 591,62 | 2,67 | 11892 | 54 | 5557 | 0,51 | 10 |
| | м2 | | 448,33 | 1,17 | 9011 | 24 | 54,8 | -- | -- |
| 11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, поливинилацетатная | 20,1 | 133,52 | 0,97 | 2684 | 20 | 931 | 0,09 | 2 |
| | м2 окрашиваемой поверхности | | 72,67 | 0,43 | 1461 | 9 | 54,8 | -- | -- |

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 14575 | 73 | | | | – |
| | Тенге | | | 10472 | 32 | | | | |
| ость общестроительных работ - | Тенге | | | 14575 | | | | | |
| риалы - | Тенге | | | 4030 | | | | | |
| заработная плата - | Тенге | | | | 10504 | | | | |
| Накладные расходы - | Тенге | | | 6488 | | | | | |
| в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 5756 | | | |
| в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 732 | | | |
| Сметная прибыль - | Тенге | | | 1685 | | | | | |
| О, Стоимость общестроительных работ - | чел.-ч | | | 22749 | | | | | 12 |
| Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | 10504 | | | | |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | 22749 | | | | | 12 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | чел.-ч | | | | 10504 | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | | | | | |
| Сметная заработная плата - | | | | | | | | | |

## РАЗДЕЛ 3. КРЫЛЬЦО КР-1

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-150212-0304<br>1. и доп. вып. 4 | Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм<br>м2 | 12,4 | 591,62<br>448,33 | 2,67<br>1,17 | 7336<br>5559 | 33<br>15 | 3428<br>54,8 | 0,51<br>– | 6<br>– |
| 1-150402-0203<br>4. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, поливинилацетатная<br>м2 окрашиваемой поверхности | 12,4 | 133,52<br>72,67 | 0,97<br>0,43 | 1656<br>901 | 12<br>5 | 574<br>54,8 | 0,09<br>– | 1<br>–<br>7 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 8992 | 45 | | | – |
| | Тенге | | | | 6460 | 20 | | | |
| имость общестроительных работ - | Тенге | | | | 8992 | | | | |
| ериалы - | Тенге | | | | 2486 | | | | |
| го заработная плата - | Тенге | | | | | 6480 | | | |
| Накладные расходы - | Тенге | | | | 4003 | | | | |
| в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 3551 | | | |
| в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 452 | | | |
| Сметная прибыль - | Тенге | | | | 1040 | | | | |
| ЕГО, Стоимость общестроительных работ - | чел.-ч | | | | 14034 | | | | 7 |
| Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | | 6480 | | | |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 14034 | | | | 7 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | чел.-ч | | | | | 6480 | | | |
| Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | | | | | |
| Сметная заработная плата - | | | | | | | | | |

## РАЗДЕЛ 4. КРЫЛЬЦО КР-2

УСИЛЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ КРЫЛЬЦА

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-110101-2703 | Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство | 8,624 | 2793,94 | 50,07 | 24095 | 432 | 5475 | 1,06 | 9 |
| | м2 покрытия | | 823,85 | 22,89 | 7105 | 197 | 60,9 | 0,03 | -- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 24095 | 432 | | | 9 |
| | | Тенге | | | 7105 | 197 | | | -- |
| имость общестроительных работ - | | Тенге | | | 24095 | | | | |
| териалы - | | Тенге | | | 16558 | | | | |
| го заработная плата - | | Тенге | | | | 7302 | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 5475 | | 4447 | | |
| | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 1028 | | |
| | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | | | |
| | Сметная прибыль - | Тенге | | | 2366 | | | | |
| ЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 31935 | | | | 9 |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7302 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 31935 | | | | 9 |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7302 | | | |

## РАЗДЕЛ 5. ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭКРАН

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6Прим. | ДекоративныйЭкран. Монтаж | 0,459 | 59367,01 | 13909,82 | 27249 | 6385 | 14734 | 56,50 | 26 |
| | т конструкций | | 43912,93 | 3577,87 | 20156 | 1642 | 60,9 | 3,61 | 2 |
| 121-050206-0475 енах IV квартала 2016 года | Труба стальная прямоугольная изуглеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68) | 105 | 479,36 | -- | 50333 | -- | 1812 | -- | -- |
| | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121-050206-0631 енах IV квартала 2016 года | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68) | 11 | 1262,41 | -- | 13887 | -- | 500 | -- | -- |
| | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121-050106-9906 енах IV квартала 2016 года | Прокат полосовой, толщина10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистойстали Ст3 | 0,0659 | 205515,45 | -- | 13543 | -- | 488 | -- | -- |
| | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11-130301-0406 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 20,32 | 56,17 | 1,06 | 1141 | 22 | 361 | 0,03 | 1 |
| | м2 | | 27,90 | 0,17 | 567 | 3 | 54,2 | -- | -- |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | 40,64 | 53,55 | 0,84 | 2176 | 34 | 474 | 0,02 | 1 |
| | м2 | | 17,18 | 0,17 | 698 | 7 | 54,2 | -- | -- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 108330 | 6440 | | | 27 |
| | | Тенге | | | 21421 | 1653 | | | 2 |
| имость общестроительных работ - | | Тенге | | | 81080 | | | | |
| ериалы - | | Тенге | | | 1997 | | | | |
| о заработная плата - | | Тенге | | | | 1276 | | | |
| имость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 77763 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 3635 | | | | |
| | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 691 | | |
| | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 2944 | | |
| | Сметная прибыль - | Тенге | | | 6777 | | | | |
| ГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 91493 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1276 | | | |
| имость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 27249 | | | | |
| ериалы - | | Тенге | | | 709 | | | | |
| о заработная плата - | | Тенге | | | | 21798 | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 14734 | | | | |
| | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 13275 | | |
| | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 1459 | | |
| | Сметная прибыль - | Тенге | | | 3359 | | | | |
| ГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 45342 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 28 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 21798 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 136835 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 29 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 23074 | | | |

## РАЗДЕЛ 6. ОТМОСТКА

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-270602-0501 и. и доп. вып. 2 | Покрытия новые щебеночные (гравийные). Поверхностная обработка двойная битумом сприменением щебня | 170,6 | 422,20 | 46,71 | 72027 | 7969 | 5891 | 0,02 | 4 |
| | м2 покрытия | | 18,48 | 12,46 | 3153 | 2126 | 60,3 | 0,01 | 2 |
| 1-110101-1103 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство | 170,6 | 515,07 | 18,70 | 87870 | 3190 | 31496 | 0,37 | 62 |
| | м2 стяжки | | 253,61 | 9,62 | 43266 | 1641 | 60,9 | 0,01 | 2 |
| 1-110101-1104 16 дотолщины 100 мм | Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 | 170,6 | 1068,62 | 52,68 | 182307 | 8987 | 14553 | 0,07 | 12 |
| | м2 стяжки | | 48,78 | 25,45 | 8322 | 4342 | 60,9 | -- | -- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 342204 | 20146 | | | 79 |
| | | Тенге | | | 54741 | 8108 | | | 5 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ериалы - | | Тенге | | | 267317 | | | | |
| о заработная плата - | | Тенге | | | | 62850 | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 51940 | | | | |
| | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 38244 | | |
| | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 13696 | | |
| | Сметная прибыль - | Тенге | | | 31532 | | | | |
| ЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 425676 | | | | 83 |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 62850 | | | |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 425676 | | | | 83 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 62850 | | | |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 1418926 | 39485 | | | 888 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 722329 | 16578 | | | 15 |
| | | Тенге | | | 1391677 | | | | |
| имость общестроительных работ - | | Тенге | | | 578641 | | | | |
| териалы - | | Тенге | | | | 717108 | | | |
| его заработная плата - | | Тенге | | | 77763 | | | | |
| имость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 461615 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | | 397215 | | |
| | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 64400 | | |
| | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | 148263 | | | | |
| | Сметная прибыль - | Тенге | | | 2001555 | | | | 875 |
| ЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | чел.-ч | | | | 717108 | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 27249 | | | | |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 709 | | | | |
| оимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | 21798 | | | |
| атериалы - | | Тенге | | | 14734 | | | | |
| его заработная плата - | | Тенге | | | | | 13275 | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | | 1459 | | |
| | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | 3359 | | | | |
| | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | 45342 | | | | 28 |
| | Сметная прибыль - | Тенге | | | | | | | |
| СЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | чел.-ч | | | | 21798 | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 2141352 | | | | 903 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | чел.-ч | | | | 738907 | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | | | | |
| | Сметная заработная плата - | | | | | | | | |

Корректирующая смета К - С2-1-5. РАЗДЕЛ 2.Включить в сметную документацию

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Е11-100405-0101<br>Изм. и доп. вып. 6 | Откосы оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами | 203,7 | 572,99 | 3,24 | 116719 | 659 | 36639 | 0,32 | 65 |
| | м откоса | | 255,77 | 1,26 | 52101 | 257 | 59,8 | -- | -- |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201-0203<br>V квартала<br>6 года | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012<br>м2 | 41,5548 | 422,66<br>-- | --<br>-- | 17564<br>-- | --<br>-- | 632<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | ФРОНТОН | | | | | | | | |
| 0108-1802<br>доп. вып. 3 | Фронтон. Облицовка панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм,из П-образного профиля<br>м2 | 65,7845 | 1925,72<br>956,93 | 12,88<br>1,86 | 126682<br>62951 | 847<br>122 | 40369<br>54,8 | 1,20<br>-- | 79<br>-- |
| с лист ТОО<br>оительные<br>мы" 2016г | Металлосайдинг<br>м2 | 65,7845 | 2190,42<br>-- | --<br>-- | 144096<br>-- | --<br>-- | 5187<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | ПАРАПЕТ | | | | | | | | |
| 100103-0202 | Перегородки чистые дощатые однослойные. Парапет. Устройство<br>м2 | 37,02 | 2689,53<br>854,98 | 41,71<br>16,60 | 99566<br>31651<br>504627 | 1544<br>614<br>3050 | 23574<br>59,8 | 1,19<br>0,02 | 44<br>1<br>188<br>1 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 146703 | 994 | | | |
| | | Тенге | (Выполн.) | (Остаток) | | | | | |
| иость общестроительных работ - | | Тенге | (504627) | | 504627 | | | | |
| риалы - | | Тенге | (193213) | | 193213 | | | | |
| заработная плата - | | Тенге | (147697) | | | 147697 | | | |
| мость материалов и конструкций - | | Тенге | (161659) | | 161659 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | (106402) | | 106402 | | 85169 | | |
| | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | (85169) | | | | 21233 | | |
| | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | 48882 | | | | 189 |
| | Сметная прибыль - | Тенге | (48882) | | 659911 | | | | |
| ГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | (659911) | | | 147697 | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | (189) | | 659911 | | | | 189 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | (147697) | | | 147697 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | (659911) | | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | (189) | | 2801263 | | | | |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | (147697) | | 33 615,16 | | | | |
| | ИТОГО: | Тенге | | | **2 834 878,10** | | | | |
| | Временные здания и сооружения 1,5.0,8% | Тенге | 1,20% | | 56 130,59 | | | | |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | | **2 891 008,68** | | | | |
| | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9% | Тенге | 1,98% | | 3 093 379,29 | | | | |
| | **Итого** с дополниетльными затратами | Тенге | 1,07 | | 371 205,51 | | | | |
| | Пересчет в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,07 | Тенге | 12% | | **3 464 584,81** | | | | |
| | НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 % | Тенге | | | 0,74991627429 | | | | |
| | **ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %** | | | | | | | | |
| | Понижающий коэффициент (46000000/61340181) | | | | | | | | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ИТОГО по акту к оплате:** | **Тенге** | | | **2 598 148,53** | | | | |
| | в том числе НДС - 12% | Тенге | | | 278 373,06 | | | | |

ПРИНЯЛ:
Директор
Коммунальное государственный казенное предприятие "Медицинский колледж города Балхаш" управления здравоохранения Карагандинской области

Пшенбаев С.Р.

Инженер-строитель

Татарчук Е.Н.

Технический надзор ТОО "BMC Group"

Кокин С.К.

СДАЛ:
Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Көктем С"

Дощанов Д.З.