Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 31 » январь 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Байсын-А", Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Исатая, дом № 2А**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Калмагамбетовой Жанар Базарбаевной**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в селе Алга, населенном пункте Голбин, Каракул, Кокарна, Курмангазинского района, Атырауской области» село Алға**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района, Атырауской области» Хасанов М.И. руководитель.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Компания «АрАй-НС», ТОО «Almas Group».**

(наименование организации)

3.Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «QENES ENGINEERING», Том II. Книга 1,2 НВ, Книга 3 ГП, Книга 4 ЭС, Том 5 АС**.

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района, Атырауской области» № 134 от 10.09.2019 года.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	пм	11207,5		14554,0	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 – 160 x 9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	пм	3530,5		6530,5	

Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 – 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	пм	57,5		57,5	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	пм	7452,0		9452,0	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____; факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Глубина заложения водопровода согласно геологического отчета составляет 2.00м до низа трубы. Водопроводные сети кольцевые внутри поселка Алга , а также предусмотрена прокладка водовода в одну линию на п. Голбин, Каракул и Кокарна Ø110- протяженностью 14554м, Ø63 протяженностью 57,50м, Ø32 протяженностью 7452м, SDR17 «Питьевая» ГОСТ 18599-2001.Для подключения потребителей к сети водопровода предусматриваются подводы к границам домов из полиэтиленовых труб Ø32 с установкой приборов учета воды непосредственно в домах.Расчетное число одновременных пожаров и расчетный расход на пожаротушение приняты - 1 пожар и расход 5 л/сек.По трассе водопровода устанавливаются водопроводные ж/б колодцы, в которых размещаются запорная арматура и пожарные гидранты. В проекте предусмотрена водонапорная башня емкостью 50 м3 (по типовому проекту ТП 901-5-29), высотой 18 м, которая является накопительной емкостью.
Режим работы водонапорной башни связан с работой насоса III-го подъема, расположенного в здании насосной станции III-го подъема работающего в режиме давления. В местах пересечения проектируемого водопровода с действующими подземными коммуникациями в

эксплуатирующих организаций. Распределение электроэнергии предусматривается от щита типа ПР11, расположенного в здании насосной станции II подъема. В качестве пусковой аппаратуры приняты магнитные пускатели типа ПМЛ с встроенными кнопками управления. Силовая сеть выполняется кабелем АВВГ, прокладываемого в трубах и по стене. Кабельную линию от щита ПР11 до магнитных пускателей выполнить кабелем АВВГ, проложенного по стене. Кабельную линию от магнитных пускателей до электродвигателей насосов выполнить кабелем АВВГ, проложенного в трубе.Все трубы электропроводок должны быть заземлены и образовывать между собой неразрывную электрическую цепь, которая должна быть выполнена сваркой непосредственно между трубами или посредством перемычек. В качестве основного защитного мероприятия для электрооборудования принята система зануления. Дополнительной мерой принято заземление нетоковедущих частей электрооборудования и металлических частей технологического оборудования. Заземляющее устройство выполняется из вертикальных электродов (сталь круглая диаметром 16 мм)

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***апрель 2021 г.;***

месяц, год

окончание работ ***январь 2022 г.;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***9***;

фактически, месяц: **9 месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактический применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Атырау Жарық» Курмангазинский РЭС *Абугалиев И.К.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Кайседенов П.К. КХ *Наримбаева Х.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

АО «КазТрансГаз Аймак» Атырауский ПФ *Абуов М.Н.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

АО «Қазақтелеком» Курмангазинский РУПС *Масазов Н.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается);

защиты населения:

Не предусмотрено проектом.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в селе Алга, населенном пункте Голбин, Каракул, Кокарна, Курмангазинского района, Атырауской области».**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно -монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Калмагамбетова Ж. Б.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

«БАЙСЫН-А»