Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Астана-Теплотранзит",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район "Алматы", И. Жансугурова, 7** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041140003314**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания АрАй-НС",Республика Казахстан, город Усть-Каменогорск, улица М.Горького, дом № 21** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**091240005958**

Договор (контракт) Договор №652/17-21 от 02.08.2021г

Номер документа	Дата составления
43	**31.12.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы инвестиционного объекта «Реконструкция теплотрассы 2Ду 50-300 мм от УТ 19(6) до ж.д. №15 по ул. Валиханова и ж.д. №57 по ул. Кенесары в г.Нур-Султан». (Не завершенное строительство)			работа	1	66 405 898,00	66 405 898,00
				Итого	1	x	66 405 898,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Калмагамбетова Ж.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.12.2021

М.П.

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ЗАКАЗЧИК: Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "АрАй-НС"

Наименование стройки: РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ 2Ду50-300мм ОТ УТ19(6) ДО Ж.Д. №15 ПО УЛ. ВАЛИХАНОВА И Ж.Д. №57 ПО УЛ. КЕНЕСАРЫ В Г. НУР-СУЛТАН

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021 года.

	Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика		подрядчика		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
					652/17-21	02.08.2021г.				.
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	66 405 898,00	59 290 980,36		-	-	-	-	-	7 114 917,64	66 405 898,00

Заказчик:
Заместитель Председателя Правления по производству

Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
_____ Сейтказиев М.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания "АрАй-НС"

_____Калмагамбетова Ж.Б.

ЗАКАЗЧИК: Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "АрАй-ИС"
ДОГОВОР №652/17-21 от 02.08.2021г.
Наименование стройки: РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ 2 Ц 50-300 ОТ УТ19(6) ДО Ж.Д. №15 ПО УЛ. ВАЛИХАНОВА И Ж.Д. №57 ПО УЛ. КЕНЕСАРЫ В Г. НУР-СУЛТАН

Акт выполненных работ №1
за декабрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 01-01-01. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.										
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
4	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж.Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/разборка забора металлического h=2м**	т конструкций	0,2826923		50055,93	19032,42	14150	5380	1412	6409	22205
						26027,34	6831,25	7358	1931		1645	
		НР - 69%, СП - 8%										
5	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015 примен.	**Фундаменты бетонные. Разборка/бетон из-под забора**	м3	0,56		20252,18	8889,20	11341	4978	--	7416	20258
						11362,98	4402,00	6363	2465		1501	
		НР - 84%, СП - 8%										
8	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные. Разборка железобетонных конструкций опор под трубопроводы**	м3	30,92		38720,38	17685,34	1197234	546831	63510	719641	2070226
						18981,00	8726,50	586893	269823		153350	
		НР - 84%, СП - 8%										
9	1107-0507-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки цокольные массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	53		2072,79	1049,71	109858	55635	--	91780	217769
						1023,08	444,46	54223	23556		16131	
		НР - 118%, СП - 8%										
		ОТВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА										
12	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	тенге за 1 тонну	208,158		101,00	--	21024	-		--	22706
						--	--	--	--		1682	
		СП - 8%										
13	4102-0104-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	208,158		274,00	--	57035	--		--	61598
						--	--	--	--		4563	
		СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1410643	612824	64922	825246	2414762
								654837	297776	--	178872	
			Тенге					1396493			-	

Стоимость общестроительных работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				63511				
	Всего заработная плата		Тенге					943324			
	Транспортные расходы		Тенге				78059				
		Накладные расходы	Тенге				818837				
		Сметная прибыль	Тенге				177226				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2392556				641
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					943324			
		Сметная заработная плата	Тенге				14150				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1412				
	Материалы		Тенге					9289			
	Всего заработная плата		Тенге				6409				
		Накладные расходы	Тенге				1645				
		Сметная прибыль	Тенге				22205				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге								6
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9289			
		Сметная заработная плата	Тенге				2414761				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								647
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					952613			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОРОГИ									
14	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	39,045	2726,53	1072,67	106457	41882	58120	18257	134691
		НР - 108%; СП - 8%			165,31	267,64	6455	10450		9977	
15	1127-0403-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство**	м2 основания	260,3	734,45	227,34	191176	59176	119672	33135	242255
		НР - 108%; СП - 8%			47,36	70,50	12328	18352		17945	
16	1127-0403-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, нижний слой. Устройство**	м2 основания	260,3	614,19	148,73	159874	38714	114500	21585	195976
		НР - 108%; СП - 8%			25,59	51,20	6660	13326		14517	
		ТРОТУАРЫ									
20	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1,272	2726,53	1072,67	3468	1364	1894	595	4388
		НР - 108%; СП - 8%			165,31	267,64	210	340		325	
21	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	8,48	941,15	242,60	7981	2057	5591	1182	9896
		НР - 108%; СП - 8%			39,27	89,81	333	762		733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1127-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Мостовые брусчатые, высота брусчатки 10 см. Устройство с заполнением швов битумной мастикой	м2 мостовой	138,7	5557,87 1373,40	115,08 29,82	770877 190491	15961 4136	564425	210197 78486	1059560
		НР - 108%; СП - 8%									
25	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	312,9	1967,31 889,25	33,31 14,13	615571 278247	10422 4420	326902	305280 73668	994519
		НР - 108%; СП - 8%									
26	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	13,4547	36669,00 --	-- --	493370 --	-- --	493370	-- 39470	532840
		СП - 8%									
27	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/б/у забора металлического h=0,5м	т конструкций	0,2826923	80560,42 43378,90	27189,17 9758,93	22774 12263	7686 2759	2825	10365 2651	35790
		НР - 69%; СП - 8%									
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/омоноличивание забора	м3	0,51	21735,06 1466,10	1130,61 281,02	11085 748	577 143	9760	811 952	12847
		НР - 91%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2382633** **507734**	**177840** **54688**	**1697059** --	**601407** **238724**	**3222762**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2359860**				
	Материалы		Тенге				**1200864**				
	Всего заработная плата		Тенге					**547401**			
	Местные материалы		Тенге				**493370**				
		Накладные расходы	Тенге				**591041**				
		Сметная прибыль	Тенге				**236072**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3186973**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**392**
		Сметная заработная плата	Тенге					**547401**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**22774**				
	Материалы		Тенге				**2825**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15022**			
		Накладные расходы	Тенге				**10365**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2651**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**35790**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15022**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3222763**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**402**
		Сметная заработная плата	Тенге					**562423**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5637524**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					**1162571**				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**790664**			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**352465**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**1761981**		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				**78059**				
		- Перевозка грузов	Тенге							**1426653**	
		- Накладные расходы	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							417596	
		Итого по акту									5 637 524
		в т.ч. оборудование									
		Всего по акту с пониж коэффициентом k=0,9									5 073 772
		Налог на добавленную стоимость (12 %)									608 853
		Всего по акту									5 682 624

Заказчик:

Начальник производственно-технической службы

Акционерное общество "Астана-Теплотранзит" _____ Литовченко А.Н.

Инженер технического надзора

Акционерное общество "Астана-Теплотранзит" _____ Морошан В.Г.

Ведущий инженер-сметчик

Акционерное общество "Астана-Теплотранзит" _____ Нурмаганбетова Р.К.

Пригуб Л.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания "АрАй-НС" _____ Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор:

ТОО "Строй Потенциал"

_____ Панов В.В.

Аттестат KZ18VJE00042456

Инженер-сметчик ТОО "Строй Потенциал"

_____ Ошакбаева Ж.Т.

Авторский надзор:

ТОО "Павлодарэнергопроект"

_____ Филонов В.А.

Приказ №142 от 15.02.2021