Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Астана-Теплотранзит",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район "Алматы", И. Жансугурова, 7** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041140003314**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания АрАй-НС",Республика Казахстан, город Усть-Каменогорск, улица М.Горького, дом № 21** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**091240005958**

Договор (контракт) Договор №652/17-21 от 02.08.2021г

Номер документа	Дата составления
43	**31.12.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы инвестиционного объекта «Реконструкция теплотрассы 2Ду 50-300 мм от УТ 19(6) до ж.д. №15 по ул. Валиханова и ж.д. №57 по ул. Кенесары в г.Нур-Султан». (Не завершенное строительство)			работа	1	66 405 898,00	66 405 898,00
				Итого	1	x	66 405 898,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Калмагамбетова Ж.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.12.2021

М.П.

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ЗАКАЗЧИК: Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "АрАй-НС"

Наименование стройки: РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ 2Ду50-300мм ОТ УТ19(6) ДО Ж.Д. №15 ПО УЛ. ВАЛИХАНОВА И Ж.Д. №57 ПО УЛ. КЕНЕСАРЫ В Г. НУР-СУЛТАН

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021 года.

	Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика		подрядчика		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
					652/17-21	02.08.2021г.				.
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	66 405 898,00	59 290 980,36		-	-	-	-	-	7 114 917,64	66 405 898,00

Заказчик:
Заместитель Председателя Правления по производству

Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
_____ Сейтказиев М.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания "АрАй-НС"

_____Калмагамбетова Ж.Б.

ЗАКАЗЧИК: Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания " АрАй-ИС"
ДОГОВОР №652/17-21 от 02.08.2021г.

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ 2Ду50-300мм ОТ УТ19(6) ДО Ж.Д. №15 ПО УЛ. ВАЛИХАНОВА И Ж.Д. №57 ПО УЛ. КЕНЕСАРЫ В Г. НУР-СУЛТАН

Акт выполненных работ №2
за декабрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАДЗЕМНОЙ ТЕПЛОСЕТИ										
1	1124-0101-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,6	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка /демонтаж/** *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,086		1341101,08 828240,00	512861,08 175231,80	115335 71229	44106 15070	--	85436 16062	216832
2	1124-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,6	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 250 мм. Прокладка /демонтаж/** *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,258		1187797,99 729456,00	458341,99 158716,56	306452 188200	118252 40949	--	226857 42665	575974
3	1124-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,6	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка /демонтаж/** *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,119		1009632,91 615984,00	393648,91 136597,92	120146 73302	46844 16255	--	88662 16705	225513
4	1124-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,6	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка /демонтаж/** *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,1114		665735,86 424074,00	241661,86 81862,50	74163 47242	26921 9119	--	55798 10397	140358
5	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,6	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка /демонтаж/** *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,041		620175,26 392472,00	227703,26 78030,90	25427 16091	9336 3199	--	19098 3562	48087
6	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,28982		67177,70	4249,70	19469	1232	--	12653	34692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 14%, СП - 8%			62928,00	344,08	18238	100		2570	
7	4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	20,777694	620,00	--	12882	--		--	13913
		СП - 8%			--	--	--	--		1031	
8	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,28982	101,00	--	29	--		--	32
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
9	4102-0103-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	21,044314	254,00	--	5345	--		--	5773
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
		ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ТЕПЛОСЕТИ /В КАНАЛАХ/									
10	1124-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,6	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка /демонтаж/	км трубопровода	0,135	1246019,20	527585,20	168213	71224	--	115793	306726
		НР - 99%, СП - 8%			718434,00	147954,40	96989	19974		22720	
11	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,11324	67177,70	4249,70	7607	481	--	4944	13555
		НР - 69%, СП - 8%			62928,00	344,08	7126	39		1004	
12	4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	4,2552	620,00	--	2638	--		--	2849
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
13	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,08162	101,00	--	8	--		--	9
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
14	4102-0103-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	4,33682	254,00	--	1102	--		--	1190
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1585503
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				518416				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					318396			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					104705			
		- Перевозка грузов	Тенге				22004				
		- Накладные расходы	Тенге							609241	
		- Сметная прибыль	Тенге							117446	
		Итого по акту									1 585 503
		в т.ч. оборудование									
		Всего по акту с пониж коэффициентом k=0,9									1 426 953
		Налог на добавленную стоимость (12 %)									171 234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по акту									1 598 187

Заказчик:

Начальник производственно-технической службы

Акционерное общество "Астана-Теплотранзит" _____ Литовченко А.Н.

Инженер технического надзора
Акционерное общество "Астана-Теплотранзит" _____ Морошан В.Г.

Ведущий инженер-сметчик
Акционерное общество "Астана-Теплотранзит" _____ Нурмаганбетова Р.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания "АрАй-НС" _____ Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор:
ТОО "СтройПотенциал"
_____ Панов В.В.
Аттестат KZ18VJE00042456

Авторский надзор:

ТОО "Павлодарэнергопроект"
_____ Филонов В.А.
Приказ №142 от 15.02.2021

Инженер-сметчик ТОО "Строй Потенциал"
_____ Ошакбаева Ж.Т.