Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Кербулакского района"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Договор №29 от 05.10.2021г.
Наименование стройки **"Капитальный ремонт научного центра при музее им. Ч. Валиханова в с.Шанханай Кербулакского района Алматинской области"**

АКТ № 4
приемки выполненных работ за апрель 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Покрытия										
		Тип-1, сечение а-а										
13	1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфа льтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	902,7		95,20 3,13	92,06 10,57	85942 2823	83099 9540	20	13353 7944	107238
14	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розл ив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,8124		1882,68 –	1882,68 1015,00	1529 –	1529 825	–	891 194	2614
15	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной доро жный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,836772		– –	– –	– –	– –	–	– –	–
16	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобет онных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 п окрытия	902,7		1489,43 49,19	128,84 33,75	1344513 44404	116308 30468	1183801	80861 114030	1539404
17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонн ые. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортовог о камня	270,4		1714,99 839,69	32,69 13,35	463734 227053	8839 3609	227842	249115 57028	769877
18	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бет она класса В30 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	12,168		48303,00 –	– –	587751 –	– –	587751	– 47020	634771
		Тип-2, сечение б-б										
19	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пре делом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	508,1		870,37 37,09	273,57 84,85	442233 18846	139001 43112	284386	66915 40732	549880
20	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобет онных смесей пористых крупнозернистых, плотность к аменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 пок рытия	508,1		1258,53 49,19	128,60 33,64	639459 24994	65343 17095	549122	45456 54793	739708
21	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих а сфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на к аждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	508,1		537,50 0,53	0,08 –	273101 268	41 –	272792	289 21871	295262
22	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобет онных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 п окрытия	508,1		1489,43	128,84	756782	65466	666322	45514	866480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							240
23	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонн ые. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортовог о камня	492,4	49,19 1714,99	33,75 32,69	24994 844463	17149 16096	414902	64184 453640	1401951
24	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бет она класса В30 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	22,158	839,69 48303,00	13,35 –	413465 1070298	6572 –	1070298	103848 –	1155922
				Тип-3, сечение в-в	–	–	–	–		85624	
25	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пре делом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	457,4	870,37 37,09	273,57 84,85	398105 16966	125131 38810	256008	60238 36667	495011
26	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Выч итается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пр еделом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	457,4	-143,59 –	-42,06 -13,31	-65677 –	-19236 -6086	-46441	-6573 -5780	-78030
27	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из п еска. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	18,296	1219,28 156,24	1061,64 252,86	22308 2859	19424 4626	25	8084 2431	32823
28	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	18,296	1778,00 –	– –	32530 –	– –	32530	– 2602	35133
29	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бе тонные плитные. Устройство с заполнением швов песком *НР - 108%; СП - 8%*	м2 тротуара	457,4	468,57 428,24	39,44 16,92	214325 195879	18040 7740	406	219908 34739	468973
30	2104-0509-0406 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная се рая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 *СП - 8%*	м2	457,4	2761,00 –	– –	1262881 –	– –	1262881	– 101031	1363912
31	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетон ные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортово го камня	373,1128604	1714,99 839,69	32,69 13,35	639886 313301	12196 4980	314389	343743 78690	1062319
32	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бе тона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	5,9698058	54924,00 –	– –	327886 –	– –	327886	– 26231	354116
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9342050	651276	7404920	1581434	11797364
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1285852	178439	–	873879	
	Материалы		Тенге				9342050				
	Всего заработная плата		Тенге				4123576				
	Местные материалы		Тенге					1464291			
		Накладные расходы	Тенге				3281346				
		Сметная прибыль	Тенге				1581434				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				873879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11797362				1162
		Сметная заработная плата	Тенге					1464291			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11797362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			49,19	33,75	24994	17149		64184	
23	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонн ые. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортовог о камня	492,4	1714,99 839,69	32,69 13,35	844463 413465	16096 6572	414902	453640 103848	1401951
24	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бет она класса В30 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	22,158	48303,00 –	– –	1070298 –	– –	1070298	– 85624	1155922
		Тип-3, сечение в-в									
25	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пре делом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	457,4	870,37 37,09	273,57 84,85	398105 16966	125131 38810	256008	60238 36667	495011
26	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Выч итается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пр еделом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	457,4	-143,59 –	-42,06 -13,31	-65677 –	-19236 -6086	-46441	-6573 -5780	-78030
27	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из п еска. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	18,296	1219,28 156,24	1061,64 252,86	22308 2859	19424 4626	25	8084 2431	32823
28	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	18,296	1778,00 –	– –	32530 –	– –	32530	– 2602	35133
29	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бе тонные плитные. Устройство с заполнением швов песком *НР - 108%; СП - 8%*	м2 тротуара	457,4	468,57 428,24	39,44 16,92	214325 195879	18040 7740	406	219908 34739	468973
30	2104-0509-0406 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная се рая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 *СП - 8%*	м2	457,4	2761,00 –	– –	1262881 –	– –	1262881	– 101031	1363912
31	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетон ные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортово го камня	373,1128604	1714,99 839,69	32,69 13,35	639886 313301	12196 4980	314389	343743 78690	1062319
32	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бе тона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	5,9698058	54924,00 –	– –	327886 –	– –	327886	– 26231	354116
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9342050 1285852	651276 178439	7404920 –	1581434 873879	11797364
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9342050				
	Материалы		Тенге				4123576				
	Всего заработная плата		Тенге					1464291			
	Местные материалы		Тенге				3281346				
		Накладные расходы	Тенге				1581434				
		Сметная прибыль	Тенге				873879				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11797362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1162
		Сметная заработная плата	Тенге					1464291			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11797362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							240
		Сметная заработная плата	Тенге					1464291			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11797362
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге				1285852				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					651276			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					178439			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						7404920		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1581434	
		- Накладные расходы	Тенге							873879	
		- Сметная прибыль	Тенге								
		Оборудование				-					
		СМР				11 797 362					
		Временные здания и сооружения 2,4%		1,2%		141 568					
		ИТОГО				11 938 930					
		Зимнее удорожание		1,35%		161 176					
		Итого				12 100 106					
		Непредвиденные работы и затраты		2%		242 002					
		Итого с непредвиденными затратами				12 342 108					
		Итого с оборудованием				12 342 108					
		в текущих ценах 2020г - 100% К=1.0499		1,0501698		12 961 309					
		Итого с понижающим коэффициентом		0,900		11 665 178					
		НДС 12%		12%		1 399 821					
		Итого с НДС				**13 065 000**					

Заказчик:
Завсектор ГУ "Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Кербулакского района"

М.П. Бекбатырова Г.

Инженер:
Директор ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

М.П. Рысбай Ә.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

М.П. Рашев А.А.

...е фешкиия 2020 г)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата		3							240
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1464291			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								11797362
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1285852				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					651276			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					178439			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7404920		
		- Накладные расходы	Тенге							1581434	
		- Сметная прибыль	Тенге							873879	
		Оборудование				-					
		СМР				11 797 362					
		Временные здания и сооружения 2,4%		1,2%		141 568					
		ИТОГО				11 938 930					
		Зимнее удорожание		1,35%		161 176					
		Итого				12 100 106					
		Непредвиденные работы и затраты		2%		242 002					
		Итого с непредвиденными затратами				12 342 108					
		Итого с оборудованием				12 342 108					
		в текущих ценах 2020г - 100% К=1.0499		1,0501698		12 961 309					
		Итого с понижающим коэффициентом		0,900		11 665 178					
		НДС 12%		12%		1 399 821					
		Итого с НДС				**13 065 000**					

Заказчик:
Завсектор ГУ "Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Кербулакского района"

М.П. Бекбатырова Г.

Инженер:
Директор ТОО "Эсем-Курылыс-Кызылорда"

М.П. Рысбай Э.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

М.П. Рашев А.А.

Заказчик: ГУ "Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Кербулакского района"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Договор №29 от 05.10.2021г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт научного центра при музее им. Ч. Валиханова в с.Шанханай Кербулакского района Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Всего с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт научного центра при музее им. Ч. Валиханова в с.Шанханай Кербулакского района Алматинской области"	219 073 018,30	11 665 179							1 399 821	13 065 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Кербулакского района"

Бекбатырова Г.

Инженер:
Директор ТОО "Шекс-Крылыс-Қылыспен"

Рысбай Э.С.

Подрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"

Разиев А.А.