Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04 Ns 73

**Заказчик:** ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

**Инженер:** ТОО "ПКТН"

**Подрядчик:** ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

**Автор:** ТОО "Turkestan Engineering"

**Стройка:** "Строительство водохранилища Кенсай-Коскорган-2 в с.о.Орангай г. Кентау Туркестанской области."

## СПРАВКА

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 26.07.2021 г.**

по программе 032

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | С начала года по отчетный месяц включительно | С начала года НДС | СМР в базовых ценах 2001 месяц | В отчетный месяц | По монтажу оборудования | | | Дополнительные | | Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | с начала года | в отчетном месяце | Каз. содержание % | Приобретение материалов | другие доп. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Затраты подрядчика | 414 179 220 | 44 376 345 | | 138 059 740 | - | - | 100% | | | 14 792 115 | 138 059 740 |
| Услуги технического надзора | 12 508 016 | 1 340 145 | | 3 703 109 | | | | | | 396 762 | 3 703 109 |
| Услуги авторского надзора | 4 359 014 | 467 037 | | 1 053 133 | | | | | | 112 836 | 1 053 133 |
| **Всего по стройке** | **431 046 250** | **46 183 527** | | **142 815 981** | - | - | 100% | | | **15 301 712** | **142 815 981** |

**ЗАКАЗЧИК:**

Зам.руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

**Тлеуов Т.**

Начальник отдела ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

**Пірәлі Ш.А.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**

Директор ТОО "ПКТН"

**Джорашев Т.И.**

Инженер-эксперт ТОО "ПКТН"

**Байболов Д.С.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**

Директор ТОО "Бакытжан жоба"

**Избасаров Б.С.**

Ответственное лицо авторского надзора ТОО "Бакытжан жоба"

**Тажиев М.А.**

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО "А.Р.Т - Құрылыс"

**Шымырбаев Н.Б.**

**Форма 2-В**

**Заказчик:** ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
**Технический надзор:** ТОО "ПКТН"
**Авторский надзор:** ТОО "Бақытжан жоба"
**Подрядчик:** ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"
**Стройка:** "Строительство водохранилища Кенсай-Коскорган-2 в с.о.Орангай г. Кентау Туркестанской области"
**Договор:** №199 2020-10-05. Дополнительное соглашение №4 2021-06-30

# Акт № 6
## приемки выполненных работ за июль месяц 2021 года

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **1.Смета 2-6-1 Строительство отвода от отводящего канала с ПК-0+00 по ПК-22+00. Участок 1** | | | | | | | | | |
| | | | Земляные работы | | | | | | | | | |
| 1 | 9 | Е11-010107-1802 | Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 | м2 спланированной поверхности | 7707,861117 | 145,90 | – | 1124569 | – | – | 809690 | 2089000 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 145,90 | – | 1124569 | – | | 154741 | |
| 2 | 10 | Е11-360201-0106 | Пазухи объемом до 200 м3. Засыпка из грунтов связных | м3 грунта | 3900 | 508,09 | 175,69 | 1981548 | 685208 | 5459 | 1134191 | 3364998 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 331,00 | 72,92 | 1290881 | 284385 | | 249259 | |
| 3 | 11 | Е11-360101-0103 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5 | Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т. Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5 | м3 грунта | 7242 | 265,46 | 239,53 | 1922431 | 1734665 | 10139 | 494196 | 2609956 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 24,53 | 70,25 | 177627 | 508756 | | 193330 | |
| 4 | 12 | Е11-010104-0703 ТЧ 01 табл. 11 п.3.32 Кэм=1,06 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 15600 | 1,54 | 1,54 | 24049 | 24049 | – | 3906 | 30192 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 0,35 | – | 5425 | | 2236 | |
| | | | Бетонные и прочие работы | | | | | | | | | |
| 5 | 13 | Е11-420102-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м (Дно толщиной 15 см, бетон В20F150W4) | м3 бетона в конструкции | 696,85 | 20695,47 | 484,21 | 14421635 | 337422 | 12706136 | 1047868 | 16707063 |
| | | | *НР - 68%; СП - 8%* | | | 1977,58 | 233,77 | 1378077 | 162905 | | 1237560 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | Е11-420102-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м (заплечики толщиной 10 см, бетон B20F150W4) | м3 бетона в конструкции | 136,3 | 22098,31 | 598,29 | 3012000 | 81547 | 2485251 | 331592 | 3611079 |
| | | | *НР - 68%; СП - 8%* | | | 3266,34 | 311,32 | 445202 | 42433 | | 267487 | |
| 7 | 15 | Е11-420102-0701 | Армосетки, масса до 0,1 т. Установка | т арматуры | 31,452 | 12844,87 | 1461,20 | 403997 | 45958 | 17613 | 245029 | 700948 |
| | | | *НР - 68%; СП - 8%* | | | 10823,67 | 633,04 | 340426 | 19910 | | 51922 | |
| 8 | 16 | С121-050309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (д-10 мм) | т | 19,093 | 247045,00 | – | 4716830 | – | 4716830 | – | 5094177 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 377346 | |
| 9 | 17 | С121-050309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (А1 д-8 мм) | т | 12,359 | 264576,00 | – | 3269895 | – | 3269895 | – | 3531486 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 261592 | |
| 10 | 18 | Е11-100116-0101 | Стены. Антисептирование водными растворами | м2 стен (за вычетом проемов) | 118,25 | 94,64 | 3,43 | 11192 | 405 | 2805 | 7346 | 20021 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 67,50 | 1,52 | 7982 | 180 | | 1483 | |
| 11 | 19 | С121-070203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 2,14 | 54851,00 | – | 117381 | – | 117381 | – | 126772 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 9390 | |
| 12 | 20 | С121-070201-0207 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,45 | 55217,00 | – | 24848 | – | 24848 | – | 26835 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1988 | |
| 13 | 21 | Е11-370401-0103 Изм. и доп. вып. 16 | Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 конструкции | 877,35 | 27694,75 | 1086,75 | 24297987 | 953459 | 18732545 | 4560548 | 31167218 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5256,72 | 455,47 | 4611983 | 399608 | | 2308683 | |
| 14 | 22 | Е11-370401-0301 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т арматуры | 33,119 | 29922,80 | 10272,49 | 991013 | 340215 | 24385 | 671613 | 1795636 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18914,00 | 3370,38 | 626413 | 111624 | | 133010 | |
| 15 | 23 | С121-050309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (д-10 мм) | т | 20,105 | 247045,00 | – | 4966840 | – | 4966840 | – | 5364187 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 397347 | |
| 16 | 24 | С121-050309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (А1 д-8 мм) | т | 13,014 | 264576,00 | – | 3443192 | – | 3443192 | – | 3718647 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 275455 | |
| 17 | 25 | Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Элементы каркаса из брусьев. Установка в деформационный шов | м3 древесины в конструкции | 2,72 | 25617,21 | 1047,21 | 69679 | 2848 | – | 61338 | 141498 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 24570,00 | 486,36 | 66830 | 1323 | | 10481 | |
| 18 | 26 | С121-070203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 2,25 | 54851,00 | – | 123415 | – | 123415 | – | 133288 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 9873 | |
| 19 | 27 | Е11-100116-0101 | Стены. Антисептирование водными растворами | м2 стен (за вычетом проемов) | 124,25 | 94,64 | 3,43 | 11759 | 426 | 2946 | 7719 | 21037 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 67,50 | 1,52 | 8387 | 189 | | 1558 | |
| 20 | 28 | С121-070201-0207 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,47 | 55217,00 | – | 25952 | – | 25952 | – | 28028 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2076 | |
| 21 | 29 | Е11-370103-0102 | Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси ( В7,5) кранами | м3 бетона, гравия или песка в конструкции | 51,3 | 16196,78 | 333,95 | 830895 | 17132 | 676074 | 131936 | 1039857 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2684,00 | 142,20 | 137689 | 7295 | | 77026 | |
| 22 | 30 | Е11-420105-0101 | Экран противофильтрационный. Устройство из полиэтиленовой пленки | м2 полиэтиленового экрана | 4188 | 74,82 | 11,84 | 313332 | 49598 | 115004 | 125870 | 474338 |
| | | | *НР - 68%; СП - 8%* | | | 35,51 | 8,69 | 148730 | 36373 | | 35136 | |
| 23 | 31 | С121-080102-0707 | Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм СТ РК 2790-2015 | м2 | 4607 | 591,00 | – | 2722737 | – | 2722737 | – | 2940556 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 217819 | |
| 24 | 32 | Е11-410103-0105 | Поверхностибетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 5130 | 607,66 | 1,17 | 3117273 | 6000 | 1385 | 2456812 | 6020012 |
| | | | *НР - 79%; СП - 8%* | | | 606,22 | – | 3109888 | – | | 445927 | |
| 25 | 33 | Е11-410105-0102 Изм. и доп. вып. 14 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 1,026 | 98088,19 | 7146,39 | 100638 | 7332 | 86960 | 7865 | 117184 |
| | | | *НР - 79%; СП - 8%* | | | 6185,40 | 3517,85 | 6346 | 3609 | | 8680 | |
| 26 | 34 | Е11-410105-0103 Изм. и доп. вып. 14 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 16,416 | 139793,98 | 9347,67 | 2294858 | 153451 | 1951346 | 192543 | 2686393 |
| | | | *НР - 79%; СП - 8%* | | | 11577,80 | 3269,03 | 190061 | 53664 | | 198992 | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ 1 | Тенге | | | | 74339944 | 4439715 | 56229138 | 12290062 | 93560406 |
| | | | | | | | | 13671092 | 1637680 | – | 6930397 | |
| | | | **2.Смета 2-6-2 Строительство отвода от отводящего канала с ПК-22+16,5 по ПК-53+90. Участок 2** | | | | | | | | | |
| | | | Земляные работы | | | | | | | | | |
| 27 | 1 | Е11-010104-0201 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 (срезка растительного грунта) | м3 грунта | 5962 | 58,30 | 58,30 | 347585 | 347585 | – | 77281 | 458854 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 18,00 | – | 107334 | | 33989 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2 | Е11-010107-1307 | Кавальеры (отвалы растительного грунта). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 5962 | 32,35 | 32,35 | 192899 | 192899 | -- | 35293 | 246447 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 8,22 | -- | 49018 | | 18255 | |
| 29 | 3 | Е11-010107-0112 | Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 | м3 грунта | 2761 | 295,12 | 282,15 | 814827 | 779006 | -- | 140124 | 1031348 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 12,97 | 57,51 | 35821 | 158796 | | 76396 | |
| 30 | 4 | Е11-010104-0202 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 (перемещение срезанных отвалов во временный кавальер) | м3 грунта | 2761 | 66,25 | 66,25 | 182916 | 182916 | -- | 40669 | 241472 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 20,46 | -- | 56485 | | 17887 | |
| 31 | 5 | Е11-010104-0202 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 ( обратное перемещение из временного кавальера в засыпку пазух и насыпь) | м3 грунта | 2761 | 66,25 | 66,25 | 182916 | 182916 | -- | 40669 | 241472 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 20,46 | -- | 56485 | | 17887 | |
| 32 | 6 | Е11-010107-0112 ТЧ 01 табл. 11 п.3.90а Кзтр=1,2, Кэм=1,2 | Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2 | м3 грунта | 4520 | 354,14 | 338,58 | 1600733 | 1530362 | -- | 275275 | 2026088 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 15,57 | 69,02 | 70370 | 311956 | | 150081 | |
| 33 | 7 | С341-020203-1020 | Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км | т | 7910 | 64,00 | -- | 506240 | -- | | -- | 546739 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 40499 | |
| 34 | 8 | Е11-010102-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06 | Грунты 2 группы. Разработка (в резерве) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 38823 | 217,89 | 208,50 | 8459328 | 8094662 | 2895 | 1891973 | 11179406 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,32 | 58,37 | 361771 | 2265969 | | 828104 | |
| 35 | 9 | С341-020203-1050 | Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 12518,43765 | 129,00 | -- | 1614878 | -- | | -- | 1744069 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 129190 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 26 | Е11-420105-0101<br>1142-0105-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Экран противофильтрационный. Устройство из полиэтиленовой пленки**<br>НР - 68%, СП - 8% | м2 полиэтиленового экрана | 5872,2088 | 74,82<br>35,51 | 11,84<br>8,69 | 439338<br>208542 | 69544<br>51000 | 161252 | 176489<br>49266 | 665093 |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ 8** | Тенге | | | | 36991808<br>5916534 | 1157840<br>613308 | 29917435<br>-- | 4444838<br>3314932 | 44751578 |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ (АКТУ):**<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | Тенге | | | | | | | | 113616764 |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 15109616 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 2989901 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1500925 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 73345048 | | |
| | | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 2037216 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 11869841 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 8265148 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО: | | | 113 616 764 | | | | |
| Оборудование: | | | 2 037 216 | | | | |
| Итого без оборудование: | | | 111 579 548 | | | | |
| Итого с временными | 4,30% | 4 797 921 | 116 377 469 | | | | |
| Итого с зимними удорожаниями | 1,61% | 1 873 677 | 118 251 146 | | | | |
| Итого сметная стоимость | | | 120 288 362 | | | | |
| Итого в текущих ценах за 2020 год - 30%, 2021 год - 70% | 1,03511886 | | 124 512 752 | | | | |
| Итого с договорным коэффициентом | 0,990 | | 123 267 625 | | | | |
| Итого с НДС | **12%** | **14 792 115** | **138 059 740** | | | | |

**Технический надзор:**

Директор ТОО "ПКТН"

**Ажорашев Т.И.**

Инженер-эксперт ТОО "ПКТН"

**Байболов Д.С.**

**Авторский надзор:**

Директор ТОО "Бакытжан жоба"

**Избасаров Б.С.**

Ответственное лицо авторского надзора ТОО "Бакытжан Жоба"

**Тажиев М.А.**

**Подрядчик:**

Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

**Шымырбаев Н.Б.**

Начальник ПТО ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

**Мадешов Д.Т.**