Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04 № 73

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Инженер: ТОО "ПКТН"

Подрядчик: ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

Автор: ТОО "Turkestan Engineering"

Стройка: "Строительство водохранилища Кенсай-Коскорган-2 в с.о.Орангай г. Кентау Туркестанской области."

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 25.08.2021 г.

по программе 032

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетный месяц	По монтажу оборудования			Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	в отчетном месяце	Каз. содержание %	Приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
Затраты подрядчика	514 169 220	55 089 559		99 990 000	-	-	100%			10 713 214	99 990 000
Услуги технического надзора	15 527 666	1 663 679		3 019 650						323 534	3 019 650
Услуги авторского надзора	5 411 355	579 788		1 052 341						112 751	1 052 341
Всего по стройке	**535 108 241**	**57 333 026**		**104 061 991**	-	-	100%			**11 149 499**	**104 061 991**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Тлегаев Т.**

Начальник отдела ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Шпак Н.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "ПКТН"

_____ **Джорашев Т.И.**

Инженер-эксперт ТОО "ПКТН"

_____ **Байболов Д.С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Бакытжан жоба"

_____ **Абдыгаппаров Б.С.**

Ответственное лицо авторского надзора ТОО "Бакытжан жоба"

_____ **Тажиев М.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т - Құрылыс"

_____ **Шымырбаев Н.Б.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Технический надзор: ТОО "ПКТН"

Авторский надзор: ТОО "Бақытжан жоба"

Подрядчик: ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

Стройка: "Строительство водохранилища Кенсай-Коскорган-2 в с.о.Орангай г. Кентау Туркестанской области"

Договор: №199 2020-10-05. Дополнительное соглашение №4 2021-06-30

Акт № 7
приемки выполненных работ за август месяц 2021 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1.Смета 2-6-2 Строительство отвода от отводящего канала с ПК-22+16,5 по ПК-53+90. Участок 2									
			Земляные работы									
1	9	С341-020203-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	55421,81235	129,00	--	7149414	--		--	7721367
			СП - 8%			--	--	--	--		571953	
2	10	Е11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	837	100,35	100,35	83996	83996	--	23484	116078
			НР - 72%; СП - 8%			--	38,97	--	32616		8598	
3	11	Е11-010201-0206 К=2	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см (дополнительно 2 прохода)	м3 уплотненного грунта	837	5,87	5,87	4910	4910	--	1187	6585
			НР - 72%; СП - 8%			--	1,97	--	1649		488	
4	12	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	837	80,80	69,74	67628	58368	1173	15756	90054
			НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	8087	13796		6671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	13	Е11-010107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	8360	145,90	--	1219716	--	--	878195	2265744
			НР - 72%; СП - 8%			145,90	--	1219716	--		167833	
6	14	Е11-360101-0103 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т. Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5	м3 грунта	41610	265,46	239,53	11045614	9966779	58254	2839477	14995897
			НР - 72%; СП - 8%			24,53	70,25	1020581	2923136		1110807	
7	15	Е11-010107-0112	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	2623	295,12	282,15	774101	740070	--	133121	979799
			НР - 72%; СП - 8%			12,97	57,51	34031	150859		72578	
8	16	Е11-010104-0703 ТЧ 01 табл. 11 п.3.32 Кэм=1,06	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	20000	1,54	1,54	30832	30832	--	5008	38708
			НР - 72%; СП - 8%			--	0,35	--	6956		2867	
			Бетонные и прочие работы									
9	17	Е11-420102-0102 Изм. и доп. вып. 16	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м (Дно толщиной 12 см, бетон В20F150W4)	м3 бетона в конструкции	507,45	20695,47	484,21	10501914	245712	9252679	763063	12166175
			НР - 68%; СП - 8%			1977,58	233,77	1003523	118628		901198	
10	18	Е11-420102-0101 Изм. и доп. вып. 16	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м (откосы и заплечики толщиной 10 см, бетон В20F150W4)	м3 бетона в конструкции	265,48679	22098,31	598,29	5866809	158839	4840800	645879	7033703
			НР - 68%; СП - 8%			3266,34	311,32	867170	82652		521015	
11	19	Е11-420102-0701	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	86,289	12844,87	1461,20	1108371	126085	48322	672240	1923060
			НР - 68%; СП - 8%			10823,67	633,04	933964	54624		142449	
12	20	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (д-10 мм)	т	52,94	247045,00	--	13078562	--	13078562	--	14124847
			СП - 8%			--	--	--	--		1046285	
13	21	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (А1 д-8мм)	т	33,349	264576,00	--	8823345	--	8823345	--	9529213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		705868	
14	22	Е11-100116-0101	**Стены. Антисептирование водными растворами**	м2 стен (за вычетом проемов)	332,5	94,64	3,43	31469	1139	7885	20656	56295
			НР - 90%; СП - 8%			67,50	1,52	22445	507		4170	
15	23	С121-070203-0205	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	6,65	54851,00	--	364759	--	364759	--	393940
			СП - 8%			--	--	--	--		29181	
17	25	С121-080102-0707	**Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм СТ РК 2790-2015**	м2	6920	591,00	--	4089720	--	4089720	--	4416898
			СП - 8%			--	--	--	--		327178	
18	26	Е11-420105-0101	**Экран противофильтрационный. Устройство из полиэтиленовой пленки**	м2 полиэтиленового экрана	10064	74,82	11,84	752953	119187	276359	302473	1139860
			НР - 68%; СП - 8%			35,51	8,69	357407	87406		84434	
19	27	С121-080102-1103	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 250 г/м2, разрывная нагрузка 8,0 кН/м**	м2	11070	241,00	--	2667870	--	2667870	--	2881300
			СП - 8%			--	--	--	--		213430	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 1	**Тенге**				68132653	11610422	43682480	6489614	80592049
								5690338	3527467	--	5969783	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				68132653				
		Материалы		Тенге				14658223				
		Всего заработная плата		Тенге					9217804			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29024256				
		Транспортные расходы		Тенге				7149414				
			Накладные расходы	Тенге				6489613				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				80592047				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7274
			Сметная заработная плата	Тенге					9217804			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 1	Тенге				80592047				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7274
			Сметная заработная плата	Тенге					9217804			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								80592049
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5690338				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11610422			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3527467			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						43682480		
			- Перевозка грузов	Тенге				7149414				
			- Накладные расходы	Тенге							6489614	
			- Сметная прибыль	Тенге							5969783	

ИТОГО:			80 592 049			
Оборудование:			0			
Итого без оборудования:			80 592 049			
Итого с временными	4,3%	3 465 458	84 057 507			
Итого с зимними удорожаниями	1,61%	1 353 326	85 410 833			
Итого с непредвиденными	2%	1 708 217	87 119 050			
Итого сметная стоимость			87 119 050			
Итого в текущих ценах за 2020 год - 30%, 2021 год - 70%	1,03511886		90 178 571			
Итого с договорным коэффициентом	0,990		89 276 786			
Итого с НДС	**12%**	**10 713 214**	**99 990 000**			

Технический надзор:

Директор ТОО "ПКТН"

_____ **Джорашев Т.И.**

Инженер-эксперт ТОО "ПКТН"

_____ **Байболов Д.С.**

Авторский надзор:

Директор ТОО "Бақытжан жоба"

_____ **Избасаров Б.С.**

Ответственное лицо авторского надзора ТОО "Turkestan Engineering"

_____ **Тажиев М.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ **Шымырбаев Н.Б.**

Начальник ПТО ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ **Мадешов Д.Т.**