Форма 2

ЗАКАЗЧИК АО «Батыс транзит»
ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО «Сэт 888»
СТРОЙКА Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в г.Атырау - протяженность 34 620 метра
ОБЪЕКТ Освещение ул.2500 м

Акт приемки выполненных работ № 1
за ноябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Раздел 2-1-1									
		РАЗДЕЛ 1.Брусчатка									
1	1218-0101-2101 РСНБ РК 2015	**Тротуары плитные и дорожки. Размостка с разборкой**	м2 покрытия	161	1281,78	--	206366	--	9982	141397	375584
		НР - 72%; СП - 8%			1219,78	--	196384	--		27821	
2	2104-0509-0403 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная серая толщиной 50 мм (восстановление непригодной брусчатки) ГОСТ 17608-91**	м2	32	2446,00	--	78272	--	78272	--	84534
		СП - 8%			--	--	--	--		6262	
		РАЗДЕЛ 2.Осветительное оборудование									
3	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	котлован	161	5523,65	4323,04	889308	696010	--	456621	1453603
		НР - 80%; СП - 8%			1200,61	2344,58	193298	377478		107674	
4	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	9,66	138,87	--	1341	--	--	966	2492
		НР - 72%; СП - 8%			138,87	--	1341	--		185	
5	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	40,25	38180,47	45,40	1536764	1827	1334537	182907	1857244
		НР - 91%; СП - 8%			4978,89	14,81	200400	596		137574	
6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	4,025	10148,41	2108,81	40847	8488	28815	7007	51682
		НР - 93%; СП - 8%			880,60	991,21	3544	3990		3828	
7	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	1,0766634	681771,89	708,89	734039	763	655842	70832	869260

		НР - 91%; СП - 8%			71920,00	374,65	77434	403		64390	
8	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	161	29441,95	11284,21	4740154	1816758	485212	2563149	7887567
		НР - 80%; СП - 8%			15144,00	4756,23	2438184	765752		584264	
9	Прайс-листТОО "АСПМК-519"	Стойка СГКФ 110-3 70/180-Б	к-т	161	103571,43	--	16675000	--	16675000	--	18009000
		СП - 8%			--	--	--	--		1334000	
10	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	313	8250,92	4712,79	2582538	1475104	4409	1217273	4103796
		НР - 72%; СП - 8%			3524,04	1877,42	1103025	587633		303985	
11	Прайс-листТОО "БатысМассив"	Светильник Philips BRP 392 LED 195/NW 150 W 220-240 V DM PSD	шт	173	142857,14	--	24714286	--	24714286	--	26691429
		СП - 8%			--	--	--	--		1977143	
12	Прайс-листТОО "Корпорация Сайман"	Светильник FSL 07-52-50-Ш2 (на тротуар)	шт	140	49107,14	--	6875000	--	6875000	--	7425000
		СП - 8%			--	--	--	--		550000	
13	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	161	12694,07	1246,78	2043745	200732	1369335	391271	2629817
		НР - 72%; СП - 8%			2942,10	433,25	473678	69753		194801	
14	Прайс-листТОО "Корпорация Сайман"	Блок управления светильниками PLC-V(для вышестоящей сети)	к-т	161	72321,43	--	11643750	--	11643750	--	12575250
		СП - 8%			--	--	--	--		931500	
15	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	161	12023,39	7334,64	1935767	1180878	--	882242	3043450
		НР - 72%; СП - 8%			4688,75	2922,04	754889	470448		225441	
16	Прайс-листТОО "АСПМК-519"	Кронштейн двухконсольный	к-т	12	21428,57	--	257143	--	257143	--	277714
		СП - 8%			--	--	--	--		20571	
17	Прайс-листТОО "АСПМК-519"	Кронштейн КРГ 1,0/0-1,0 ОК	к-т	149	10714,29	--	1596429	--	1596429	--	1724143
		СП - 8%			--	--	--	--		127714	
				Устройство оттяжек на опоры освещения							
18	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,675	1678,60	--	1133	--	--	816	2105
		НР - 72%; СП - 8%			1678,60	--	1133	--		156	
19	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1,35	138,87	--	187	--	--	135	348
		НР - 72%; СП - 8%			138,87	--	187	--		26	
20	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,675	37911,81	1154,42	25590	779	21862	2966	30841

		НР - 91%; СП - 8%			4369,46	458,49	2949	309		2284		
21	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,01659	499138,26 247010,00	13889,82 1908,94	8281 4098	230 32	3953	4873 1052	14206	
22	1133-0302-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Оттяжки одинарные. Установка к опорам НР - 80%; СП - 8%	опора	15	19514,31 9890,04	7397,14 2336,14	292715 148351	110957 35042	33407	146714 35154	474583	
23	Прайс ТОО филиал "Электрокомплект-1"	Комплект оттяжки SHS25P 110R СП - 8%	к-т	15	16517,86 --	-- --	247768 --	-- --	247768	-- 19821	267589	
		РАЗДЕЛ 3.Кабельно-проводниковые изделия										
24	1128-0309-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ НР - 87%; СП - 8%	км провода	5,635	661781,27 255414,60	406366,67 150933,80	3729137 1439261	2289876 850512	--	1992103 457699	6178939	
25	2306-1201-0918 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%	км	5,635	623816,00 --	-- --	3515203 --	-- --	3515203	-- 281216	3796419	
26	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка внутри металлических опор НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	630	359,97 134,90	179,73 61,69	226780 84987	113230 38865	28563	89173 25276	341230	
27	2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,63	41099,00 --	-- --	25892 --	-- --	25892	-- 2071	27964	
28	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	10	503,58 202,35	255,89 87,87	5036 2024	2559 879	453	2090 570	7695	
29	2306-0131-0408 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,01	944589,00 --	-- --	9446 --	-- --	9446	-- 756	10202	
30	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка внутри металлических опор заземление НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	158	359,97 134,90	179,73 61,69	56875 21314	28397 9747	7164	22364 6339	85578	
31	2306-0118-1105 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВ 1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,158	93306,00 --	-- --	14742 --	-- --	14742	-- 1179	15922	
32	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	10	503,58 202,35	255,89 87,87	5036 2024	2559 879	453	2090 570	7695	
33	2306-0131-1010 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,01	1764451,00 --	-- --	17645 --	-- --	17645	-- 1412	19056	
		РАЗДЕЛ 4.Оборудование на подстанции										

34	1308-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	1766,24	3,77	3532	8	460	2206	6198
		НР - 72%; СП - 8%			1532,00	--	3064	--		459	
35	2307-0203-0802 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54	шт.	2	19418,00	--	38836	--	38836	--	41943
		СП - 8%			--	--	--	--		3107	
		РАЗДЕЛ 5.Щиты и щитовое оборудование									
36	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	28083,82	8727,49	56168	17455	3639	30244	93325
		НР - 72%; СП - 8%			17537,00	3466,01	35074	6932		6913	
37	Прайс-листТОО"Корпорация Сайман"	Шкаф ШУНО SANAU LIGHT на 2 фидера освещения	к-т	2	4517857,14	--	9035714	--		--	9035714
		Отпускная цена - 4464285,71			--	--	--	--	9035714	--	
		РАЗДЕЛ 6.Линейная арматура СИП									
38	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	87	410,00	--	35670	--	35670	--	38524
		СП - 8%			--	--	--	--		2854	
39	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	324	153,00	--	49572	--	49572	--	53538
		СП - 8%			--	--	--	--		3966	
40	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	331	2815,00	--	931765	--	931765	--	1006306
		СП - 8%			--	--	--	--		74541	
41	2404-0207-3230 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO274 ГОСТ Р 51177-98	шт.	308	8415,00	--	2591820	--	2591820	--	2799166
		СП - 8%			--	--	--	--		207346	
42	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	1912,00	--	57360	--	57360	--	61949
		СП - 8%			--	--	--	--		4589	
43	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	161	1845,00	--	297045	--	297045	--	320809
		СП - 8%			--	--	--	--		23764	
44	2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	35	384,00	--	13440	--	13440	--	14515
		СП - 8%			--	--	--	--		1075	
45	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2630,00	--	31560	--	31560	--	34085
		СП - 8%			--	--	--	--		2525	
46	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	161	1928,00	--	310408	--	310408	--	335241
		СП - 8%			--	--	--	--		24833	
47	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	161	6785,00	--	1092385	--	1092385	--	1179776
		СП - 8%			--	--	--	--		87391	
48	2307-0207-0303 РСНБ РК 2015	Вставки плавкие	шт.	161	48,00	--	7728	--	7728	--	8346
		СП - 8%			--	--	--	--		618	

49	2404-0207-4502 РСНБ РК 2015	Комплект для закоротки/заземления ST 208 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	8	6482,00 --	-- --	51856 --	-- --	51856	-- 4148	56004
50	2404-0207-4309 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SE46.128-5 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	161	14343,00 --	-- --	2309223 --	-- --	2309223	-- 184738	2493961
51	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	10	3025,00 --	-- --	30250 --	-- --	30250	-- 2420	32670
52	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечные SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	161	2182,00 --	-- --	351302 --	-- --	351302	-- 28104	379406
53	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного неизолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	28	570,01 509,34	5,19 1,30	15960 14262	145 36	1553	10294 2100	28355
54	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%*	км	0,028	535583,00 --	-- --	14996 --	-- --	14996	-- 1200	16196
55	1310-0905-0601 РСНБ РК 2015	Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные *НР - 72%; СП - 8%*	объект	1	849709,42 671780,50	177928,92 85634,52	849709 671781	177929 85635	--	545339 111604	1506652

РАЗДЕЛ 2. Раздел 2-2-1

РАЗДЕЛ 1.Осветительное оборудование

1	1133-0101-0302	Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 *НР - 80%; СП - 8%*	котлован	76	5523,65 1200,61	4323,04 2344,58	419797 91246	328551 178188	--	215548 50828	686173
2	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	4,56	138,87 138,87	-- --	633 633	-- --	--	456 87	1176
3	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	19	3818\0,47 4978,89	45,40 14,81	725429 94599	863 281	629967	86341 64942	876711
4	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	1,9	10148,41 880,60	2108,81 991,21	19282 1673	4007 1883	13602	3307 1807	24397
5	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,5082386	681771,89 71920,00	708,89 374,65	346503 36553	360 190	309590	33436 30395	410334
6	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля *НР - 80%; СП - 8%*	опора	76	29441,95 15144,00	11284,21 4756,23	2237588 1150944	857600 361473	229044	1209934 275802	3723324

7	Прайс-листТОО "АСПМК-519"	Стойка СГКФ 110-3 70/180-Б	к-т	19	103571,43	--	1967857	--	1967857	--	2125286
		СП - 8%			--	--	--	--		157429	
		РАЗДЕЛ 2.Кабельно-проводниковые изделия									
22	2306-1201-0918 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,091889	623816,00	--	57322	--	57322	--	61908
		СП - 8%			--	--	--	--		4586	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								127793923
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						81082813		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						9035714		

	ИТОГО	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге				127 793 923				
	ВСЕГО	Стоимость оборудования -	Тенге				9 035 714				
	ВСЕГО	СМР	Тенге				118 758 209				
		Затраты на временные здания и сооружения 1,92%	Тенге				2 280 158				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,9х0,9 =1,71%	Тенге				2 069 756				
	ВСЕГО	СМР в текущих ценах 2019 г	Тенге				123 108 123				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				2 462 162				
	Итого	СМР с непредвиденными затратами 2%					125 570 285				
		Оборудование					9 035 714				
		Итого					134 605 999				
	НДС 12%		Тенге				16 152 720				
	ВСЕГО:		Тенге				150 758 719				

Заказчик:
«Батыс транзит»
Председатель правления

Ибрагимов К.Б.

Подрядчик:
ТОО «Ат 888»
Заместитель директора

Мыбаев М.А.

Технадзор
ТОО „Модуль-Атырау"
Аманголи К.